Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор № 95 от 09.10.2014 года, доп. соглашение №1 от 20.05.2015 года.
Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района	177 554 679,68	68 817 419,00	50 067 079,20	19 617 826,0	45 085 000,0	17 665 694,0	15 000 000,0	5 877 463,00
	Всего	**177 554 679,68**	**68 817 419,00**	**50 067 079,20**	**19 617 826,0**	**45 085 000,0**	**17 665 694,0**	**15 000 000,0**	**5 877 463,00**

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____ А. Оразалы

М.П.

Технадзор:

_____ К. Дармагамбетов

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ А.Рашев

М.П.

Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-[illegible]анды", 0-12 км, Казалинского района
Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №95 от 09.10.2014 год, доп соглашение №1 от 20.05.2015год

АКТ
выполненных работ за август м-ц 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы	12170	4,75	4,75	57 808	57808	17470
		бульдозерами мощностью 79 кВт *м3 грунта*			1,65	0	20081	87
6	Е1-22-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы	4855	1,45	1,39	7 040	6748	2112
		прицепными скреперами емкостью 3 м3 *м3 грунта*		0,06	0,44	291	2136	87
8	Е1-22-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы	36832,5	1,45	1,39	53 407	51197	16022
		прицепными скреперами емкостью 3 м3 *м3 грунта*		0,06	0,44	2 210	16206	87
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному	16227,5	14	14	227 185	227185	67766
		следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т м3			4,8	0	77892	87
10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного	113590	1,39	1,39	157 890	157890	41506
		катка на пневмокалесном ходу массой 25 т толщ.слоя 25см *м3*			0,42	0	47708	87
11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9859,5	14,12	12	139 216	118314	37485
		м3		1,62	2,75	15 972	27114	87
12	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным	26114	8,55	4,43	223 275	115685	110415
		способом м2		4,12	0,74	107 590	19324	87
13	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна выемок в грунтах 2 группы механизированным	6775	14,12	3,88	95 663	26287	64955
		способом м2		10,24	0,78	69 376	5285	87
14	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 120 мм с примененим	11250	19,95	15,58	224 438	175275	88155
		механизмов и перемещением на растояние 100 м *м2*		1,03	5,5	11 588	61875	120
15	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано	11250	313,35	17,83	3 525 188	200588	154980
		гравийных смесей *м2*		6,41	5,07	72 113	57038	120
		итого прямых затрат по разделу				**4 711 108**		**600 866**
		Накладные расходы				**600 866**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**318 718**		
		Итого				**5 630 692**		
		Временное здание и сооружение 1,5%				84 460		
		Итого				**5 715 153**		
		Зимнее удорожание 1,44%				82 298		
		Выслуга лет 1%				57 152		

						22 861		
		Доп. Отпуска 0,4%				5 877 463		
		Итого				13 130 252		
		Рыночная стоимость				262 605		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				13 392 857,14		
		Итого				1 607 142,86		
		НДС 12%				15 000 000		
		Всего						

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

А.Оразалы

Технадзор:

К. Дармагамбетов

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

А.Рашев