Форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор № 95 от 09.10.2014 года, доп. соглашение №1 от 20.05.2015 года.
Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района	177 554 679,68	68 817 419,00	73 799 498,20	28 916 920	68 817 419	26 964 788	13 732 419	5 380 785
	Всего	**177 554 679,68**	**68 817 419,00**	**73 799 498,20**	**28 916 920**	**68 817 419**	**26 964 788**	**13 732 419**	**5 380 785**

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____ **А. Оразалы**

М.П.

Технадзор:

_____ **К. Дармагамбетов**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ **А.Рашев**

М.П.

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды", 0-12 км, Казалинского района
Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №95 от 09.10.2014 год, доп соглашение №1 от 20.05.2015год

АКТ
выполненных работ за сентябрь м-ц 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. Устройство земплотна и дорожный одежды						
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт *м3 грунта*	8161,58	4,75	4,75 1,65	38768 0	38768 13467	11716 87
6	Е1-22-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 *м3 грунта*	2911	1,45 0,06	1,39 0,44	4221 175	4046 1281	1266 87
8	Е1-22-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 *м3 грунта*	29468	1,45 0,06	1,39 0,44	42729 1768	40961 12966	12819 87
9	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3*	12331,9	14	14 4,8	172647 0	172647 59193	51498 87
10	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмокалесном ходу массой *м3*	91016,6	1,39	1,39 0,42	126513 0	126513 38227	33257 87
11	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3*	12858	14,12 1,62	12 2,75	181555 20830	154296 35360	48885 87
12	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2*	24806	8,55 4,12	4,43 0,74	212091 102201	109891 18356	104885 87
13	Е1-145-9	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2*	5420	14,12 10,24	3,88 0,78	76530 55501	21030 4228	51964 87
16	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчаного-гравийной смеси *м2*	9656,84	237,75 6,75	17,55 5,04	2295914 65184	169478 48670	136625 120
18	П8-21-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами на 21 км 1 класс груза сверх	5586,14	193,22	193,22	1079354	1079354	194264

		30 км учтенных в СНиПЕ	*т*			38,64	0	215848	90
		Итого					**4 230 321**		**647 178**
		Накладные расходы					**647 178**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%					**292 650**		
		Итого по разделам					**5 170 149**		
		Временное здание и сооружение 1,5% k=0,8					62 042		
		Итого					**5 232 191**		
		Зимнее удорожание 1,44%					75 344		
		Выслуга лет 1%					52 322		
		Доп. Отпуска 0,4%					20 929		
		Итого					**5 380 785**		
		Рыночная стоимость					**12 020 675**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					240 413		
		Итого					**12 261 088**		
		НДС 12%					1 471 331		
		Всего по акту Ф-2					**13 732 419**		

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

_____**А.Оразалы**

Технадзор:

_____**К. Дармагамбетов**

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

_____**А.Рашев**