Форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор № 95 от 09.10.2014 года, доп. соглашение №2 от 11.03.2016 года.
Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района	177 554 679,68	103 755 181,48	24 000 000	9 403 941	24 000 000	9 403 941	24 000 000	9 403 941
	Всего	**177 554 679,68**	**103 755 181,48**	**24 000 000**	**9 403 941**	**24 000 000**	**9 403 941**	**24 000 000**	**9 403 941**

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

К. Жубатхан

М.П.

Технадзор:

К. Дарматамбетов

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор Е. Амишаев

М.П.

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды", 0-12 км, Казалинского района
Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №95 от 09.10.2014 год, доп соглашение №2 от 11.03.2016 год

АКТ
выполненных работ за март м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство земплотна и дорожный одежды						
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт *м3 грунта*	13745	4,75 1,65	4,75 1,65	65289 0	65289 22679	19731 87
4	Е1-22-2	Разработка грунта 2группы прицепными скреперами емкостью 3 м3 с перемещением до 100 м *м3 грунта*	-13745	29,49 1,04	28,45 9,01	-405340 -14295	-391045 -123842	-120179 87
14	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 120 мм с примененим механизмов и перемещением на растояние 100 м *м2*	6759,09	19,95 1,03	15,58 5,5	134844 6962	105307 37175	52964 120
15	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано гравийных смесей *м2*	6759,09	313,35 6,41	17,83 5,07	2117961 43326	120515 34269	93113 120
16	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчаного-гравийной смеси *м2*	20713,16	237,75 6,75	17,55 5,04	4924554 139814	363516 104394	293050 120
18	П8-21-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами на 21 км 1 класс груза сверх 30 км учтенных в СНиПЕ т *т*	5913,995	193,22	193,22 38,64	1142702 0	1142702 228517	205665 90
		Итого прямых затрат по разделу				**7 980 009**		**544 344**
		Накладные расходы				**544 344**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**511 461**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**9 035 814**		
		Временное здание и сооружение 1,5% k=0,8				108 430		
		Итого				**9 144 244**		
		Зимнее удорожание 1,44%				131 677		

		Выслуга лет 1%				91 442		
		Доп. Отпуска 0,4%				36 577		
		Итого				**9 403 941**		
		Рыночная стоимость				**21 008 403**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				420 168		
		Итого				**21 428 571**		
		НДС 12%				2 571 429		
		Всего				**24 000 000**		

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

К. Жубаткан

Технадзор:

К. Дармагамбетов

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Е. Амишаев