Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор № 95 от 09.10.2014 года, доп. соглашение №2 от 11.03.2016 года.
Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района

тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района	177 554 679,68	103 755 181,48	123 181 498	48 266 310	49 382 000	19 349 390	24 691 000	9 674 694
	Всего	**177 554 679,68**	**103 755 181,48**	**123 181 498**	**48 266 310**	**49 382 000**	**19 349 390**	**24 691 000**	**9 674 694**

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела_____ К. Жубаткан

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор_____ Е. Амишаев

М.П.

Технадзор:

_____К. Дармагамбетов

М.П.

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды", 0-12 км, Казалинского района Форма-2

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор №95 от 09.10.2014 год, доп соглашение №2 от 11.03.2016 год

АКТ

выполненных работ за апрель м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожный одежды						
16	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги	29523,79	237,75	17,55	7019281	518143	417703
		12 см из песчаного-гравийной смеси *м2*		6,75	5,04	199286	148800	120
18	П8-21-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами на 21 км 1 класс груза сверх	5845,7104	193,22	193,22	1129508	1129508	203290
		30 км учтенных в СНиПЕ т *т*			38,64	0	225878	90
		Итого прямых затрат по разделу				**8 148 789**		**620 993**
		Накладные расходы				**620 993**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**526 187**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**9 295 969**		
		Временное здание и сооружение 1,5% k=0,8				111 552		
		Итого				**9 407 521**		
		Зимнее удорожание 1,44%				135 468		
		Выслуга лет 1%				94 075		
		Доп. Отпуска 0,4%				37 630		
		Итого				**9 674 694**		
		Рыночная стоимость				**21 613 270**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				432 265		
		Итого				**22 045 536**		
		НДС 12%				2 645 464		
		Всего				**24 691 000**		

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела К. Жубаткан

М.П.

Технадзор:

К. Дарма Мустов

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор Е. Амишаев

М.П.