Форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор № 95 от 09.10.2014 года, доп. соглашение №2 от 11.03.2016 года.
Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района

тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды" 0-12 км Казалинского района	177 554 679,68	103 755 181,48	123 181 498	48 266 310	49 382 000	19 349 389	24 691 000	9 674 693
	Всего	177 554 679,68	103 755 181,48	123 181 498	48 266 310	49 382 000	19 349 389	24 691 000	9 674 693

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Начальник отдела К. Жубаткан

Директор Е. Амишаев

М.П.

Технадзор

М.П. К. Дармагамбетов

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Кожабахы-Аранды", 0-12 км, Казалинского района

Форма-2

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор №95 от 09.10.2014 год, доп соглашение №2 от 11.03.2016 год

АКТ

выполненных работ за май м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство дорожный одежды						
14	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 120 мм с применением механизмов и перемещением на растояние 100 м м2	5193	19,95 1,03	15,58 5,5	103600 5349	80907 28562	40692 120
15	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей м2	5193	313,35 6,41	17,83 5,07	1627227 33287	92591 26329	71539 120
16	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчаного-гравийной смеси м2	24588,58	237,75 6,75	17,55 5,04	5845935 165973	431530 123926	347879 120
18	П8-21-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами на 21 км 1 класс груза сверх 30 км учтенных в СНиПе т м	6261,3014	193,22	193,22 38,64	1209809 0	1209809 241937	217743 90
		Итого прямых затрат по разделу				**7 055 744**		**565 622**
		Накладные расходы				**565 622**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**487 282**		
		Итого				**8 078 648**		
		Устройство ж/б труб Д=1,0 м на ПК18, ПК46, ПК89						
5	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 м3	8,61	20900		179949		
7	30-18-36	Звенья круглых ж/б труб в=1,0 м м	18	4980		89640		
9	30-18-15	Блоки оголовков м3	35,58	24700		878826		
		Итого прямых затрат по разделу				1 148 415		0
		Накладные расходы				0		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				68 905		
		Итого				**1 217 320**		
		Всего по смету				9 295 968		
		Временное здание и сооружение 1,5% k=0,8				111 552		
		Итого				9 407 519		
		Зимнее удорожание 1,44%				135 468		
		Выполнение 1%				94 075		
		Пром. Отчисления 0,4%				37 630		

		Итого				9 674 693		
		Рыночная стоимость				21 613 271		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				432 265		
		Итого				22 045 536		
		НДС 12%				2 645 464		
		Всего				24 691 000		

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Руководитель отдела К. Жубаткан

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор Е. Аминаев

Технадзор: