Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Гагарина, 2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130940004358
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340012412
Договор (контракт)	Договор №18 от 20.05.2020 Фарфоровое	

Номер документа	Дата составления
53	28.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Ынтымак (Фарфоровое) Целиноградского района Акмолинской области			тг	1	102 223 051,43	102 223 051,43
				Итого	1	x	102 223 051,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района" Форма № 3-КС

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Ынтымак (Фарфоровое) Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		18	20.05.2020				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	102 223 051,43	102 223 051,43									10 952 469,80

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Джумагулов А.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Заказчик: ГУ "Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта:Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Ынтымак (Фарфоровое) Целиноградского района Акмолинской области

АКТ
выполненных работ за август месяц 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЛС1-1-1 Восстановление и закрепление трассы / Автомобильная дорога/										
1	1	РДС РК 8.02-03-2002 таб.17п.1,т.ч.п.3	**Восстановление оси трассы III категории сложности**	км	6,95249		49483,99	–	344037	–	–	–	344037
							–	–	–	–		–	
2	2	РДС РК 8.02-03-2002 таб.17п.2	**Закрепление оси трассы III категории сложности**	км	6,95249		19018,04	–	132223	–	–	–	132223
							–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					476260	–	–	–	476260
									–	–	–	–	
			Стоимость прочих работ	Тенге					476260				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					476260				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					476260				
			РАЗДЕЛ 2. ЛС1-4 Восстановление и закрепление трассы / Автомобильные дороги внутрипоселковые/										
3	1	РДС РК 8.02-03-2002 таб.17п.1,т.ч.п.3	**Восстановление оси трассы III категории сложности**	км	1,32907		49483,99	–	65768	–	–	–	65768
							–	–	–	–		–	
4	2	РДС РК 8.02-03-2002 таб.17п.2	**Закрепление оси трассы III категории сложности**	км	1,32907		19018,04	–	25276	–	–	–	25276
							–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					91044	–	–	–	91044
									–	–	–	–	
			Стоимость прочих работ	Тенге					91044				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					91044				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					91044				
			РАЗДЕЛ 3. ЛС1-1-2 Подготовительные работы /Автомобильная дорога/										
			Подготовка территории										

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м2	27645,1	86,78 2,34	84,42 7,90	2399137 64618	2333838 218258	681	305506 216371	2921014
6	2	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км *СП - 8%*	т	2211,2	104,00 –	– –	229965 –	– –		– 18397	248362
			Устройство объездной дороги в насыпи									
7	3	1101-0107-2007 РСНБ РК 2015	Площади орошаемые. Планировка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5400	42,32 1,25	41,07 9,65	228540 6750	221790 52127	–	42392 21675	292606
8	4	1101-0107-2019 РСНБ РК 2015 К=4	Площади орошаемые. Планировка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5400	139,30 –	139,30 32,74	752221 –	752221 176793	–	127291 70361	949873
9	5	1101-0107-1504 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	27000	2,20 –	2,20 0,75	59340 –	59340 20140	–	14501 5907	79748
10	6	1101-0107-2303 РСНБ РК 2015	Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	га	2,7	9904,72 214,48	9690,24 1608,86	26743 579	26164 4344	–	3545 2423	32710
11	7	1101-0107-1504 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	6750	2,20 –	2,20 0,75	14835 –	14835 5035	–	3625 1477	19937
12	8	1101-0107-2303 РСНБ РК 2015	Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	га	0,675	9904,72 214,48	9690,24 1608,86	6686 145	6541 1086	–	886 606	8178
			Дорожная одежда на объездной дороге									
13	9	1127-1201-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, гравийные. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	км дороги	3	569356,64 131220,00	436920,64 128903,32	1708070 393660	1310762 386710	3648	842800 204070	2754939
14	10	1127-1201-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия временных дорог серповидного профиля, гравийные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403 *НР - 108%; СП - 8%*	км дороги	3	113944,05 26244,00	87460,05 25795,98	341832 78732	262380 77388	720	168610 40835	551277

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	11	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 / Естественный щебень применительно согласно протокола технического совета**	м3	3421,29465	1401,00	–	4793234	–	4793234	–	5176693
			СП - 8%			–	–	–	–		383459	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10560602	4987871	4798283	1509156	13035337
								544484	941882	–	965581	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10560602				
		Материалы		Тенге				5049				
		Всего заработная плата		Тенге					1486365			
		Местные материалы		Тенге				4793234				
		Транспортные расходы		Тенге				229965				
			Накладные расходы	Тенге				1509155				
			Сметная прибыль	Тенге				965581				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13035338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1303
			Сметная заработная плата	Тенге					1486365			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13035338				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1303
			Сметная заработная плата	Тенге					1486365			
			РАЗДЕЛ 4. ЛС1-3-1 Подготовительные работы /Автомобильные дороги внутрипоселковые/									
			Подготовка территории									
16	1	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2	3796,24	86,78	84,42	329451	320484	94	41952	401115
			НР - 108%; СП - 8%			2,34	7,90	8873	29971		29712	
17	2	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	303,68	104,00	–	31583	–		–	34109
			СП - 8%			–	–	–	–		2527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				361033	320484	94	41952	435224
								8873	29971	–	32239	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				361033				
		Материалы		Тенге				94				
		Всего заработная плата		Тенге					38845			
		Транспортные расходы		Тенге				31583				
			Накладные расходы	Тенге				41952				
			Сметная прибыль	Тенге				32239				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				435225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					38845			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				435225				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					38845			
			РАЗДЕЛ 5.ЛС2-2-2 Земляные работы /Автомобильные дороги внутрипоселковые									
			Профильный объем с корытом под дорожную одежду									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1280	47,74	47,74	61107	61107	--	12668	79677
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,75	--	17594		5902	
19	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 12 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	1280	136,49	136,49	174711	174711	--	36219	227804
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,30	--	50304		16874	
20	3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	691	47,74	47,74	32988	32988	--	6839	43013
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,75	--	9498		3186	
21	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3	691	136,49	136,49	94317	94317	--	19552	122979
			НР - 72%; СП - 8%			--	39,30	--	27156		9110	
22	5	1101-0102-0207 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	691	113,97	110,70	78751	76497	36	17605	104064
			НР - 72%; СП - 8%			3,21	32,18	2218	22233		7708	
23	6	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1204	141,00	--	169764	--		--	183345
			СП - 8%			--	--	--	--		13581	
24	7	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	5,25	61,00	--	320	--		--	346
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
25	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	691	14,69	12,55	10151	8675	36	3375	14608
			НР - 72%; СП - 8%			2,08	4,70	1440	3248		1082	
26	9	1101-0203-0602 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м3	1148,6	7,44	7,44	8546	8546	--	2248	11657
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,72	--	3122		863	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	10	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1148,6	123,97	123,97	142397	142397	--	22207	177773
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,85	--	30844		13168	
28	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3	1148,6	66,02	66,02	75826	75826	--	19953	103441
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,13	--	27712		7662	
29	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 проходов**	м3 уплотненного грунта	1148,6	32,00	32,00	36751	36751	--	7404	47687
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,95	--	10283		3532	
30	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпи**	м3 уплотненного грунта	1148,6	77,18	66,16	88650	75992	3676	17505	114647
			НР - 72%; СП - 8%			7,82	13,35	8982	15330		8492	
31	14	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом /дно корыта+откосы насыпи/**	м2	6585	6,12	6,12	40288	40288	--	7332	51429
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,55	--	10183		3810	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1014566	828095	3748	172907	1282470
								12640	227508	--	94996	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1014566				
		Материалы		Тенге				3747				
		Всего заработная плата		Тенге					240148			
		Транспортные расходы		Тенге				170084				
			Накладные расходы	Тенге				172906				
			Сметная прибыль	Тенге				94998				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1282470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
			Сметная заработная плата	Тенге					240148			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1282470				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
			Сметная заработная плата	Тенге					240148			
			РАЗДЕЛ 6.ЛС2-2-3 Дорожная одежда /Автомобильные дороги внутрипоселковые									
			Дорожная одежда									
32	1	1127-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия толщиной 15 см. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей, с применением автогрейдера**	м2 основания или покрытия	6212,73	169,99	30,35	1056091	188573	771447	146733	1299050
			НР - 108%; СП - 8%			15,46	6,41	96071	39793		96226	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3 /Естественный щебень применительно согласно протокола технического совета/	931,91	1401,00	--	1305606	--	1305606	--	1410054
			СП - 8%			--	--	--	--		104448	
34	3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-оптимальной смеси С4 /из С6 применительно согласно протокола технического совета/	м2	6212,73	237,07	208,39	1472857	1294676	5964	611141	2250717
			НР - 108%; СП - 8%			27,72	63,36	172217	393654		166720	
35	4	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83 /из С6 применительно согласно протокола технического совета/	м3	931,91	3045,00	--	2837666	--	2837666	--	3064679
			СП - 8%			--	--	--	--		227013	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6672219	1483248	4920683	757874	8024500
								268287	433448	--	594407	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6672219				
		Материалы		Тенге				777412				
		Всего заработная плата		Тенге					701735			
		Местные материалы		Тенге				4143272				
			Накладные расходы	Тенге				757874				
			Сметная прибыль	Тенге				594407				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8024501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
			Сметная заработная плата	Тенге					701735			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8024501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								612
			Сметная заработная плата	Тенге					701735			
			РАЗДЕЛ 7. ЛС2-1-2д Земляные работы (включаемые работы)									
			Ликвидация пучинистых участков и провалов									
36	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5393,8209	184,49	176,85	995112	953897	559	202338	1293246
			НР - 72%; СП - 8%			7,54	44,56	40656	240369		95796	
37	2	4101-0204-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км	т	10679,76538	176,00	--	1879639	--		--	2030010
			СП - 8%			--	--	--	--		150371	
38	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5393,8209	17,94	15,29	96774	82498	559	32115	139200
			НР - 72%; СП - 8%			2,54	5,73	13717	30887		10311	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	5393,8209	1107,77	988,89	5975120	5333903	12082	1826067	8425282
			НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	629135	1061668		624095	
40	5	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый**	м3	6580,461498	2216,00	–	14582303	–	14582303	–	15748887
			СП - 8%			–	–	–	–		1166584	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				23528947	6370298	14595503	2060520	27636625
								683508	1332924	–	2047157	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23528947				
		Материалы		Тенге				13200				
		Всего заработная плата		Тенге					2016432			
		Местные материалы		Тенге				14582303				
		Транспортные расходы		Тенге				1879639				
			Накладные расходы	Тенге				2060520				
			Сметная прибыль	Тенге				2047157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27636625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1793
			Сметная заработная плата	Тенге					2016432			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				27636625				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1793
			Сметная заработная плата	Тенге					2016432			
			РАЗДЕЛ 8. ЛС2-1-2д Земляные работы (включаемые работы)									
			Защитная отсыпка водопровода									
41	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	1246,5	184,49	176,85	229968	220443	130	46760	298866
			НР - 72%; СП - 8%			7,54	44,56	9395	55549		22138	
42	2	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	2468,07	61,00	–	150552	–		–	162596
			СП - 8%			–	–	–	–		12044	
43	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1246,5	17,94	15,29	22364	19065	129	7422	32169
			НР - 72%; СП - 8%			2,54	5,73	3170	7138		2383	
44	4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1246,5	1107,77	988,89	1380837	1232653	2792	422000	1947064
			НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	145392	245349		144227	
45	5	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый**	м3	1495,8	2216,00	–	3314693	–	3314693	–	3579868
			СП - 8%			–	–	–	–		265175	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5098414	1472162	3317744	476182	6020563
								157957	308036	–	445967	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5098414				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				3051				
			Всего заработная плата	Тенге					465993			
			Местные материалы	Тенге				3314693				
			Транспортные расходы	Тенге				150552				
			Накладные расходы	Тенге				476182				
			Сметная прибыль	Тенге				445968				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6020564				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
			Сметная заработная плата	Тенге					465993			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				6020564				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
			Сметная заработная плата	Тенге					465993			
			РАЗДЕЛ 9.ЛС2-1-3 Дорожная одежда /Автомобильная дорога									
			Дорожная одежда ТИП1 от ПК0+000 до ПК22+15.00									
46	1	**1127-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия толщиной 15 см. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей, с применением автогрейдера / Н=18 см применительно согласно протокольного решения технического совета/**	**м2 основания или покрытия**	18765,94	**169,99**	**30,35**	**3189989**	**569596**	**2330206**	**443216**	**3923861**
			НР - 108%; СП - 8%			**15,46**	**6,41**	**290187**	**120198**		**290656**	
47	2	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 /Естественный щебень применительно согласно протокола технического совета/**	**м3**	2814,89	**1401,00**	**--**	**3943661**	**--**	**3943661**	**--**	**4259154**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**315493**	
			Дорожная одежда ТИП1 от ПК22+15,00 до ПК69+52,49									
48	11	**1127-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия толщиной 15 см. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей, с применением автогрейдера / Н=18 см применительно согласно протокольного решения технического совета/**	**м2 основания или покрытия**	38906,97	**169,99**	**30,35**	**6613726**	**1180929**	**4831159**	**918909**	**8135246**
			НР - 108%; СП - 8%			**15,46**	**6,41**	**601638**	**249203**		**602611**	
49	12	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 /Естественный щебень применительно согласно протокола технического совета/**	**м3**	5836,05	**1401,00**	**--**	**8176306**	**--**	**8176306**	**--**	**8830411**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**654104**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**21923682**	**1750524**	**19281332**	**1362125**	**25148672**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**891825**	**369401**	**--**	**1862864**	
			Материалы	Тенге				**21923682**				
			Всего заработная плата	Тенге				**7161365**				
			Местные материалы	Тенге					**1261226**			
								12119967				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				1362124				
			Сметная прибыль	Тенге				1862865				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25148671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
			Сметная заработная плата	Тенге					1261226			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				25148671				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1219
			Сметная заработная плата	Тенге					1261226			
			РАЗДЕЛ 10.ЛС2-1-3д Дорожная одежда Автомобильная дорога /включаемые работы/									
			Дорожная одежда ТИП2 от ПК22+15,00 до ПК69+52,49									
50	**11**	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см с добавлением цемента**									
				м2	**3654,33168**	**237,07**	**208,39**	**866335**	**761529**	**3508**	**359473**	**1323873**
			НР - 108%, СП - 8%			**27,72**	**63,36**	**101298**	**231548**		**98065**	
51	**12**	**СТ калькуляция**	**Смесь щебеночно-песчаная С6**									
				м3	**548,149752**	**9911,00**	**--**	**5432712**	**--**	**5432712**	**--**	**5867329**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**434617**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**6299047**	**761529**	**5436220**	**359473**	**7191202**
								101298	**231548**	**--**	**532682**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6299047**				
		Материалы		Тенге				**3508**				
		Всего заработная плата		Тенге					**332846**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5432712**				
			Накладные расходы	Тенге				**359473**				
			Сметная прибыль	Тенге				**532682**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7191203**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**283**
			Сметная заработная плата	Тенге					**332846**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7191203**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**283**
			Сметная заработная плата	Тенге					**332846**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**89341897**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2668872**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**17974211**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3874718**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**52353607**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**2461823**				
			- Прочие затраты	Тенге				**567304**				
			- Накладные расходы	Тенге							**6740189**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**6575893**	
		Временные здания и сооружения		**1,040%**								**923 255,77**
		Итого со временными										**90 265 152,77**
		Дополнительные затраты на зимнее удорожание		**1,89%**								**1 695 289,34**
		Итого с зимним удорожанием										**91 960 442,11**
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**								**1 827 862,76**
		Итого по смете										**93 788 304,87**
		в текущих ценах		**1,061239124**								**99 531 818,50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							80000
	НДС 12%		12%								11 943 818,22
	Итого с НДС										111 475 636,72
	Скидка		8,30010%								9 252 585,29
	Итого по акту										102 223 051,43

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

_____Джумагулов А.С.

Технический надзор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

_____Айтбаев А.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.