Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Гагарина, 2** — **130940004358**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №18 от 20.05.2020 Фарфоровое

Номер документа	Дата составления
87	27.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Ынтымак (Фарфоровое) Целиноградского района Акмолинской области			тг	1	150 411 257,14	150 411 257,14
				Итого	1	x	150 411 257,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района" Форма № 3-КС

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Ынтымак (Фарфоровое) Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2020 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		18	20.05.2020				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах 2001г)	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	554 062 880,00	150 411 257,14									16 115 491,84

Заказчик:

автомобильных дорог Целиноградского района"

Джумагулов А.С.

Исполнитель:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Заказчик: ГУ "Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта:Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Ынтымак (Фарфоровое) Целиноградского района Акмолинской

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2020г

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЛС №2-1-3 Дорожная одежда /Автомобильная дорога/										
			Дорожная одежда ТИП2 от ПК22+15,00 до ПК69+52,49										
1	21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	10,926		125702,85	1620,81	1373429	17709	1355720	8945	1492964
			НР - 108%; СП - 8%				--	758,06	--	8283		110590	
2	22	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	33110		112,29	38,49	3717823	1274371	1409427	1317858	5438536
			НР - 108%; СП - 8%				31,23	5,62	1034025	186214		402855	
3	23	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	3198,426		13262,00	--	42417526	--	42417526	--	45810928
			СП - 8%				--	--	--	--		3393402	
			Обочина										
4	24	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	6837,6		54,25	54,25	370940	370940	--	76898	483665
			НР - 72%; СП - 8%				--	15,62	--	106803		35827	
5	25	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 /обочина/	6837,6		154,94	154,94	1059404	1059404	--	219622	1381348
			НР - 72%; СП - 8%				--	44,61	--	305030		102322	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48939122	2722424	45182673	1623323	54607441
									1034025	606330	--	4044996	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					48939122				
		Материалы		Тенге					2765147				
		Всего заработная плата		Тенге						1640355			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Местные материалы										
			Накладные расходы	Тенге				42417526				
			Сметная прибыль	Тенге				1623324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4044996				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54607441				
			Сметная заработная плата	Тенге								1405
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1640355			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54607441				
			Сметная заработная плата	Тенге								1405
									1640355			
			РАЗДЕЛ 2.ЛС №2-1-4 Устройство примыкание / Автомобильная дорога/									
			Устройство примыканий									
			НА ПК0+78,66,ПК21+62,55. Дорожная одежда по типу основной дороги/ТИП1/									
			Дорожная одежда переходного типа									
6	11	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными**	м2 основания или покрытия	162	383,97	260,54	62204	42207	17581	13638	81909
			НР - 108%; СП - 8%			14,91	63,03	2416	10211		6067	
7	12	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	32,4	1401,00	--	45392	--	45392	--	49024
			СП - 8%			--	--	--	--		3631	
			Обочина									
8	13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	86,4	54,25	54,25	4687	4687	--	972	6112
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,62	--	1350		453	
9	14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 /обочина/	86,4	154,94	154,94	13387	13387	--	2775	17455
			НР - 72%; СП - 8%			--	44,61	--	3854		1293	
			ПК48+11,85,ПК51+63,39 Дорожная одежда по типу основной дороги/ТИП2/									
10	25	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,123	125702,85	1620,81	15461	199	15262	101	16807
			НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	93		1245	
11	26	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	374	112,29	38,49	41995	14395	15920	14886	61432
			НР - 108%; СП - 8%			31,23	5,62	11680	2103		4551	
12	27	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	36,1284	13262,00	--	479135	--	479135	--	517466
			СП - 8%			--	--	--	--		38331	
			Обочина									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	28	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	57,6	54,25	54,25	3125	3125	--	648	4074
						--	15,62	--	900		302	
14	29	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 /обочина/	57,61	154,94	154,94	8926	8926	--	1850	11639
						--	44,61	--	2570		862	
			Дорожная одежда переходного типа									
15	30	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными**									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	108	383,97	260,54	41469	28138	11720	9092	54606
						14,91	63,03	1611	6807		4045	
16	31	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
			СП - 8%	м3	21,6	1401,00	--	30262	--	30262	--	32683
						--	--	--	--		2421	
			Обочина									
17	32	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	57,6	54,25	54,25	3125	3125	--	648	4074
						--	15,62	--	900		302	
18	33	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 /обочина/	57,61	154,94	154,94	8926	8926	--	1850	11639
						--	44,61	--	2570		862	
			Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой облегченного типа									
19	34	1127-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия толщиной 15 см. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей, с применением автогрейдера**									
			НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	473,11	169,99	30,35	80423	14360	58747	11174	98925
						15,46	6,41	7316	3030		7328	
20	35	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
			СП - 8%	м3	70,97	1401,00	--	99429	--	99429	--	107383
						--	--	--	--		7954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	36	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-оптимальной смеси С4	м2	430,1	237,07	208,39	101964	89629	413	42309	155815
			НР - 108%; СП - 8%			27,72	63,36	11922	27252		11542	
22	37	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	764,52	3045,00	--	2327963	--	2327963	--	2514200
			СП - 8%			--	--	--	--		186237	
23	38	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,215	125702,85	1620,81	27026	348	26678	176	29378
			НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	163		2176	
24	39	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	391	112,29	38,49	43904	15049	16644	15563	64224
			НР - 108%; СП - 8%			31,23	5,62	12211	2199		4757	
25	40	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	37,7706	13262,00	--	500914	--	500914	--	540987
			СП - 8%			--	--	--	--		40073	
26	41	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202/до 7 см/	м2 покрытия	391	2,80	2,64	1095	1034	--	163	1359
			НР - 108%; СП - 8%			0,16	0,23	61	90		101	
27	42	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	9,4622	13262,00	--	125488	--	125488	--	135527
			СП - 8%			--	--	--	--		10039	
			Обочина									
28	43	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	57,6	54,25	54,25	3125	3125	--	648	4074
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,62	--	900		302	
29	44	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных /до 50м/. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 /обочина/	57,61	154,94	154,94	8926	8926	--	1850	11639
			НР - 72%; СП - 8%			--	44,61	--	2570		862	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4078351	259587	3771548	118343	4532431
								47217	67563	--	335736	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4078351				
		Материалы		Тенге				162965				
		Всего заработная плата		Тенге					114780			
		Местные материалы		Тенге				3608583				
			Накладные расходы	Тенге				118342				
			Сметная прибыль	Тенге				335735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4532428				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					114780			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4532428				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
			Сметная заработная плата	Тенге					114780			
			РАЗДЕЛ 3.ЛС №2-1-7 Обустройство дороги									
			Дорожная разметка термопластиком									
30	18	1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м /1.1/**	км	0,687	402831,22	3894,49	276745	2676	270041	5890	305246
			НР - 108%; СП - 8%			5862,45	2075,94	4028	1426		22611	
31	19	1127-0903-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 1:3 /1.5/**	км	5,883	107936,86	3894,49	634993	22911	577593	50438	740265
			НР - 108%; СП - 8%			5862,45	2075,94	34489	12213		54834	
32	20	1127-0903-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,15 м, шагом 3:1 /1.6/**	км	0,45	304648,24	3894,49	137092	1753	132701	3858	152226
			НР - 108%; СП - 8%			5862,45	2075,94	2638	934		11276	
33	21	1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м /1.11/**	км	0,005	402831,22	3894,49	2014	19	1966	43	2222
			НР - 108%; СП - 8%			5862,45	2075,94	29	10		165	
34	22	1127-0903-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,15 м /1.12/**	км	0,012	402831,22	3894,49	4834	47	4717	103	5332
			НР - 108%; СП - 8%			5862,45	2075,94	70	25		395	
35	23	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	2,4	5841,37	23,08	14019	55	13069	1000	16220
			НР - 108%; СП - 8%			372,86	12,80	895	31		1202	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1069697	27461	1000087	61332	1221511
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				42149	14639	--	90483	
			Материалы	Тенге				1069697				
			Всего заработная плата	Тенге				1000087				
			Накладные расходы	Тенге					56788			
								61331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				90482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1221510				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					56788			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1221510				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					56788			
			РАЗДЕЛ 4.ЛС №2-2-3 Дорожная одежда /Автомобильная дорога внутрипоселковая/									
			Дорожная одежда									
36	**10**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**									
			НР - 108%; СП - 8%	**т**	**1,67**	**125702,85**	**1620,81**	**209924**	**2707**	**207217**	**1367**	**228194**
						--	**758,06**	**--**	**1266**		**16903**	
37	**11**	**1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**									
			НР - 108%; СП - 8%	**м2 покрытия**	**5061,66**	**112,29**	**38,49**	**568359**	**194818**	**215465**	**201466**	**831411**
						31,23	**5,62**	**158076**	**28467**		**61586**	
38	**12**	**2102-0501-0304 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**									
			СП - 8%	**т**	**488,956356**	**13262,00**	**--**	**6484539**	**--**	**6484539**	**--**	**7003302**
						--	**--**	**--**	**--**		**518763**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7262822**	**197525**	**6907221**	**202833**	**8062907**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**158076**	**29733**	**--**	**597252**	
		Материалы		Тенге				**7262822**				
		Всего заработная плата		Тенге				**422682**				
		Местные материалы		Тенге					**187809**			
			Накладные расходы	Тенге				**6484539**				
			Сметная прибыль	Тенге				**202834**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**597252**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**8062908**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**187809**			**175**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8062908**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**175**
			Сметная заработная плата	Тенге					**187809**			
			РАЗДЕЛ 5.ЛС №2-2-4 Устройство примыкание /Автомобильная дорога внутрипоселковая/									
			Устройство примыканий									
39	**1**	**1127-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия толщиной 15 см. Устройство из готовой битумно-грунтовой смеси, при приготовлении ее из щебеночных, гравийных, гравийно (щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей, с применением автогрейдера**									
			НР - 108%; СП - 8%	**м2 основания или покрытия**	**689,8**	**169,99**	**30,35**	**117258**	**20937**	**85654**	**16292**	**144234**
						15,46	**6,41**	**10667**	**4418**		**10684**	
40	**2**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**									
			СП - 8%	**м3**	**103,47**	**1401,00**	**--**	**144961**	**--**	**144961**	**--**	**156558**
						--	**--**	**--**	**--**		**11597**	
41	**3**	**1127-0403-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-оптимальной смеси С4**									
			НР - 108%; СП - 8%	**м2**	**689,8**	**237,07**	**208,39**	**163531**	**143748**	**662**	**67855**	**249897**
						27,72	**63,36**	**19121**	**43707**		**18511**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	4	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	м3	103,47	3045,00	--	315066	--	315066	--	340271
			СП - 8%			--	--	--	--		25205	
43	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,27	125702,85	1620,81	33940	438	33502	221	36894
			НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	205		2733	
44	6	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	493	112,29	38,49	55358	18975	20987	19623	80979
			НР - 108%; СП - 8%			31,23	5,62	15396	2773		5998	
45	7	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	т	45,6025	13997,00	--	638298	--	638298	--	689362
			СП - 8%			--	--	--	--		51064	
46	8	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202/до 6 см/**	м2 покрытия	493	5,60	5,29	2762	2607	--	411	3426
			НР - 108%; СП - 8%			0,31	0,46	154	226		254	
47	9	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	т	22,8752	13997,00	--	320184	--	320184	--	345799
			СП - 8%			--	--	--	--		25615	
48	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,123	125702,85	1620,81	15461	199	15262	101	16807
			НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	93		1245	
49	11	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	493	112,29	38,49	55358	18975	20987	19623	80979
			НР - 108%; СП - 8%			31,23	5,62	15396	2773		5998	
50	12	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	т	47,6238	13262,00	--	631587	--	631587	--	682114
			СП - 8%			--	--	--	--		50527	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2493764**	**205880**	**2227150**	**124126**	**2827320**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**60735**	**54195**	--	**209431**	
			Материалы	Тенге				**2493764**				
			Всего заработная плата	Тенге				**177052**				
			Местные материалы	Тенге					**114930**			
			Накладные расходы	Тенге				**2050097**				
			Сметная прибыль	Тенге				**124125**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**209431**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2827320**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**102**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**114930**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2827320**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**102**
									114930			

РАЗДЕЛ 6.ЛС №2-2-7 Обустройство дороги /Автомобильная дорога внутрипоселковая/

Дорожные знаки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	7	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**									
			НР - 108%; СП - 8%	**шт.**	**39**	**4052,30**	**691,55**	**158040**	**26970**	**16878**	**132491**	**313773**
						2928,00	**217,55**	**114192**	**8485**		**23242**	
52	8	2401-0201-0114 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**									
			СП - 8%	**шт.**	**11**	**7351,00**	**--**	**80861**	**--**	**80861**	**--**	**87330**
						--	**--**	**--**	**--**		**6469**	
53	9	2401-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**									
			СП - 8%	**шт.**	**13**	**7933,00**	**--**	**103129**	**--**	**103129**	**--**	**111379**
						--	**--**	**--**	**--**		**8250**	
54	10	2401-0201-0127 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**									
			СП - 8%	**шт.**	**5**	**9572,00**	**--**	**47860**	**--**	**47860**	**--**	**51689**
						--	**--**	**--**	**--**		**3829**	
55	11	2401-0201-0140 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**									
			СП - 8%	**шт.**	**1**	**6269,00**	**--**	**6269**	**--**	**6269**	**--**	**6771**
						--	**--**	**--**	**--**		**502**	
56	12	2401-0201-0715 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные закрытого типа квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**									
			СП - 8%	**шт.**	**2**	**25830,00**	**--**	**51660**	**--**	**51660**	**--**	**55793**
						--	**--**	**--**	**--**		**4133**	
57	13	2401-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные закрытого типа треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**									
			СП - 8%	**шт.**	**7**	**23710,00**	**--**	**165970**	**--**	**165970**	**--**	**179248**
						--	**--**	**--**	**--**		**13278**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**613789**	**26970**	**472627**	**132491**	**805983**
								114192	**8485**	**--**	**59703**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**613789**				
			Материалы	Тенге				**16877**				
			Всего заработная плата	Тенге					**122677**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**455749**				
			Накладные расходы	Тенге				**132491**				
			Сметная прибыль	Тенге				**59702**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**805982**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
			Сметная заработная плата	Тенге					**122677**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**805982**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								130
			Сметная заработная плата	Тенге					122677			
			РАЗДЕЛ 7.ЛС №2-1-5 Искусственные сооружения									
			Оголовки									
58	17	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	176	139,49	132,69	24550	23353	--	4682	31571
						6,80	30,15	1197	5306		2339	
59	18	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	36,8	2176,48	1457,68	80094	53643	176	45237	135358
						714,00	607,80	26275	22367		10027	
60	19	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	42,32	1401,00	--	59290	--	59290	--	64034
						--	--	--	--		4743	
61	20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	12	5264,23	1457,68	63171	17492	37111	14751	84156
						714,00	607,80	8568	7294		6234	
62	21	1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка** *НР - 84%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	24,56	11589,95	2868,75	284649	70457	130764	83831	397959
						3396,90	666,57	83428	16371		29478	
63	22	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	4	18432,00	--	73728	--	73728	--	79626
						--	--	--	--		5898	
64	23	2104-0803-0105 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 34 (СТ 10) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	шт.	8	70391,00	--	563128	--	563128	--	608178
						--	--	--	--		45050	
65	24	2104-0803-0101 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92+/(СТ 4)/** *СП - 8%*	шт.	16	38839,00	--	621424	--	621424	--	671138
						--	--	--	--		49714	
66	25	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	1122	3723,12	123,29	4177338	138333	3344582	618299	5179288
						618,92	37,12	694423	41647		383651	
67	26	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	104	710,53	--	73895	--	--	53205	137268
						710,53	--	73895	--		10168	
68	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	104	132,23	63,00	13752	6552	--	7334	22773
						69,23	28,72	7200	2987		1687	
			УКРЕПЛЕНИЕ									
69	28	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	48	54,25	54,25	2604	2604	--	540	3395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,62	--	750		252	
70	29	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	48	45,57	45,57	2187	2187	--	453	2852
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,12	--	630		211	
71	30	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	122,9184	139,49	132,69	17146	16310	--	3270	22049
			НР - 72%; СП - 8%			6,80	30,15	836	3706		1633	
72	31	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,8016	3139,97	--	11937	--	--	8595	22174
			НР - 72%; СП - 8%			3139,97	--	11937	--		1643	
73	32	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015	**Откосы земляного полотна. Укрепление русла бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2 укрепляемой поверхности	474,88	3829,54	164,12	1818573	77935	1271362	349362	2341370
			НР - 72%; СП - 8%			988,20	33,59	469276	15949		173435	
74	33	1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	**Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**	м упора	44	8479,30	25,49	373089	1121	273143	71317	479959
			НР - 72%; СП - 8%			2246,02	5,14	98825	226		35552	
75	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9944	198733,00	--	197620	--	197620	--	213430
			СП - 8%			--	--	--	--		15810	
76	35	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м3 камня (в деле)	21,3	14004,40	3,06	298294	65	246217	37466	362620
			НР - 72%; СП - 8%			2441,89	1,09	52012	23		26861	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8756470	410052	6818545	1298342	10859198
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1527872	117255	--	804386	
			Материалы	Тенге				8756470				
			Всего заработная плата	Тенге				5303355				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1645127			
			Местные материалы	Тенге				197620				
			Накладные расходы	Тенге				1317570				
			Сметная прибыль	Тенге				1298342				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				804385				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10859197				
			Сметная заработная плата	Тенге								1787
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1645127			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10859197				
			Сметная заработная плата	Тенге								1787
									1645127			

РАЗДЕЛ 8.ЛС №2-1-3д Дорожная одежда /Автомобильная дорога/ включить

Дорожная одежда ТИП1 от ПК0+000 до ПК22+15.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	4,258251	125702,85 --	1620,81 758,06	535274 --	6902 3228	528372	3486 43101	581861
78	4	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	8516,502	112,29 31,23	38,49 5,62	956293 265970	327792 47898	362531	338977 103622	1398892
79	5	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	787,776435	13997,00 --	-- --	11026507 --	-- --	11026507	-- 882121	11908627
80	6	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202/до 6 см/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	8516,502	5,60 0,31	5,29 0,46	47708 2664	45043 3909	--	7100 4385	59192
81	7	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	395,1656928	13997,00 --	-- --	5531134 --	-- --	5531134	-- 442491	5973625
82	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	4,6515	125702,85 --	1620,81 758,06	584707 --	7539 3526	577168	3808 47081	635596
83	9	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	15505	112,29 31,23	38,49 5,62	1741010 484221	596772 87202	660017	617137 188652	2546799
84	10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 СП - 8%	т	1497,783	13262,00 --	-- --	19863598 --	-- --	19863598	-- 1589088	21452686
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				40286231	984049	38549327	970508	44557278
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				752856	145763	--	3300541	
			Материалы	Тенге				40286231				
			Всего заработная плата	Тенге				2128087				
			Местные материалы	Тенге					898619			
			Накладные расходы	Тенге				36421239				
			Сметная прибыль	Тенге				970508				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3300539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				44557278				
			Сметная заработная плата	Тенге								835
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					898619			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				44557278				
			Сметная заработная плата	Тенге								835
									898619			

РАЗДЕЛ 9.ЛС №2-1-3д Дорожная одежда /Автомобильная дорога/ включить

Устройство примыканий

НА ПК0+78,66,ПК21+62,55. Дорожная одежда по типу основной дороги/ТИП1/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебеночно-оптимальной смеси с добавлением цемента** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	622	237,07 27,72	208,39 63,36	147458 17242	129619 39411	597	61186 16691	225335
86	2	СТ калькуляция	**Смесь щебеночно-песчаная С6 добавлением 7% портландцемента** *СП - 8%*	м3	93,3	9911,00 --	--	924696 --	--	924696	-- 73976	998672
87	3	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,2805	125702,85 --	1620,81 758,06	35260 --	455 213	34805	230 2839	38328
88	4	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	561	112,29 31,23	38,49 5,62	62993 17520	21592 3155	23881	22329 6826	92148
89	5	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	51,8925	13997,00 --	--	726339 --	--	726339	-- 58107	784446
90	6	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202/до 6 см/** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	561	5,60 0,31	5,29 0,46	3143 176	2967 258	--	468 289	3899
91	7	2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	26,0304	13997,00 --	--	364348 --	--	364348	-- 29148	393495
92	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,1683	125702,85 --	1620,81 758,06	21156 --	273 128	20883	138 1703	22997
93	9	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	561	112,29 31,23	38,49 5,62	62993 17520	21592 3155	23881	22329 6826	92148
94	10	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	54,1926	13262,00 --	--	718702 --	--	718702	-- 57496	776198
			ПК48+11,85,ПК51+63,39 Дорожная одежда по типу основной дороги/ТИП2/									
95	11	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см с добавлением цемента** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	411,4	237,07 27,72	208,39 63,36	97531 11404	85732 26067	395	40469 11040	149040
96	12	СТ калькуляция	**Смесь щебеночно-песчаная С6 добавлением 7% портландцемента** *СП - 8%*	м3	34,31517	9911,00 --	--	340098 --	--	340098	-- 27208	367305
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3504716 63861	262230 72387	3178625 --	147149 292149	3944011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3504716				
		Материалы		Тенге				104441				
		Всего заработная плата		Тенге					136248			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1264794				
		Местные материалы		Тенге				1809389				
			Накладные расходы	Тенге				147148				
			Сметная прибыль	Тенге				292149				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3944013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					136248			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3944013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					136248			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**131418080**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3800984				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5096178			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1116350			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						108107803		
			- Накладные расходы	Тенге							4678447	
			- Сметная прибыль	Тенге							9734677	
		Временные здания и сооружения		**1,040%**								**1 366 748,03**
		Итого со временными										**132 784 828,03**
		Дополнительные затраты на зимнее удорожание		**1,89%**								**2 509 633,25**
		Итого с зимним удорожанием										**135 294 461,28**
		Непредвиденные работы и затраты		**2%**								**2 705 889,23**
		Итого по смете										**138 000 350,51**
		в текущих ценах		**1,061239124**								**146 451 371,08**
		НДС 12%		**12%**								**17 574 164,53**
		Итого с НДС										**164 025 535,61**
		Скидка		**8,30010%**								**13 614 278,48**
		Итого по акту										**150 411 257,14**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Джумагулов А.С.

Технический надзор ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Айтбаев А.М.

Исполнитель:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.