Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства т жилищной инспекции Ескельдинского района" БИН 130840017495

форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" БИН 921240000219

Договор № 38 от 24.06.2021 г.

Наименование : "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Акешки Ескельдинского района Алматинской области"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		38	24.06.2021 г	МБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Акешки Ескельдинского района Алматинской области	186 311 951,50	53 251 150,26							5 705 480,39	58 956 630,65
Аванс										13 589 630,65
Всего по стройке										45 367 000,00

(Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

М.П.

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор :

М.П.

ТОО "Жетісу Саулет Құрылысы"

Инженер ПТО: _____ **Саятов Т.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства т жилищной инспекции Ескельдинского района"

(наименование организации)

М.П.

Руководитель: _____ **Ертурганов Ж.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :

М.П.

ТОО "Saulet Trans Servis"

Инженер-эксперт: _____ **Шуаков А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик:ГУ"Отдел жидищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Ескельдинского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО "ДАНЕКЕР"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:"Реконструкция и строительство системы водоснабжения села Ак Ешки Ескельдинского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Водоводы и внутриплощадочны есети
(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от 24.06.2021е.

Акт приемки выполненных работ № 4
за октябрь месяц 2021 г.

2-1-2 Внутрипоселковая водопроводная сеть

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Трубопровод 7549м												
	1.1 Земляные работы												
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1025,6	212,28	212,28	217715	217715	–	40597	278977	–	–

				–	54,98	–	56385	–	20665		0,02795	28,66552
2 1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4791,86	250,94	250,94	1202464	1202464	–	224223	1540822	–	–
				–	64,99	–	311421	–	114135		0,03304	158,32305
3 1101-0101-0364	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5556,13	295,75	295,75	1643222	1643222	–	306412	2105605	–	–
				–	76,6	–	425572	–	155971		0,03894	216,3557
4 1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	222,68	5506,73	–	1226238	–	–	882891	2277859	4,776	1063,5197
				5506,73	–	1226238	–	–	168730		–	–
5 1101-0205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1385,07	15982,05	6619,8	22136258	9168886	–	12357578	37253343	8,55	11842,349
				9362,25	3029,4	12967372	4195931	–	2759507		2,2	3047,154
6 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	263	3258,41	159,57	856961	41966	531444	293264	1242243	1,02	268,26
				1078,14	48,19	283551	12675	–	92018		0,035	9,205
7 1101-0101-0362	Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	455,27	212,28	212,28	96645	96645	–	18022	123840	–	–
				–	54,98	–	25030	–	9173		0,02795	12,7248

8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	455,27	163,62	76,47	74493	34813	–	40418	124104	0,108	49,16916
				87,16	36,15	39680	16456	–	9193		0,02625	11,95084
9 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	864,34	18,59	18,59	16064	16064	–	4652	22373	–	–
				–	7,48	–	6461	–	1657		0,0038	3,28449
10 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	865,34	8,22	8,22	7110	7110	–	2059	9903	–	–
				–	3,31	–	2860	–	734		0,00168	1,45377
11 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	7705,3	21,18	21,18	163183	163183	–	47251	227269	–	–
				–	8,52	–	65627	–	16835		0,00433	33,36395
12 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	7705,3	8,71	8,71	67082	67082	–	19424	93426	–	–
				–	3,5	–	26978	–	6920		0,00178	13,71543
13 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	8404,95	21,18	21,18	178000	178000	–	51542	247905	–	–

				–	8,52	–	71586	–	18363		0,00433	36,39343
14	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	8404,95	8,71	8,71	73173	73173	–	21188	101910	–	–
					–	3,5	–	29428	–	7549		0,00178	14,96081
15	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22985	63,04	63,04	1449078	1449078	–	419928	2018526	–	–
					–	25,37	–	583233	–	149520		0,0135	310,2975
16	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	838	42,15	42,15	35319	35319	–	8972	47834	–	–
					–	14,87	–	12461	–	3543		0,00756	6,33528
1.2 Укладка труб													
17	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,165	364339,39	107030,3	60116	17660	491	46694	115355	194	32,01
					254333,33	31521,21	41965	5201	–	8545		26,83	4,42695
18	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,283	535671,38	112427,56	151595	31817	4399	126217	300037	270	76,41
					407699,65	42802,12	115379	12113	–	22225		27,65	7,82495
19	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 40 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,101	462079,21	70594,06	46670	7130	955	40792	94459	253	25,553
					382029,7	25930,69	38585	2619	–	6997		16,57	1,67357

20	1122-1401-0212	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м НР = 99 %	м продавливания	24	12840,83	9013,79	308180	216331	1544	207729	557182	2,68	64,32
					3762,71	4980,08	90305	119522	–	41273		2,9822	71,5728
21	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	38	1449,13	925	55067	35150	–	29548	91384	0,414	15,732
					524,13	261,29	19917	9929	–	6769		0,226	8,588

Раздел 2 Водопроводные колодцы Дк=1500 мм (57шт) Дк=2000 мм (1шт)

2.1 Земляные работы

22	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	560,138	212,28	212,28	118906	118906	–	22172	152364	–	–
					–	54,98	–	30795	–	11286		0,02795	15,65586
23	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	110	148,74	–	16361	–	–	11780	30392	0,129	14,19
					148,74	–	16361	–	–	2251		–	–
24	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	326,97	18,59	18,59	6077	6077	–	1760	8464	–	–
					–	7,47	–	2444	–	627		0,0038	1,24249

25	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	326,97	8,22	8,22	2687	2687	–	778	3742	–	–
					–	3,3	–	1080	–	277		0,00168	0,54931
26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	326,97	163,62	76,47	53499	25002	–	29028	89129	0,108	35,31276
					87,15	36,15	28497	11819	–	6602		0,02625	8,58296
27	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	125,93	42,15	42,15	5308	5308	–	1349	7190	–	–
					–	14,87	–	1873	–	533		0,00756	0,95203
28	1108-0101-0201	Основание под колодцы песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,64	1857,62	1028,72	10477	5802	25	6532	18370	0,78	4,3992
					824,47	420,92	4650	2374	–	1361		0,29	1,6356
29	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,64	1423		8026		8026	–	8668		
					–		–		–	642			
2.2 Устройство колодцев													
30	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,03	22280,3	9324,38	490835	205416	51586	316120	871511	8,86	195,1858
					10614,3	3880,16	233833	85480	–	64556		2,218	48,86254
31	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,136	10981		12474		12474	–	13472		
					–		–		–	998			

32	2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,754	11631		20401		20401	–	22033		
					–		–		–	1632			
33	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	1,02912	635715,95	1333,18	654228	1372	626799	24260	732767	20	20,5824
					25319,69	584,97	26057	602	–	54279		0,36	0,37048
34	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1) НР = 91 %	т	0,15566	861062,57	1329,82	134033	207	94807	35590	183193	198	30,82068
					250668,12	584,61	39019	91	–	13570		0,36	0,05604
35	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	31,9	16010,97	1111,54	510750	35458	433734	45065	600280	1,35	43,065
					1302,76	249,66	41558	7964	–	44465		0,1813	5,78347
2.3 Трубопроводная арматура													
36	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	14	44627,36	183,29	624783	2566	592839	30202	707384	1,82	25,48
					2098,43	80,64	29378	1129	–	52399		0,05	0,7
37	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	47	2119,62	82,83	99622	3893	15387	81461	195570	1,4	65,8
					1709,4	41,32	80342	1942	–	14487		0,03	1,41
38	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	13	2283,38	124,54	29684	1619	3872	24060	58044	1,47	19,11
					1861	27,54	24193	358	–	4300		0,02	0,26
39	1122-0501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,024	5144500	193958,33	123468	4655	109972	10150	144307	286	6,864
					368375	58833,33	8841	1412	–	10689		49,89	1,19736

40	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,0034	2827352,94	149705,88	9613	509	8022	1223	11703	247	0,8398
					318235,29	45000	1082	153	–	867		38,24	0,13002
41	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (патрубки, переходы, заглушки, тройники, сгоны, пожарные подставки, кресты фланцевые) НР = 99 %	т фасонных частей	0,65837	1390063,34	515599,13	915176	339455	236855	436261	1459552	312,7	205,8723
					514704,5	154627,34	338866	101802	–	108115		94,3	62,08429

Всего	**54 192 491**	**14104,84428**
Временные здания и сооружения 1,3% (К=0,8)	**563 601,91**	
Итого с временными	**54 756 092,91**	
Зимние удорожания 0,99%	**542 085,32**	
Итого с зимними	**55 298 178,23**	
Непредвиденные затраты 2%	**1 105 963,56**	
Итого в текущих ценах 01.10.2019г.	**56 404 141,79**	
Итого в текущих и прогнозных ценах (К=1,049)	**59 167 944,74**	
Понижающий коэфф. согласно тендерной док-и К=0.9	**53 251 150,26**	
НДС 12%	**5 705 480,39**	
Итого с НДС	**58 956 630,65**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор _____ **Искаков Б.А.**

м.п.

Принял(Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жидищной инспекции Ескельдинского района"

Руководитель _____ **Ертурганов Ж.Ж.**

м.п.

Авторский надзор:

ТОО "Жетісу Саулет Құрылыс"

Инженер ПТО _____ **Саятов Т.Р.**

м.п.

Технический надзор :

ТОО "Saulet Trans Servis"

Инженер-эксперт _____ **Шуаков А.Н.**

м.п.