Форма N 2в

Заказчик ТОО «УМР-3 Алматыинжстрой»

Подрядчик ТОО Компания "ВЕК-электромонтаж"
Субподрядчик
Договор № 04/П-12 от 23 декабря 2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП "Капитальный ремонт Талгарского узла Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение Талгарского узла

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Апрель 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электрооборудование								
1.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
2.	СПрайс	Щит распределительный ЩР8501-0530 с автоматами	шт	1,00	54938,00	--	54938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	19,00	663,00	152,00	12597	2888	2,00	38
					349,00	31,50	6631	599	0,18	3
6.	СПрайс	Шкаф-оболочка SR 10630 разм. 1000х600х300	шт	5,00	15507,00	--	77535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	СПрайс	Шкаф-оболочка SR 10830 разм. 1000х800х300	шт	14,00	19122,00	--	267708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600	шт	31,00	1299,30	68,30	40278	2117	2,00	62
					317,00	13,50	9827	419	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
9.	СПрайс	Ящик управления Я5410-2874 УХЛ-1 на 6А	шт	2,00	27469,00	--	54938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Ящик управления Я5410-2674 УХЛ-1 на 4А	шт	11,00	27469,00	--	302159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Ящик управления Я5410-2474 УХЛ-1 на 2,5А	шт	18,00	27469,00	--	494442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-81-2	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 6 подключаемых концов	шт	93,00	178,60	1,60	16610	149	1,00	93
					164,00	--	15252	--	--	--
13.	СПрайс	Арматура светосигнальная 220В зеленый AD-30DS	шт	62,00	74,00	--	4588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Арматура светосигнальная 220В красный AD-30DS	шт	31,00	74,00	--	2294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование								1329386

ИТОГО:

	1329386	5224	195
	32027	1032	6

Накладные расходы :

На монтажные работы	31405
Всего накладных расходов:	31405
Итого с накладными	1360791

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27259
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1388050
Итого с временными, 4 %	1407313
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	1427597
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1429600
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1434608
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3428250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						68565		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3496815		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						419618		
		Итого с НДС						3916433		

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Заказчик ТОО «УМР-3-Алматыинжстрой» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Компания «Век-электромонтаж»

Договор № 04/П-12 от 23 декабря 2016 года

Наименование строительства и его адрес: РП "Капитальный ремонт Талгарского узла Талгарскогорайона Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение Талгарского узла

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электрооборудование БСР.								
1.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
2.	СПрайс	Щит распределительный ЩР8501-0109 с автоматами	шт	1,00	23807,00	--	23807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	4,00	663,00	152,00	2652	608	2,00	8
					349,00	31,50	1396	126	0,18	1
4.	СПрайс	Шкаф-оболочка SR 10630 разм. 1000х600х300	шт	2,00	15507,00	--	31014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Шкаф-оболочка SR 10830 разм. 1000х800х300	шт	2,00	19122,00	--	38244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на	шт	5,00	1299,30	68,30	6496	342	2,00	10
					317,00	13,50	1585	68	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стене, высота и ширина до 600x600 мм								
7.	СПрайс	Ящик управления Я5410-2674 УХЛ-1 на 4А	шт	2,00	27469,00	--	54938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс	Ящик управления Я5410-2474 УХЛ-1 на 2,5А	шт	3,00	27469,00	--	82407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	45,00	27,70	2,10	1246	94	0,10	5
					19,70	0,50	886	23	0,00	0
10.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	25,00	38,10	3,20	952	80	0,15	4
					28,80	0,70	720	18	0,00	0
11.	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м	5,00	114,40	7,80	572	39	0,29	1
					48,80	0,50	244	2	0,00	0
12.	СПрайс	Металлорукав герметичный д 25мм	шт	5,10	126,00	--	643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	15,00	125,60	64,10	1884	962	0,26	4
					41,40	15,80	621	237	0,09	1
14.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	25,00	159,90	81,10	3998	2027	0,35	9
					54,50	20,30	1362	508	0,12	3
15.	С130806-44	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25x3,2 мм	м	15,30	204,00	--	3121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130806-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40x3,5 мм	м	25,50	326,00	--	8313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	25,00	34,20	1,20	855	30	0,14	4
					23,20	0,20	580	5	0,00	0
18.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн	10м	2,55	777,00	--	1981	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 мм			--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,40	102170,00	1870,00	40623	744	52,00	21
					8280,00	270,01	3292	107	1,57	1
20.	С151603-36	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	1000м	0,03	297100,00	--	7576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С151601-633	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,73	420100,00	--	306379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	248700,00	--	2537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	180,90	46,51	44,35	8413	8023	0,02	3
					2,16	17,03	391	3080	0,07	12
24.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	120,60	7,57	7,57	913	913	--	--
					--	2,46	--	297	0,01	1
25.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	37,30	78,35	72,93	2922	2720	0,04	1
					5,42	26,97	202	1006	0,11	4
26.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	67,10	45,00	45,00	3019	3019	--	--
					--	9,00	--	604	0,19	13
27.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	37,30	3,80	3,24	142	121	0,00	0
					0,48	1,12	18	42	0,00	0
28.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6мм,10 мм	м	32,00	51,70	2,80	1654	90	0,16	5
					27,50	0,30	880	10	0,00	0

Итого по разделу: Электрооборудование БСР. Для ВЕК-Электромонтаж 638603

Раздел: Электроснабжение БСР Талгарского узла. Демонтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0133-103 -1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	4,00	1107,58	702,58	4430	2810	2,45	10
					405,00	197,14	1620	789	0,82	3
30.	Е0133-108 -1	Демонтаж проводов ВЛ 0,38кВ	1км	0,40	4766,36	3017,55	1907	1207	11,27	5
					1647,00	818,62	659	327	3,12	1
31.	Е01031-А1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	5,00	140,00	140,00	700	700	--	--
					--	98,00	--	490	2,06	10
32.	Е01031-А1 2-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,08	232,80	232,80	18	18	--	--
					--	162,96	--	13	3,42	0
33.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	5,08	81,50	81,50	414	414	--	--
					--	16,30	--	83	0,34	2

Итого по разделу: Электроснабжение БСР Талгарского узла. Демонтаж 7469

Раздел: Электроснабжение БСР Талгарского узла. Кабельная линия

34.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	52,50	46,51	44,35	2442	2328	0,02	1
					2,16	17,03	113	894	0,07	4
35.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	47,50	7,57	7,57	360	360	--	--
					--	2,46	--	117	0,01	0
36.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6мм, 10 мм	м	40,00	51,70	2,80	2068	112	0,16	6
					27,50	0,30	1100	12	0,00	0
37.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	27,70	2,10	138	10	0,10	1
					19,70	0,50	98	3	0,00	0
38.	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	5,00	232,00	--	1160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-147	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по	м	6,00	23,20	2,10	139	13	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг			---	---	---	---	---	---
					16,50	0,30	99	2	0,00	0
40.	С151803-6 1	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей L 2м, К347	шт	3,00	244,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151601-1 40	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	1000м	0,01	330600,00	--	1686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,20	8582,77	66,01	18882	145	1,35	3
					195,75	24,93	431	55	0,12	0
		Итого по разделу: Электроснабжение БСР Талгарского узла. Кабельная линия								27607
		Раздел: Наружное освещение БСР								
43.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	0,80	9718,94	98,32	7775	79	4,41	4
					695,25	37,15	556	30	0,18	0
44.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	опора	2,00	4796,83	1831,40	9594	3663	12,00	24
					1977,75	625,01	3956	1250	2,34	5
45.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,26	172800,00	--	45229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0133-254 -1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности	т	0,26	2680,92	2005,12	702	525	2,14	1
					360,00	322,92	94	85	1,04	0
47.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	2183	7	198,00	5
					33075,00	114,75	768	3	0,56	0
48.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	22,00	27,70	2,10	609	46	0,10	2
					19,70	0,50	433	11	0,00	0
49.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,02	52100,00	--	1146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	3,00	1745,38	1411,25	5236	4234	2,01	6
					333,00	239,85	999	720	0,81	2
51.	С151703-8	Светильники тип ЖКУ07-100-001-УХЛ1	шт	3,00	6490,00	--	19470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151706-9 3	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	шт	2,00	862,00	--	1724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151706-8 5	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт	1,00	537,00	--	537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	2,00	92,40	--	185	--	0,50	1
					90,00	--	180	--	--	--
55.	С151803-5 5	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	шт	2,00	505,00	--	1010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151804-2 363Изм.	Ответвительный сжим	шт.	6,00	156,00	--	936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20	13,20	1002	26	1,00	2
					227,00	2,30	454	5	0,01	0
58.	С151801-5 1	Выключатель автоматический, 20А АП50Б-2МТ	шт	2,00	1230,00	--	2460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0133-26- 2	Забивка заземлителей вручную на глубину до 3 м	шт	2,00	368,37	41,12	737	82	0,67	1
					105,75	9,00	212	18	0,04	0
60.	Е0133-118 -1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м шин	2,00	53,87	12,24	108	24	0,18	0
					29,25	2,25	58	5	0,01	0
61.	С11011-87 6	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,00	50100,00	--	157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0101-13- 3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	191,70	38,62	37,22	7403	7134	0,01	2
					1,40	11,27	268	2161	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,4 м3								
63.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	127,80	7,57	7,57	968	968	--	--
					--	2,46	--	314	0,01	1
64.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	63,90	78,35	72,93	5006	4660	0,04	2
					5,42	26,97	346	1724	0,11	7
65.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	115,00	45,00	45,00	5175	5175	--	--
					--	9,00	--	1035	0,19	22
66.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	63,90	3,80	3,24	243	207	0,00	0
					0,48	1,12	31	72	0,00	0
67.	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	шт	2,00	85,50	0,20	171	--	0,23	0
					38,00	0,10	76	--	0,00	0
68.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	2,00	509,00	--	1018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	15,00	159,90	81,10	2398	1216	0,35	5
					54,50	20,30	818	305	0,12	2
70.	С130806-46	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	м	15,00	326,00	--	4890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2	шт	4,00	509,40	7,00	2038	28	2,00	8
					428,00	2,30	1712	9	0,01	0
		Итого по разделу: Наружное освещение БСР								130109
	ИТОГО:						803786	56080		165
							27575	16679		106

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						20243		
		На общестроительные работы						17926		
		На металломонтажные работы						5466		
		Всего накладных расходов:						43634		
		Итого с накладными						847421		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						41176		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						888597		
		Итого с временными, 4 %						917695		
		Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %						948335		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						951361		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						958926		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						2291524		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						45830		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2337354		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						280482		
		Итого с НДС						2617836		

Компания БЕК-электромонтаж

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

УМРЗ: Алматынжстрой

Заказчик ТОО «УМР-3 Алматынжстрой» Форма N 2в

Подрядчик ТОО Компания «ВЕК-электромонтаж»
Субподрядчик
Договор № 04/П-12 от 23 декабря 2016 года

Наименование строительства и его адрес:"Капитальный ремонт Талгарского узла Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение Талгарского гидроузла

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Электрооборудование								
3.	Ц0108-572 -3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30 / 317,00	68,30 / 13,50	1299 / 317	68 / 14	2,00 / 0,08	2 / 0
4.	СПрайс	Ящик автоматического ввода резерва ЯАВРЗ-100-2	шт	1,00	24598,00 / --	-- / --	24598 / --	-- / --	-- / --	-- / --
15.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	1372,00	26,40 / 19,10	3,10 / 0,50	36221 / 26205	4253 / 686	0,11 / 0,00	151 / 4
16.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1372,00	32,40 / 8,60	23,70 / 5,90	44453 / 11799	32516 / 8095	0,06 / 0,03	82 / 47
17.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	5,50	12200,00 / --	-- / --	67100 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Е0101-166 -3	Земля мелкая для подсыпки	м3	5,00	167,18 / 167,18	-- / --	836 / 836	-- / --	1,21 / --	6 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг			16,50	0,30	1155	21	0,00	0
32.	С151803-75	Лоток стальной, К347 У2	шт	35,00	339,00	--	11865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С151603-35	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х2,5 мм2	1000м	0,01	224100,00	--	2510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151603-36	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	1000м	0,23	297100,00	--	68184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151601-632	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	0,28	326600,00	--	89946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С151601-633	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В	1000м	1,12	420100,00	--	469210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,18	248700,00	--	45661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	360600,00	--	18391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151601-589	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,01	285100,00	--	1454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм, 10 мм	м	32,00	51,70	2,80	1654	90	0,16	5
					27,50	0,30	880	10	0,00	0
41.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	370,44	46,51	44,35	17229	16428	0,02	6
					2,16	17,03	800	6308	0,07	25
42.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	246,96	7,57	7,57	1870	1870	--	--
					--	2,46	--	607	0,01	2
43.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	123,48	78,35	72,93	9675	9005	0,04	5
					5,42	26,97	669	3331	0,11	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3								
44.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	222,26	45,00	45,00	10002	10002	--	--
					--	9,00	--	2000	0,19	42
45.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	123,48	3,80	3,24	469	401	0,00	0
		Итого по разделу: Электрооборудование			0,48	1,12	59	138	0,00	0
										1097446

ИТОГО:

	1097447	86007	466
	77646	23797	150

Накладные расходы :

На монтажные работы	82359
На общестроительные работы	14500
Всего накладных расходов:	96859
Итого с накладными	1194306

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	70182
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1264488
Итого с временными, 4 %	1314084
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	1366308
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1371466
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1384361
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3308180
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	66164
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3374344
Налог на добавленную стоимость, 12 %	404921
Итого с НДС	3779265

Компания ВЕК- электромонтаж

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

УМР-3 Алматынжстрой

Форма N 2в

Заказчик: «УМР-3 Алматыинжстрой»

Подрядчик: ТОО Компания «ВЕК-электромонтаж»

Договор №04/П-12 от 23.12.2016 года

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт Талгарского узла Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение Талгарского гидроузла (ЛС № 4-1-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опоры								
43.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/, опора КмБ 10-25	опора	1,00	3155,76 / 985,50	1990,26 / 549,90	3156 / 986	1990 / 550	5,98 / 2,29	6 / 2
44.	С143019-9 2	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	2,00	17700,00 / --	-- / --	35400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	С12021-41	Линейная арматура	т	0,03	147100,00 / --	-- / --	4678 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	СПрайс	Крепление подкоса У1	шт	1,00	1290,00 / --	-- / --	1290 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	СПрайс	Зажим SL 37.2	шт	7,00	243,00 / --	-- / --	1701 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	СПрайс	Кожух защитный SP 15	шт	7,00	105,00 / --	-- / --	735 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	СПрайс	Изолятор штырьевой SDI 37	шт	1,00	2354,00 / --	-- / --	2354 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	СПрайс	Вязка спиральная SO 115.9585	шт	4,00	4066,00	--	16264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	145,00	--	1740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Изолятор натяжной SDI 90.150 37	шт	6,00	2790,00	--	16740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Зажим натяжной SO 235	шт	6,00	7359,00	--	44154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс	Зажим прокалывающий SL 25.2	шт	3,00	881,00	--	2643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс	Кожух защитный SP 16	шт	3,00	209,00	--	627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс	Разрядник искровой SDI 97	шт	1,00	9454,00	--	9454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0133-116 -2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	шт	1,00	957,56	134,06	958	134	4,38	4
					720,00	49,50	720	50	0,24	0
58.	75-6-А12	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	шт	3,00	599,00	--	1797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0133-116 -4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	шт	1,00	1725,14	231,14	1725	231	7,42	7
					1386,00	85,50	1386	86	0,42	0
60.	СПрайс	Разъединитель РЛНД 10/630	шт	1,00	17067,00	--	17067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/. Опора К3	опора	1,00	3155,76	1990,26	3156	1990	5,98	6
					985,50	549,90	986	550	2,29	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	2,00	12100,00 ---	-- --	24200 ---	-- --	-- --	-- --
63.	СПрайс	SO 118.1202 анкерный зажим	шт	1,00	2656,00 ---	-- --	2656 ---	-- --	-- --	-- --
64.	СПрайс	SOT 21.1 крюк сквозной	шт	1,00	814,00 ---	-- --	814 ---	-- --	-- --	-- --
65.	СПрайс	SO 79.1 дистанционный бандаж	шт	1,00	611,00 ---	-- --	611 ---	-- --	-- --	-- --
66.	СПрайс	SLIP 22.127 изолированный прокалывающий зажим	шт	1,00	447,00 ---	-- --	447 ---	-- --	-- --	-- --
67.	СПрайс	SM 2.24 плашечный соединительный зажим	шт	1,00	732,00 ---	-- --	732 ---	-- --	-- --	-- --
68.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00 ---	-- --	49 ---	-- --	-- --	-- --
69.	СПрайс	SL 37.2 плашечный соединительный зажим	шт	1,00	243,00 ---	-- --	243 ---	-- --	-- --	-- --
70.	С12021-41	Линейная арматура	т	0,00	147100,00 ---	-- --	44 ---	-- --	-- --	-- --
71.	СПрайс	Кронштейн У-3	шт	1,00	2160,00 ---	-- --	2160 ---	-- --	-- --	-- --
72.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/. Опора УП3	опора	1,00	3155,76 --- 985,50	1990,26 --- 549,90	3156 --- 986	1990 --- 550	5,98 --- 2,29	6 --- 2
73.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	2,00	12100,00 ---	-- --	24200 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	СПрайс	SOT 21.1 крюк сквозной	шт	1,00	814,00	--	814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс	SO 140 поддерживающий зажим	шт	1,00	1771,00	--	1771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс	SLIP 22.127 изолированный прокалывающий зажим	шт	1,00	447,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПрайс	SM 2.24 плашечный соединительный зажим	шт	1,00	732,00	--	732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С151804-1996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	155,00	--	155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	СПрайс	Кронштейн У-3	шт	1,00	2160,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СПрайс	Разрядник искровой SDI 97	шт	1,00	9454,00	--	9454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0133-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П1	опора	7,00	1534,11	878,23	10739	6148	3,06	21
					506,25	246,42	3544	1725	1,03	7
83.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	7,00	12100,00	--	84700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс	SOT 21.16 крюк сквозной	шт	7,00	747,00	--	5229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайс	SO 140 поддерживающий зажим	шт	7,00	1771,00	--	12397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	СПрайс	SLIP 22.127 изолированный прокалывающий зажим	шт	7,00	447,00	--	3129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	СПрайс	SM 2.24 плашечный соединительный зажим	шт	7,00	732,00 ---	-- ---	5124 ---	-- ---	-- ---	-- ---
88.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	3,06 1,03	3 1
89.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	1,00	12100,00 ---	-- ---	12100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
90.	СПрайс	PD 2.2 крюкообразная гайка	шт	1,00	781,00 ---	-- ---	781 ---	-- ---	-- ---	-- ---
91.	СПрайс	SOT 29 бандажный крюк	шт	1,00	401,00 ---	-- ---	401 ---	-- ---	-- ---	-- ---
92.	СПрайс	SOT 37 бандажная стальная лента	шт	2,60	135,00 ---	-- ---	351 ---	-- ---	-- ---	-- ---
93.	СПрайс	SOT 36 скрепа	шт	2,00	30,00 ---	-- ---	60 ---	-- ---	-- ---	-- ---
94.	СПрайс	SO 130 поддерживающий зажим	шт	1,00	795,00 ---	-- ---	795 ---	-- ---	-- ---	-- ---
95.	СПрайс	SO 118.1202 анкерный зажим	шт	2,00	2656,00 ---	-- ---	5312 ---	-- ---	-- ---	-- ---
96.	СПрайс	SLIP 22.1 изолированный прокалывающий зажим	шт	4,00	455,00 ---	-- ---	1820 ---	-- ---	-- ---	-- ---
97.	СПрайс	SLIP 22.127 изолированный прокалывающий зажим	шт	1,00	447,00 ---	-- ---	447 ---	-- ---	-- ---	-- ---
98.	СПрайс	SM 2.21 плашечный соединительный зажим	шт	1,00	411,00 ---	-- ---	411 ---	-- ---	-- ---	-- ---
99.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00 ---	-- ---	49 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	СПрайс	SL 37.2 плашечный соединительный зажим	шт	1,00	243,00	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С12021-41	Линейная арматура	т	0,00	147100,00	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СПрайс	Кронштейн У-3	шт	1,00	2160,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	СПрайс	SOT 21.1 крюк сквозной	шт	1,00	814,00	--	814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СПрайс	SO 118.1202 анкерный зажим	шт	1,00	2656,00	--	2656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СПрайс	SO 79.1 дистанционный бандаж	шт	1,00	611,00	--	611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс	SLIP 22.127 изолированный прокалывающий зажим	шт	1,00	447,00	--	447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс	SM 2.21 плашечный соединительный зажим	шт	1,00	411,00	--	411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	СПрайс	SL 37.2 плашечный соединительный зажим	шт	1,00	243,00	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12021-41	Линейная арматура	т	0,00	147100,00	--	44	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опоры								393635
		Раздел: Подвеска провода								
111.	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до	1км	0,05	37032,25	21196,75	1666	954	82,60	4
					14422,50	5092,83	649	229	20,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 км								
112.	С151607-9 09	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,14	55345,00	--	7472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,30	7259,41	4310,78	2178	1293	16,10	5
					2745,00	1169,46	824	351	4,45	1
114.	С151607-9 41	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,30	176838,00	--	53051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					458001	15610		63
							10587	4337		18

Накладные расходы :

На монтажные работы	4508
На общестроительные работы	11159
Всего накладных расходов:	15667
Итого с накладными	473668

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27288
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	500956
Итого с временными, 4 %	520240
Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %	540546
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	542552
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	547566
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1308506
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	26170
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1334676
Налог на добавленную стоимость, 12 %	160161
Итого с НДС	1494837

СДАЛ: _____ ПРИНЯЛ: _____

Заказчик: «УМР-3 Алматыинжстрой»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО Компания «ВЕК-электромонтаж»

Договор №04/П-12 от 23.12.2016 года

Наименование строительства и его адрес "Капитальный ремонт Талгарского узла Талгарского района Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение бассейна суточного регулирования Талгарского гидроузла

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Опоры								
37.	Е0133-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П1	опора	3,00	1534,11	878,23	4602	2635	3,06	9
					506,25	246,42	1519	739	1,03	3
38.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	3,00	12100,00	--	36300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	SOT 21.16 крюк сквозной	шт	3,00	747,00	--	2241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс	SO 140 поддерживающий зажим	шт	3,00	1771,00	--	5313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс	SLIP 22.127 изолированный прокалывающий зажим	шт	3,00	447,00	--	1341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	СПрайс	SM 2.24 плашечный соединительный зажим	шт	3,00	732,00	--	2196	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/. Опора УП3	опора	1,00	3155,76 / 985,50	1990,26 / 549,90	3156 / 986	1990 / 550	5,98 / 2,29	6 / 2
44.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	2,00	12100,00 / --	-- / --	24200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	СПрайс	SOT 21.1 крюк сквозной	шт	1,00	814,00 / --	-- / --	814 / --	-- / --	-- / --	-- / --
46.	СПрайс	SO 140 поддерживающий зажим	шт	1,00	1771,00 / --	-- / --	1771 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	СПрайс	SLIP 22.127 изолированный прокалывающий зажим	шт	1,00	447,00 / --	-- / --	447 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	СПрайс	SM 2.24 плашечный соединительный зажим	шт	1,00	732,00 / --	-- / --	732 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С151607-4 8	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00 / --	-- / --	49 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С151804-1 996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,00	155,00 / --	-- / --	155 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	СПрайс	Кронштейн У-3	шт	1,00	2160,00 / --	-- / --	2160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/. Опора К3	опора	2,00	3155,76 / 985,50	1990,26 / 549,90	6312 / 1971	3981 / 1100	5,98 / 2,29	12 / 5
53.	С143019-1 03	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	4,00	12100,00 / --	-- / --	48400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	СПрайс	SOT 21.1 крюк сквозной	шт	2,00	814,00 / --	-- / --	1628 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	СПрайс	PD 2.2 крюкообразная гайка	шт	2,00	781,00	--	1562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс	SOT 29 бандажный крюк	шт	2,00	401,00	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс	SOT 37 бандажная стальная лента	шт	5,20	135,00	--	702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	SOT 36 скрепа	шт	4,00	30,00	--	120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	SO 140 поддерживающий зажим	шт	2,00	1771,00	--	3542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	SO 118.1202 анкерный зажим	шт	4,00	2656,00	--	10624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	SLIP 22.1 изолированный прокалывающий зажим	шт	8,00	455,00	--	3640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс	SLIP 22.127 изолированный прокалывающий зажим	шт	2,00	447,00	--	894	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПрайс	SM 2.24 плашечный соединительный зажим	шт	2,00	732,00	--	1464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	т	0,00	493900,00	--	49	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151804-1996Изм.	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,00	155,00	--	310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12021-41	Линейная арматура	т	0,00	147100,00	--	103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Кронштейн У-3	шт	2,00	2160,00	--	4320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/, опора КтБ 10-20	опора	1,00	3155,76 / 985,50	1990,26 / 549,90	3156 / 986	1990 / 550	5,98 / 2,29	6 / 2
69.	С143019-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	шт	2,00	17700,00 / --	-- / --	35400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	С12021-41	Линейная арматура	т	0,03	147100,00 / --	-- / --	4766 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	СПрайс	Крепление подкоса У1	шт	1,00	1290,00 / --	-- / --	1290 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	С12021-41	Линейная арматура	т	0,00	147100,00 / --	-- / --	368 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	СПрайс	SL 37.2 плашечный соединительный зажим	шт	7,00	243,00 / --	-- / --	1701 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	СПрайс	SP 15 Изолированный кожух	шт	7,00	105,00 / --	-- / --	735 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	СПрайс	SDI 37 Штырьевой изолятор	шт	1,00	2354,00 / --	-- / --	2354 / --	-- / --	-- / --	-- / --
76.	СПрайс	SO 115.9585 Вязка спиральная	шт	4,00	4066,00 / --	-- / --	16264 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	С151804-1 530Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	145,00 / --	-- / --	1740 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	СПрайс	SDI 90.150 Композитный изолятор натяжной	шт	6,00	2790,00 / --	-- / --	16740 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	СПрайс	SO 235 анкерный зажим	шт	6,00	7359,00 / --	-- / --	44154 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	СПрайс	SL 25.2 Прокалывающий зажим	шт	3,00	881,00 / --	-- / --	2643 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	СПрайс	SP 16 Изолированный кожух	шт	3,00	209,00	--	627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПрайс	SDI 97 Разрядник искровой	шт	1,00	9454,00	--	9454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опоры								311341
		Раздел: Подвеска проводов								
83.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,02	25922,88	17030,88	604	397	43,70	1
					7650,00	4099,68	178	96	15,13	0
84.	С151607-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,07	55345,00	--	3874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0133-108 -1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,17	7259,41	4310,78	1198	711	16,10	3
					2745,00	1169,46	453	193	4,45	1
86.	СПрайс	Провод СИП 4 сеч.4х50+1х25мм2	м	0,17	158867,00	--	26213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подвеска проводов								31889
		Раздел: Демонтаж								
		Раздел: Кабельная линия								
		ИТОГО:					343230	11703		37
							6093	3228		13

Накладные расходы :

На монтажные работы	966
На общестроительные работы	8820
Всего накладных расходов:	9785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						353016		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							37	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							13	
		- в накладных расходах, чел-ч.							5	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							55	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						21181		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						374197		
		Итого с временными, 4 %						389165		
		Итого с зимними удорожаниями, 4,05 %						404926		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						406483		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						410375		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						980664		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						19613		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1000277		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						120033		
		Итого с НДС						1120310		

СДАЛ: _____ ПРИНЯЛ: _____

Компания ВЕК-электромонтаж

УМР-3 Алматынжстрой