Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Уланский район, Сағыр с., Мира ул., дом № 1**	**080540018321**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Семей г., Абая Кунанбаева ул., дом № 99В, к.404**	**040140008686**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 07/08-01 от 10.08.2021 г

Номер документа	Дата составления
31	13.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания Врачебной амбулатории с. Сагыр, Уланского района, ВКО			Работа	1	29 682 346,45	29 682 346,45
				Итого	1	x	29 682 346,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2021

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Уланский район, с.Таврическое, Мира, 1 БИН 080540018321 БИК ALMNKZKA ИИК KZ29826F1KZTD2A01VLH АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г.Семей, Абая Кунанбаева, 99В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр Уланского района ВКО, КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр Уланского района ВКО, КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 07/08-01 от 10.08.2021 года

СПРАВКА № 4 от 13.12.2021 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 год

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			07/08-01	10.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**90 144 569,82**	**80 486 223,05**	**80 486 223,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 658 346,77**	
Акт выполненных работ № 4 от 13.12.2021 г.	**29 682 346,45**	26 502 095,04	26 502 095,04		0,00	0,00		0,00	3 180 251,41	
Погашение аванса 30%	8 904 703,94		0,00							
Всего к оплате:	**20 777 642,51**									**20 777 642,51**

Принял (Заказчик):

КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО, БИН 080540018321
Главный врач

Оскенбаев К. С.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686
Менеджер проекта

Онгаров А.Г.

Технический надзор:
ТОО "Аймереке" , БИН 930540000893
Директор
(аттестат № KZ93VJE00061864, KZ66VJE00061865, KZ23VJE00061863 , приказ № 32 от 10.08.21 г., ИИН 860604300021)

Байкенже А. А.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Районная больница Уланского района" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области. Уланский район, с.Таврическое, Мира, 1 БИН 080540018321 БИК ALMNKZKA ИИК KZ29826F1KZTD2A01VLH АО "АТФБанк" (ДБ АО "Jýsan Bank")

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686, ВКО, г.Семей, Абая Кунанбаева, 99В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр Уланского района ВКО, КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с.Сагыр Уланского района ВКО, КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 07/08-01 от 10.08.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 4 от 13.12.2021 г.

за период декабрь 2021 год

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-1

			РАЗДЕЛ 2.Перегородки									
1	2	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	39,6	1835,15	200,05	72672	7922	--	49272	131699
			НР - 72%; СП - 8%			1635,10	93,00	64750	3683		9755	
2	3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,14	4540,56	313,24	32420	2237	16586	13130	49194
			НР - 93%; СП - 8%			1904,33	73,01	13597	521		3644	
3	4	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 ф4ВР1**	т	0,00380978	228091,00		869	0	869	0	939
			СП - 8%					0	0		70	
4	10	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**Конопатка просмоленной паклей**	м шва	2,12	944,52	250,38	2002	531	928	940	3177
			НР - 118%; СП - 8%			255,99	119,89	543	254		235	
			РАЗДЕЛ 4.Кровля									
5	31	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,53671	18156,95	1770,75	9745	950	17	8367	19561
			НР - 91%; СП - 8%			16354,84	776,00	8778	416		1449	
			РАЗДЕЛ 5.Двери									
			Двери наружные									
6	53	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	1,84	1809,87	221,35	3330	407	759	2127	5894
			НР - 90%; СП - 8%			1176,14	108,23	2164	199		437	

7	54	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,84	56182,00	--	103375	--	103375	--	111645
			СП - 8%			--	--	--	--		8270	
			Дверные блоки внутренние									
8	55	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	50,85	1809,87	221,35	92032	11256	20969	58779	162876
			НР - 90%; СП - 8%			1176,14	108,23	59807	5503		12065	
9	56	2109-0202-0308 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГ 24-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,77	20650,00	--	57201	--	57201	--	61777
			СП - 8%			--	--	--	--		4576	
10	57	2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	30,15	23018,00	--	693993	--	693993	--	749512
			СП - 8%			--	--	--	--		55519	
11	58	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,2	23888,00	--	171994	--	171994	--	185753
			СП - 8%			--	--	--	--		13759	
12	59	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	7,95	25657,00	--	203973	--	203973	--	220291
			СП - 8%			--	--	--	--		16318	
13	60	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДГ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,78	27511,00	--	76481	--	76481	--	82599
			СП - 8%			--	--	--	--		6118	
14	61	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей внутренних противопожарных. Монтаж	т конструкций	0,11	117199,52	5878,64	12892	647	218	8486	23088
			НР - 69%; СП - 8%			109332,57	2473,81	12027	272		1710	
15	62	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой ДП 3.07	м2	1,88	51993,00	--	97747	--	97747	--	105567
			СП - 8%			--	--	--	--		7820	
16	63	1126-0101-2403 РСНБ РК 2015	Поверхности вспомогательного оборудования. Изоляция асбоперлитовая методом напыления	м3	0,1	121109,22	2458,38	12111	246	8191	2886	16197
			НР - 76%; СП - 8%			36744,95	1228,30	3674	123		1200	
17	64	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	29	3439,00	--	99731	--	99731	--	107709
			СП - 8%			--	--	--	--		7978	
			РАЗДЕЛ 7.Витражи									
18	72	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж витражей наружных из алюминиевого профиля(Ви1-Ви2)	м2	41,9	8826,58	591,88	369834	24800	210	246514	665655
			НР - 69%; СП - 8%			8229,70	296,94	344824	12442		49308	

19	73	2109-0304-0107 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	36,02	35875,00	--	1292218	--	1292218	--	1395595
			СП - 8%			--	--	--	--		103377	
20	74	2109-0304-0207 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части трехкамерным стеклопакетом	м2	5,88	77371,00	--	454941	--	454941	--	491337
			СП - 8%			--	--	--	--		36395	
			Фрамуги									
21	80	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 прим	Установка фрамуг металлопластиковых	м2 проемов	0,455	3432,40	210,36	1562	96	595	827	2580
			НР - 90%; СП - 8%			1913,79	105,48	871	48		191	
22	81	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 прим	Фрамуги металлопластиковые	м2	0,455	12876,00	--	5859	--	5859	--	6327
			СП - 8%			--	--	--	--		469	
			РАЗДЕЛ 8.Ворота									
23	82	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,415	181533,86	92930,59	75337	38566	7845	25063	108431
			НР - 69%; СП - 8%			69701,04	17824,54	28926	7397		8032	
24	83	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота ВР2,6х2,5	т	0,415	707754,00	--	293718	--	293718	--	317215
			СП - 8%			--	--	--	--		23497	
25	84	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,067	216144,00	--	14482	--	14482	--	15640
			СП - 8%			--	--	--	--		1159	
26	85	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,5	312,95	1,31	2034	9	1008	817	3080
			НР - 80%; СП - 8%			156,50	0,66	1017	4		228	
			РАЗДЕЛ 10.ПОЛЫ									
			По типу 1, S=138,8 м2									
27	95	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	138,8	3844,17	26,77	533570	3715	462783	64838	646281
			НР - 94%; СП - 8%			483,23	13,72	67072	1904		47873	
			По типу 5, S=43,2 м2									
28	107	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	43,2	2618,62	125,05	113124	5402	10303	93082	222703
			НР - 94%; СП - 8%			2255,07	37,14	97419	1604		16496	
29	108	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703	м2 покрытия	43,2	257,10	2,82	11107	122	1491	8953	21665
			НР - 94%; СП - 8%			219,76	0,72	9494	31		1605	
			Плинтуса									
30	109	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	250	636,36	2,08	159091	519	66092	87175	265967

			НР - 94%; СП - 8%			369,92	1,04	92480	260		19701	
31	110	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	183,5	375,55	1,04	68913	191	41954	25252	101698
			НР - 94%; СП - 8%			145,88	0,52	26768	95		7533	
			РАЗДЕЛ 11.Внутренняя отделка									
32	111	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,Очистка от существующей водоэмульсионной окраски	м2	63,9408	156,04	2,17	9977	139	-1	7927	19336
			НР - 80%; СП - 8%			153,88	1,09	9839	70		1432	
33	112	1211-0103-0101 РСНБ РК 2015 прим	Обеспыливание	м2	63,9408	472,63	246,16	30220	15740	111	15481	49357
			НР - 72%; СП - 8%			224,73	111,55	14369	7133		3656	
34	115	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	63,9408	347,92	2,71	22246	173	9774	9909	34727
			НР - 80%; СП - 8%			192,35	1,36	12299	87		2572	
35	119	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,8	1827,75	92,83	153166	7779	65708	68906	239837
			НР - 80%; СП - 8%			950,82	77,01	79679	6453		17766	
36	121	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	162,94	505,46	3,73	82360	608	27689	43495	135923
			НР - 80%; СП - 8%			331,80	1,87	54063	305		10068	
			РАЗДЕЛ 12.Наружная отделка									
37	131	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	41,5	656,00	--	27224	--	27224	--	29402
			СП - 8%			--	--	--	--		2178	
			Крыльцо главного входа									
38	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6	89,44	2,07	143	3	90	35	192
			НР - 69%; СП - 8%			31,16	0,35	50	1		14	
39	145	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	17,5	3200,11	17,48	56002	306	33044	20915	83071
			НР - 92%; СП - 8%			1294,41	4,67	22652	82		6153	
40	147	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	14	70,47	0,35	987	5	68	843	1976
			НР - 92%; СП - 8%			65,25	0,17	914	2		146	
41	148	Прайс-лист Тоо "Анса"	М/сайдинг универсальный 2500:1,12	м2	14	2232,14	--	31250	--	31250	--	33750
			СП - 8%			--	--	--	--		2500	
42	149	1109-0306-0302 РСНБ РК 2015 прим	Потолки. Монтаж	м2	11,1	6181,93	1788,04	68619	19847	2821	31766	108417
			НР - 69%; СП - 8%			4139,72	7,86	45951	87		8031	
43	156	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	43	4029,49	73,89	173268	3177	115213	53020	244391

			НР - 94%; СП - 8%			1276,24	35,49	54878	1526		18103	
			Барьер-гардероба									
44	157	1110-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Барьеры в гардеробных. Устройство**	м2 барьеров	3,37	7741,78	161,20	26090	543	22529	2957	31371
			НР - 90%; СП - 8%			895,65	79,41	3018	268		2324	
45	158	2107-0507-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм**	1000 м2	0,00337	302203,00	--	1018	--	1018	--	1100
			СП - 8%			--	--	--	--	.	81	
46	159	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 прим	**Обшивка.досками(ДВП)**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	3,37	645,26	19,44	2175	66	448	1525	3995
			НР - 90%; СП - 8%			493,01	9,69	1661	33		296	
47	160	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Облицовочная рейка**	м3	0,02122	65783,00	--	1396	--	1396	--	1508
			СП - 8%			--	--	--	--		112	
48	161	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластики**	1000 м2	0,00172	2819748,00	--	4850	--	4850	--	5238
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
49	162	1115-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	**Пластик.Оклейка**	м2 оклеиваемой поверхности	1,72	1204,54	0,62	2072	1	252	1456	3810
			НР - 80%; СП - 8%			1057,63	0,32	1819	1		282	
50	163	1115-0404-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 1 раз**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3,81	353,73	0,62	1348	2	988	287	1766
			НР - 80%; СП - 8%			93,90	0,32	358	1		131	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7330819
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1135761				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					146005			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50805			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4551003		
			- Накладные расходы	Тенге							955030	
			- Сметная прибыль	Тенге							543020	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-2

РАЗДЕЛ 1.Холодный водопровод В1

51	1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	688,35	34,63	688	35	21	636	1430
			НР - 98%; СП - 8%			631,81	17,30	632	17		106	
52	2	ТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	**Счетчик холодной воды д 15 мм "Zenner 15"**	шт.	1	4196,43	--	4196	--	4196	--	4532
			СП - 8%			--	--	--	--		336	
53	3	ТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	**Дистанционный передатчик данных с приборов учета, 23000:1,12**	шт.	1	20535,71	--	20536	--	20536	--	22179
			СП - 8%			--	--	--	--		1643	
54	4	ТПРАЙС лист ТОО "Акваметр"	**GSM ретранслятор, 62000:1,12**	шт.	1	55357,14	--	55357	--	55357	--	59786
			СП - 8%			--	--	--	--		4429	
55	5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	1389,86	185,01	1390	185	15	1230	2830
			НР - 98%; СП - 8%			1190,42	64,91	1190	65		210	

56	6	2304-1013-0202 РСНБ РК 2015 прим	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2453,00	--	2453	--	2453	--	2649
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
57	7	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2573,38	--	2573	--	2199	367	3176
			НР - 98%; СП - 8%			374,47	--	374	--		235	
58	8	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1274,00	--	3822	--	3822	--	4128
			СП - 8%			--	--	--	--		306	
59	9	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	977,00	--	977	--	977	--	1055
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
60	10	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	574,00	--	12054	--	12054	--	13018
			СП - 8%			--	--	--	--		964	
61	11	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1662,88	49,57	6652	198	2865	3591	11062
			НР - 98%; СП - 8%			897,33	18,86	3589	75		819	
62	16	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	121,3	104,37	1,22	12660	148	275	11992	26624
			НР - 98%; СП - 8%			100,88	--	12237	--		1972	
63	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	75	701,28	86,56	52596	6492	19952	22340	80931
			НР - 76%; СП - 8%			348,69	43,25	26152	3244		5995	
64	18	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	36,3	836,00	--	30347	--	30347	--	32775
			СП - 8%			--	--	--	--		2428	
65	19	2111-0403-0404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	548,00	--	25318	--	25318	--	27343
			СП - 8%			--	--	--	--		2025	
66	20	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27	537,00	--	14499	--	14499	--	15659
			СП - 8%			--	--	--	--		1160	
67	21	1116-0401-0401 РСНБ РК 2015 прим	Установка фланцевых соединений	соединение	1	1881,02	117,13	1881	117	178	1572	3729
			НР - 98%; СП - 8%			1586,45	17,30	1586	17		276	

68	22	2304-1012-0101 РСНБ РК 2015 прим	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) DN 32, типа FC ГОСТ 27036-86	шт.	1	7236,00	--	7236	--	7236	--	7815
			СП - 8%			--	--	--	--		579	
69	23	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015 прим	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	397,00	--	794	--	794	--	858
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
70	27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	11	2548,49	100,25	28033	1103	3277	23367	55512
			НР - 98%; СП - 8%			2150,32	17,30	23653	190		4112	
71	28	2304-0905-0103 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные никелированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Т 90°С, PN 6,3, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	1077,00	--	11847	--	11847	--	12795
			СП - 8%			--	--	--	--		948	
	РАЗДЕЛ 2.Горячий водопровод Т3											
72	29	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	6	1154,14	0,14	6925	1	239	6551	14554
			НР - 98%; СП - 8%			1114,12	--	6685	--		1078	
73	30	2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	6	2248,00	--	13488	--	13488	--	14567
			СП - 8%			--	--	--	--		1079	
74	31	1308-0104-0401 РСНБ РК 2015	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла до 30 кВт. Монтаж оборудования	шкаф	5	23358,52	7308,00	116793	36540	17973	54521	185019
			НР - 72%; СП - 8%			12456,00	2688,80	62280	13444		13705	
75	32	5104-0106-0103 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	5	27730,00	--	138650	--		--	138650
						--	--	--	--	138650	--	
76	34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6	104,37	1,22	626	7	14	593	1317
			НР - 98%; СП - 8%			100,88	--	605	--		98	
77	35	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	807,00	--	9684	--	9684	--	10459
			СП - 8%			--	--	--	--		775	
78	36	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,47	537,00	--	789	--	789	--	853
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
	РАЗДЕЛ 3.Канализация бытовая К1											
79	38	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	3442,42	111,57	58521	1897	3862	52654	120069
			НР - 98%; СП - 8%			3103,62	56,88	52762	967		8894	
80	39	2303-0102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	17	8630,00	--	146710	--	146710	--	158447
			СП - 8%			--	--	--	--		11737	

81	40	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	17	957,00	--	16269	--	16269	--	17571
			СП - 8%			--	--	--	--		1302	
82	41	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4244,44	221,75	8489	444	1086	7043	16775
			НР - 98%; СП - 8%			3479,74	113,79	6959	228		1243	
83	42	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	13315,00		26630	0	26630	0	28760
			СП - 8%					0	0		2130	
84	50	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (воронка)	т фасонных частей	0,00072	1602518,86	647977,65	1154	467	259	562	1854
			НР - 99%; СП - 8%			594786,67	194226,13	428	140		137	
85	51	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	1	1714,64	69,25	1715	69	329	1324	3282
			НР - 98%; СП - 8%			1316,52	34,60	1317	35		243	
86	52	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23914,00	--	23914	--	23914	--	25827
			СП - 8%			--	--	--	--		1913	
87	53	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный ГОСТ 23289-94	шт.	1	957,00	--	957	--	957	--	1034
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
88	54	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1740,00	--	3480	--	3480	--	3758
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
89	57	2302-0302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-2	3277,00		-6554	0	-6554	0	-7078
			СП - 8%					0	0		-524	
90	58	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-2	1189,00		-2378	0	-2378	0	-2568
			СП - 8%					0	0		-190	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1123036
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				200449				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					47695			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18422			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						474969		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						138650		
			- Накладные расходы	Тенге							188343	
			- Сметная прибыль	Тенге							72919	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-3

РАЗДЕЛ 3.Вентиляция

91	31	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015 прим	Решетки вентиляционные РВ1-1 размер 150x150 мм. Установка	решетка	15	2548,16	51,10	38222	767	16406	20841	63789

			НР - 98%; СП - 8%			1403,25	14,53	21049	218		4725	
92	32	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015 прим	**Решетки вентиляционные РВ1-1 размер 200х200 мм. Установка**	решетка	2	2801,02	51,10	5602	102	2693	2779	9051
			НР - 98%; СП - 8%			1403,25	14,53	2807	29		670	
93	38	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	зонт	11	5522,10	53,83	60743	592	48634	11443	77961
			НР - 98%; СП - 8%			1047,01	14,53	11517	160		5775	
94	39	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015 прим	**Вентиляторы настенный SOLO 150 SC**	комплект	1	19703,00	--	19703	--	19703	--	21279
			СП - 8%			--	--	--	--		1576	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								172080
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				35373				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1461			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					407			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87436		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							35063	
			- Сметная прибыль	Тенге							12746	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-4

РАЗДЕЛ 1.СИЛОВОЕЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1.1Пункт силовой вводно-распределительный навесного исполнения до 30 модулей ПР-8-ВР-1102-21,в комплекте(ВРУ)

95	1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1362,91	91,35	1363	91	22	924	2470
			НР - 72%; СП - 8%			1250,19	33,61	1250	34		183	
96	2	2307-0501-0611 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	шт.	1	46853,00	--	46853	--	46853	--	50601
			СП - 8%			--	--	--	--		3748	
97	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)**	шт.	1	4966,62	116,09	4967	116	2125	1987	7510
			НР - 72%; СП - 8%			2726,00	33,61	2726	34		556	
98	4	2307-0204-0934 РСНБ РК 2015 прим.	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	9149,00	--	9149	--	9149	--	9881
			СП - 8%			--	--	--	--		732	
99	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(групп распределения)**	шт.	3	4966,62	116,09	14900	348	6374	5961	22529
			НР - 72%; СП - 8%			2726,00	33,61	8178	101		1669	
100	6	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1805,00	--	1805	--	1805	--	1949
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
101	7	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
102	8	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015 прим.	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 31,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601

			СП - 8%			--	--	--	--		119	
103	9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(групп распределения)	шт.	5	2762,43	19,94	13812	100	6897	4907	20216
			НР - 72%; СП - 8%			1363,00	--	6815	--		1498	
104	10	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397,00	--	4191	--	4191	--	4526
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
105	11	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
106	12	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12392,57	1029,00	12393	1029	8490	2311	15880
			НР - 72%; СП - 8%			2874,00	336,10	2874	336		1176	
107	13	2307-0201-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Бокс металлический 3-1-Н,разм.682(h)х350х170	шт.	1	6201,00	--	6201	--	6201	--	6697
			СП - 8%			--	--	--	--		496	
108	14	1308-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5599,61	114,41	5600	114	2612	2093	8309
			НР - 72%; СП - 8%			2874,00	33,61	2874	34		615	
109	15	307-0205-0111 РСНБ РК 2015 прим.	1.2 Ящик силовой с рубильником на 100А и предохранителями I.вст 100А ЯРВ-100	шт.	1	9653,00	--	9653	--		--	9653
						--	--	--	--	9653	--	
			1.3Пункт силовой вводно-распределительный навесного исполнения ЩРН-П-36,IP41,в комплекте									
110	16	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12392,57	1029,00	12393	1029	8490	2311	15880
			НР - 72%; СП - 8%			2874,00	336,10	2874	336		1176	
111	17	2307-0201-0120 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001(ЩС)	шт.	1	6029,00	--	6029	--	6029	--	6511
			СП - 8%			--	--	--	--		482	
112	18	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)	шт.	1	4966,62	116,09	4967	116	2125	1987	7510
			НР - 72%; СП - 8%			2726,00	33,61	2726	34		556	
113	19	2307-0204-1325 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1784,00	--	1784	--	1784	--	1927
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
114	20	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(групп распределения)	шт.	8	2762,43	19,94	22099	160	11035	7851	32346
			НР - 72%; СП - 8%			1363,00	--	10904	--		2396	

115	21	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	428,00	--	1284	--	1284	--	1387
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
116	22	2307-0204-0925 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	6877,00	--	34385	--	34385	--	37136
			СП - 8%			--	--	--	--		2751	
117	23	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(групп распределения)	шт.	2	4966,62	116,09	9933	232	4249	3974	15020
			НР - 72%; СП - 8%			2726,00	33,61	5452	67		1113	
118	24	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015 прим.	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 31,5А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	6877,00	--	13754	--	13754	--	14854
			СП - 8%			--	--	--	--		1100	
119	25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2762,43	19,94	16575	120	8277	5888	24260
			НР - 72%; СП - 8%			1363,00	--	8178	--		1797	
120	26	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015 прим.	1.4 Автоматы АП50Б-2МТ 10А	шт.	6	3164,00	--	18984	--	18984	--	20503
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
			РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
			2.1 Пункт распределительный навесного исполнения до 10 модулей распределения ЩРН-П-12(ЩО) 1шт									
121	47	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4346,52	1399,13	4347	1399	74	2458	7349
			НР - 72%; СП - 8%			2874,00	539,75	2874	540		544	
122	48	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-10 IP40, на 10 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2059,00	--	2059	--	2059	--	2224
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
123	49	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне(на вводе)	шт.	1	4966,62	116,09	4967	116	2125	1987	7510
			НР - 72%; СП - 8%			2726,00	33,61	2726	34		556	
124	50	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805,00	--	1805	--	1805	--	1949
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
125	51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне(групповой)	шт.	6	2762,43	19,94	16575	120	8277	5888	24260
			НР - 72%; СП - 8%			1363,00	--	8178	--		1797	
126	52	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428,00	--	2568	--	2568	--	2773
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
127	53	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2762,43	19,94	2762	20	1379	981	4043

			НР - 72%; СП - 8%			1363,00	--	1363	--		300	
128	54	2307-0204-1614 РСНБ РК 2015 прим.	**2.2 Автоматы АП50Б-2МТ 10А**	шт.	2	3164,00	--	6328	--	6328	--	6834
			СП - 8%			--	--	--	--		506	
129	55	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	12	3555,22	1254,26	42663	15051	2436	25003	73079
			НР - 72%; СП - 8%			2098,02	795,84	25176	9550		5413	
130	57	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	67	2528,85	903,29	169433	60520	13597	96658	287379
			НР - 72%; СП - 8%			1422,63	581,07	95316	38931		21287	
131	60	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	12	1925,84	630,79	23110	7569	2436	13038	39040
			НР - 72%; СП - 8%			1092,12	416,87	13105	5002		2892	
132	63	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	2	2528,85	903,29	5058	1807	406	2885	8578
			НР - 72%; СП - 8%			1422,63	581,07	2845	1162		635	
133	66	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**2.9 Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82(LUNA 60 10 01)**	шт.	3	2598,00	--	7794	--	7794	--	8418
			СП - 8%			--	--	--	--		624	
134	67	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 прим.	**Указатели световые настенные(светильники аварийного освещения). Монтаж оборудования**	шт.	8	1389,61	140,71	11117	1126	564	7004	19571
			НР - 72%; СП - 8%			1178,34	37,64	9427	301		1450	
135	68	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО ТД"Электроцентр "п1162	**2.10 Светильник люминисцентный аварийного освещения модели MARS EFS-380**	шт	4	14850,89	--	59404	--	59404	--	64156
			СП - 8%			--	--	--	--		4752	
136	69	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	**2.11 Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82**	шт.	4	21171,00	--	84684	--	84684	--	91459
			СП - 8%			--	--	--	--		6775	
137	70	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	4	1961,55	697,10	7846	2788	517	4681	13529
			НР - 72%; СП - 8%			1135,23	490,09	4541	1960		1002	
138	71	2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	**2.12 Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	4	559,00	--	2236	--	2236	--	2415
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
139	72	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	**2.13 Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91(ЛБ-36)**	шт.	193	440,00	--	84920	--	84920	--	91714
			СП - 8%			--	--	--	--		6794	
140	73	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 прим.	**2.14 Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91(ЛБ-18)**	шт.	4	205,00	--	820	--	820	--	886
			СП - 8%			--	--	--	--		66	
141	74	2307-0202-0604 РСНБ РК 2015 прим.	**2.16 стартер для люминисцентной лампы**	шт.	16	44,00	--	704	--	704	--	760

			СП - 8%			--	--	--	--		56	
142	75	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	**2.17 Лампы компактные люминесцентные, модели OS DULUX.EL 20W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27**	шт.	3	646,00	--	1938	--	1938	--	2093
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
143	76	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 прим.	**2.18 Лампы компактные люминесцентные, модели клл 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь 2G11**	шт.	2	642,00	--	1284	--	1284	--	1387
			СП - 8%			--	--	--	--		103	
144	77	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**2.19 Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м**	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
145	78	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1	1640,56	185,56	1641	186	18	1083	2941
			НР - 72%; СП - 8%			1437,00	67,22	1437	67		218	
146	79	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	**2.20 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	2	10354,00	--	20708	--	20708	--	22365
			СП - 8%			--	--	--	--		1657	
147	80	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	35	433,32	3,65	15166	128	452	10535	27758
			НР - 72%; СП - 8%			416,73	1,34	14586	47		2056	
148	81	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 прим.	**2.21 Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С1-16-10/220)**	шт.	15	303,00	--	4545	--	4545	--	4909
			СП - 8%			--	--	--	--		364	
149	82	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015 прим.	**2.22 Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012(С-2-16-10/220)**	шт.	20	369,00	--	7380	--	7380	--	7970
			СП - 8%			--	--	--	--		590	
150	83	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	484,69	3,44	485	3	8	342	893
			НР - 72%; СП - 8%			474,21	1,01	474	1		66	
151	84	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	**2.23 Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	220,00	--	220	--	220	--	238
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
152	85	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	2	1137,31	16,10	2275	32	289	1412	3981
			НР - 72%; СП - 8%			977,16	3,36	1954	7		295	
153	86	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015 прим	**2.24 Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой установки, модели А 14-100, 4А,**	шт.	2	237,00	--	474	--	474	--	512
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1181752
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				238853				

			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					94320			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58578			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						537956		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						9653		
			- Накладные расходы	Тенге							214149	
			- Сметная прибыль	Тенге							86822	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-1-5

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

154	1	1310-0701-0101. РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	34127,65	1,76	34128	2	454	20540	59041
			НР - 61%; СП - 8%			33672,00	--	33672	--		4373	
155	2	2308-0303-0105 РСНБ РК 2015	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П**	шт.	1	21186,00	--	21186	--	21186	--	22881
			СП - 8%			--	--	--	--		1695	
156	3	1308-0105-0104 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, 4,5/12. Монтаж оборудования**	шт.	1	5321,79	--	5322	--	1170	2989	8976
			НР - 72%; СП - 8%			4152,00	--	4152	--		665	
157	4	2308-0306-0207 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч**	шт.	1	1903,00	--	1903	--	1903	--	2055
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
158	5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	30	2864,29	1,76	85929	53	2836	50654	147510
			НР - 61%; СП - 8%			2768,00	--	83040	--		10927	
159	6	2308-0302-0305 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02**	шт.	30	2022,00	--	60660	--	60660	--	65513
			СП - 8%			--	--	--	--		4853	
160	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	3	2864,29	1,76	8593	5	284	5065	14751
			НР - 61%; СП - 8%			2768,00	--	8304	--		1093	
161	8	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	3	1740,00	--	5220	--	5220	--	5638
			СП - 8%			--	--	--	--		418	
162	9	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	5	4755,23	--	23776	--	616	14128	40936
			НР - 61%; СП - 8%			4632,00	--	23160	--		3032	
163	10	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	5	132,90	--	660	--	660	--	713
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
164	11	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	330	675,47	70,28	222904	23193	61190	88760	336598
			НР - 61%; СП - 8%			419,76	21,18	138521	6988		24933	
165	12	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015 К=1,020	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	0,3366	39265,00	--	13217	--	13217	--	14274
			СП - 8%			--	--	--	--		1057	
166	13	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	5	430,63	14,92	2153	75	604	1075	3486
			НР - 72%; СП - 8%			294,80	3,70	1474	18		258	
167	14	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000**	кг	0,153	1747,00	--	267	--	267	--	289

			СП - 8%			--	--	--	--		21	
168	15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	270	242,04	2,17	65350	586	4815	43186	117218
			НР - 72%; СП - 8%			222,03	0,12	59949	31		8683	
169	16	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	270	37,00	--	9990	--	9990	--	10789
			СП - 8%			--	--	--	--		799	
			РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре									
170	17	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования(Светозвуковой оповещатель)	шт.	14	2864,29	1,76	40100	25	1323	23639	68838
			НР - 61%; СП - 8%			2768,00	--	38752	--		5099	
171	18	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1580,00	--	1580	--	1580	--	1706
			СП - 8%			--	--	--	--		126	
172	19	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	13	874,00	--	11362	--	11362	--	12271
			СП - 8%			--	--	--	--		909	
173	20	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	85	675,47	70,28	57415	5974	15761	22862	86699
			НР - 61%; СП - 8%			419,76	21,18	35680	1800		6422	
174	21	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015 К=1,02	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,0867	39265,00	--	3404	--	3404	--	3677
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
175	22	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1	430,63	14,92	431	15	121	215	697
			НР - 72%; СП - 8%			294,80	3,70	295	4		52	
176	23	2301-0802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	0,0306	1747,00	--	53	--	53	--	58
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
177	24	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	4	1389,61	140,71	5558	563	282	3502	9785
			НР - 72%; СП - 8%			1178,34	37,64	4713	151		725	
178	25	2308-0304-0110 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	867,00	--	3468	--	3468	--	3745
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
179	26	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015 прим	Часы настенные электронные "Круг" с календарем, и термометром, 26х26см	шт.	1	2902,00	--	2902	--	2902	--	3134
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1041278
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				431711				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30490			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8992			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						225328		
			- Накладные расходы	Тенге							276615	
			- Сметная прибыль	Тенге							77130	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.2-2-1

			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
			Внутренняя отделка									
180	11	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015 прим	**Потолок. Очистка вручную от водоэмульсионной окраски**	м2	63,9408	298,84	0,00	19108	0	0	13758	35495
			НР - 72%; СП - 8%			298,84	0,00	19108	0		2629	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35495
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19108				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					0			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					0			
			- Перевозка грузов	Тенге				0				
			- Накладные расходы	Тенге							13758	
			- Сметная прибыль	Тенге							2629	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.7-1-1									
			РАЗДЕЛ 1.Покрытие из тротуарной плитки S=100 м2									
181	5	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	100	532,56	38,28	53256	3828	743	54293	116152
			НР - 108%; СП - 8%			486,85	15,86	48685	1586		8604	
182	7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	42	1868,63	31,88	78482	1339	43811	36571	124258
			НР - 108%; СП - 8%			793,63	12,61	33332	530		9204	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								240410
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				82017				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5167			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2116			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44554		
			- Накладные расходы	Тенге							90864	
			- Сметная прибыль	Тенге							17808	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.7-1-2									
183	1	86-010302-0113	**Скамья, тип 1С-3А**	шт.	2	29994,00	344,00	59988	688	34200	22788	89398
						12550,00	110,00	25100	220		6622	
184	2	86-010303-0201	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	2	16666,00	--	33332	--	33332	--	35999
						--	--	--	--		2667	
			Площадка для мусороконтейнера (на 1 контейнер)									
185	10	1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	м2 поверхности облицовки	16,2	7151,80	31,17	115859	505	59999	44486	173172
			НР - 80%; СП - 8%			3417,00	15,53	55355	252		12828	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								298569
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				80455				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1193			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					472			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						127531		
			- Накладные расходы	Тенге							67274	
			- Сметная прибыль	Тенге							22117	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № см.7-1-3									
186	1	1147-0108-0110 РСНБ РК 2015 прим	**Кустарники-саженцы для трехрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	м траншеи	38	1510,01	39,80	57380	1512	12050	39167	104271
			НР - 88%; СП - 8%			1153,11	18,16	43818	690		7724	

187	2	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди трехрядной. Посадка	м изгороди	38	1601,99	160,41	60876	6096	104	49411	119109
			НР - 88%; СП - 8%			1438,85	38,75	54676	1473		8823	
188	3	2501-0203-0604 РСНБ РК 2015 прим	Живая изгородь тип Ж-8А	шт.	190	4689,00	--	890910	--	890910	--	962183
			СП - 8%			--	--	--	--		71273	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1185563
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1009166				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7608			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2163			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						903064		
			- Накладные расходы	Тенге							88578	
			- Сметная прибыль	Тенге							87820	

Локальная смета № 2-1-1 Добавить

Раздел 1 Усиление дверных проемов (19 шт)

189	1	1106-0301-0401	Обрамление проемов. Установка НР = 91 %	т	1,67279	410318,69	2857,5	686377	4780	–	–	741287
						407461,19	1257,78	681597	2104	–	54910	
190	2	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,809	267504,00		216411		216411	–	233724
						–		–		–	17313	
191	3	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,86379	327379,00		282787		282787	–	305410
						–		–		–	22623	

Раздел 2 Кровля

192	4	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	6,192	24867,57	4879,84	153980	30216	–	–	166298
						19987,73	2219,32	123764	13742	–	12318	
193	5	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	15,48	37068,73	5789,47	573824	89621	300767	–	619730
						11849,87	1257,11	183436	19460	–	45906	
194	6	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07255	230520,00		16724		16724	–	18062
						–		–		–	1338	
195	7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32898	229990,00		75662		75662	–	81715
						–		–		–	6053	

Раздел 3 Внутренняя отделка

196	8	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	293,2792	1759,37	179,85	515988	52746	–	–	557267
						1579,53	90,23	463242	26464	–	41279	
197	9	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	296,212	2765,00		819026		819026	–	884548
						–		–		–	65522	
198	10	1110-0404-0103	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-декоративных, влагостойких НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	838,1	1765,79	18,19	1479910	15246	405296	–	1598303
						1264,01	7,14	1059368	5986	–	118393	
199	11	2910-0000-0001 (пл)	Панели стеновые облицовочные 1200*3000*12,5	м2	963,815	2986,00		2877952		2877952	–	3108188
						–		–		–	230236	
200	12	1110-0405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка ПВХ НР = 90 %	м откоса	85,32	1001,84	6,32	85477	539	45361	–	92315
						463,87	2,65	39577	226	–	6838	

Раздел 4 Наружная отделка

201	13	1115-0108-1801	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	18,2	3162,14	21,37	57551	389	25750	–	62155
						1725,93	4,01	31412	73	–	4604	
202	14	1115-0108-1808	Облицовка металлосайдингом НР = 80 %	м2	18,2	833,63	3,41	15172	62	6330	–	16386
						482,42	1,32	8780	24	–	1214	
203	15	2911-0000-0001 (пл)	Металлосайдинг	м2	18,2	2232,00		40622		40622	–	43872
						–		–		–	3250	

Итого по смете 8 529 260
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 591 176
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 193 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 68 079
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 112 688

Сметная прибыль (8 %), тенге 631 797

Локальная смета № 2-1-2 Добавить

Раздел 1 Холодный водопровод В1

204	1	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	45,5	1732,24	19,32	78817	879	356	76042	167248
						1705,1	0,26	77582	12	–	12389	
205	2	2301-0501-1201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 32x1,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	45,955	175,00		8042		8042	–	8685
						–		–		–	643	
206	3	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	9,3	1588,71	16,34	14775	152	90	14244	31341
						1562,69	0,22	14533	2	–	2322	
207	4	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	9,393	170,00		1597		1597	–	1725
						–		–		–	128	
208	5	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	62,5	1473,49	13,63	92093	852	762	88676	195231
						1447,66	0,11	90479	7	–	14462	
209	6	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	8,585	126,00		1082		1082	–	1169
						–		–		–	87	
210	7	2301-0501-1302	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	54,54	126,00		6872		6872	–	7422
						–		–		–	550	

Раздел 2 Горячий водопровод Т3

211	8	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	6	1473,33	13,5	8840	81	73	8512	18740
						1447,67	–	8686	–	–	1388	
212	9	2301-0701-0101	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,6 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009 К=1,010;	м	6,06	189,00		1145		1145	–	1237
						–		–		–	92	

Итого по смете 432 798
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 191 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 964

			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					20 019				
			Накладные расходы, тенге					187 474				
			Сметная прибыль (8 %), тенге					32 061				

Локальная смета № 2-1-3 Добавить

		Раздел 1 Отопление										
213	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	30,6	1139,02	15,65	34854	479	13366	20757	60060
						686,57	5,62	21009	172	–	4449	
214	2	2305-1001-0306	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	234	1914,00		447876		447876	–	483706
						–		–		–	35830	
		Раздел 2 Электрокотельная										
215	3	5801-0000-0001 (пл) (об)	Электроводонагреватель ЭВП -36 36кВт 380В	шт	2	223214,00		446428		–	–	446428
						–		–		446428	–	

Итого по смете	990 194
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	21 009
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	479
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172
- материалы, изделия и конструкции, тенге	461 242
- оборудование, тенге	446 428
Накладные расходы, тенге	20 757
Сметная прибыль (8 %), тенге	40 279

Локальная смета № 7-1-1 Добавить

216	1	8601-0602-0504	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 2 D, размеры секции 2,5 м х 1,44 м НР = 91 %	секция	66	30641,00	3785,00	2022306	249810	1499388	328048	2538382
						4138,00	1324,00	273108	87384	–	188028	

Итого по смете	2 538 382
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	273 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	249 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 384
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 499 388
Накладные расходы, тенге	328 048
Сметная прибыль (8 %), тенге	188 028

Локальная смета № 2-1-4 Добавить

217	1	1308-0206-2203	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	119,44	3,66	5972	183	1099	3426	10150
						93,8	1,36	4690	68	–	752	
218	2	2306-0137-0313	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	825431,00		41272		41272	–	44574
						–		–		–	3302	
219	3	2901-1000-1000 (пл)	Светильник светодиодный типа LED ДВО INLUX 80W 6400Lm 595x595x30 6500K IP20 MEGALIGHT	шт	12	9260,00		111120		111120	–	120010
						–		–		–	8890	
220	4	2307-0106-0201	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	16	9784,00		156544		156544	–	169068
						–		–		–	12524	
221	5	2910-2000-2000 (пл)	Светильник светодиодный типа LED ДВО/ДПО встр/накл ОПАЛ 60w/5500 595x595x40 SLPL-01 IP20	шт	65	7561,00		491465		491465	–	530770
						–		–		–	39317	

Итого по смете	874 572
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 690
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68

- материалы, изделия и конструкции, тенге	801 500	
Накладные расходы, тенге	3 426	
Сметная прибыль (8 %), тенге	64 785	
Всего		**25 971 457**
оборудование		**594 731**
Временные здания и сооружения (2,9 %)х0,8		607 689,15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)		589 625,70
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска		378 633,51
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**547 815,98**
Итого по сметному расчету:		
- в текущих и прогнозных ценах		**28 095 221,34**
в текущих ценах с учетом договорного коэффициента		**26 502 095,04**
Налог на добавленную стоимость		**3 180 251,41**
Всего по акту		**29 682 346,45**
погашение аванса		8 904 703,94
Итого к оплате		**20 777 642,51**

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Районная больница Уланского района" УЗ ВКО, БИН 080540018321
Главный врач

_____ **Оскенбаев Н. С.**

Технический надзор:
ТОО "Аймерекe", БИН 930540000893
(аттестат № KZ93VJE00061864, KZ66VJE00061865, KZ23VJE00061863 , приказ

_____ **Байкенже А. А.**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686
Менеджер проекта

_____ **Онгаров А.Г.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ПК "СЕМЕЙПРОЕКТ"
(ИИН 920504350494, приказ № 3 от 23.08.21 г.)

_____ **Кусаинов А. Л.**