Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"

Наименование строительства и его адрес: "Вертикальная планировка микрорайона "Астана" п.Затобольск и микрорайона "Байтерек" с.Мичуринское Костанайского района"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№46	2021-05-04				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вертикальная планировка микрорайона "Астана" п.Затобольск и микрорайона "Байтерек" с.Мичуринское Костанайского района	171 216 642,00	13 664 291							1 639 715	15 304 006

Подрядчик:

ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор _____ **Кабасов К.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Мунтау»

Эксперт _____ **Семенин Н.А.**
ИИН 900519351689
Аттестат № KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045662, № KZ50VJE00046827

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства"акимата Костанайского района, БИН 060140005897

Руководитель _____ **Стародубцев А.Ю.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

555кор

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН 060140005897,Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ТАУЕЛСИЗДИК, 65

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строитель 2003"БИН/ИИН 030540005073, г.Нур-Султан, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА, 46

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Вертикальная планировка микрорайона "Астана" п.Затобольск и микрорайона "Байтерек" с.Мичуринское Костанайского района(с учетом корректировки)

(наименование, адрес)

Объект : Вертикальная планировка в микрорайоне "Байтерек"(корректировка)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 46 от 04-05-2021 г,

Акт приемки выполненных работ №11

за октябрь 2021 г.

на Земляные работы локальная смета № 2-2-10

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Участок №1

1.1 Срезка растительного грунта

1	3 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2246,5	89,82	83,8	201785	188248	169	41574	262828
					5,95	28,32	13368	63621	–	19469	
	1.2 Завоз недостающего грунта										
2	4 1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3115	89,82	83,8	279795	261025	234	57647	364437
					5,95	28,32	18536	88217	–	26995	
3	5 4102-0204-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5918,4	211		1248782		–	–	1348685
					–		–		–	99903	
4	6 4102-0104-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	5918,4	59		349186		–	–	377121

					–		–		–	27935	
	1.3 Насыпь грунта										
5	7 4102-0104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,25 км	т	4269,3	10		42693		–	–	46108
					–		–		–	3415	
6	8 1101-0104-0404	Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5361,5	15,03	15,03	80559	80559	–	16296	104603
					–	5,63	–	30178	–	7748	
7	9 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	536,1	79,61	68,05	42677	36482	1447	6940	53586
					8,86	15,12	4748	8104	–	3969	
8	10 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5361,5	66,27	66,27	355304	355304	–	70646	460026
					–	24,4	–	130826	–	34076	

9	11	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м3 уплотненного грунта	5361,5	42,51	42,51	227918	227918	–	37518	286671
						–	12,96	–	69478	–	21235	
10	12	1101-0104-0702	Верх насыпи и выемки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	23100	1,09	1,09	25104	25104	–	5078	32597
						–	0,41	–	9404	–	2415	

Раздел 2 Участок №2

2.2 Завоз недостающего грунта

11	17	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6478,7	89,82	83,8	581927	542889	486	119896	757969
						5,95	28,32	38552	183477	–	56146	

12	18	4102-0204-1110	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	12309,2	211		2597241		–	–	2805020
						–		–		–	207779	
13	19	4102-0104-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	12309,2	59		726243		–	–	784342
						–		–		–	58099	
		2.3 Насыпь грунта										
14	20	1101-0104-0404	Насыпи. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6478,7	15,03	15,03	97346	97346	–	19692	126401
						–	5,63	–	36466	–	9363	
15	21	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	686	79,61	68,05	54611	46683	1852	8880	68570
						8,86	15,12	6076	10369	–	5079	

16	22	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6866	66,27	66,27	455006	455006	–	90471	589115
						–	24,4	–	167538	–	43638	
17	23	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м3 уплотненного грунта	6866	42,51	42,51	291874	291874	–	48047	367115
						–	12,96	–	88975	–	27194	

Раздел 3 Участок №3

3.1 Срезка растительного грунта

18	29	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	7677	89,82	83,8	689560	643302	576	142071	898161
						5,95	28,32	45682	217412	–	66530	

3.2 Насыпь грунта

19	31 4102-0104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,4 км	т	14439,2	17		245466		–	–	265103
					–		–		–	19637	
20	32 1101-0104-0404	Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	283,5	15,03	15,03	4260	4260	–	862	5532
					–	5,63	–	1596	–	410	
21	33 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	55,3	79,6	68,05	4402	3763	149	716	5527
					8,86	15,12	490	836	–	409	
22	34 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	556	66,27	66,27	36846	36846	–	7326	47706
					–	24,4	–	13567	–	3534	

23	35	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м3 уплотненного грунта	556	42,51	42,51	23636	23636	–	3891	29729
						–	12,96	–	7205	–	2202	

Раздел 4 Участок №4

4.1 Срезка растительного грунта

24	41	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6307	89,82	83,8	566504	528501	473	116718	737880
						5,95	28,32	37530	178615	–	54658	

4.2 Насыпь грунта

25	42	4102-0104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,15 км	т	6420	7		44940		–	–	48535
						–		–		–	3595	

26	43	4102-0104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,6 км	т	5563	25		139075		–	–	150201
						–		–		–	11126	
		Раздел 5 Участок №5										
		5.1 Срезка растительного грунта										
27	53	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5307,6	89,82	83,8	476737	444756	398	98223	620957
						5,95	28,32	31583	150311	–	45997	
		5.2 Насыпь грунта										
28	55	4102-0104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,2 км	т	10230,4	8		81843		–	–	88390
						–		–		–	6547	
29	57	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	7,76	79,64	68,04	618	528	21	100	775
						8,89	15,08	69	117	–	57	

30	58	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	72,7	66,27	66,27	4818	4818	–	958	6238
						–	24,4	–	1774	–	462	
31	59	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м3 уплотненного грунта	72,7	42,5	42,5	3090	3090	–	509	3887
						–	12,96	–	942	–	288	

Раздел 6 Участок №6

6.1 Срезка растительного грунта

32	65	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	635	89,82	83,8	57038	53211	48	11751	74292
						5,95	28,32	3779	17983	–	5503	

6.2 Насыпь грунта

33	66 4102-0104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,15 км	т	771	7		5397		–	–	5829
					–		–		–	432	
34	67 4102-0104-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,6 км	т	33,15	25		829		–	–	895
					–		–		–	66	
35	68 1101-0104-0404	Насыпь. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	406	15,03	15,03	6100	6100	–	1234	7921
					–	5,63	–	2285	–	587	
36	69 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	532	79,61	68,05	42351	36203	1436	6887	53177
					8,86	15,12	4712	8042	–	3939	

37	70	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5318	66,27	66,27	352421	352421	–	70073	456294
						–	24,4	–	129765	–	33800	
38	71	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м3 уплотненного грунта	5318	42,51	42,51	226068	226068	–	37214	284345
						–	12,96	–	68915	–	21063	

Раздел 7 Участок №7

7.1 Срезка растительного грунта

39	77	1101-0102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1700,9	89,82	83,8	152778	142529	128	31477	198995
						5,95	28,32	10121	48169	–	14740	

Раздел 8 Участок №8 Участки улично-дорожной сети

8.2 Насыпь грунта

40	86 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	125,98	79,61	68,05	10029	8573	340	1631	12593
					8,86	15,11	1116	1904	–	933	
41	87 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1259,8	66,27	66,27	83487	83487	–	16600	108094
					–	24,4	–	30740	–	8007	
42	88 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % ктрр1=7; ктрм1=7; кэкс1=7; кмат1=7;	м3 уплотненного грунта	1259,8	42,51	42,51	53554	53554	–	8816	67360
					–	12,96	–	16325	–	4990	

Итого	**13 013 610**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	216 362
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 264 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 783 156
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 757

- перевозка грузов, тенге	5 481 695
- накладные расходы, тенге	1 079 742
в т.ч. зарплата, тенге	97 177
- сметная прибыль (8 %), тенге	963 970
Всего	**13 013 610**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**13 013 610**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**13 664 291**
НДС (12 %)	1 639 715
Итого	**15 304 006**

Принял:
Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства"
акимата Костанайского района, БИН 060140005897

Руководитель_____ Стародубцев А.Ю.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Музтау»

Эксперт _____ Семенин И.А.
ИИН 900519351689
Аттестат № KZ48VJE00046378, № KZ77VJE00045662, № KZ50VJE00046827

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Строитель 2003", БИН 030540005073

Директор_____ Кабасов К.А.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Astana Mix Building", БИН 091040005455

Эксперт _____Муталиев К.Ж.
Приказ №6