Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 25 » ноября 2021 года

Заказчик: *Государственное учреждение «Отдел строительства» акимата Костанайского района Руководитель Стародубцев А.Ю., Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ТАУЕЛСИЗДИК, 65*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании
декларации о соответствии(прилагается) *от «25» ноября 2021 г. ТОО «Строитель 2003» директор Кабасов К.А. г. Нур-Султан, Жилой массив ЮГО- ВОСТОК (ЛЕВАЯ СТОРОНА) , Улица ГАБИДЕНА МУСТАФИНА,46*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) *от «25» ноября 2021 г. ТОО «Музтау», эксперт технического надзора Семенин И.А. аттестат № KZ48VJE00046378 от 03.05.2019 г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) *«25» ноября 2021 г. Муталиев К.Ж. квалификационный аттестат № 00168, № 00169*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Вертикальная планировка микрорайона «Астана» п. Затобольск и микрорайона «Байтерек» с. Мичуринское Костанайского района»*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Костанайская область, Костанайский район, п. Затобольск, с. Мичуринское*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "25" ноября 2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок - акт на право временного безвозмездного землепользования от «1» июля 2021 года № 183-777; акт на право временного безвозмездного землепользования от «1» июля 2021 года № 183-778; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на

основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области" № KZ67REA00221890 от 14.05.2021
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Astana Mix Building» № 05-2019*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района приказ № 93 от 24.12.2019 года.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ "17 " мая 2021 года; окончание работ "25" ноября 2021 года; при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:7 фактически, месяц:7

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
Вертикальная планировка в микрорайоне «Астана» Участок №1					
Срезка растительного грунта					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	12 193		12 193	
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	538		538	
Завоз недостающего грунта					
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	23 831		23 831	

Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Расстояние перевозки 12 км	т	45 279		45 279	
Насыпь грунта					
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Расстояние перевозки 0,5 км	т	1 022		1 022	
Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24 369		24 369	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2 437		2 437	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (8 проходов)	м3 уплотненного грунта	24 369		24 369	
Верх насыпи и выемки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности	81 288		81 288	
Траншеи и котлованы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12 193		12 193	
Вертикальная планировка в микрорайоне «Астана» Участок №2					
Срезка растительного грунта					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	9 544		9 544	
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	345		345	
Завоз недостающего грунта					
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	22 391		22 391	
Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Расстояние перевозки 12 км	т	42 543		42 543	
Насыпь грунта					
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,5 км	т	656		656	
Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22 736		22 736	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2 274		2 274	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (8 проходов)	м3 уплотненного грунта	22 736		22 736	

Верх насыпи и выемки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности	63 626		63 626	
Траншеи и котлованы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9 544		9 544	
Вертикальная планировка в микрорайоне «Байтерек» 1 участок					
Срезка растительного грунта					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	6 061		17 977,23	
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	3 092		4 035,60	
Завоз недостающего грунта					
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	30 303		19 636,40	
Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Расстояние перевозки 12 км	т	57 576		37 308,60	
Насыпь грунта					
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,5 км	т	5 875		-	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,25 км	т	-		7 668,00	
Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	33 395		23 672,0	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3 339		2 367,50	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	33 395		-	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	-		23672	
Верх насыпи и выемки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности	40 409		39 037,20	
Траншеи и котлованы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6 061		17 977,23	
2 участок					
Срезка растительного грунта					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	1712		5 134	

Завоз недостающего грунта					
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	9 411		6 866	
Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Расстояние перевозки 12 км	т	17 881		13 045	
Насыпь грунта					
Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	9411		6 866	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	941		686	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	9 411		-	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	-		6866	
Верх насыпи и выемки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности	11 410		11 410	
Траншеи и котлованы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1 712		5 134	
Участок №3					
Срезка растительного грунта					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	4 712		13 206	
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4 832		8 841,0	
Насыпь грунта					
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,15 км	т	3084		722,8	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,25 км	т	5377		-	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,4 км	т	-		15 743,2	
Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2 002		556	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	200		55,3	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при	м3 уплотненного	2 002		-	

толщине слоя 25 см(8 проходов)	грунта				
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	-		556	
Верх насыпи и выемки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности	31 410		25 223,4	
Траншеи и котлованы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4 712		3 784,0	
Участок №4					
Срезка растительного грунта					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	16 181		48 542	
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	12 927		23 941	
Завоз недостающего грунта					
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8 514		-	
Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Расстояние перевозки 12 км	т	16 177		-	
Насыпь грунта					
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,5 км	т	40 738		-	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,15 км	т	-		24 364	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,6 км	т	-		21 124	
Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24 271		12 823	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2 427		1 282	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	24 271		-	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	-		12 823	
Верх насыпи и выемки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности	107 873		107 873	
Траншеи и котлованы. Обратное	м3	16 181		48 542	

перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м. Группа грунтов 1	грунта				
Участок №5					
Срезка растительного грунта					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	3 042		8 427,0	
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	2 812		5 956,6	
Насыпь грунта					
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,15 км	т	1 216		138,6	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,2 км	т	4 127		11 179,4	
Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	640		72,7	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	64		7,76	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	640		-	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	-		72,7	
Верх насыпи и выемки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности	20 282		15 622,0	
Траншеи и котлованы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3 042		8 427,0	
Участок №6					
Срезка растительного грунта					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	5 977		17 931	
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	12 927		5 547	
Завоз недостающего грунта					
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	8 514		-	
Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Расстояние перевозки 12 км	т	16 177		-	
Насыпь грунта					
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,5 км	т	24 561		-	

Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,15 км	т	-		10 104	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,6км	т	-		435	
Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	40 452		5 318	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4 045		532	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	40 452		-	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	-		5 318	
Верх насыпи и выемки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности	107 873		39 847	
Траншеи и котлованы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	16 181		17 931	
Участок №7					
Срезка растительного грунта					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	4 712		8 441,3	
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4 832		2 422,40	
Насыпь грунта					
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,15 км	т	6 714		-	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,25 км	т	2 830		-	
Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6 714		-	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	671		-	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	6 714		-	
Верх насыпи и выемки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверх	31 410		-	

	ности				
Траншеи и котлованы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4 712		8 441,3	
Участки улично-дорожной сети					
Срезка растительного грунта					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м	м3 грунта	12 211		3 887,85	
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	11 543		1 743,7	
Завоз недостающего грунта					
Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	11 425		-	
Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Расстояние перевозки 12 км	т	21 708		-	
Насыпь грунта					
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,5 км	т	21 932		-	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,15 км	т	-		2 385,0	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Расстояние перевозки 0,4 км	т	-		928,0	
Траншеи и котлованы. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22 968		1 259,8	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2 297		125,98	
Грунт. Уплотнение полуприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(8 проходов)	м3 уплотненного грунта	22 968		1 259,8	
Верх насыпи и выемки. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности	10 543		8 639,50	
Траншеи и котлованы. Обратное перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 100 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12 211		3 887,85	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая жилая		общая жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Снятие плодородно-растительного слоя. Планировка, срезка, перемещение, уплотнение грунта. Завоз грунта с последующей планировкой, уплотнением. Возврат плодородно-растительного слоя.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 287 647,529 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 244 078,336 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 287 647,529 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 244 078,336 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _0_% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметно
документацией) и требованиями государственных нормативных документов в облас
архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Вертикальная планировка микрорайона «Астана» п. Затобольск и микрорайо
«Байтерек» с. Мичуринское Костанайского района» принять в эксплуатаци
наименование объекта (комплекса)

Заказчик :
Руководитель ГУ «Отдел строительства» акимата Костанайского района
Стародубцев А.Ю.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Семенин И.А. № KZ48VJE00046378 от 03.05.2019
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
Место печати (при наличии)
2) аккредитованная организация ТОО «Музтау»
(наименование организации)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), Семенин И.А. специализация - части инженерных сетей № KZ48VJE00046378 от 03.05.2019.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)
Директор регионального подразделения Костанайской области Баженов А.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличи

Авторский надзор:
1) разработчик проекта
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),
подпись, дата Место печати (при наличии)
2) организация ТОО «Astana Mix Building» имеющей в своем составе
(наименование организации)
аттестованного (-ых) эксперта (-ов),) Муталиев К.Ж.
квалификационный аттестат № 00168, квалификационный аттестат № 00169
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дат
Место печати (при наличии)

Директор Муталиев К.Ж.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дат
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строитель 2003» директор Кабасов К.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Пе
Им
Кос
Ком
нас
сви
язы
дее
Зар
Взы
вос
пя

Но

Немірленген және тігілген/пронумеровано
и прошнуровано

26

12