Форма 3

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМК Курылыс"**

г. Астана, ул.Шаймерден Косшыгулов , дом №13/4
ИИК KZ8896503F0007578375
АО «Forte Bank»
БИК IRTYKZKA
БИН/ИИН 080240014358

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"**
г. Астана, мкр.5 дом 14 кв. 1
ИИК KZ718560000000050901
АО «БанкЦентрКредит» г. Астана
БИК IRTYKZKA
БИН/ИИН 020140003447

А К Т № 2
выполненных работ от 12.10. 2018года

тенге

1	Общая стоимость работ	108 000 000,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	26 063 173,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Виды исполняемых работ: "Капитальный ремонт для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации техногенного характера КГКП "Ясли-сад"Балапан " аппарата акима поселка Молодежный Осакаровского района Карагандинской области	Капитальный ремонт
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	26 063 173,00
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	71 660 889,00
7	Сумма выполненных работ с 25.09.2018 г по 12.10.2018г.	45 597 716,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
9	Сумма удержания гарантии 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ	45 597 716,00
11	В том числе НДС	4 885 469,57

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БМК Құрылыс"

г. Астана, ул.Шаймерден Косшыгулов, дом №13/4
ИИК KZ8896503F0007578375
АО «Forte Bank»
БИК IRTYKZKA
БИН/ИИН 080240014358

Директор
Бакыткерей Ж._____

СУБПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

г. Астана, мкр.5 дом 14 кв. 1
ИИК KZ718560000000050901
АО «БанкЦентрКредит» г. Астана
БИК IRTYKZKA
БИН/ИИН 020140003447

Директор
Жаманшалов Б.Ш._____

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "БМК Курылыс"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"**

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **"Капитальный ремонт для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и техногенного характера КГКП "Ясли-сад"Балапан" аппарата акима поселка Молодежный Осакаровского района Карагандинской области**

АКТ № 4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ/лис6,лист8,лист1,3/										
1	**1146-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**										
		НР - 84%, СП - 8%	**м3**	**0,55**		**32818,08**	**19,20**	**18050**	**11**	**11087**	**5840**	**25801**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	14,63	8,05	**12640,32**	--	**6952**	--		**1911**	
1.2	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	0,176	863,98		6952,00				
1.3	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,132	19129,00	60,00		11,00			
1.4	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	0,22	38919,00				2525,00		
										8562,00		
2	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**										
		НР - 93%, СП - 8%	**м2 поверхности**	**56,5**		**868,93**	**25,11**	**49094**	**1419**	**32413**	**14342**	**68511**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2438	13,77	**270,13**	**2,82**	**15262**	**159**		**5075**	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,1412	1107,97		15262,00				
2.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	1,377188		774,00		1066,00			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,14125		2499,00		353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,14125		1126,00		159,05			
2.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	135,6	225,00				30510,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00904	129207,00				1168,00		
2.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01356	54214,00				735,00		
3	**1106-0601-0110 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**										
		НР - 91%, СП - 8%	**м3**	**6**		**27765,00**	**2623,86**	**166590**	**15743**	**115040**	**35352**	**218097**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	6,21	37,26	**5967,81**	**506,92**	**35807**	**3042**		**16155**	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4495	2,7	961,00		35807,00				
3.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,02025		4274,00		87,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,02025		1126,00		22,80			
3.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,401625	2,40975		43,00		104,00			
3.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44175	2,6505		5833,00		15460,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44175	2,6505		1126,00		2984,46			
3.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	0,00975		4370,00		43,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	0,00975		1608,00		15,68			
3.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,017	0,102		86,00		9,00			
3.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00275	0,0165		2499,00		41,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00275	0,0165		1126,00		18,58			
3.9	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,12	16623,00				101733,00		
3.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,0084	40429,00				340,00		
3.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0168	0,1008	60441,00				6092,00		
3.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00041	0,00246	31973,00				79,00		
3.13	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	0,0054	404706,00				2185,00		
3.14	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,512	3,072	310,00				952,00		
3.15	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	0,00744	29,00				0,22		
3.16	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,74	4,44	824,00				3659,00		
4	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**										
		НР - 80%, СП - 8%	**м2**	**1356,2**		**588,62**	**3,74**	**798291**	**5072**	**439951**	**283792**	**1168650**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2711	367,6	**260,48**	**1,09**	**353268**	**1472**		**86567**	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,9154	961,00		353268,00				
4.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,915435		4370,00		4000,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,915435		1608,00		1472,02			
4.4	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,043875	59,503275		18,00		1071,00			
4.5	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	1491,82	104,00				155149,00		
4.6	2113-0816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,4	11392,08	25,00				284802,00		
5	**2111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-201/IZOTERM П50/**										
		СП - 8%	**м3**	**139,6886**		**12367,00**	--	**1727529**	--	**1727529**	--	**1865731**
						--	--	--	--		**138202**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Т-образного профиля**										
		НР - 80%, СП - 8%	**м2**	**1356,2**		**2548,58**	**20,34**	**3456388**	**27581**	**1524771**	**1526762**	**5381802**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,38	1874,05	**1403,95**	**3,26**	**1904036**	**4416**		**398652**	
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,75	1016,00		1904036,00				
6.3	3403-0302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,036625	49,670825		38,00		1887,00			
6.4	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,075625	102,562625		14,00		1436,00			
6.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002025	2,746305		4370,00		12001,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002025	2,746305		1608,00		4416,06			
6.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,037875	51,366075		200,00		10273,00			
6.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08125	110,19125		18,00		1983,00			
6.8	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	2,5	3390,5	227,00				769644,00		
6.9	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,264	358,0368	629,00				225205,00		
6.10	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2,54	3444,748	81,00				279025,00		
6.11	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,5	3390,5	74,00				250897,00		
7	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями**										
		НР - 80%, СП - 8%	**м2**	**1356,2**		**747,00**	**2,95**	**1013076**	**4000**	**477112**	**426749**	**1555011**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,4007	543,38	**392,25**	**1,09**	**531964**	**1472**		**115186**	
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,9154	979,00		531964,00				
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000675	0,915435		4370,00		4000,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000675	0,915435		1608,00		1472,02			
7.4	2113-0211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	3526,12	61,00				215093,00		
7.5	2113-0816-3524	Салазка	шт.	1,4	1898,68	138,00				262018,00		
8	**СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО" Завод Металл Профиль"**	**Металлосайдинг**										
		СП - 8%	**м2**	**1383,324**		**2232,14**	--	**3087777**	--	**3087777**	--	**3334799**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			--	--	--	--		**247022**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**10316795**	**53826**	**7415680**	**2292837**	**13618402**
	Материалы		Тенге					**2847290**	**10561**	--	**1008770**	
	Всего заработная плата		Тенге					**10316795**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**2600373**				
		Накладные расходы	Тенге						**2857851**			
		Сметная прибыль	Тенге					**4815306**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2292837**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1008771**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**13618402**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**2857851**			**2852**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**13618402**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**2857851**			**2852**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА										
9	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м 2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**										
		НР - 90%, СП - 8%	**м2**	**2,04**		**3709,94**	**196,93**	**7568**	**402**	**4173**	**2851**	**11253**
						1466,98	**85,81**	**2993**	**175**		**834**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,5	3,06	979,12		2993,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,168							
9.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,07701		1931,00		149,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,07701		942,00		72,54			
9.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,286125	0,583695		16,00		9,00			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,091035		2499,00		227,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,091035		1126,00		102,51			
9.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,440875	0,899385		18,00		16,00			
9.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	2,3256	1090,00				2535,00		
9.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	14,5656	26,00				379,00		
9.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	1,4484	115,00				167,00		
9.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	5,5284	86,00				475,00		
9.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	16,32	10,00				163,00		
9.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	8,7516	52,00				455,00		
10	**2109-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,с тройным остеклением, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99/сложное открывание/ОК-4/**										
		СП - 8%	**м2**	**2,04**		**24398,00**	--	**49772**	--	**49772**	--	**53754**
						--	--	--	--		**3982**	
11	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**										
		НР - 90%, СП - 8%	**м2**	**40,8**		**2371,58**	**193,65**	**96761**	**7901**	**51354**	**36949**	**144407**
						919,26	**86,99**	**37506**	**3549**		**10697**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,939	38,31	979,01		37506,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	3,41							
11.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	1,5912		1931,00		3073,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,5912		942,00		1498,91			
11.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,155875	6,3597		16,00		102,00			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,8207		2499,00		4550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	1,8207		1126,00		2050,11			
11.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,24025	9,8022		18,00		176,00			
11.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	28,152	1090,00				30686,00		
11.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	158,712	26,00				4127,00		
11.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	22,848	115,00				2628,00		
11.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	63,648	86,00				5474,00		
11.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	326,4	10,00				3264,00		
11.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	99,552	52,00				5177,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК1-сложного открывания/**										
		СП - 8%	м2	40,8		20981,00	--	856025	--	856025	--	924507
						--	--	--	--		68482	
13	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**										
		НР - 90%, СП - 8%	м2	2,72		2424,72	189,67	6595	516	3219	2784	10130
						1051,54	85,81	2860	233		750	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,07	2,92	978,93		2860,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,2241							
13.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,03775	0,10268		1931,00		198,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03775	0,10268		942,00		96,72			
13.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,12025	0,32708		16,00		5,00			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,12138		2499,00		303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,12138		1126,00		136,67			
13.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,18525	0,50388		18,00		9,00			
13.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	1,7952	1090,00				1957,00		
13.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	8,16	26,00				212,00		
13.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	1,36	115,00				156,00		
13.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	4,08	86,00				351,00		
13.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	21,76	10,00				218,00		
13.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	6,256	52,00				325,00		
14	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК7/**										
		СП - 8%	м2	2,72		14729,00	--	40063	--	40063	--	43268
						--	--	--	--		3205	
15	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**										
		НР - 90%, СП - 8%	м2	69,01425		2645,58	196,22	182583	13542	89523	77035	280387
						1152,19	88,05	79518	6076		20769	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	81,22	979,00		79518,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0848	5,85							
15.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	2,769197		1931,00		5347,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	2,769197		942,00		2608,58			
15.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	11,395978		16,00		182,00			
15.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	3,079761		2499,00		7696,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	3,079761		1126,00		3467,81			
15.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	17,5555		18,00		316,00			
15.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	49,000117	1090,00				53410,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.8	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	284,33871	26,00				7393,00		
15.9	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	40,718407	115,00				4683,00		
15.10	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	109,732658	86,00				9437,00		
15.11	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	552,114	10,00				5521,00		
15.12	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	174,606053	52,00				9080,00		
16	**2109-0201-0604 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным тройного остекления, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-3,ОК-5,ОК-6-сложного открывания/**										
		СП - 8%	**м2**	**69,01425**		**21074,00**	--	**1454406**	--	**1454406**	--	**1570759**
17	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**				--	--	--	--		**116353**	
		НР - 90%; СП - 8%	**м**	**136,205**		**892,14**	**5,65**	**121514**	**770**	**89478**	**28456**	**161968**
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2437	33,19	**229,55**	**2,58**	**31266**	**352**		**11998**	
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,3235	942,00		31266,00				
17.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,068102		1931,00		132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,068102		942,00		64,15			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001875	0,255384		2499,00		638,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001875	0,255384		1126,00		287,56			
17.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	77,09203	1090,00				84030,00		
17.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	544,82	10,00				5448,00		
18	**2109-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**										
		СП - 8%	**м**	**136,205**		**2179,00**	--	**296791**	--	**296791**	--	**320534**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			--	--	--	--		**23743**	
								3112078	**23130**	**2934804**	**148075**	**3520967**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**154142**	**10386**	--	**260813**	
	Материалы		Тенге					**3112078**				
	Всего заработная плата		Тенге					**237749**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**164528**			
		Накладные расходы	Тенге					**2697057**				
		Сметная прибыль	Тенге					**148075**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**260812**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3520965**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**164528**			**169**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3520965**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**164528**			**169**

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ(ЛИСТ-1,3,ЛИСТ-4,ЛИСТ-23)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19	**1146-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**										
		НР - 84%, СП - 8%	**м3**	**4,95**		**32818,08**	**19,20**	**162449**	**95**	**99784**	**52558**	**232209**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	14,63	72,42	**12640,32** 864,01	--	**62570** 62570,00	--		**17201**	
19.2	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,32	1,584		60,00		95,00			
19.3	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,188	19129,00				22725,00		
19.4	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,98	38919,00				77060,00		
20	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**										
		НР - 91%, СП - 8%	**м3**	**11,23**		**22363,46**	**1141,04**	**251142**	**12814**	**191261**	**46742**	**321714**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	4,53	50,88	**4191,18** 925,00	**382,69**	**47067** 47067,00	**4298**		**23831**	
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2856	3,21							
20.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,037901		4274,00		162,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,037901		1126,00		42,68			
20.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2625	2,947875		43,00		127,00			
20.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,013125	0,147394		4370,00		644,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013125	0,147394		1608,00		237,01			
20.6	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,25	2,8075		4036,00		11331,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	2,8075		1345,00		3776,09			
20.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,01375	0,154413		86,00		13,00			
20.8	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019125	0,214774		2499,00		537,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019125	0,214774		1126,00		241,84			
20.9	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,4546	15322,00				175507,00		
20.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	4,492	70,00				314,00		
20.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,008984	40429,00				363,00		
20.12	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,02246	54649,00				1227,00		
20.13	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,077487	60441,00				4683,00		
20.14	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,005615	31973,00				180,00		
20.15	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	4,1551	310,00				1288,00		
20.16	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,062888	6994,00				440,00		
20.17	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,077487	34475,00				2671,00		
20.18	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,196525	29,00				6,00		
20.19	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	5,55885	824,00				4580,00		
21	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**										
			т	**0,13344**		**216823,00**	--	**28933**	--	**28933**	--	**31247**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		2315	
22	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**5,8**		**2054,91**	**54,86**	**11918**	**318**	**10337**	**1228**	**14198**
		НР - 93%, СП - 8%				**217,74**	**9,85**	**1263**	57		**1052**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2312	1,34	942,07		1263,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,0508							
22.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,042625	0,247225		774,00		191,00			
22.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00875	0,05075		2499,00		127,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00875	0,05075		1126,00		57,14			
22.5	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,145	12081,00				1752,00		
22.6	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	12,76	228,00				2909,00		
22.7	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	24,36	225,00				5481,00		
22.8	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000928	129207,00				120,00		
22.9	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,001392	54214,00				75,00		
23	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**104,43**		**4216,96**	**303,11**	**440377**	**31653**	**246950**	**156219**	**644323**
		НР - 93%, СП - 8%				**1549,12**	**59,40**	**161774**	**6203**		**47728**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,64	171,74	942,00		161774,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0527	5,51							
23.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,051375	5,365091		5833,00		31295,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051375	5,365091		1126,00		6041,09			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,143591		2499,00		359,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,143591		1126,00		161,68			
23.5	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	2,40189	17160,00				41216,00		
23.6	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	5,263272	38919,00				204841,00		
23.7	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,002402	218211,00				524,00		
23.8	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,016709	21433,00				358,00		
23.9	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,31329	29,00				9,00		
24	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,05746**		**291214,00**	--	**16733**	--	**16733**	--	**18072**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1339**	
25	**1107-0104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8**		**2526,26**	**1574,91**	**20210**	**12599**	**288**	**11511**	**34258**
		НР - 118%, СП - 8%				**915,32**	**304,02**	**7323**	**2432**		**2538**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,935	7,48	979,06		7323,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	2,16							
25.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,27	2,16		5833,00		12599,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	2,16		1126,00		2432,16			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0184	15666,00				288,00		
26	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**										
		СП - 8%	**м3**		**0,088**	**76208,00**	--	**6706**	--	**6706**	--	**7243**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			--	--	--	--		**537**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**938469**	**57480**	**600992**	**268258**	**1303264**
	Материалы		Тенге					**279996**	**12990**	--	**96541**	
	Всего заработная плата		Тенге					**938469**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**548620**				
	Местные материалы		Тенге						**292986**			
		Накладные расходы	Тенге					**45666**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6706**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**268257**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**96538**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1303264**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						**292986**			**315**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1303264**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**292986**			**315**

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННИЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ/ЛИСТ12/

1-ЫЙ ЭТАЖ

27	**1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**626,04**	**1215,67**	**81,12**	**761061**	**50783**	**203580**	**436732**	**1293617**
		НР - 80%, СП - 8%										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,782	489,56	**809,37**	**62,64**	**506698**	**39217**		**95823**	
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	41,63	1035,00		506698,00				
27.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	36,77985		1126,00		41414,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	36,77985		942,00		34646,62			
27.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	4,85181		1931,00		9369,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	4,85181		942,00		4570,41			
27.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	9,3906	21527,00				202151,00		
27.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0277	17,341308	72,00				1249,00		
27.7	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,438228	411,00				180,00		
28	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		**313,02**	**1207,73**	**8,36**	**378045**	**2618**	**133445**	**194220**	**618046**
		НР - 80%, СП - 8%										
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6977	218,4	**773,06**	**2,53**	**241982**	**793**		**45781**	
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,6652	1108,00		241982,00				
28.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,195637		4370,00		855,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,195637		1608,00		314,58			
28.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,273892		1931,00		529,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,273892		942,00		258,01			
28.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,195637		2499,00		489,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,195637		1126,00		220,29			
28.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0175	5,47785		136,00		745,00			
28.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1312,17984	90,00				118096,00		
28.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,406926	263,00				107,00		
28.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	73,277982	208,00				15242,00		
29	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%, СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1882,8**		**1422,39**	**86,43**	**2678071**	**162727**	**768878**	**1495430**	**4507381**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,851	1602,26	**927,59**	**65,23**	**1746466**	**122822**		**333880**	
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0692	130,38	1090,00		1746466,00				
29.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	110,6145		1126,00		124552,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	110,6145		942,00		104198,86			
29.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	19,7694		1931,00		38175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	19,7694		942,00		18622,77			
29.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	35,20836	21527,00				757930,00		
29.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0554	104,30712	72,00				7510,00		
29.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,112968	22207,00				2509,00		
29.8	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	2,25936	411,00				929,00		
30	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм** *НР - 80%, СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1564,35**		**1096,37**	**21,95**	**1715113**	**34337**	**253470**	**1150057**	**3094383**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8511	1331,44	**912,40**	**6,56**	**1427306**	**10266**		**229214**	
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	8,6	1072,00		1427306,00				
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	2,542069		4370,00		11109,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	2,542069		1608,00		4087,65			
30.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	3,519788		1931,00		6797,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	3,519788		942,00		3315,64			
30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	2,542069		2499,00		6353,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	2,542069		1126,00		2862,37			
30.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,047375	74,111081		136,00		10079,00			
30.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3,4155	5343,037425	40,00				213721,00		
30.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	6,2574	263,00				1646,00		
30.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	183,185385	208,00				38103,00		
		2-ОЙ ЭТАЖ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				11								1100
31	**1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**643**		**1215,67**	**81,12**	**781679**	**52159**	**209095**	**448563**	**1328662**
		НР - 80%, СП - 8%				**809,37**	**62,64**	**520425**	**40279**		**98419**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,782	502,83	1035,00		520425,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0665	42,76							
31.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	37,77625		1126,00		42536,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	37,77625		942,00		35585,23			
31.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00775	4,98325		1931,00		9623,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00775	4,98325		942,00		4694,22			
31.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	9,645	21527,00				207628,00		
31.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0277	17,8111	72,00				1282,00		
31.7	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,4501	411,00				185,00		
32	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**643**		**1207,73**	**8,36**	**776573**	**5377**	**274120**	**398964**	**1269580**
		НР - 80%, СП - 8%				**773,06**	**2,53**	**497076**	**1629**		**94043**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6977	448,62	1108,00		497076,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,37							
32.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000625	0,401875		4370,00		1756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,401875		1608,00		646,21			
32.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000875	0,562625		1931,00		1086,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,562625		942,00		529,99			
32.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000625	0,401875		2499,00		1004,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,401875		1126,00		452,51			
32.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0175	11,2525		136,00		1530,00			
32.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	2695,456	90,00				242591,00		
32.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,8359	263,00				220,00		
32.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	150,5263	208,00				31309,00		
33	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1313,45**		**1422,39**	**86,43**	**1868235**	**113519**	**536373**	**1043219**	**3144370**
		НР - 80%, СП - 8%				**927,59**	**65,23**	**1218343**	**85681**		**232916**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,851	1117,75	1090,00		1218343,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	90,96							
33.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,05875	77,165188		1126,00		86888,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,05875	77,165188		942,00		72689,61			
33.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	13,791225		1931,00		26631,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	13,791225		942,00		12991,33			
33.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	24,561515	21527,00				528736,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33.6	2108-0102-0301	Сетки полимерные для армирования штукатурных слоев двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 6 мм x 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6x6-50 СТ РК 2433-2013	м2	0,0554	72,76513	72,00				5239,00		
33.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,078807	22207,00				1750,00		
33.8	2113-0209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм x 16 мм до 2,0 мм x 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,57614	411,00				648,00		
34	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**786,828**		**1096,37**	**21,95**	**862658**	**17271**	**127489**	**578449**	**1556395**
		НР - 80%, СП - 8%				**912,40**	**6,56**	**717898**	**5163**		**115289**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,8511	669,68	1072,00		717898,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	4,33							
34.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001625	1,278596		4370,00		5587,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	1,278596		1608,00		2055,98			
34.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00225	1,770363		1931,00		3419,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00225	1,770363		942,00		1667,68			
34.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	1,278596		2499,00		3195,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001625	1,278596		1126,00		1439,70			
34.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,047375	37,275976		136,00		5070,00			
34.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	3,4155	2687,411034	40,00				107496,00		
34.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,004	3,147312	263,00				828,00		
34.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	92,137559	208,00				19165,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**9821434**	**438790**	**2506450**	**5745634**	**16812434**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6876194**	**305850**	--	**1245365**	
	Материалы		Тенге					**9821434**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2506450**				
		Накладные расходы	Тенге						**7182044**			
		Сметная прибыль	Тенге					**5745635**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1245366**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**16812435**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**6701**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						**7182044**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**16812435**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**6701**
									7182044			

РАЗДЕЛ 5. ОТМОСТКА

35	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**27,12**		**2017,36**	**1804,44**	**54711**	**48936**	**56**	**17192**	**77655**
		НР - 108%, СП - 8%				**210,89**	**376,07**	**5719**	**10199**		**5752**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,2484	6,74	848,94		5719,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2465	6,69							
35.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,022375	0,60681		9426,00		5720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022375	0,60681		1608,00		975,75			
35.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,03075	0,83394		4274,00		3564,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03075	0,83394		1126,00		939,02			
35.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,029375	0,79665		4199,00		3345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029375	0,79665		1608,00		1281,01			
35.6	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,152625	4,13919		8366,00		34628,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,152625	4,13919		1608,00		6655,82			
35.7	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011375	0,30849		5442,00		1679,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011375	0,30849		1126,00		347,36			
35.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	1,8984	29,00				55,00		
36	**2101-0208-0404 РСНБ РК 2015**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83**										
		СП - 8%	**м3**	**27,12**		**2502,00**	--	**67854**	--	**67854**	--	**73283**
						--	--	--	--		**5428**	
37	**1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**										
		НР - 108%, СП - 8%	**м2 покрытия**	**226**		**1524,17**	**113,91**	**344462**	**25744**	**308885**	**18535**	**392036**
						43,51	**32,43**	**9833**	**7329**		**29040**	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0386	8,73	1126,01		9833,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	4,75							
37.3	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,004338	0,980275		3413,00		3346,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004338	0,980275		1345,00		1318,47			
37.4	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,012625	2,85325		5258,00		15002,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012625	2,85325		1608,00		4588,03			
37.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000038	0,008475		4370,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000038	0,008475		1608,00		13,63			
37.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000488	0,110175		5442,00		600,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000488	0,110175		1126,00		124,06			
37.7	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00175	0,3955		120,00		47,00			
37.8	3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0035	0,791		8450,00		6684,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,791		1608,00		1271,93			
37.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0113		2499,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0113		1126,00		12,72			
37.10	2102-0501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0958	21,6508	14176,00				306922,00		
37.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001401	218211,00				306,00		
37.12	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0339	40429,00				1371,00		
37.13	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,002441	117368,00				286,00		
38	**1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**										
		НР - 108%, СП - 8%	**м2 покрытия**	**226**		**340,84**	**0,05**	**77029**	**12**	**76964**	**57**	**83253**
						0,23	--	**53**	--		**6167**	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0002	0,0468	1132,91		53,00				
38.2	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,000425	0,09605		120,00		12,00			
38.3	2102-0501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,024	5,424	14176,00				76891,00		
38.4	2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000003	0,000633	117368,00				74,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (нащельники) из листовой оцинкованной стали. Устройство**										
		НР - 92%, СП - 8%	**м2 покрытия**	**38,42**		**1096,50**	**16,77**	**42127**	**644**	**1028**	**37353**	**85839**
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	42,95	**1052,97**	**3,80**	**40455**	**146**		**6358**	
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,1297	942,00		40455,00				
39.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,09605		5833,00		560,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,09605		1126,00		108,15			
39.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,033617		2499,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,033617		1126,00		37,85			
39.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,6104	106,00				489,00		
39.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,5368	351,00				539,00		
40	**2110-0105-0304 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**										
		СП - 8%	**м2**	**38,42**		**2497,00**	--	**95935**	--	**95935**	--	**103610**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			--	--	--	--		**7675**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**682118**	**75337**	**550722**	**73137**	**815676**
	Материалы		Тенге					**56060**	**17674**	--	**60420**	
	Всего заработная плата		Тенге					**682118**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**386933**				
	Местные материалы		Тенге						**73734**			
		Накладные расходы	Тенге					**95935**				
		Сметная прибыль	Тенге					**67854**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**73136**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**60420**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					**815675**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге						**73734**			**70**
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**815675**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									
			Тенге						**73734**			**70**

РАЗДЕЛ 6. КОЗЫРЬКИ Кз-1,Кз-2/ЛИСТ13,14/

41	**1146-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Ниши в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Устройство**										
		НР - 84%, СП - 8%	**м2 ниш**	**7,7**		**6161,30**	**2463,06**	**47442**	**18966**	--	**31189**	**84921**
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	3,64	28,03	**3698,24**	**1123,75**	**28476**	**8653**		**6290**	
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,998	7,68	1015,98		28476,00				
41.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,998	7,6846		2368,00		18197,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,998	7,6846		1126,00		8652,86			
41.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1,996	15,3692		50,00		768,00			
42	**1146-0303-0102 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2**										
		НР - 84%, СП - 8%	**м3 заделки**	**1,98**		**71750,89**	**613,48**	**142067**	**1215**	**65778**	**63512**	**222025**
						37916,34	**270,24**	**75074**	**535**		**16446**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	44,66	88,43	849,00		75074,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,24	0,4752							
42.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,49	0,9702		28,00		27,00			
42.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,4752		2499,00		1188,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,4752		1126,00		535,08			
42.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	2,0592	16623,00				34230,00		
42.6	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,99	114,00				113,00		
42.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	18,81	70,00				1317,00		
42.8	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,1782	60441,00				10771,00		
42.9	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,002178	31973,00				70,00		
42.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0032	0,006336	29,00				0,18		
42.11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	0,099	194724,00				19278,00		
43	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**										
		НР - 69%, СП - 8%	**т конструкций**	**2,17932**		**144004,30**	**36341,44**	**313831**	**79200**	**11325**	**170858**	**523465**
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	91	198,32	**102466,00**	**11156,84**	**223306**	**24314**		**38775**	
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	16	1126,00		223306,00				
43.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	0,653796		14,00		9,00			
43.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	13,07592		4728,00		61823,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	13,07592		1608,00		21026,08			
43.5	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	2,397252		29,00		70,00			
43.6	3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	1,830629		1251,00		2290,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	1,830629		1126,00		2061,29			
43.7	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	59,495436		190,00		11304,00			
43.8	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	1,08966		3347,00		3647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	1,08966		1126,00		1226,96			
43.9	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	2,17932		26,00		57,00			
43.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	5,666232	258,00				1462,00		
43.11	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	1,08966	147,00				160,00		
43.12	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,046855	207096,00				9704,00		
44	**2105-0204-0802 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**										
		СП - 8%	**т**	**1,3949496**		**324129,00**	--	**452144**	--	**452144**	--	**488315**
45	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**				--	--	--	--		**36171**	
			т	**0,5058845**		**212834,00**	--	**107669**	--	**107669**	--	**116283**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		8614	
46	**2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**										
		СП - 8%	**т**	**0,3448852**		**229983,00**	--	**79318**	--	**79318**	--	**85663**
47	**1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки козырька. Монтаж**				--	--	--	--		**6345**	
		НР - 69%, СП - 8%	**т конструкций**	**2,17932**		**33106,85**	**10525,35**	**72150**	**22938**	**6149**	**31899**	**112373**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	16,29	35,5	**19759,77**	**1453,39**	**43063**	**3167**		**8324**	
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,09	2,38	1213,00		43063,00				
47.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,937108		335,00		314,00			
47.4	3105-0101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	1,242212		15127,00		18791,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	1,242212		1345,00		1670,78			
47.5	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,457657		4370,00		2000,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,457657		1608,00		735,91			
47.6	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,348691		29,00		10,00			
47.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,675589		2499,00		1688,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,675589		1126,00		760,71			
47.8	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	5,186782		26,00		135,00			
47.9	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,06538	70,00				5,00		
47.10	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,040753	3360,00				137,00		
47.11	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002245	61406,00				138,00		
47.12	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,006756	404706,00				2734,00		
47.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,021793	310,00				7,00		
47.14	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	4,249674	258,00				1096,00		
47.15	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,285799	147,00				189,00		
47.16	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000218	1880677,00				410,00		
47.17	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,006756	212247,00				1434,00		
48	**1109-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Части опорные каркасов (колонны,балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**										
		НР - 69%, СП - 8%	**т**	**2,17932**		**2717,03**	**485,84**	**5921**	**1059**	**625**	**2925**	**9554**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,4)	чел-ч	1,34	2,92	**1944,34**	**1,13**	**4237**	**2**		**708**	
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0022	1450,88		4237,00				
48.3	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,34	2,920289		335,00		978,00			
48.4	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,04	0,087173		29,00		3,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
48.5	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,16	0,348691		208,00		73,00			
48.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002179		2499,00		5,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002179		1126,00		2,45			
48.7	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,002833	220651,00				625,00		
49	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
		НР - 69%, СП - 8%	**м2**		**65,4093**	**78,93**	**2,80**	**5163**	**183**	**2144**	**1969**	**7703**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	2,22	**43,36**	**0,28**	**2836**	**18**		**571**	
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0164	1278,05		2836,00				
49.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,008176		4274,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,008176		1126,00		9,21			
49.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,008176		28,00		0,23			
49.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,008176		2499,00		20,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,008176		1126,00		9,21			
49.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,91573		139,00		127,00			
49.7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000981	290315,00				285,00		
49.8	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,005887	315833,00				1859,00		
50	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**										
		НР - 69%, СП - 8%	**м2**		**65,4093**	**146,12**	**3,96**	**9558**	**259**	**5982**	**2314**	**12821**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,049	3,2	**50,70**	**0,56**	**3317**	**37**		**950**	
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,0327	1035,14		3317,00				
50.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00025	0,016352		4274,00		70,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,016352		1126,00		18,41			
50.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00025	0,016352		28,00		0,46			
50.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,016352		2499,00		41,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,016352		1126,00		18,41			
50.6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,01625	1,062901		139,00		148,00			
50.7	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,001831	393240,00				720,00		
50.8	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,011774	446927,00				5262,00		
51	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**										
		НР - 92%, СП - 8%	**м2 кровли**		**40,7**	**759,86**	**23,75**	**30926**	**967**	**3029**	**25089**	**60497**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,6512	26,51	**661,66**	**8,38**	**26930**	**341**		**4481**	
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,2289	1016,01		26930,00				
51.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00425	0,172975		4370,00		756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00425	0,172975		1608,00		278,14			
51.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,03675	1,495725		12,00		18,00			
51.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,08125	3,306875		16,00		53,00			
51.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,055963		2499,00		140,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001375	0,055963		1126,00		63,01			
51.7	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,28897	5860,00				1693,00		
51.8	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	123,321	4,00				493,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51.9	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	0,02	0,814	1036,00				843,00		
52	**2110-0104-0719 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012/полимерное покрытие/**										
		СП - 8%	**м2**	**46,805**		**2458,00**	--	**115047**	--	**115047**	--	**124250**
53	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (нащельники) из листовой оцинкованной стали. Устройство**				--	--	--	--		**9204**	
		НР - 92%, СП - 8%	**м2 покрытия**	**41,8**		**1096,50**	**16,77**	**45834**	**701**	**1119**	**40639**	**93390**
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,12	46,72	**1052,97**	**3,80**	**44014**	**159**		**6918**	
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,1411	942,00		44014,00				
53.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0025	0,1045		5833,00		610,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,1045		1126,00		117,67			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,036575		2499,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000875	0,036575		1126,00		41,18			
53.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	5,016	106,00				532,00		
53.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,672	351,00				587,00		
54	**2110-0105-0304 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**										
		СП - 8%	**м2**	**41,8**		**2497,00**	--	**104375**	--	**104375**	--	**112725**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			--	--	--	--		**8350**	
								1531444	**125486**	**954704**	**370394**	**2053985**
Стоимость общестроительных работ			Тенге					**451253**	**37227**	--	**152147**	
Материалы			Тенге					**1139541**				
Всего заработная плата			Тенге					**78053**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге						**190390**			
		Накладные расходы	Тенге					**858552**				
		Сметная прибыль	Тенге					**164712**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					**104340**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**1408594**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**204**
Стоимость металломонтажных работ			Тенге						**190390**			
Материалы			Тенге					**391903**				
Всего заработная плата			Тенге					**18100**				
		Накладные расходы	Тенге						**298091**			
		Сметная прибыль	Тенге					**205683**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге					**47807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**645393**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**255**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге						**298091**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2053986**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**459**
									488481			

РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО КР1-1ШТ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	**1202-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов/крыльца/**										
		НР - 72%, СП - 8%	**м2 щитов**	**1,0824**		**4350,49**	**3,00**	**4709**	**3**	**3219**	**1072**	**6243**
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,65	1,78	**1373,76**	**1,35**	**1487**	**1**		**462**	
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0013	834,02		1487,00				
55.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,001299		2499,00		3,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,001299		1126,00		1,46			
55.4	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0315	0,034096	56580,00				1929,00		
55.5	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,52	2,727648	228,00				622,00		
55.6	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3,1	3,35544	121,00				406,00		
55.7	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,78	0,844272	310,00				262,00		
56	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты крыльца железобетонные плоские. Устройство**										
		НР - 91%, СП - 8%	**м3**	**2,2**		**21540,04**	**2030,05**	**47388**	**4466**	**38656**	**4705**	**56260**
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,06	4,53	**1939,11**	**410,98**	**4266**	**904**		**4167**	
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3598	0,7914	941,99		4266,00				
56.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,007425		4274,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,007425		1126,00		8,36			
56.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,133875	0,294525		43,00		13,00			
56.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32575	0,71665		5833,00		4180,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32575	0,71665		1126,00		806,95			
56.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,02695		4370,00		118,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01225	0,02695		1608,00		43,34			
56.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,00275		86,00		0,24			
56.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05375	0,11825		190,00		22,00			
56.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018375	0,040425		2499,00		101,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018375	0,040425		1126,00		45,52			
56.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,2244	70,00				16,00		
56.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00088	60441,00				53,00		
56.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00022	31973,00				7,00		
56.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,044	310,00				14,00		
56.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,066	6994,00				462,00		
56.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00011	212247,00				23,00		
56.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,01606	29,00				0,47		
56.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0792	1007,00				80,00		
56.18	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,233	17018,00				38001,00		
57	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03255**		**195021,00**	**--**	**6348**	**--**	**6348**	**--**	**6856**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		508	
58	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,66**		**868,93**	**25,11**	**3180**	**92**	**2099**	**929**	**4438**
		НР - 93%, СП - 8%				**270,13**	**2,82**	**989**	**10**		**329**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2438	0,8923	1108,36		989,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0092							
58.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	0,089213		774,00		69,00			
58.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,00915		2499,00		23,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,00915		1126,00		10,30			
58.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,784	225,00				1976,00		
58.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000586	129207,00				76,00		
58.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000878	54214,00				48,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**61625**	**4561**	**50322**	**6706**	**73797**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6742**	**916**	--	**5466**	
	Материалы		Тенге					**61625**				
	Всего заработная плата		Тенге					**43974**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**7658**			
		Накладные расходы	Тенге					**6348**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6706**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5466**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**73797**				
		Сметная заработная плата	Тенге						**7658**			**8**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**73797**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						**7658**			**8**

РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦО КР2-8ШТ

59	**1202-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов/крыльца/**	**м2 щитов**	**2,288**		**4350,49**	**3,00**	**9954**	**7**	**6804**	**2265**	**13197**
		НР - 72%, СП - 8%				**1373,76**	**1,35**	**3143**	**3**		**978**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,65	3,77	833,95		3143,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0027							
59.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,002746		2499,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,002746		1126,00		3,09			
59.4	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0315	0,072072	56580,00				4078,00		
59.5	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,52	5,76576	228,00				1315,00		
59.6	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	3,1	7,0928	121,00				858,00		
59.7	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,78	1,78464	310,00				553,00		
60	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты крыльца железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**4,8**		**21540,04**	**2030,05**	**103392**	**9744**	**84340**	**10265**	**122750**
		НР - 91%, СП - 8%				**1939,11**	**410,98**	**9308**	**1973**		**9093**	
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,06	9,88	942,03		9308,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3598	1,73							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
60.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,0162		4274,00		69,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003375	0,0162		1126,00		18,24			
60.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,133875	0,6426		43,00		28,00			
60.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32575	1,5636		5833,00		9120,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32575	1,5636		1126,00		1760,61			
60.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,0588		4370,00		257,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01225	0,0588		1608,00		94,55			
60.7	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,006		86,00		0,52			
60.8	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05375	0,258		190,00		49,00			
60.9	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018375	0,0882		2499,00		220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018375	0,0882		1126,00		99,31			
60.10	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,4896	70,00				34,00		
60.11	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00192	60441,00				116,00		
60.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00048	31973,00				15,00		
60.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,096	310,00				30,00		
60.14	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,144	6994,00				1007,00		
60.15	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00024	212247,00				51,00		
60.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,03504	29,00				1,00		
60.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,1728	1007,00				174,00		
60.18	2102-0101-0608	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,872	17018,00				82912,00		
61	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
		СП - 8%	**т**	**0,0696**		**195021,00**	--	**13573**	--	**13573**	--	**14659**
62	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**				--	--	--	--		**1086**	
		НР - 93%; СП - 8%	**м2 поверхности**	**14,8**		**868,93**	**25,11**	**12860**	**372**	**8490**	**3757**	**17946**
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,2438	3,61	**270,13**	**2,82**	**3998**	**42**		**1329**	
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,037	1108,02		3998,00				
62.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024375	0,36075		774,00		279,00			
62.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,037		2499,00		92,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,037		1126,00		41,66			
62.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	35,52	225,00				7992,00		
62.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002368	129207,00				306,00		
62.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,003552	54214,00				193,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**139780**	**10123**	**113207**	**16287**	**168552**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16449**	**2017**	--	**12486**	
	Материалы		Тенге					**139780**				
	Всего заработная плата		Тенге					**99635**	**18466**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					13573				
		Накладные расходы	Тенге					16287				
		Сметная прибыль	Тенге					12485				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					168552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						18466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					168552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						18466			

РАЗДЕЛ 9. ВХОДНАЯ ГРУППА(ЛИСТ15)

63	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9Р1.1,15)	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%, СП - 8%*	м3 кладки	1,48		25899,41	2916,50	38331	4316	28001	6368	48275
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	6,72	4063,30	563,00	6014	833		3576	
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5	0,74	895,05		6014,00				
63.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5	0,74		5833,00		4316,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	0,74		1126,00		833,24			
63.4	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,3552	17160,00				6095,00		
63.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,5624	38919,00				21888,00		
63.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00074	21433,00				16,00		
63.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,06512	29,00				2,00		
64	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%, СП - 8%*	т металлических изделий	0,0091		358589,63	2645,35	3263	24	2650	554	4123
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	64,86	0,5902	64730,28	760,05	589	7		305	
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,675	0,0061	997,92		589,00				
64.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2875	0,002616		5833,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2875	0,002616		1126,00		2,95			
64.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3875	0,003526		2499,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3875	0,003526		1126,00		3,97			
64.5	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0091	291214,00				2650,00		
65	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1		2526,26	1574,91	2526	1575	36	1439	4282
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,935	0,935	915,32	304,02	915	304		317	
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,27	978,66		915,00				
65.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,27	0,27		5833,00		1575,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	0,27		1126,00		304,02			
65.4	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0023	15666,00				36,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84/21НБ 17-2/**									
		СП - 8%	м3	0,03	76208,00	--	2286	--	2286	--	2469
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**		--	--	--	--		183	
	Стоимость общестроительных работ						46407	5915	32973	8361	59149
	Материалы		Тенге				7518	1144	--	4381	
	Всего заработная плата		Тенге				46407				
	Местные материалы		Тенге				30687				
		Накладные расходы	Тенге					8662			
		Сметная прибыль	Тенге				2286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8361				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4381				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				59149				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								9
		Нормативная трудоемкость	Тенге					8662			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				59149				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9
		В ТОМ ЧИСЛЕ	**Тенге**					8662			
		- Зарплата рабочих строителей									38426226
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10695645				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					794648			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					398764			
		- Накладные расходы	Тенге						15159854		
		- Сметная прибыль	Тенге							8929689	
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2018г.	Тенге							2846389	
		С К-1,5*0,8%	Тенге								38426226
		ИТОГО	Тенге								461115
		К-2,2*1,2=2,64%	Тенге								38887341
		ИТОГО	Тенге								1026626
		Непредвиденные затраты -2%	Тенге								39913967
		ИТОГО	Тенге								798279
		ИТОГО в текущих ценах 2018года с К – 1,00	Тенге								40712246
		НДС 12%	Тенге								4885470
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге								45597716

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "БМК Құрылыс"

Директор **Бакыткерей Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Куандык-К"

Директор **Жаманшалов Б.Ш.**