Заказчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Подрядчик: **ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"**

Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170

Код

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя "Сорбулак" III- очередь строительства "**

# СПРАВКА № 2

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку)

| | Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор Номер | Договор Дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования Код | Организац-правовая форма наименование | Организац-правовая форма Код | тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 133/1 | 24.10.2017 | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | с начала года по отчётный месяц включительно с НДС | В отчётном месяце без НДС | СМР в сметн. Базисных ценах 2001г. | из них: в отчётном месяце за | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в см. ценах) | дополнит. затраты на приобретение материалов | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего выполнено | 80 037 574 | 20 297 927 | | | | | | 2 435 751 | 22 733 678 |
| **ИТОГО:** | **80 037 574** | **20 297 927** | | | | | | **2 435 751** | **22 733 678** |

**Заказчик:** генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К. Чиликбаев

**Подрядчик:** директор ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

_____ Б.Б.Артемов

**Заказчик:** АО "Алматыинжстрой"
**Подрядчик:** ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"
**Договор № 131/1 от 24 октября 2017 года**

**Наименование строительства и его адрес:** "Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя "Сорбулак" III-очередь строительства "

**Акт**
**приемки выполненных работ за ноябрь 2018**
**(локальная смета 2-4-1)**
Водосбросное сооружение отводного канала

**согласно акта корректировки**

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 2 Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | П8-80-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза | 169,66 | 365,3 | 365,3 | 61977 | 61977 | 12395 | – | – |
| | | *т* | | – | 73,06 | – | 12395 | 100 | 0,15343 | 26 |
| 2 | Е23-9-6 | Укладка трубопроводов из бетонных безнапорных фальцевых труб диаметром 1000 мм с жестким соединением | 290 | 931,16 | 381,83 | 270036 | 110731 | 244703 | 2,8875 | 837 |
| | | *м трубопровода* | | 506,09 | 142,99 | 146766 | 41467 | 130 | 0,6983 | 203 |
| 3 | 30-19-16 | Трубы напорные Dy 1000 мм, Pp 1,5 МПа | 290 | 17801,41 | | 5162409 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 4 | Е23-11-8 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром 1000 мм | 290 | 842,14 | 53,99 | 244221 | 15657 | 65707 | 0,8372 | 243 |
| | | *м трубопровода* | | 154,06 | 20,23 | 44677 | 5867 | 130 | 0,0987 | 29 |
| | **Раздел 3 Неподвижные опоры 2 шт** | | | | | | | | | |
| 5 | Е6-1-1 | Устройство бетонной подготовки | 0,84 | 8062,57 | 66,01 | 6773 | 55 | 194 | 1,35 | 1 |
| | | *м3* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 195,75 | 24,93 | 164 | 21 | 105 | 0,1218 | – |
| 6 | Е7-62-3 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | 17,8 | 12248,67 | 248,05 | 218026 | 4415 | 35427 | 7,85 | 140 |
| | | *м3 конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 1329,75 | 91,83 | 23670 | 1635 | 140 | 0,427 | 8 |
| 7 | 4-1-76 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм | 1,8901 | 58700 | | 110949 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 8 | 4-1-75 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм | 0,22886 | 61200 | | 14006 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 9 | Е6-11-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 0,16728 | 18837,97 | 11119,34 | 3151 | 1860 | 2066 | 42,5 | 7 |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | | | 7560 | 4200,75 | 1265 | 703 | 105 | 20,52 | 3 |
| 10 | 1-1-909 | Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005 | 0,16728 | 75600 | | 12646 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 11 | Е13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,13 | 21,8 | 0,05 | 25 | – | 6 | 0,0295 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 5,81 | 0,02 | 7 | – | 90 | 0,0001 | – |
| 12 | Е13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 1,13 | 20,35 | 0,02 | 23 | – | 5 | 0,0213 | – |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 4,16 | – | 5 | – | 90 | – | – |
| 13 | Е8-4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя | 66 | 245,44 | 3,82 | 16199 | 252 | 3021 | 0,212 | 14 |
| | | *м2 поверхности* | | | | | | | | |
| | | | | 37,35 | 1,44 | 2465 | 95 | 118 | 0,007 | – |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **6120441** | **194947** | | | **1242** |
| | | | | | | **219019** | **62183** | | | **269** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 5706475 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 363524 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 54529 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 182 | | | | |

| | |
|---|---|
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 389038 |
| **Всего** | **6873003** |
| Временные здания и сооружения (5 %) | 343650 |
| - сметная заработная плата, тенге | 48455 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 275 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 149385 |
| - сметная заработная плата, тенге | 68717 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 418 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 72167 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 28867 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **7467072** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **19093303** |
| - материалы, тенге | 14591457 |
| - сметная заработная плата, тенге | 1416417 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 2386 |
| Налог (2 %) | 381866 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **19475169** |
| НДС (12 %) | 2337020 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **21812189** |
| **Итого к оплате с учетом понижающего коэффициента** | **15901086** |

Заказчик:

Подрядчик:

"SANA-2001" Версия 28-2.31 от 18.07.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

**Заказчик:** АО "Алматыинжстрой"
**Подрядчик:** ТОО "УМР-3-Алматыинжстрой"

**Договор № 131/1 от 24 октября 2017 года**

**Наименование строительства и его адрес:** "Реконструкция плотины №1 и плотины №2 с сооружениями накопителя "Сорбулак" III-очередь строительства "

**Акт**
**приемки выполненных работ за ноябрь 2018**
**(локальная смета 2-4-1)**
Водосбросное сооружение отводного канала

| № п/п в л/с | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 1 Землянные работы** | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-9 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 17800 | 29,64 | 28,03 | 527592 | 498934 | 149696 | 0,0112 | 199 |
| | | *м3 грунта* | | 1,61 | 7,06 | 28658 | 125668 | 97 | 0,0245 | 436 |
| 2 | Е1-164-3 | Доработка грунта вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 1209 | 467,1 | – | 564724 | – | 638138 | 2,976 | 3598 |
| | | *м3 грунта* | | 467,1 | – | 564724 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-174-3 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3 | 1209 | 134,78 | – | 162949 | – | 184132 | 0,83 | 1003 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 134,78 | – | 162949 | – | 113 | – | – |
| 4 Е1-27-2 | Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) в отвал с перемещением до 5 м | 19009 | 6,48 | 6,48 | 123178 | 123178 | 38721 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 2,1 | – | 39919 | 97 | 0,00806 | 153 |
| 5 Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 19009 | 3,79 | 3,24 | 72044 | 61589 | 29502 | 0,00332 | 63 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 0,48 | 1,12 | 9124 | 21290 | 97 | 0,00371 | 71 |
| 6 Е1-134-2 | Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками | 780 | 25,65 | 5,38 | 20007 | 4196 | 15337 | 0,129 | 101 |
| | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | 20,27 | – | 15811 | – | 97 | – | – |
| 7 Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 78 | 1813,2 | 152,52 | 141430 | 11897 | 21379 | 1,02 | 80 |
| | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | 153,68 | 57,15 | 11987 | 4458 | 130 | 0,279 | 22 |
| 8 П8-80-1 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза | 124,8 | 365,3 | 365,3 | 45589 | 45589 | 9118 | – | – |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | – | 73,06 | – | 9118 | 100 | 0,15343 | 19 |
| **Раздел 2 Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| 12 П8-80-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза | 97,14 | 365,3 | 365,3 | 35485 | 35485 | 7097 | – | – |
| | *т* | | | | | | | | |
| | | | – | 73,06 | – | 7097 | 100 | 0,15343 | 15 |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **1692998** | **780868** | | | **5044** |
| | | | | | **793253** | **207550** | | | **716** |
| | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 118877 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 1093120 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 163968 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 547 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 167167 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **2953285** |
| Временные здания и сооружения (5 %) | 147664 |
| - сметная заработная плата, тенге | 20821 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 118 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %) | 64190 |
| - сметная заработная плата, тенге | 29527 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 180 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | 31009 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | 12404 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **3208552** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)** | **8204267** |
| - материалы, тенге | 303968 |
| - сметная заработная плата, тенге | 3218066 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 6605 |
| Налог (2 %) | 164085 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **8368352** |
| НДС (12 %) | 1004202 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **9372554** |
| **Итого к оплате с учетом понижающего коэффициента** | **6832592** |

Заказчик:

Подрядчик: