Счет-фактура № 00000000244 от 13.08.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №48 от 29.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за август 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство двух 60 квартирных жилых домовв 32 А мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома"(Дом 5)	вып/раб	1	18 796 992,86	18 796 992,86	12%	2 255 639,14	21 052 632,00		
Всего по счету:					**18 796 992,86**		**2 255 639,14**	**21 052 632,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) МП *(должность)*

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №48 от 29.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000244	13.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы в августе 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство двух 60 квартирных жилых домовв 32 А мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома"(Дом 5)		вып/раб	1	21 052 632,00	21 052 632,00	2 255 639,14	21 052 632,00
			Итого	1	x	21 052 632,00	2 255 639,14	21 052 632,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Привязка типового проекта на строительство двух 60 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр 2 очередь.
Строительство 60 кв жилого дома (Дом 5)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		48	29.05.2014		467.003.015.431	государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	42 293 233,86								5 075 188,06	47 368 422
в том числе:										
за август 2014 г.		18 796 992,86							2 255 639,14	21 052 632,00
Удержано 5 % по договору		939 849,64							112 781,96	1 052 631,60
Всего к оплате		17 857 143,22							2 142 857,19	20 000 000,40

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04

организация, адрес, телефон, факс

Привязка типового проекта на строительство двух 60 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома (Дом 5)

наименование, адрес

Строительство 60-ти квартирного жилого дома

Договор подряда	номер	48
	дата	29.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
2	.08.2014

Отчетный период	
с	по
01.08.2014	30.08.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
32	СПрайс-лист-Камень-ракушечник		1460,948	3500	-	5 113 318	-	-	-	-				
		м3		-	-	-	-	-	-	-				
33	СПрайс-лист-Пенобетон	м3	168,4669	6302,63	-	1061784	-	-	-	-				
	МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС (на отм. -0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)													
34	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке	13,351	17648,72	316,01	235634,57	57261	21084	8,25	1495				
		м3		1368	119,39	247882	21633	105	0,58	106				
35	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	8,9598	52400	-	469494	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

	СН РК 02, СН РК	класса А-III, d 12 мм									
36	С12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	т 3,606	50600	-	182464	-	-	-	-	
	Изм. и доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I, d 6	т	-	-	-	-	-	-	-	
			итого:			7083778,57					
		Накладные расходы:						21084			
		Ненормируемые и непридвиденные затраты:				426293,6					
		Всего выполнено в текущем месяце:				7531154,32					

				Всего:				7531154,32				
				Временные здания и сооружения 1,8 %				135560,7778				
				Итого с временными,1,8 %				7666715,1				
				Зимнее удорожание 0,5775%				44275,3				
				Дополнительные отпуска, 0,4 %				30666,9				
				Выслуга лет, 1 %				76667,2				
				итого доп. затрат				151609,3				
				Итого в базовых ценах				7818324,427				
				Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234 20%				1649814,178				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К =2,39 80%				6168510,249				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К=%				18428424,37				
				Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				368568				
				Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				18796992,86				
				Налог на добавленную стоимость, 12 %				2255639,14				
				Итого выполнено по данному объекту				21052632				
				Удержано 5% по договору				1052631,6				
				Итого к оплате				20000000				

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР директор ТОО «ГУКС» Томашевский Н.Л.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000174 от 23.07.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №48 от 29.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за июль 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство двух 60 квартирных жилых домовв 32 А мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома"	ып/раб	1	23 496 240,60	23 496 240,60	12%	2 819 548,87	26 315 789,47		
Всего по счету:					**23 496 240,60**		**2 819 548,87**	**26 315 789,47**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Актауский городской отдел строительства** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140009015**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440009800**
Договор (контракт)	Договор №48 от 29.05.2014 год	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000174	**23.07.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы в июле 2014 году по "Привязка типового проекта на стоитительство двух 60 квартирных жилых домовв 32 А мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома"		вып/раб	1	26 315 789,47	26 315 789,47	2 819 548,87	26 315 789,47
			Итого	1	x	26 315 789,47	2 819 548,87	26 315 789,47

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Привязка типового проекта на строительство двух 60 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4672752		48	29.05.2014		67.003.015.43	государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за июль	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	дополнительные затраты: другие дополн. расходы	Налог на добав-ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	23 496 240,60								2 819 548,87	26 315 789,47
в том числе:										
за июль 2014 г.	-	23 496 240,60							2 819 548,87	26 315 789,47
Удержано 5 % по договору		1 174 812,03							140 977,44	1 315 789,47
Всего к оплате		22 321 428,57							2 678 571,43	25 000 000,00

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Заказчик ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Привязка типового проекта на строительство двух 60 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома
наименование, адрес

Объект Строительство 60-ти квартирного жилого дома

Договор подряда	номер	48
	дата	29.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
1	23.07.2014

Отчетный период	
с	по
01.07.2014	30.07.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	949,104	18,51	17,5	17571	16612	4987	0,01	7
				1,01	4,41	959	4182	97	0,02	15
2	E0101-17-5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на м3	992,235504	65,78	63,44	65271	62944	22559	0,02	15

		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		2,21	21,23	2193	21064	97	0,08	77
3	E0101-170-2	м3 -Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	30,687696	1143,45	479,7	35090	14721	23017	4,12	126
				663,75	-	20369	-	113	-	-
4	C010333-A15-1	м3 -Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1636,67712	108,2	-	177088	-	35418	0,45	744
				21,64	-	35418	-	100	-	-
5	E0101-19-2 K=30	т -Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1022,9232	48,05	41,1	49149	42042	15181	-	-
				-	15,3	-	15651	97	0,07	75
6	E0101-20-2	м3 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1022,9232	3,8	3,24	3888	3318	1588	-	3
				0,48	1,12	491	1146	97	-	4
7	E0101-27-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1057,0672	5,55	5,55	5872	5872	1849	-	-
				-	1,8	-	1906	97	0,01	7
8	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	-	2012	-	2273	0,97	15
				134,1	-	2012	-	113	-	-
9	E0101-134-1	м3 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1072,0672	21,55	4,52	23099	4842	17710	0,11	116
				17,03	-	18257	-	97	-	-
10	E0101-135-1	м3 -Полив водой уплотняемого грунта	1072,0672	23,62	12	25320	12862	4539	0,01	13
				1,62	2,75	1737	2943	97	0,01	13
		м3								

ИТОГО Тенге 404360

Накладные расходы: 129120

Ненормируемые и непредвиденные затраты: 32009

итого : 565488

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

11	E0111-13-3 K=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100мм	438,555	1375,72	49,1	603327	21533	52896	0,53	231
				79,66	18,4	34935	8069	123	0,09	39

12	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м2	113	17352,72	196,62	1960857	22218	41115	1,79	202
					272,25	74,27	30764	8393	105	0,36	41
13	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	м3	0,91065	53000	-	48264	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	2,568	50900	-	130711	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	4,014	48300	-	193876	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалон массой до 0,5 т	шт	85	408,56	172,69	34727	14679	16242	0,48	40
					76,28	60,21	6484	5118	140	0,24	20
17	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	151	590,02	243,37	89093	36750	40580	0,67	101
					106,88	85,08	16139	12847	140	0,34	51
18	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	297	860,54	389,08	255579	115557	120923	0,94	278
					153,9	136,92	45708	40665	140	0,55	165
19	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	м3	54,976	11500	-	632224	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С143003-22 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В10 /М-150/	м3	154,44	10700	-	1652508	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		209,416	143	-	29946	-	-	-	-

	сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
22	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	209,416	407	-	85232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0106-1-20	-Устройство монолитных участков из бетона В15 м3	13,6	16922,51	311,32	230146	4234	7977	2,82	38
				441	117,61	5998	1599	105	0,57	8
24	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	36	17648,72	316,01	635354	11376	56223	8,25	297
				1368	119,39	49248	4298	105	0,58	21
25	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,17532	53600	-	9397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,482	52400	-	25257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	453,3	245,44	3,82	111258	1732	20749	0,21	96
				37,35	1,44	16931	653	118	0,01	3

ИТОГО Тенге 6727759

Накладные расходы: 356705

Ненормируемые и непредвиденные затраты: 425068

итого : 7509531

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

32	СПрайс-лист-Камень-ракушечник м3	360,89	3500	-	1263135,65	-	-	-	-

ИТОГО Тенге 1338925

Накладные расходы: 0

Ненормируемые и непредвиденные затраты: 75788

итого : 1414713

				Всего:				9413943				
				Временные здания и сооружения 1,8 %				169451				
				Итого с временными,1,8 %				9583394				
				Зимнее удорожание 0,5775%				55344,1				
				Дополнительные отпуска, 0,4 %				38333,57				
				Выслуга лет, 1 %				95833,94				
				итого доп. затрат				189511,6				
				Итого в базовых ценах				9772905				
				Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234 20%				4607106				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К =2,39 80%				1,8E+07				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К=%				2,3E+07				
				Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				460711				
				Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				23496241				
				Налог на добавленную стоимость, 12 %				2819549				
				Итого выполнено по данному объекту				26315789				
				Удержано 5% по договору				1315789				
				Итого к оплате				25000000				

ПРИНЯЛ **руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства"** **Тажигараев Ш.Б.**

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000390 от 20.11.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №48 от 29.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за ноябрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство двух 60 квартирных жилых домовв 32 А мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома" Дом№5	вып/раб	1	13 580 826,79	13 580 826,79	12%	1 629 699,21	15 210 526,00		
Всего по счету:					**13 580 826,79**		**1 629 699,21**	**15 210 526,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

МП

ОНДАСЫН СТРОЙ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Примечания: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №48 от 29.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000390	20.11.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за ноябрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство двух 60 квартирных жилых домовв 32 А мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома" Дом№5		вып/раб	1	15 210 526,00	15 210 526,00	1 629 699,21	15 210 526,00
			Итого	1	x	15 210 526,00	1 629 699,21	15 210 526,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Привязка типового проекта на строительство двух 60 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр 2 очередь.
Строительство 60 кв жилого дома (Дом 5)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4672752		48	29.05.2014			государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы	Налог на добав-ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	93 468 045,04								11 216 165	104 684 210
в том числе:										
за ноябрь 2014 г.		13 580 827							1 629 699	15 210 526
Удержано 5 % по договору		679 041							81 485	760 526
Всего к оплате		12 901 785							1 548 214	14 450 000

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04

организация, адрес, телефон, факс

Привязка типового проекта на строительство двух 60 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома Дом№5

наименование, адрес

Строительство 60-ти квартирного жилого дома

Договор подряда

Доп. соглашение

номер	48
дата	29.05.2014
номер	
дата	

Номер документа	Дата составления
5	25.11.2014

Отчетный период	
с	по
01.11.2014	30.11.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
28	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м м3	223,44	1777,36 603	321,26 119,25	397133 134734	71782 26645	190427 118	4,1 0,59	3435 494
29	Е0108-23-3	-Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 390мм м3	197,4956	1777,36 603	321,26 119,25	351021 119090	63467 23551	168316 118	4,1 0,59	4049 583

30 Е0108-23-3 -Кладка рядовая из камня-ракушечника отражающая газонова неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. 190мм	м3	20,178	1777,36	321,26	35864	6484	17197	118	0,59	4,1	138
			603	119,25	12167	2406					20
32 Справис-лист-камень-ракушечник		0,00591	3500	-	21	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-					-
					787563						
					-						
	м3						375940				
ИТОГО :											
Накладные расходы:											
Непредвиденные затраты											
ИТОГО :											
МОНОЛИТНЫЙ ПОЛ (на отм-0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)											
					698 10						
					1233313						
34 Е0106-19-1 -Устройство полов в опалубке		18,119	17648,72	316,01	319777	57261	28298	105	0,58	8,25	1495
			1368	119,39	24787	2163					106
33 Справис-лист-Пенобетон	м3	168,4669	82,36	-	-13874,92	-	-	-	-	-	-
ПЕРЕМЕЩКИ											
37 Е0107-44-10-Укладка перемычек весса по 0,3 т		121	111,66	66,43	13511	8038	8081	140	0,15	0,11	89
			23,85	23,85	2886	2886					63
	т										
39 Е0106-24-1 -Устройство бетонных вентиляционных каналов		45,792	16128,98	493,75	138578	37683	37469	105	0,67	3,81	291
			609,75	169,52	27922	7763					51
	м3										
42 С143017-8 -Многопустотные панели, плиты ИзМ. и приведенной толщиной 11 см Доп.вып.8 СН РК		754,92	-3150	-	-2377998	-	-	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-					-
ИТОГО :					-1306132						
Накладные расходы:					-73937		73848				
Непредвиденные затраты					-1 306 220						
ИТОГО :											
					ПЕРЕКРЫТИЕ 2-4 ЭТАЖЕЙ						
46 Е0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2		41	1624,66	373,54	66611	43704	34488	140	0,61	2,66	311
			465,75	135,07	19096	5538					71
47 Е0107-45-5 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		108	1007,12	200,77	108769	21683	56004	140	1,74	0,31	538
			299,25	71,15	32319	7684					94
	шт										
48 С143017-8 -Многопустотные панели, плиты ИзМ. и приведенной толщиной 11 см Доп.вып.8		1562,633	3150	-	4922295,08	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-					-

				итого		5111550		90492				
				накладные расходы:		312123						
				Ненормируемые и непредвиденные затраты итого :		5514165						
				Всего:				5441258				
				Временные здания и сооружения 1,8 %				97943				
				Итого с временными,1,8 %				5539201				
				Зимнее удорожание 0,5775%				31988,88578				
				Дополнительные отпуска, 0,4 %				22156,804				
				Выслуга лет, 1 %				55392,01				
				итого доп. затрат				109537,6998				
				Итого в базовых ценах				5648739				
				Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234 20%				2662907,213				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К =2,39 80%				10651628,85				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К=%				13314536,06				
				Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				266290,7213				
				Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13580827				
				Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 629 699				
				Итого выполнено по данному объекту				15210526				
				Удержано 5% по договору				760526				
				Итого к оплате				14450000				

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР директор ТОО «ГУКС» Томашевский Н.Л.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:

Привязка типового проекта на строительство двух 60 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома (Дом 5)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		48	29.05.2014			государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	79 887 218,68								9 586 466	89 473 685
в том числе:										
за октябрь 2014 г.		9 398 496							1 127 820	10 526 316
Удержано 5 % по договору		469 925							56 391	526 316
Всего к оплате		8 928 572							1 071 429	10 000 000,2

Заказчик: Тажигараев Ш.Б.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Ондасын строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04

организация, адрес, телефон, факс

Привязка типового проекта на строительство двух 60 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома

наименование, адрес

Строительство 60-ти квартирного жилого дома

Договор подряда	номер	48
	дата	29.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Номер документа	Дата составления
1	29.10.2014

Отчетный период	
с	по
01.10.2014	30.10.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
51	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,33265	65900	-	21922	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
	ПЕРЕКРЫТИЕ 5 ЭТАЖА													
54	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты	770,22	3150	-	2426193	-	-	-	-				

	Изм. и доп.вып.8	приведенной толщиной 11 см		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2								
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,10806	65900	-	7121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ							
94	С12061-182 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	30,72	6618	-	203305	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ							
115	С11031-588 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-35 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	170,264768	5250	-	893890	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО				3552431				
		Накладные расходы:						0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				213146				
		итого :				3765577				

				Всего:				3765577				
				Временные здания и сооружения 1,8 %				67780				
				Итого с временными,1,8 %				3833357				
				Зимнее удорожание 0,5775%				22138				
				Дополнительные отпуска, 0,4 %				15333				

				Выслуга лет, 1 %				38334				
				итого доп. затрат				75805				
				Итого в базовых ценах				3909162				
				Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234 20%				1842842				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К =2,39 80%				7371370				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К=%				9214212				
				Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				184284				
				Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9398496				
				Налог на добавленную стоимость, 12 %				11278120				
				Итого выполнено по данному объекту				10526316				
				Удержано 5% по договору				526316				
				Итого к оплате				10000000				

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР директор ТОО «ГУКС» Томашевский Н.Л.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Счет-фактура № 00000000278 от 22.09.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0002134 от 11.12.09 (2а)

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677 в АО Нурбанк, , БИК NURSKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №48 от 29.05.2014 год (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ Актауский городской отдел строительства (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140009015, (10а)

ИИК получателя: KZ180705034672752001 в ГУ Департамент Казначейства по Мангистауской области КК МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы за сентябрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство двух 60 квартирных жилых домоев 32 А мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома" ДомN5	вып/раб	1	28 195 488,39	28 195 488,39	12%	3 383 458,61	31 578 947,00		
Всего по счету:					**28 195 488,39**		**3 383 458,61**	**31 578 947,00**		

Руководитель организации Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Актауский городской отдел строительства** — **050140009015**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** — **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №48 от 29.05.2014 год

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000278	**22.09.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT	сумма НДС, в KZT	стоимость с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы за сентябрь 2014 год по "Привязка типового проекта на стоитительство двух 60 квартирных жилых домовв 32 А мкр 2 очередь. Строительство 60 кв жилого дома" Дом№5		вып/раб	1	31 578 947,00	31 578 947,00	3 383 458,61	31 578 947,00
			Итого	1	x	31 578 947,00	3 383 458,61	31 578 947,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*
М.П.

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес:
Привязка типового проекта на строительство двух 60 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр 2 очередь.
Строительство 60 кв жилого дома (Дом 5)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4672752		**48**	**29.05.2014**			**государственное учреждение**	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: В отчетном месяце за июль	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы	Налог на добав-ленную стоимость	Всего
Всего по объекту:	**70 488 722,25**								**8 458 647**	**78 947 369**
в том числе:										
за сентябрь 2014 г.		**28 195 488**							**3 383 459**	**31 578 947,00**
Удержано 5 % по договору		**1 409 774**							**169 173**	**1 578 947,35**
Всего к оплате		**26 785 714**							**3 214 286**	**30 000 000**

Заказчик: **Тажигараев Ш.Б.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

ГУ "Актауский городской отдел строительства", г.Актау, 4 мкр., 33-67-35

организация, адрес, телефон, факс

ТОО "Опасный строй", г.Актау, 27-44-1, 41-28-04

организация, адрес, телефон, факс

Принимает типового проекта на строительство двух 60 квартирных жилых домов в 32 "А" мкр 2 очередь.

наименование, адрес

Строительство 60-ти квартирного жилого дома

Договор подряда	номер	48
	дата	29.05.2014
Доп. соглашение	номер	
	дата	

Отчетный период	
с	по
01.09.2014	30.09.2014

Номер документа	Дата составления
3	23.09.2014

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	шифр и номер позиции норматива	наименование работ и затрат, единица измерения	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Затраты труда, чел.-ч	
			количество		всего		рабочих-строителей	
					всего	экспл. машин	всего	машинист
							в том числе зп рабочих, занятых на управлении машинами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стены и перегородки						
28	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен наружных неармированных при высоте этажа до 4 м	279,31	1777,36	321,26	496434	269190	238 043
				603	119,25	505265	99922	118
29	Е0108-23-3	Кладка рядовая из камня-ракушечника стен внутренних неармированных при высоте этажа до 4 м толщ. м3	394,99	1777,36	321,26	702039	317237	420004
				603	119,25	595448	117757	118

10	11
на единицу	всего
4,1	3435
0,59	494
4,1	4049
0,59	583

390мм

		м3									
		МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН (на отм. -0,490;+2,510;+5,510;+8,510;+11,510;+14,510)									
34	E0106-19-1	-Устройство поясов и опалубке	95,369	17648,72	316,01	1683141	57261	1489143	8,25	1495
		м3		1368	119,39	247882	21633	105	0,58	106
		ПЕРЕМЫЧКИ									
37	E0107-44-10	-Укладка перемычек массой до 0,3 т	240	111,66	66,43	26708	39993	16027	0,15	89
		шт		23,85	23,85	14358	14358	140	0,11	63
		ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА									
40	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	45	1624,66	373,54	73110	16809	37852	2,66	120
				465,75	135,07	20959	6078	140	0,61	27
41	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	103	1007,12	200,77	103734	20679	53412	1,74	179
		шт		299,25	71,15	30823	7328	140	0,31	31
42	C143017-8	-Многопустотные панели, плиты предварительно напряженные толщиной 11 см	754,92	3150	-	2377998	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
43	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,5242	89308,57	2434,57	46816	1276	24123	170	89
		т		31950	920,25	16748	482	140	4,49	2
44	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,83	18067,3	269,2	105332	1569	8776	8,21	48
		м3		1332	101,7	7766	593	105	0,5	3
45	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Кирпичи и сетки плоские: стены первоначального прочности класса А-III, d 12 мм	0,10806	65900	-	7121	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ПЕРЕКРЫТИЕ 2-4 ЭТАЖЕЙ

46	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	47	1624,66	373,54	76359	43704	28238,54	2,66	311
				465,75	135,07	54493	15803	140	0,61	71
47	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	124	1007,12	200,77	124883	62038	45929,6	1,74	538
				299,25	71,15	92468	21985	140	0,31	94
48	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	61,496	3150	-	193713,58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,48864	89308,57	2434,57	43639,74	2974	22486	170	208
				31950	920,25	15612	449,67	140	4,49	5

т

ИТОГО 6 061 028

Накладные расходы: 1043834

Ненормируемые и непредвиденные затраты: 426 292

итого : 7 531 154,32

42	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	754,92	3150	-	2377998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	C143017-8 Изм. и доп.вып.8	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	351,65	3150	-	1107697,5	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО 3485695,5

Накладные расходы: 0

Ненормируемые и непредвиденные затраты 209141,73

итого : 3694837

				Всего:				11297008				
				Временные здания и сооружения 1,8 %				203346				
				Итого с временными,1,8 %				11500354				

				Зимнее удорожание 0,5775%				66127,0355				
				Дополнительные отпуска, 0,4 %				46001,416				
				Выслуга лет, 1 %				115003,54				
				итого доп. затрат				227132				
				Итого в базовых ценах				11727486,27				
				Итого в текущих ценах 2013г. К=2,234 20%				5528527,136				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К =2,39 80%				22114108,54				
				Итого в текущих ценах 2014 г. К=%				27642636				
				Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				552853				
				Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				28195488				
				Налог на добавленную стоимость, 12 %				3383459				
				Итого выполнено по данному объекту				31578947				
				Удержано 5% по договору				1578947,35				
				Итого к оплате				30000000				

ПРИНЯЛ руководитель ГУ "Актауский городской отдел строительства" Тажигараев Ш.Б.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

СДАЛ директор ТОО "Ондасын строй" Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ТЕХНАДЗОР директор ТОО «ГУКС» Томашевский Н.Л.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)