АКТ 5.2

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2								
		Раздел 2 Колонны								
1	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	14	3082,16	724,04	43150	10137	39616	9,48	133
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	24665	3632	140	1,14	16
2	Е7-27-1	Замоноличивание стыков колонн и ригелей бетоном В30	0,7	9754,8	181,66	6828	127	284	1,28	1
		м3 бетона в деле		221,18	68,63	155	48	140	0,3351	–
		Раздел 3 Ригеля								
3	Е6-19-2	Устройство дополнительного армирования ригелей (торцевая левая и правая)	5,6	10547,05	283,24	59063	1586	4876	4,15	23
		м3		722,25	106,99	4045	599	105	0,5226	3
4	Е6-19-2	Устройство дополнительного армирования ригелей (средняя)	5,6	10547,05	283,24	59063	1586	4876	4,15	23
		м3								

			722,25	106,99	4045	599	105	0,5226	3
Раздел 4 Стены									
5 Е6-17-3	Устройство диафрагм Дм2, Дм2н высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая левая и правая)	53,2	14438,46	442,42	768126	23537	141305	14	745
	м3		2362,5	167,13	125685	8891	105	0,8162	43
6 Е6-17-3	Устройство диафрагм Дм4, Дм4 н высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая и правая)	13,2	14438,46	442,42	190588	5840	35061	14	185
	м3		2362,5	167,13	31185	2206	105	0,8162	11
7 Е6-17-3	Устройство диафрагм Дм3 высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая и правая)	29	14438,46	442,42	418715	12830	77028	14	406
	м3		2362,5	167,13	68513	4847	105	0,8162	24
8 Е6-17-3	Устройство диафрагм Дм5 высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая и правая)	13,2	14438,46	442,42	190588	5840	35061	14	185
	м3		2362,5	167,13	31185	2206	105	0,8162	11
4.2 Противопожарная стена									
9 Е6-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 ммК=4,000;	18,6	16229,45	402,61	301868	7489	61415	18,1	337
	м3		2992,5	152,1	55661	2829	105	0,7428	14
10 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-6)К=4,000;	0,04408	70437,87	304,24	3105	13	453	58	3
	т		9675	114,75	426	5	105	0,56	–
4.3 Утепление стен техподполья									
11 Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	0,969	12770,78	185,63	12375	180	3232	18,17	18
	м3 изоляции		3264,75	69,75	3164	68	100	0,34	–

Раздел 6 Вентблок ВБ-3

12	1-1-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм	19,635	589		11565			
		м2							
13	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,9682	7634		15025			
		м3							
14	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,0181	47200		854			
		т							
15	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,02462	46400		1142			
		т							

Локальная смета 2-1-3

Раздел 5 Парапет

5.1 Парапет (торцевой левый)

16	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,16	6924,24	335,84	21881	1061	3079	4,54	14
		м3 кладки								
				699,75	126	2211	398	118	0,61	2
17	Е8-12-1	Армирование кладки стен (Сг-1,Сг-2)	0,02973	8679,65	422,15	258	13	295	56,4	2
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	245	5	118	0,77	–
18	Е7-20-3	Установка монтажных изделий из арматуры и труб массой до 20 кг	0,02295	175710,1	1826,1	4033	42	283	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	186	16	140	3,37	–
19	Е6-14-4	Устройство железобетонных Сердечников См-1.1К=12,000;	0,408	12856,4	990,15	5245	404	865	10,4	4
		м3								
				1644,75	374,04	671	153	105	1,8268	1

5.2 Парапет (торцевой правый)

20	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,16	6924,24	335,84	21881	1061	3079	4,54	14
		м3 кладки								

				699,75	126	2211	398	118	0,61	2
21	Е8-12-1	Армирование кладки стен (Сг-1, Сг-2)	0,02973	8679,65	422,15	258	13	295	56,4	2
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	245	5	118	0,77	–
22	Е7-20-3	Установка монтажных изделий из арматуры и труб массой до 20 кг	0,01993	175710,1	1826,1	3502	36	245	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	161	14	140	3,37	–
	Раздел 6 Кровля									
	6.1 Кровля (торцевой правый и левый)									
23	Е10-14-1	Установка стропилК=2,000;	3,98	21304,82	334,28	84793	1330	16828	22,1	88
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	13522	501	120	0,62	2
	5.2 Кровля (средний -2 шт, деф. шов-1 шт)									
24	Е10-14-1	Установка стропил	15,39	21304,82	334,28	327881	5145	65072	22,1	340
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	52288	1939	120	0,62	10
	Раздел 7 Полы эл/щитовой, теплового и водомерного узлов									
	7.1 Полы эл/щитовой, теплового и водомерного узлов									
25	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10594	41200		4365				
		т								
	Раздел 8 Проемы подвала									
26	2-2-1	Двери стальные ДГ18-9 и ДГ 18-10 огрунтованные и окрашенные	6	25100		150600				
		шт								
	Раздел 11 Материалы									
27	30-2-66	Декоративное покрытие из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)К=2,400;	1052,64	224		235791				
		кг								
28	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=1,020;	31,4209	8390		263621				

		м3					
29	1-1-426	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011К=1,106;	588,392	396	233003		
		м2					
		Всего прямые затраты			**3439167**	**78270**	**2525**
					420469	**29359**	**142**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2940430		
		Накладные расходы, тенге			493248		
		- заработная плата, тенге			73987		
		- трудоемкость, чел-ч			247		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			235945		
		Всего			**4168360**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			45852		
		- сметная заработная плата, тенге			6465		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			37		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			45513		
		- сметная заработная плата, тенге			20936		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			127		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			42142		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			16857		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4318724**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**10321750**		
		- материалы, тенге			7027628		
		- сметная заработная плата, тенге			1458414		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			3078		
		Налог (2 %)			206435		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**10528185**		

2016 / 2017 60 № кредитной

НДС (12 %)	1263382
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	11791568

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Досхамбаев А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Кулаев А.Ж.

АКТ 6.1

приемки выполненных работ за август 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Стены								
		6.6 Утепление стен								
1	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 (утепление потолков, внутренних стен тамбура, мусоросборной камеры, входа в подвал)	45,75	164,63	50,15	7532	2294	5065	0,534	24
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	4210	855	100	0,092	4
		Раздел 7 Перегородки								
		7.1 Кирпичные перегородки								
2	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа (в т.ч.)	43,723	969,97	34,37	42410	1503	10416	1,21	53
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	8264	563	118	0,0629	3
		7.2 Гипсокартонные перегородки								
3	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	64,19	1642,29	14,13	105419	907	30394	2,32	149
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	24986	342	120	0,0261	2
4	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	23,05	1711,59	14,13	39452	326	10914	2,32	53
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

			389,25	5,33	8972	123	120	0,0261	1
5	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	67	1449,09	14,13	97089	947	31724	2,32	155
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	26080	357	120	0,0261	2
6	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	59	967,22	11,41	57066	673	25316	2,11	124
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		353,25	4,32	20842	255	120	0,0211	1
7	Е10-87-1	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с одной стороны влагостойкими гипсокартонными листами в один слой, без изоляции	9,45	1036,52	11,41	9795	108	4055	2,11	20
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		353,25	4,32	3338	41	120	0,0211	–

Раздел 8 Внутренняя отделка

8.1 I-V этаж

8	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	1018,42	106,2	3,94	108156	4013	110783	0,5535	564
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	103991	1517	105	0,00729	7
9	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1018,42	47,09	2,33	47957	2373	47618	0,26	265
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	44454	896	105	0,0043	4
10	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	69,85	563,98	6,33	39394	442	23114	1,79	125
		м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	21846	167	105	0,0117	1
11	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (черновой и чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	69,85	147,72	6,12	10318	427	10540	0,8056	56
		м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	9876	162	105	0,01132	1

12	Е15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	33,75	228,84	3,39	7723	114	4172	0,65	22
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	3949	24	105	0,0505	2
13	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	509,4	284,96	4,07	145159	2073	73089	0,74	377
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	69115	494	105	0,0517	26
14	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (черновой чистовой левкас) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм	1544,45	77,28	3,43	119355	5297	121690	0,4552	703
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	113872	2023	105	0,0063	10
15	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен и откосов, подготовленных под окраску	844,96	41,92	1,88	35421	1589	35177	0,231	195
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	32894	608	105	0,0035	3
16	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	507,81	431,16	2,1	218947	1066	177977	2	1016
	м2 поверхности облицовки								
			333	0,79	169101	401	105	0,0039	2
17	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	146,46	118,31	1,61	17328	236	8087	0,31	45
	м2 окрашиваемой поверхности								
			51,98	0,61	7613	89	105	0,003	–
18	Е15-251-1	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по монолитной штукатурке и бетону	1580	131,45	0,49	207691	774	83165	0,303	479
	м2 оклеиваемой поверхности								
			49,95	0,18	78921	284	105	0,0009	1
19	Е15-36-1	Облицовка стен гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	183,95	613,94	4,85	112934	892	43317	1,288	237
	м2								
			222,86	1,41	40995	259	105	0,0062	1

Раздел 9 Двери

20	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	149,89	398,48	102,53	59728	15368	33694	0,899	135
	м2 проемов								
				151,65	35,67	22731	5347	120	0,1393	21

21	E10-23-2								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	47,25	323,78	83,13	15299	3928	9526	0,801	38
	м2 проемов		138,83	29,17	6560	1378	120	0,1169	6
22	E10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	11,95	330,85	32,08	3954	383	4078	1,49	18
	м2 проемов		272,25	12,13	3253	145	120	0,0592	1
23	E10-28-12	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	0,39	602,17	1,36	235	1	52	0,732	–
	м2 проемов		110,03	0,52	43	–	120	0,0025	–

Раздел 10 Окна

10.1 Установка окон

24	E10-91-8								
	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	49,05	348,94	18,88	17116	926	10452	1,0234	50
	м2 проемов		171,01	6,57	8388	322	120	0,0321	2
25	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	23,4	346,04	18,87	8097	442	4012	0,8165	19
	м2 проемов		136,44	6,39	3193	150	120	0,0312	1
26	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	39,88	472,81	19	18856	758	10715	1,303	52
	м2 проемов		217,73	6,18	8683	246	120	0,0302	1

10.2 Установка балконных дверей

27	E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	47,25	447,28	20,21	21134	955	12589	1,2876	61
	м2 проемов		215,16	6,88	10166	325	120	0,0336	2
28	E10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	147,9	210,48	5,58	31130	825	17069	0,586	87
	м2 проемов		94,05	2,12	13910	314	120	0,0103	2
29	E12-10-1	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	42,25	544,76	1,24	23016	52	7728	0,972	41
	м2 покрытия		153,23	0,47	6474	20	119	0,0023	–

Раздел 11 Полы

11.1 Тип Л

30	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,040;	31,536	1811,99	169,49	57143	5345	53785	9,47	299
		м3 изоляции		1642,5	63	51798	1987	100	0,31	10
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	788,4	211,49	9,95	166739	7845	54247	0,356	281
		м2 стяжки		52,2	3,74	41154	2949	123	0,0182	14
32	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=3,000;	2365,2	27,92	0,67	66036	1585	2560	0,0044	10
		м2 стяжки		0,63	0,25	1490	591	123	0,0012	3
33	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,725	5239,08	327,33	3798	237	1533	11,6	8
		т		1890	123,75	1370	90	105	0,6	–
34	Е11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки	788,4	85,17	2,96	67148	2334	39303	0,19	150
		м2 покрытия		39,61	0,92	31229	725	123	0,0049	4

11.2 Тип К

35	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,040;	3,56	1811,99	169,49	6451	603	6071	9,47	34
		м3 изоляции		1642,5	63	5847	224	100	0,31	1
36	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	89	211,49	9,95	18823	886	6124	0,356	32
		м2 стяжки		52,2	3,74	4646	333	123	0,0182	2
37	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	178	27,92	0,67	4970	119	193	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	112	45	123	0,0012	–
38	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,08188	5239,08	327,33	429	27	173	11,6	1
		т		1890	123,75	155	10	105	0,6	–
39	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	89	121,67	9,38	10829	835	5729	0,243	22
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	4346	312	123	0,0172	2
40	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на клею	89	189,71	15,2	16884	1353	19778	1,07	95

	м2 покрытия								
			173,3	7,37	15424	656	123	0,037	3
11.3 Тип К1									
41 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,23	108,05	2,62	2402	58	315	0,0681	2
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	234	22	123	0,0048	–
42 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	1,7784	8719,48	–	15507	–	1240	3,66	7
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	1008	–	123	–	–
43 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04268	5239,08	327,33	224	14	90	11,6	–
	т								
			1890	123,75	81	5	105	0,6	–
44 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,23	211,49	9,95	4701	221	1529	0,356	8
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	1160	83	123	0,0182	–
45 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	44,46	27,92	0,67	1241	30	48	0,0044	–
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	28	11	123	0,0012	–
46 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на клею	22,23	189,71	15,2	4217	338	4940	1,07	24
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	3852	164	123	0,037	1
11.4 Тип К2									
47 Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,040;	2,5268	1811,99	169,49	4579	428	4309	9,47	24
	м3 изоляции								
			1642,5	63	4150	159	100	0,31	1
48 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	63,17	211,49	9,95	13360	629	4346	0,356	22
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	3297	236	123	0,0182	1
49 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	126,34	27,92	0,67	3527	85	138	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	80	32	123	0,0012	–
50 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05812	5239,08	327,33	304	19	123	11,6	1
	т								
			1890	123,75	110	7	105	0,6	–
51 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	63,17	189,71	15,2	11984	960	14038	1,07	68
	м2 покрытия								
			173,3	7,37	10947	466	123	0,037	2

11.5 Тип К3

52	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,16	211,49	9,95	8282	390	2694	0,356	14
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	2044	146	123	0,0182	1
53	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-78,32	27,92	0,67	-2187	-52	-85	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-49	-20	123	0,0012	–
54	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на клею	39,16	189,71	15,2	7429	595	8702	1,07	42
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	6786	289	123	0,037	1

11.6 Плинтусы (АР, л.20)

55	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	218,31	137,4	0,32	29996	70	11208	0,236	52
		м плинтусов								
				41,63	0,11	9088	24	123	0,0006	–
56	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	834,2	123,31	0,16	102865	133	16673	0,0899	75
		м плинтусов								
				16,18	0,07	13497	58	123	0,0003	–
57	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит минераловатных	13,34	48,53	5,55	647	74	739	0,258	3
		м2 изолируемой поверхности								
				42,98	2,07	573	28	123	0,0102	–

Раздел 12 Фасад

12.1 Наружная отделка фасада

58	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	805,39	125,15	0,62	100795	499	65650	0,434	350
		м2 вертикальной проекции								
				68,85	0,23	55451	185	118	0,0011	1
59	Е8-35-4	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов	805,39	27,65	–	22269	–	9970	0,066	53
		м2 вертикальной проекции								
				10,49	–	8449	–	118	–	–
60	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	805,39	72,14	0,16	58101	129	21631	0,134	108
		м2 фасадов (без вычета проемов)								
				22,5	0,07	18121	56	119	0,0003	–
61	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	638,46	284,96	4,07	181936	2599	91607	0,74	472
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			135,68	0,97	86626	619	105	0,0517	33
62	E15-79-3								
		Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	638,46	162,83	3,33	103960	2126	75793	0,5401	345
		м2 отделываемой поверхности								
				111,8	1,26	71380	804	105	0,00614	4
63	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	52,39	563,98	6,33	29547	332	17336	1,79	94
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	16385	125	105	0,0117	1
64	E15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков балконов из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	194,36	180,6	3,94	35101	766	21143	0,5535	108
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	19846	290	105	0,00729	1
65	E15-156-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	194,36	136,4	1,65	26511	321	5135	0,132	26
		м2 окрашиваемой поверхности								
				24,53	0,63	4768	122	105	0,003	1
	12.2 Решетки РШ-1									
66	E9-53-2	Монтаж решеток РШ-1К=14,000;	0,12488	9850,47	1162,94	1230	145	839	46,6	6
		т конструкций								
				7357,5	108	919	13	90	0,53	–
67	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,62	20,35	0,02	74	–	14	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	15	–	90	–	–
	Раздел 13 Кровля									
	13.1 Утепление чердачного перекрытия									
68	E26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,130;	15,7612	1811,99	169,49	28559	2671	26881	9,47	149
		м3 изоляции								
				1642,5	63	25888	993	100	0,31	5
69	E26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из плит минераловатныхК=0,130;	2,7222	2139,46	330,46	5824	900	5261	10,58	29
		м3 изоляции								
				1809	123,75	4924	337	100	0,6	2
70	E12-15-3									
		Устройство прокладной пароизоляции из пленки	142,18	12,58	0,99	1789	141	2025	0,0694	10
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	1648	54	119	0,0018	–

71	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	142,18	162,88	15,94	23158	2266	6871	0,243	35
		м2 стяжки		34,65	5,96	4927	847	119	0,0291	4
72	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	2132,7	4,75	0,14	10130	299	407	0,0009	2
		м2 стяжки		0,11	0,05	235	107	119	0,0003	1
73	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1763	5239,08	327,33	924	58	373	11,6	2
		т		1890	123,75	333	22	105	0,6	–
74	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру	33,94	103,08	0,99	3499	34	483	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	393	13	119	0,0018	–
75	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке	8,64	936,05	4,92	8087	43	1768	1,15	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	1668	16	105	0,0091	–
	13.2 Устройство кровли									
76	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,42	573,75	28,11	1962	96	551	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	423	36	120	0,052	–
77	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,0914	13010,1	1826,1	1189	167	1124	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	740	63	140	3,37	–
78	Е9-53-2	Монтаж креплений из труб	0,0094	9850,47	1162,94	93	11	63	46,6	–
		т конструкций		7357,5	108	69	1	90	0,53	–
79	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	111	472,94	8,2	52496	910	36460	1,71	190
		м2 кровли		272,95	3,08	30297	342	119	0,015	2
80	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	111	20,49	0,91	2274	101	668	0,029	3
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	519	38	120	0,00168	–
81	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	111	37,08	0,99	4116	110	1580	0,0694	8
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1286	42	119	0,0018	–
82	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	6	544,76	1,24	3269	7	1097	0,972	6
		м2 покрытия								

			153,23	0,47	919	3	119	0,0023	–
13.3 Слуховое окно									
83 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
	слуховое окно								
			963	31,5	963	32	120	0,15	–
84 1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
	шт								
85 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1,8	544,76	1,24	981	2	330	0,972	2
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	276	1	119	0,0023	–
86 Е7-28-1	Укладка резиновых прокладок толщиной 30 мм	0,0342	4384,9	8,7	150	–	1	0,18	–
	м2 площади прокладок								
			27	3,29	1	–	140	0,0161	–
13.4 Люк									
87 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,9216	375,5	30,89	346	28	226	1,23	1
	м2 проемов								
			191,93	11,68	177	11	120	0,057	–
88 Е10-28-11	Обивка люка кровельной оцинкованной сталью	1,62	915,15	2,26	1483	4	358	1,22	2
	м2 проемов								
			183,38	0,86	297	1	120	0,0042	–
89 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	0,5	56,07	1,17	28	1	27	0,345	–
	м2 поверхности								
			54,9	0,45	27	–	101	0,0022	–
13.5 Стремянки Ст-1, Ст-2									
90 Е9-61-10	Монтаж стремянок	0,06182	9752,34	2387,56	603	148	356	35,1	2
	т конструкций								
			6120	295,43	378	18	90	1,35	–
91 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,79	20,35	0,02	36	–	6	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	7	–	90	–	–
13.6 Устройство водосборного участка кровли									
92 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	57,1	572,36	27,39	32682	1564	3082	0,196	11
	м2 кровли								
			35,1	10,26	2004	586	119	0,0501	3
93 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	57,1	162,88	15,94	9300	910	2760	0,243	14
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	1979	340	119	0,0291	2

94	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	1998,5	4,75	0,14	9493	280	381	0,0009	2
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	220	100	119	0,0003	1
95	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	24,84	544,76	1,24	13532	31	4543	0,972	24
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	3806	12	119	0,0023	–
96	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,048	175710,1	1826,1	8434	88	591	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	389	33	140	3,37	–
	13.7 Узел 8,9									
97	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,15	22541,72	316,57	3381	47	649	22,5	3
		м3 древесины в конструкции								
				3487,5	119,25	523	18	120	0,58	–
98	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,15	1862,35	14,17	279	2	56	1,88	–
		м3 древесины в конструкции								
				303,75	5,4	46	1	120	0,026	–
99	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен плоскими листами толщиной 10 мм	9,1	541,36	4,32	4926	39	1345	0,753	7
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)								
				121,5	1,64	1106	15	120	0,008	–
100	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	26,34	544,76	1,24	14349	33	4817	0,972	26
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	4036	12	119	0,0023	–
101	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,04352	175710,1	1826,1	7647	79	536	42,7	2
		т стальных элементов								
				8100	690,75	353	30	140	3,37	–
	<u>Раздел 14 Балконы</u>									
	14.1 Установка балконных плит									
102	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня (ПБ-1, ПБ-2, ПБ-3н, ПБ-6, ПБ-6н, ПБ-7, ПБ-7н)	103,62	84,93	5,89	8800	610	10737	0,415	43
		м ограждений								
				71,78	2,23	7438	231	140	0,0109	1
103	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (плиты ограждения балконов) массой до 0,5 т	25	352,47	24,15	8812	604	6327	1,03	26
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	4298	221	140	0,0405	1
104	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	157,17	20,35	0,02	3198	3	589	0,0213	3

	м2								
			4,16	–	654	–	90	–	–
14.2 Утепление балконных плит									
105 Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,030;	1,7427	10369,79	169,49	18071	295	2972	9,47	17
	м3 изоляции								
			1642,5	63	2862	110	100	0,31	1
106 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,17405	5239,08	327,33	912	57	369	11,6	2
	т								
			1890	123,75	329	22	105	0,6	–
107 Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125	245	164,63	50,15	40334	12287	27124	0,534	131
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	22547	4577	100	0,092	23
108 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	93,25	167,93	15,94	15659	1486	4507	0,243	23
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	3231	556	119	0,0291	3
109 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	1398,75	5,08	0,14	7106	196	267	0,0009	1
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	154	70	119	0,0003	–
110 Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухо	0,702	10369,79	169,49	7280	119	1197	9,47	7
	м3 изоляции								
			1642,5	63	1153	44	100	0,31	–
111 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг из уголка	0,09425	33697,62	304,24	3176	29	3284	198	19
	т								
			33075	114,75	3117	11	105	0,56	–
112 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,73	21,8	0,05	60	–	14	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	16	–	90	0,0001	–
113 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,73	20,35	0,02	56	–	10	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	11	–	90	–	–
Раздел 15 Лестницы									
15.1 Устройство лестниц ниже -0,00									
114 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	102,13	66,43	613	399	400	0,148	1
	шт сборных конструкций								

			23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
115	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)К=2,000;	0,02256	70437,87	304,24	1589	7	232	58	1
		т								
				9675	114,75	218	3	105	0,56	–
116	Е9-29-1	Монтаж лестниц металлических	0,06272	13711,46	5475,86	860	343	372	28,9	2
		т конструкций								
				5040	1552,87	316	97	90	5,46	–
117	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,82	20,35	0,02	37	–	7	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	8	–	90	–	–
118	Е6-1-19	Устройство монолитных ступеней	0,8	10117,25	353,46	8094	283	637	3,64	3
		м3								
				625,5	133,52	500	107	105	0,6521	1
	15.2 Устройство лестниц выше +0,00									
119	Е9-29-1	Монтаж лестниц металлических	3,10584	13711,46	5475,86	42586	17007	18428	28,9	90
		т конструкций								
				5040	1552,87	15653	4823	90	5,46	17
120	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,48	21,8	0,05	163	–	39	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	43	–	90	0,0001	–
121	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	90,07	20,35	0,02	1833	2	338	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	375	–	90	–	–
122	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-5)	0,0068	70437,87	304,24	479	2	70	58	–
		т								
				9675	114,75	66	1	105	0,56	–
123	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	164	20,14	0,23	3303	38	2952	0,119	20
		болт								
				19,91	0,09	3265	15	90	0,0004	–
124	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,6	13570,74	241,1	35284	627	3751	8,06	21
		м3								
				1282,5	91,08	3335	237	105	0,4448	1
125	Е7-44-10	Укладка ступенек массой до 0,3 т	80	102,13	66,43	8170	5314	5342	0,148	12
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	1908	1908	140	0,1051	8
126	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	56,7	84,93	5,89	4816	334	5874	0,415	24
		м ограждений								

				71,78	2,23	4070	126	140	0,0109	1
127	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,8	20,35	0,02	362	–	67	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	74	–	90	–	–

Раздел 16 Парапет

16.1 Кладка парапета

128	Е8-12-1	Армирование кладки стен (Сг-1, Сг-2)	0,02394	8679,65	422,15	208	10	238	56,4	1
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	198	4	118	0,77	–
129	Е7-20-3	Установка монтажных изделий из арматуры и труб массой до 20 кг	0,01229	175710,1	1826,1	2159	22	151	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	100	8	140	3,37	–

16.2 Сердечники

130	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-1,1К=8,000;	0,272	12856,4	990,15	3497	269	576	10,4	3
		м3								
				1644,75	374,04	447	102	105	1,8268	–
131	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-2.1К=16,000;	0,672	12856,4	990,15	8640	665	1424	10,4	7
		м3								
				1644,75	374,04	1105	251	105	1,8268	1
132	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-3.1К=6,000;	0,18	12856,4	990,15	2314	178	381	10,4	2
		м3								
				1644,75	374,04	296	67	105	1,8268	–

16.3 Монолитная обвязка

133	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-1К=14,000;	0,56	11284,67	316,01	6319	177	875	8,25	5
		м3								
				1368	119,39	766	67	105	0,583	–
134	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-2К=24,000;	0,48	11284,67	316,01	5417	152	750	8,25	4
		м3								
				1368	119,39	657	57	105	0,583	–

16.4 Плита монолитная

135	Е6-22-1	Устройство монолитной плиты	2,4	13002,34	241,1	31206	579	3462	8,06	19
		м3								
				1282,5	91,08	3078	219	105	0,4448	1
136	Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит	30	381,91	96,39	11457	2892	4801	0,498	15
		м2 покрытий								
				82,8	31,5	2484	945	140	0,1376	4

16.5 Балка Бм-1

137	Е6-21-1	Устройство балки Бм-1	1,6	14263,13	3768,94	22821	6030	5142	12,53	20
		м3								
				2040,75	1019,84	3265	1632	105	3,903	6
	16.6 Ограждение парапетов									
138	Е12-12-1									
		Ограждение кровель перилами (По-1, По-2, По-3)	21,4	13,42	2,49	287	53	270	0,059	1
		м ограждения								
				9,68	0,92	207	20	119	0,0045	–
139	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,14	20,35	0,02	186	–	34	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	38	–	90	–	–
	Раздел 17 Входная группа									
	17.1 Фундаменты									
140	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,4	7940,17	66,01	11116	92	324	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	274	35	105	0,1218	–
141	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,5	10020,17	353,46	65131	2297	4905	3,6	23
		м3								
				585	133,52	3803	868	105	0,6521	4
142	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,44432	65900		29281				
		т								
143	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,08645	62000		5360				
		т								
144	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	72,16	245,44	3,82	17711	276	3303	0,212	15
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	2695	104	118	0,007	1
145	Е6-1-16									
		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (плита покрытия на отм. -1100)	1,9	8832,81	196,62	16782	374	691	1,79	3
		м3								
				272,25	74,27	517	141	105	0,3628	1
146	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0869	68200		5927				
		т								
	17.2 Стены									
147	Е6-17-3									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из В25	10,5	14438,46	442,42	151604	4645	27889	14	147
		м3								
				2362,5	167,13	24806	1755	105	0,8162	9

148	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,412	65900		27151				
		т								
149	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,38254	67700		25898				
		т								
150	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,05051	65000		3283				
		т								
151	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0314	70437,87	304,24	2212	10	323	58	2
		т								
				9675	114,75	304	4	105	0,56	–
17.3 Покрытие										
152	Е6-21-1	Устройство балки монолитной из В20К=2,000;	1,8	14496,58	3768,94	26094	6784	5784	12,53	23
		м3								
				2040,75	1019,84	3673	1836	105	3,903	7
153	4-1-116									
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,079	64400		5088				
		т								
154	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02952	69000		2037				
		т								
155	Е6-22-1									
		Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из В25	3,5	13570,74	241,1	47498	844	5048	8,06	28
		м3								
				1282,5	91,08	4489	319	105	0,4448	2
156	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1975	68200		13470				
		т								
157	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0186	65000		1209				
		т								
17.4 Парапет										
158	Е6-17-1	Устройство железобетонных стен (парапет) высотой до 3 м, толщиной до 100 мм	0,9	20846,53	521,99	18762	470	4311	26,7	24
		м3								
				4365	197,19	3929	177	105	0,9631	1
159	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0632	68200		4310				
		т								
160	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00806	65000		524				
		т								

17.5 Устройство кровли козырька

161	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	28,79	369,67	18,33	10643	528	1075	0,138	4
		м2 кровли		24,53	6,86	706	197	119	0,0335	1
162	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,100;	1,249	2139,46	330,46	2672	413	2414	10,58	13
		м3 изоляции		1809	123,75	2259	155	100	0,6	1
163	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96К=1,020;	1,27398	3405		4338				
		м3								
164	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	12,49	12,58	0,99	157	12	179	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	145	5	119	0,0018	–
165	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,01249	30400		380				
		1000м2								
166	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	12,49	162,88	15,94	2034	199	603	0,243	3
		м2 стяжки		34,65	5,96	433	74	119	0,0291	–
167	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	437,15	4,75	0,14	2076	61	83	0,0009	–
		м2 стяжки		0,11	0,05	48	22	119	0,0003	–
168	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (фартуки и подкладки дюбелей) из листовой оцинкованной стали	12,99	544,76	1,24	7076	16	2375	0,972	13
		м2 покрытия		153,23	0,47	1990	6	119	0,0023	–
169	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00851	175710,1	1826,1	1495	16	105	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	69	6	140	3,37	–

Раздел 18 Вентиляционная шахта

18.1 Устройство вентиляционных каналов

170	Е7-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	40	554,67	302,34	22187	12094	18199	1,33	53
		шт		219,15	105,82	8766	4233	140	0,4413	18

18.2 Шахта ВШ-1

171	Е10-3-4	Устройство фронтона шахтыК=4,000;	0,5324	803,18	8,67	428	5	70	0,68	–
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	56	2	120	0,016	–

172	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакадК=4,000;	0,5324	1862,35	14,17	992	8	198	1,88	1
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	162	3	120	0,026	–
173	Е15-36-1	Облицовка стен листовым материалом с креплением на пристенный металлический каркас	15,76	613,94	4,85	9676	76	3711	1,288	20
		м2		222,86	1,41	3512	22	105	0,0062	–
174	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,775	544,76	1,24	3146	7	1057	0,972	6
		м2 покрытия		153,23	0,47	885	3	119	0,0023	–
175	Е9-53-2	Монтаж жалюзийных решеток ЖР-1К=8,000;	0,29	9850,47	1162,94	2857	337	1949	46,6	14
		т конструкций		7357,5	108	2134	31	90	0,53	–
176	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,41	20,35	0,02	171	–	32	0,0213	–
		м2		4,16	–	35	–	90	–	–

18.3 Вентблоки

177	Е15-36-1	Устройство одинарного вентблока с креплением на пристенный металлический каркасК=6,000;	10,92	613,94	4,85	6704	53	2571	1,288	14
		м2		222,86	1,41	2434	15	105	0,0062	–
178	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125К=6,000;	9,36	164,63	50,15	1541	469	1036	0,534	5
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	861	175	100	0,092	1
179	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=6,000;	13,56	544,76	1,24	7387	17	2480	0,972	13
		м2 покрытия		153,23	0,47	2078	6	119	0,0023	–
180	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=6,000;	0,09288	13010,1	1826,1	1208	170	1142	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	752	64	140	3,37	–
181	Е15-36-1	Облицовка спаренного вентблока с креплением на пристенный металлический каркас	2,84	613,94	4,85	1744	14	669	1,288	4
		м2		222,86	1,41	633	4	105	0,0062	–

182	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125	2,69	164,63	50,15	443	135	298	0,534	1
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	248	50	100	0,092	–
183	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	3,274	544,76	1,24	1784	4	600	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	502	2	119	0,0023	–
184	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,02743	13010,1	1826,1	357	50	337	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	222	19	140	3,37	–
185	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8	21,8	0,05	17	–	5	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
186	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8	20,35	0,02	16	–	3	0,0213	–
		м2		4,16	–	3	–	90	–	–
187	Е12-10-1	Устройство зонтов В-1 из листовой оцинкованной сталиК=6,000;	5,94	544,76	1,24	3236	7	1086	0,972	6
		м2 покрытия		153,23	0,47	910	3	119	0,0023	–
188	Е12-10-1	Устройство зонтов В-2 из листовой оцинкованной стали	1,7	544,76	1,24	926	2	311	0,972	2
		м2 покрытия		153,23	0,47	260	1	119	0,0023	–
		18.4 Устройство вентиляционных блоков на отм. -2,400								
189	Е6-1-17	Устройство железобетонных обойм	0,24	9298,07	367,51	2232	88	125	2,37	1
		м3		357,75	138,83	86	33	105	0,678	–
190	Е7-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	8	554,67	302,34	4437	2419	3640	1,33	11
		шт		219,15	105,82	1753	847	140	0,4413	4
		<u>Раздел 19 Пандус</u>								
		19.1 Устройство пандуса								
191	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,46	8832,81	196,62	4063	90	167	1,79	1
		м3		272,25	74,27	125	34	105	0,3628	–
192	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,03607	62000		2236				

		т								
193	Е6-36-4	Железнение поверхности	4,68	55,56	0,23	260	1	252	0,289	1
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	240	–	105	0,0004	–
	Раздел 20 Установка подъемной платформы									
194	Ц3-575-2	Площадка гидравлическая подъемноопускная, марка К7-ФП-2Л, грузоподъемность 250 кг	1	8766	646	8766	646	6227	39	39
		шт								
				6773	146	6773	146	90	0,855	1
195	80-8-20(пл)	Подъемная платформа SL-001	1	237597		237597				
		шт								
	Раздел 21 Разные работы									
	21.1 Устройство шкафов									
196	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок (ШК-1)К=5,000;	40,9	192,63	30,43	7879	1245	4981	0,62	25
		м2 деталей								
				90	11,5	3681	470	120	0,0561	2
197	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоковК=5,000;	20	209,91	36,97	4198	739	2641	0,628	13
		блок								
				96,08	13,95	1922	279	120	0,068	1
198	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок (ШК-2)К=5,000;	33,1	192,63	30,43	6376	1007	4032	0,62	21
		м2 деталей								
				90	11,5	2979	381	120	0,0561	2
199	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоковК=5,000;	20	209,91	36,97	4198	739	2641	0,628	13
		блок								
				96,08	13,95	1922	279	120	0,068	1
200	Е10-33-1	Установка шкафных и антресольных стенок (ШК-3)К=5,000;	44,05	192,63	30,43	8485	1340	5366	0,62	27
		м2 деталей								
				90	11,5	3965	507	120	0,0561	2
201	Е10-34-1	Установка шкафных дверных блоковК=5,000;	20	209,91	36,97	4198	739	2641	0,628	13
		блок								
				96,08	13,95	1922	279	120	0,068	1
	21.2 Утепление оконных проемов									
202	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 оконных проемов	71,4	164,63	50,15	11755	3581	7905	0,534	38
		м2 поверхности изоляции								
				92,03	18,68	6571	1334	100	0,092	7
	21.3 Отмостка									
203	Е8-3-1	Устройство гравийно-песчаного основания под отмосткуК=0,150;	7,68	1755,2	97,07	13480	745	1345	0,78	6
		м3 основания								

			112,5	36	864	276	118	0,18	1
204	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	51,2	451,03	–	23093	–	1685	0,144	7
		м2 покрытия								
				24,75	–	1267	–	133	–	–
	21.4 Приямок									
205	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	7940,17	66,01	794	7	23	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
206	E6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,3	12621,65	1327,03	3786	398	817	12,49	4
		м3								
				2137,5	456,24	641	137	105	1,7166	1
207	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция поверхности стен битумом в 2 слоя	1,12	245,44	3,82	275	4	52	0,212	–
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	42	2	118	0,007	–
208	E8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,09338	174569,6	1941,97	16301	181	848	42,3	4
		т металлических изделий								
				6975	726,75	651	68	118	3,55	–
	21.5 Решетки для продуха подвала									
209	E9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой сталиК=10,000;	0,023	9850,47	1162,94	227	27	154	46,6	1
		т конструкций								
				7357,5	108	169	2	90	0,53	–
210	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,67	20,35	0,02	14	–	3	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	3	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**4330776**	**188472**			**9757**
						1662613	**65764**			**353**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2242093				
		оборудования, тенге				237597				
		Накладные расходы, тенге				1897780				
		- заработная плата, тенге				284667				
		- трудоемкость, чел-ч				949				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				359458				
		Всего				**6588014**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				69855				

- сметная заработная плата, тенге	9850
- нормативная трудоемкость, чел-ч	56
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	69339
- сметная заработная плата, тенге	31896
- нормативная трудоемкость, чел-ч	194
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	64203
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25681
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6817092
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	16292850
- материалы, тенге	5358602
- оборудование, тенге	567857
- сметная заработная плата, тенге	5125771
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11309
Налог (2 %)	325857
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	16618707
НДС (12 %)	1994245
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	18612952
ИТОГО (4 шт.)	74451808

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Восбулатов А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Гунеев А.Ж.

АКТ 6.2

приемки выполненных работ за август 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-2									
	Раздел 4 Стены									
	4.4 Утепление стен торцевой секции									
1	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен минераловатными плитамиК=0,100;	42,13	5042,67	378,22	212448	15934	156218	20,04	844
		м3 изоляции		3566,25	141,75	150246	5972	100	0,69	29
2	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен цоколя и парапетаК=2,000;	1,34	5042,67	378,22	6757	507	4969	20,04	27
		м3 изоляции		3566,25	141,75	4779	190	100	0,69	1
3	Е26-38-3	Устройство каркаса изоляции на плоских и криволинейных поверхностях из проволокиК=2,000;	447,86	58,44	0,08	26173	36	20870	0,278	125
		м2 изолируемой поверхности		46,6	–	20870	–	100	–	–
	Раздел 5 Фасад									
	5.1 Наружная отделка фасада									
4	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовкиК=2,000;	438,6	125,15	0,62	54891	272	35753	0,434	190
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	30198	101	118	0,0011	–

5	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов трубК=2,000;	438,6	72,14	0,16	31641	70	11781	0,134	59
		м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	9869	31	119	0,0003	–
6	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным растворомК=2,000;	438,6	284,96	4,07	124983	1785	62931	0,74	325
		м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	59509	425	105	0,0517	23
7	Е15-79-3	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)К=2,000;	438,6	162,83	3,33	71417	1461	52067	0,5401	237
		м2 отделываемой поверхности		111,8	1,26	49035	553	105	0,00614	3

Раздел 6 Вентблок ВБ-3

8	Е15-36-1	Устройство вентблока ВБ-3 с креплением на пристенный металлический каркасК=2,000;	18,7	613,94	4,85	11481	91	4403	1,288	24
		м2		222,86	1,41	4167	26	105	0,0062	–
9	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125К=2,000;	15,14	164,63	50,15	2492	759	1676	0,534	8
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	1393	283	100	0,092	1
10	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	11,44	544,76	1,24	6232	14	2092	0,972	11
		м2 покрытия		153,23	0,47	1753	5	119	0,0023	–
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,04272	13010,1	1826,1	556	78	526	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	346	30	140	3,37	–
12	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,000;	1,24	21,8	0,05	27	–	6	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	7	–	90	0,0001	–

13	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	1,24	20,35	0,02	25	–	5	0,0213	–
		м2		4,16	–	5	–	90	–	–
14	Е12-10-1	Устройство зонтов В-3 из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	3,12	544,76	1,24	1700	4	570	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	478	1	119	0,0023	–

Локальная смета №2-1-3

Раздел 3 Стены

3.2 Перегородки

15	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=2,000;	54,16	1003,8	34,73	54366	1881	15211	1,43	77
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	12186	705	118	0,0635	3

Раздел 5 Парапет

5.1 Парапет (торцевой левый)

16	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-2,1К=20,000;	0,84	12856,4	990,15	10799	832	1781	10,4	9
		м3		1644,75	374,04	1382	314	105	1,8268	2
17	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-3,1К=6,000;	0,18	12856,4	990,15	2314	178	381	10,4	2
		м3		1644,75	374,04	296	67	105	1,8268	–
18	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-1К=21,000;	0,84	11284,67	316,01	9479	265	1311	8,25	7
		м3		1368	119,39	1149	100	105	0,583	–
19	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-2К=28,000;	0,56	11284,67	316,01	6319	177	875	8,25	5
		м3		1368	119,39	766	67	105	0,583	–
20	Е6-22-1	Устройство монолитной плиты	2,5	13002,34	241,1	32506	603	3606	8,06	20
		м3		1282,5	91,08	3206	228	105	0,4448	1
21	Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит	30	381,91	96,39	11457	2892	4801	0,498	15
		м2 покрытий		82,8	31,5	2484	945	140	0,1376	4
22	Е6-21-1	Устройство балки Бм-1	1,2	14263,13	3768,94	17116	4523	3857	12,53	15
		м3		2040,75	1019,84	2449	1224	105	3,903	5

5.2 Парапет (торцевой правый)

23	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-1,1К=12,000;	0,408	12856,4	990,15	5245	404	865	10,4	4
		м3		1644,75	374,04	671	153	105	1,8268	1
24	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00302	175710,1	1826,1	531	6	36	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	24	2	140	3,37	–
25	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-2,1К=20,000;	0,84	12856,4	990,15	10799	832	1781	10,4	9
		м3		1644,75	374,04	1382	314	105	1,8268	2
26	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-3,1К=6,000;	0,18	12856,4	990,15	2314	178	381	10,4	2
		м3		1644,75	374,04	296	67	105	1,8268	–
27	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-1К=21,000;	0,84	11284,67	316,01	9479	265	1311	8,25	7
		м3		1368	119,39	1149	100	105	0,583	–
28	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-2К=28,000;	0,56	11284,67	316,01	6319	177	875	8,25	5
		м3		1368	119,39	766	67	105	0,583	–
29	Е6-22-1	Устройство монолитной плиты	2,5	13002,34	241,1	32506	603	3606	8,06	20
		м3		1282,5	91,08	3206	228	105	0,4448	1
30	Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плит	30	381,91	96,39	11457	2892	4801	0,498	15
		м2 покрытий		82,8	31,5	2484	945	140	0,1376	4
31	Е6-21-1	Устройство балки Бм-1	1,2	14263,13	3768,94	17116	4523	3857	12,53	15
		м3		2040,75	1019,84	2449	1224	105	3,903	5

5.3 Парапет (средний)

32	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпичаК=3,000;	11,85	6924,24	335,84	82052	3980	11546	4,54	54
		м3 кладки		699,75	126	8292	1493	118	0,61	7
33	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 мК=3,000;	98,22	1045,02	34,73	102642	3411	27586	1,43	140
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	22100	1278	118	0,0635	6
34	Е8-12-1	Армирование кладки стен (Сг-1, Сг-2)К=3,000;	0,09828	8679,65	422,15	853	41	976	56,4	6

	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	812	15	118	0,77	–
35	Е7-20-3	Установка монтажных изделий из арматуры и труб массой до 20 кгК=3,000;	0,05862	175710,1	1826,1	10300	107	721	42,7	3
		т стальных элементов							
				8100	690,75	475	40	140	3,37	–
36	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-1.1К=3,000;	1,224	12856,4	990,15	15736	1212	2595	10,4	13
		м3							
				1644,75	374,04	2013	458	105	1,8268	2
37	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-2.1К=3,000;	3,024	12856,4	990,15	38878	2994	6410	10,4	31
		м3							
				1644,75	374,04	4974	1131	105	1,8268	6
38	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-3.1К=3,000;	1,08	12856,4	990,15	13885	1069	2289	10,4	11
		м3							
				1644,75	374,04	1776	404	105	1,8268	2
39	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-1К=3,000;	3	11284,67	316,01	33854	948	4685	8,25	25
		м3							
				1368	119,39	4104	358	105	0,583	2
40	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-2К=3,000;	1,86	11284,67	316,01	20989	588	2904	8,25	15
		м3							
				1368	119,39	2544	222	105	0,583	1
41	Е6-22-1	Устройство монолитной плитыК=3,000;	11,4	13002,34	241,1	148227	2749	16442	8,06	92
		м3							
				1282,5	91,08	14621	1038	105	0,4448	5
42	Е7-65-1	Устройство покрытий из асбестоцементных плитК=3,000;	120	381,91	96,39	45829	11567	19202	0,498	60
		м2 покрытий							
				82,8	31,5	9936	3780	140	0,1376	17
43	Е6-21-1	Устройство балки БМ-1К=3,000;	9	14263,13	3768,94	128368	33920	28923	12,53	113
		м3							
				2040,75	1019,84	18367	9179	105	3,903	35
	5.4 Ограждение парапетов								
44	Е12-12-1								
		Ограждение кровель перилами По-4 (2 шт)К=2,000;	23,28	13,42	2,49	312	58	293	0,059	1
		м ограждения							
				9,68	0,92	225	21	119	0,0045	–
45	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,42	20,35	0,02	192	–	35	0,0213	–
		м2							
				4,16	–	39	–	90	–	–

Раздел 6 Кровля

6.1 Кровля (торцевой правый и левый)

46	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=2,000;	3,98	573,75	28,11	2284	112	642	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	493	42	120	0,052	–
47	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,0884	13010,1	1826,1	1150	161	1088	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	716	61	140	3,37	–
48	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=2,000;	112	472,94	8,2	52969	918	36789	1,71	192
		м2 кровли		272,95	3,08	30570	345	119	0,015	2
49	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=2,000;	112	20,49	0,91	2295	102	674	0,029	3
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	524	38	120	0,00168	–
50	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=2,000;	112	37,08	0,99	4153	111	1596	0,0694	8
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1298	43	119	0,0018	–
51	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	30	544,76	1,24	16343	37	5487	0,972	29
		м2 покрытия		153,23	0,47	4597	14	119	0,0023	–
52	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,130;	7,2774	1811,99	169,49	13187	1233	12411	9,47	69
		м3 изоляции		1642,5	63	11953	458	100	0,31	2
53	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из плит минераловатныхК=0,130;	2,0696	2139,46	330,46	4428	684	4000	10,58	22
		м3 изоляции		1809	123,75	3744	256	100	0,6	1
54	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=2,000;	71,9	12,58	0,99	905	71	1023	0,0694	5
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	833	27	119	0,0018	–
55	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	71,9	162,88	15,94	11711	1146	3475	0,243	17
		м2 стяжки								

			34,65	5,96	2491	429	119	0,0291	2
56	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	1078,5	4,75	0,14	5123	151	206	0,0009	1
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	119	54	119	0,0003	–
57	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,08916	5239,08	327,33	467	29	189	11,6	1
		т								
				1890	123,75	169	11	105	0,6	–
58	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметруК=2,000;	21,84	103,08	0,99	2251	22	311	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	253	8	119	0,0018	–
59	Е26-31-1	Теплоизоляция ж/б конструкций насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,130;	0,5772	2139,46	330,46	1235	191	1115	10,58	6
		м3 изоляции								
				1809	123,75	1044	71	100	0,6	–
60	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материаловК=2,000;	42,1	572,36	27,39	24096	1153	2273	0,196	8
		м2 кровли								
				35,1	10,26	1478	432	119	0,0501	2
61	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	42,1	162,88	15,94	6857	671	2035	0,243	10
		м2 стяжки								
				34,65	5,96	1459	251	119	0,0291	1
62	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	1473,5	4,75	0,14	6999	206	281	0,0009	1
		м2 стяжки								
				0,11	0,05	162	74	119	0,0003	–
63	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	26,86	544,76	1,24	14632	33	4914	0,972	26
		м2 покрытия								
				153,23	0,47	4116	13	119	0,0023	–
64	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=0,800;	0,0688	175710,1	1826,1	12089	126	847	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	557	48	140	3,37	–
	6.2 Кровля (средний -2 шт, деф. шов-1 шт)									
65	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатовК=3,000;	15,39	573,75	28,11	8830	433	2482	0,78	12
		м3 древесины в конструкции								

			123,75	10,58	1905	163	120	0,052	1
66 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=3,000;	0,267	13010,1	1826,1	3474	488	3286	42,7	11
	т стальных элементов								
			8100	690,75	2163	184	140	3,37	1
67 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройствомК=3,000;	420	472,94	8,2	198635	3444	137960	1,71	718
	м2 кровли								
			272,95	3,08	114639	1294	119	0,015	6
68 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермамК=3,000;	420	20,49	0,91	8606	382	2531	0,029	12
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	1966	143	120	0,00168	1
69 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=3,000;	420	37,08	0,99	15574	416	5983	0,0694	29
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	4868	160	119	0,0018	1
70 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=3,000;	30	544,76	1,24	16343	37	5487	0,972	29
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	4597	14	119	0,0023	–
71 Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=2,000;	15,5324	1811,99	169,49	28145	2633	26491	9,47	147
	м3 изоляции								
			1642,5	63	25512	979	100	0,31	5
72 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из плит минераловатныхК=2,000;	4,2484	2139,46	330,46	9089	1404	8211	10,58	45
	м3 изоляции								
			1809	123,75	7685	526	100	0,6	3
73 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=2,000;	152,16	12,58	0,99	1914	151	2168	0,0694	11
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	1764	58	119	0,0018	–
74 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	152,16	162,88	15,94	24784	2425	7353	0,243	37
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	5272	907	119	0,0291	4
75 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=2,000;	2282,4	4,75	0,14	10841	320	434	0,0009	2
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	251	114	119	0,0003	1

76	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=2,000;	0,18856	5239,08	327,33	988	62	398	11,6	2
		т		1890	123,75	356	23	105	0,6	–
77	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметруК=2,000;	21,12	103,08	0,99	2177	21	301	0,0694	1
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	245	8	119	0,0018	–
78	Е26-31-1	Теплоизоляция ж/б конструкций насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=2,000;	1,196	2139,46	330,46	2559	395	2312	10,58	13
		м3 изоляции		1809	123,75	2164	148	100	0,6	1
79	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=4,000;	4,48	330,85	32,08	1482	144	1529	1,49	7
		м2 проемов		272,25	12,13	1220	54	120	0,0592	–
80	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материаловК=2,000;	41,84	572,36	27,39	23948	1146	2259	0,196	8
		м2 кровли		35,1	10,26	1469	429	119	0,0501	2
81	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=2,000;	41,84	162,88	15,94	6815	667	2022	0,243	10
		м2 стяжки		34,65	5,96	1450	249	119	0,0291	1
82	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=2,000;	1464,4	4,75	0,14	6956	205	278	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	161	73	119	0,0003	–
83	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной сталиК=2,000;	18,98	544,76	1,24	10340	24	3471	0,972	18
		м2 покрытия		153,23	0,47	2908	9	119	0,0023	–
84	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=2,000;	0,0432	175710,1	1826,1	7591	79	532	42,7	2
		т стальных элементов		8100	690,75	350	30	140	3,37	–

6.3 Утепление чердачного перекрытия деформационного шва

85	Е26-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухоК=0,130;	7,995	1811,99	169,49	14487	1355	13636	9,47	76

	м3 изоляции								
			1642,5	63	13132	504	100	0,31	2
86 Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из плит минераловатныхК=0,130;	2,0696	2139,46	330,46	4428	684	4000	10,58	22
	м3 изоляции								
			1809	123,75	3744	256	100	0,6	1
87 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	77,42	12,58	0,99	974	77	1102	0,0694	5
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	897	29	119	0,0018	–
88 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	77,42	162,88	15,94	12610	1234	3741	0,243	19
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	2683	461	119	0,0291	2
89 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	1161,3	4,75	0,14	5516	163	221	0,0009	1
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	128	58	119	0,0003	–
90 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,096	5239,08	327,33	503	31	203	11,6	1
	т								
			1890	123,75	181	12	105	0,6	–
91 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой по периметру	10,64	103,08	0,99	1097	11	151	0,0694	1
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	123	4	119	0,0018	–
92 Е26-31-1	Теплоизоляция ж/б конструкций насухо изделиями из плит минераловатныхК=0,130;	0,598	2139,46	330,46	1279	198	1156	10,58	6
	м3 изоляции								
			1809	123,75	1082	74	100	0,6	–
93 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=2,000;	2,24	330,85	32,08	741	72	764	1,49	3
	м2 проемов								
			272,25	12,13	610	27	120	0,0592	–
94 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	22,36	572,36	27,39	12798	612	1207	0,196	4
	м2 кровли								
			35,1	10,26	785	229	119	0,0501	1
95 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	22,36	162,88	15,94	3642	356	1081	0,243	5
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	775	133	119	0,0291	1

96	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=35,000;	782,6	4,75	0,14	3717	110	149	0,0009	1
		м2 стяжки		0,11	0,05	86	39	119	0,0003	–
97	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,92	544,76	1,24	3225	7	1083	0,972	6
		м2 покрытия		153,23	0,47	907	3	119	0,0023	–
98	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кгК=0,820;	0,03444	175710,1	1826,1	6051	63	424	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	279	24	140	3,37	–
	6.4 Узел по кровле									
99	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,07	22541,72	316,57	1578	22	302	22,5	2
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	244	8	120	0,58	–
100	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,07	1862,35	14,17	130	1	25	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	21	–	120	0,026	–
101	Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 10 мм	4,09	541,36	4,32	2214	18	605	0,753	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		121,5	1,64	497	7	120	0,008	–
102	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	5,82	544,76	1,24	3171	7	1065	0,972	6
		м2 покрытия		153,23	0,47	892	3	119	0,0023	–
103	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00952	175710,1	1826,1	1673	17	118	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	77	7	140	3,37	–
	Раздел 7 Полы ниже -0,00									
	7.1 Полы эл/щитовой, теплового и водомерного узлов									
104	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнемК=2,000;	55,18	108,05	2,62	5962	145	781	0,0681	4
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	580	55	123	0,0048	–
105	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	4,4144	9035,68	–	39887	–	3079	3,66	16
		м3 подстилающего слоя		567	–	2503	–	123	–	–

106	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=2,000;	0,10594	5239,08	327,33	555	35	224	11,6	1
		т		1890	123,75	200	13	105	0,6	–
107	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	55,18	211,49	9,95	11670	549	3796	0,356	20
		м2 стяжки		52,2	3,74	2880	206	123	0,0182	1
108	Е11-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	110,36	27,92	0,67	3081	74	121	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	70	28	123	0,0012	–
109	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условияхК=2,000;	55,18	1041,83	15,2	57488	839	12263	1,07	59
		м2 покрытия		173,3	7,37	9563	407	123	0,037	2
	7.2 Полы тех. подполья									
110	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнемК=2,000;	665,26	108,05	2,62	71881	1743	9411	0,0681	45
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	6992	659	123	0,0048	3
111	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	66,526	9035,68	–	601108	–	46396	3,66	243
		м3 подстилающего слоя		567	–	37720	–	123	–	–
112	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	665,26	212,26	9,95	141208	6619	35463	0,269	179
		м2 покрытия		39,6	3,74	26344	2488	123	0,0182	12
	Раздел 8 Проемы подвала									
113	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=2,000;	10,08	431,54	32,08	4350	323	3338	1,49	15
		м2 проемов		272,25	3,74	2744	38	120	0,0592	1
114	Е20-11-1	Установка жалюзийных решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплениемК=2,000;	6	789,15	16,15	4735	97	1418	1,07	6
		решетка		177,75	6,75	1067	41	128	0,03	–

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Отделка тех помещений

115	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным растворомК=2,000;	60,9	228,84	3,39	13936	206	7527	0,65	40
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	7125	44	105	0,0505	3
116	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетонуК=2,000;	896,96	9,9	0,12	8880	108	6404	0,044	39
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	6054	45	105	0,0002	–
117	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленнымК=2,000;	107,5	88,67	1,42	9532	153	3490	0,192	21
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	3266	58	105	0,0026	–
118	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=2,000;	44,22	197,34	1,19	8726	53	1055	0,138	6
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	985	20	105	0,0022	–

9.2 Отделка тех подполья

119	Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону потолка и стенК=2,000;	954,52	9,9	0,12	9450	115	6816	0,044	42
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	6443	48	105	0,0002	–

Локальная смета №2-1-6

Водоснабжение, ниже -0.00 (1 шт)

Раздел 1 Водопровод хоз питьевой

1.1 Трубопроводы и запорная арматура

120	Е16-10-9	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 273 мм (футляр)К=2,000;	10,4	2452,35	70,85	25504	737	5025	1,98	21
		м трубопровода		351	26,53	3650	276	128	0,1296	1
121	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 ммК=2,000;	14,4	293,7	14,12	4229	203	1947	0,553	8
		м трубопровода		100,35	5,29	1445	76	128	0,0258	–
122	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	48	471,67	4,19	22640	201	3775	0,337	16

	м трубопровода		59,85	1,58	2873	76	128	0,0076	–
123 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	60	362,67	4,19	21760	251	4718	0,337	20
	м трубопровода		59,85	1,58	3591	95	128	0,0076	–
124 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,337	17
	м трубопровода		59,85	1,58	2993	79	128	0,0076	–
125 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	16	329,67	4,19	5275	67	1258	0,337	5
	м трубопровода		59,85	1,58	958	25	128	0,0076	–
Раздел 2 Горячее водоснабжение									
126 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	34	471,67	4,19	16037	142	2674	0,337	11
	м трубопровода		59,85	1,58	2035	54	128	0,0076	–
127 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	74	293,7	14,12	21734	1045	10006	0,553	41
	м трубопровода		100,35	5,29	7426	391	128	0,0258	2
128 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	104	362,67	4,19	37718	436	8177	0,337	35
	м трубопровода		59,85	1,58	6224	164	128	0,0076	1
129 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	30	364,67	4,19	10940	126	2359	0,337	10
	м трубопровода		59,85	1,58	1796	47	128	0,0076	–
130 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	8	329,67	4,19	2637	34	630	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	479	13	128	0,0076	–

Локальная смета №2-1-9

Электромонтажные работы (1 шт)

Раздел 1 Эл/оборудование с тех. помещениями

131	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2624	6,98	14
		шкаф		1215	–	2430	–	108	–	–
132	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	4	166,9	5,4	668	22	609	1	4
		шт		158	2,3	632	9	95	0,013	–
133	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	20	518,13	31	10363	620	8771	2,3	46
		шт		393,75	12,29	7875	246	108	0,06	1
134	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 63 АК=20,000;	60	862	28	51720	1680	19637	2	120
		шт		340	4,5	20400	270	95	0,026	2
135	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазныйК=20,000;	60	62,9	5,4	3774	324	3209	–	–
		шт		54	2,3	3240	138	95	0,013	1
136	Ц10-698-1	Монтаж коробки испытательнойК=20,000;	60	92,4	–	5544	–	4860	0,5	30
		шт		90	–	5400	–	90	–	–
137	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 АК=20,000;	260	501,2	13,2	130312	3432	56637	1	260
		шт		227	2,3	59020	598	95	0,013	3
138	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	6	228,8	13,2	1373	79	1182	1	6
		шт		205	2,3	1230	14	95	0,013	–
139	Е21-25-1	Установка электрических плит	60	327,22	103,34	19633	6200	16797	1,26	76
		шт		218,25	40,96	13095	2458	108	0,2	12

Раздел 13 Светотехнические изделия

140	Ц8-592-1	Патрон настенный	60	84,1	1,9	5046	114	4412	0,49	29
		шт		77	0,4	4620	24	95	0,002	–

141 Ц8-545-5	Коробка с зажимами (на 4 и 3 контакта), устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, количество зажимов до 4	240	688,6	22,6	165264	5424	79640	2	480
	шт		347	2,3	83280	552	95	0,013	3

Раздел 14 Молниезащита и заземление

142 Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	787,22492	84,6	2,8	66599	2204	24380	0,17	134
	м		32,4	0,2	25506	157	95	0,001	1
143 18-3-68	Держатель, НЛ-Д УЗ	600	45		27000				
	шт								
144 Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	160	88,9	3,1	14224	496	4286	0,16	26
	м		27,9	0,3	4464	48	95	0,002	–
145 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	24	330,1	24,1	7922	578	2702	0,7	17
	шт		116	2,5	2784	60	95	0,015	–

Раздел 15 Кабельные изделия и трубы

146 Е21-3-4	Прокладка труб гофрированных диаметром до 25 мм по основанию пола	6040	28,1	–	169724	–	117548	0,11	664
	м труб		18,02	–	108841	–	108	–	–
147 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	4240	11,05	1,1	46852	4664	45288	0,0581	246
	м		9,23	0,66	39135	2798	108	0,0029	12
148 Е21-3-6	Прокладка труб гофрированных диаметром до 50 мм по основанию пола	120	46,26	–	5551	–	2697	0,127	15
	м труб		20,81	–	2497	–	108	–	–
149 Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	800	16,24	1,95	12992	1560	12519	0,0824	66

	м								
			13,34	1,15	10672	920	108	0,0051	4
150 Е21-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	1000	23,41	3,47	23410	3470	21449	0,114	114
	м								
			17,98	1,88	17980	1880	108	0,0085	9
151 Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	10520	20,78	–	218606	–	205758	0,113	1189
	м провода								
			18,11	–	190517	–	108	–	–
	Всего прямые затраты				**4255035**	**177335**			**8792**
					1485566	**59520**			**286**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2592146				
	Накладные расходы, тенге				1674775				
	- заработная плата, тенге				251216				
	- трудоемкость, чел-ч				837				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				355789				
	Всего				**6285599**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				69142				
	- сметная заработная плата, тенге				9749				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				55				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				68631				
	- сметная заработная плата, тенге				31570				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				192				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				63547				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				25419				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6512338**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**15564488**				
	- материалы, тенге				6195229				
	- сметная заработная плата, тенге				4604543				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				10162				
	Налог (2 %)				311290				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**15875778**				

НДС (12 %)	1905093
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	17780872

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскумбаев А.Н.

Заказчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Кучкеев А.Ж.

АКТ 6.3

приемки выполненных работ за август 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение								
		1.1 Водопровод хоз. питьевой								
1	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	20	364,67	4.19	7293	84	1573	0.337	7
		м трубопровода		59.85	1.58	1197	32	128	0.0076	–
2	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	40	329,67	4.19	13187	168	3145	0.337	13
		м трубопровода		59.85	1.58	2394	63	128	0.0076	–
3	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	40	409,13	7.9	16365	316	12017	1.29	52
		м трубопровода		231.75	2.95	9270	118	128	0.0144	1
4	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	40	404,03	5.28	16161	211	9755	1.05	42
		м трубопровода		188.55	1.98	7542	79	128	0.0097	–

- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9252
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3701
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	948113
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	2265990
- материалы, тенге	999833
- сметная заработная плата, тенге	595545
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1229
Налог (2 %)	45320
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2311310
НДС (12 %)	277357
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2588667
ИТОГО (4 шт.)	10354668

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Бисекенов Р.С.

Заказчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Жуасев А.Ж.

АКТ 6.4

приемки выполненных работ за август 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Запорная арматура и трубопроводы								
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	35	268,17	4.08	9386	143	2478	0.30591	11
		м трубопровода		53.77	1.53	1882	54	128	0.00752	–
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	47	345,17	4.08	16223	192	3327	0.30591	14
		м трубопровода		53.77	1.53	2527	72	128	0.00752	–
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	7	424,17	4.08	2969	29	495	0.30591	2
		м трубопровода		53.77	1.53	376	11	128	0.00752	–
4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	14	474,17	4.08	6638	57	991	0.30591	4
		м трубопровода		53.77	1.53	753	21	128	0.00752	–
5	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	12	608,51	8.19	7302	98	1083	0.38316	5

	м трубопровода								
			67.44	3.06	809	37	128	0.01494	–
6 Е16-14-1									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	550	508,62	12.56	279741	6908	215418	1.6892	929
	м трубопровода								
			301.28	4.71	165704	2591	128	0.02297	13
7 Е16-14-2									
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	250	416,32	8.14	104080	2035	77357	1.3287	332
	м трубопровода								
			238.7	3.04	59675	760	128	0.01483	4
	Всего прямые затраты				**426339**	**9462**			**1297**
					231726	**3546**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				185151				
	Накладные расходы, тенге				301149				
	- заработная плата, тенге				45172				
	- трудоемкость, чел-ч				151				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43649				
	Всего				**771137**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				8483				
	- сметная заработная плата, тенге				1196				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				8420				
	- сметная заработная плата, тенге				3873				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				24				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7796				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3118				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**798954**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1909500**				
	- материалы, тенге				442511				
	- сметная заработная плата, тенге				708461				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1496				

Налог (2 %)	38190
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1947690
НДС (12 %)	233723
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2181413
ИТОГО (4 шт.)	8725652

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Бекмуратов А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Ужкеев А.Ж.

АКТ 1.2

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-3									
	Блок-секция и элементы блокировок (общее, 1 шт)									
	Раздел 1 Земляные работы									
	1.1 Разработка грунта вне зоны строительства									
1	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	910,7	50,86	48,38	46318	44060	14541	0,0166	15
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,39	14,07	2177	12814	97	0,0481	44
2	П8-13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 13 км, 1 класс грузаК=1,750;	1593,725	95,5	95,5	152201	152201	30440	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	19,1	–	30440	100	0,04011	64
	1.2 Разработка грунта									
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4360,29	39,76	37,82	173365	164906	54433	0,013	57
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,87	11	8154	47963	97	0,0376	164
4	П7-3-1	Перевозка грузов на 3 км, 1 класс грузаК=1,600;	6976,464	37,2	37,2	259524	259524	51905	–	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	7,44	–	51905	100	0,01562	109

5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	4360,29	3,79	3,24	16525	14127	6768	0,00332	14
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				0,48	1,12	2093	4884	97	0,00371	16
6	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1152,67	27,84	26,18	32090	30177	9906	0,0115	13
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				1,66	7,2	1913	8299	97	0,025	29
7	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	48,03	218,93	–	10515	–	11882	1,54	74
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				218,93	–	10515	–	113	–	–
8	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	910,7	89	88,73	81052	80806	21961	0,0018	2
		м3 грунтовой подушки		—	—	—	—	—	—	—
				0,25	24,61	228	22412	97	0,08482	77
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 Фундамент деформационного шва									
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,6	7940,17	66,01	28585	238	835	1,35	5
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				195,75	24,93	705	90	105	0,1218	–
10	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,4734	61200		28972				
		т								
11	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,29242	62000		18130				
		т								
12	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03756	65900		2475				
		т								
13	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,56	61300		34328				
		т								
14	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,19514	58700		11455				
		т								
		Всего прямые затраты				**895542**	**746039**			**180**
						—	—			—
						25785	**178807**			**503**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				123719				

		Накладные расходы, тенге				202671				
		- заработная плата, тенге				30401				
		- трудоемкость, чел-ч				101				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65893				
		Всего				**1164106**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				12805				
		- сметная заработная плата, тенге				1806				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				10				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				12711				
		- сметная заработная плата, тенге				5847				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11769				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4708				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1206099				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				2882577				
		- материалы, тенге				295688				
		- сметная заработная плата, тенге				619304				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				830				
		Налог (2 %)				57652				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				2940229				
		НДС (12 %)				352827				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				3293056				

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СУРМАК»
Боскымбаев А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Шакен А.Ж.

АКТ 1.1

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-1 Блок 1-2-3 (4 шт.) ЮЖ2, ЮЖ1, АР2									
	Раздел 1 Фундамент									
	1.1 Ленточный фундамент на отм. -2.400									
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,7	7940,17	66,01	100840	838	2943	1,35	17
		м3								
				195,75	24,93	2486	317	105	0,1218	2
2	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	1,74	61200		106488				
		т								
3	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16мм	1,4536	61200		88960				
		т								
4	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,39904	65900		26297				
		т								
5	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,0878	62000		67444				
		т								
6	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,085	61300		66511				
		т								
7	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,7983	58700		46860				
		т								

Раздел 2 Колонны, ниже -0.00

8	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	4,4	18300	80520
		м3			
9	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,4	112	493
		м3			
10	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	4,4	122	537
		м3			
11	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	4,4	139	612
		м3			
		2.2 Замоноличивание стыков колонн с фундаментом			
12	1-1-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d=1,6 ммК=12,000;	3,6	385	1386
		м2			
13	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=12,000;	0,0684	64200	4391
		т			
14	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбамиК=12,000;	0,01104	149300	1648
		т			
		2.3 Устройство каркаса КПр1			
15	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=4,000;	0,168	64400	10819
		т			
16	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,1008	66000	6653
		т			

Раздел 3 Колонны, выше +0.00

		3.1 Установка колонн			
17	30-15-3	Колонны из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) (В30)	23,4	18300	428220

		м3			
18	30-1-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	23,4	112	2621
		м3			
19	30-1-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	23,4	122	2855
		м3			
20	30-1-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	23,4	139	3253
		м3			
	3.2 Замоноличивание стыков колонн с ригелями				
21	1-1-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d=1,6 ммК=36,000;	18	385	6930
		м2			
22	1-1-875				
		Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=36,000;	0,2052	64200	13174
		т			
23	1-1-59				
		Болты строительные с гайками и шайбамиК=36,000;	0,16704	149300	24939
		т			
	3.3 Устройство каркасов КПр1,2,3,4,5				
24	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 ммК=12,000;	0,4464	64400	28748
		т			
25	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=12,000;	0,2664	66000	17582
		т			
26	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=30,000;	1,26	64400	81144
		т			
27	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=30,000;	0,72	66000	47520
		т			
28	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=10,000;	0,308	62100	19127
		т			

29	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=10,000;	0,168	66000	11088
		т			
30	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=40,000;	1,008	64400	64915
		т			
31	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=4,000;	0,672	66000	44352
		т			
32	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=3,000;	0,1248	62100	7750
		т			
33	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=3,000;	0,0666	66000	4396
		т			

Раздел 4 Ригеля

4.1 Установка сборных ригелей

34	30-15-31	Ригели (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 (ДРс1, ДРс2)	0,56	18600	10416
		м3			
35	30-15-34	Ригели (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 (ДРс-3)	1,52	18200	27664
		м3			
36	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,08	112	233
		м3			
37	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,08	122	254
		м3			
38	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,08	139	289
		м3			
39	30-15-31	Ригели (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 (ДРс1, ДРс2)	3,4	18600	63240
		м3			

40	30-15-32	Ригели (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3 (ДРс 4)	6,6	17900	118140
		м3			
41	30-15-34	Ригели (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3 (ДРс3, Дрс5)	17,6	18200	320320
		м3			
42	30-1-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	27,6	112	3091
		м3			
43	30-1-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	27,6	122	3367
		м3			
44	30-1-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	27,6	139	3836
		м3			
	4.2 Дополнительное армирование ригелей				
45	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,2309	62100	14339
		т			
46	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,0484	59900	2899
		т			
47	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,0844	59900	5056
		т			
48	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0492	66000	3247
		т			
49	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,208	65000	13520
		т			
50	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,442	59900	26476
		т			
51	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,68312	59900	40919
		т			

52	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,26408	62100	16399
		т			
53	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,0752	62100	4670
		т			
54	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,13312	66000	8786
		т			
55	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,72	65000	46800
		т			
56	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,32256	41200	13289
		т			
57	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,512	59900	30669
		т			
58	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,5604	59900	33568
		т			
59	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,30976	62100	19236
		т			
60	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,0752	62100	4670
		т			
61	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,13312	66000	8786
		т			
62	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,72	65000	46800
		т			
63	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,32256	41200	13289
		т			
64	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,0484	59900	2899

		т			
65	4-1-118				
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,18428	59900	11038
		т			
66	4-1-117				
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,219	62100	13600
		т			
67	4-1-117				
		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,15168	62100	9419
		т			
68	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,06656	66000	4393
		т			
69	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,36	65000	23400
		т			
70	4-1-90				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,16128	41200	6645
		т			

<u>Раздел 5 Перекрытие</u>

5.1 Устройство перекрытия, ниже -0.00

71	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	151,44	2410	364970
		м2			
72	30-17-77	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 1260-1350 кг/м2	142,64	56	7988
		м2			
73	30-17-147	Надбавка за пролет 4,36-4,65 м и нормативную нагрузку 1160-1250 кг/м2	8,8	173	1522
		м2			
74	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (Пс3, Пс6, Пс10, Пс17, Пс18)	29,28	2410	70565
		м2			
75	30-17-150	Надбавка за пролет 4,36-4,65 м и нормативную нагрузку 1460-1550 кг/м2	18,48	242	4472
		м2			
76	30-17-96	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 1560-1650 кг/м2	10,8	133	1436
		м2			

77	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,22099	65900	80463
		т			
78	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,12336	58700	65941
		т			
79	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,15762	65000	10245
		т			
80	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,07493	73000	5470
		т			
81	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,08798	62000	5455
		т			
82	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	2,6	250	650
		м			
	5.2 Устройство перекрытия, выше +0.00				
83	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	761,8	2410	1835938
		м2			
84	30-17-77	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 1260-1350 кг/м2	713,2	56	39939
		м2			
85	30-17-148	Надбавка за пролет 4,36-4,65 м и нормативную нагрузку 1260-1350 кг/м2	48,6	196	9526
		м2			
86	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (ПС3, Пс6, Пс10, Пс16, Пс17, Пс19, Пс22, Пс23)	130,44	2410	314360
		м2			
87	30-17-212	Надбавка за пролет 5,26-5,55 м и нормативную нагрузку 1760-1850 кг/м2	25,92	499	12934
		м2			
88	30-17-150	Надбавка за пролет 4,36-4,65 м и нормативную нагрузку 1460-1550 кг/м2	5,52	242	1336
		м2			
89	30-17-149	Надбавка за пролет 4,36-4,65 м и нормативную нагрузку 1360-1450 кг/м2	99	219	21681
		м2			
90	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,67599	65900	44548
		т			

91	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	3,09244	58700	181526
		т			
92	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,69765	65000	45347
		т			
93	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,28428	73000	20752
		т			
94	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,25063	62000	15539
		т			
95	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	7,28	250	1820
		м			

Раздел 6 Стены

6.1 Стены ниже -0.00

96	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	3,73715	61300	229087
		т			
97	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	2,361	58700	138591
		т			
98	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,508	65000	33020
		т			
99	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,08884	67700	6014
		т			
100	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0744	65900	4903
		т			
101	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,0314	61200	1922
		т			
102	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01481	67700	1003
		т			
103	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0028	65000	182
		т			

104	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=6,000;	0,03072	71100	2184
		т			
105	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=6,000;	0,0072	69000	497
		т			
106	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=6,000;	0,01002	70000	701
		т			
107	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=7,000;	0,0308	71100	2190
		т			
108	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=7,000;	0,00756	69000	522
		т			
109	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=7,000;	0,01169	70000	818
		т			
110	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96К=0,050;	1,8965	3405	6458
		м3			
6.2 Диафрагмы жесткости					
111	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	1,37396	68800	94528
		т			
112	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,90308	71100	64209
		т			
113	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 ммК=2,000;	0,3584	64400	23081
		т			
114	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,53044	66000	35009
		т			

115	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82К=2,000;	0,0728	50600	3684	
		т				
6.3 Сердечники						
116	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=20,000;	0,1736	68800	11944	
		т				
117	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=20,000;	0,0288	69000	1987	
		т				
118	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=20,000;	0,0334	70000	2338	
		т				
119	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=48,000;	0,4704	68800	32364	
		т				
120	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=48,000;	0,08064	69000	5564	
		т				
121	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=48,000;	0,08016	70000	5611	
		т				
122	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,81413	68800	124812	
		т				

	Всего прямые затраты	**6392381**	**838**	**17**
		2486	**317**	**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	6389057		
	Накладные расходы, тенге	2943		
	- заработная плата, тенге	441		
	- трудоемкость, чел-ч	1		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	383719		
	Всего	**6779043**		

		Временные здания и сооружения (1,1 %)				74569				
		- сметная заработная плата, тенге				10514				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				60				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				74019				
		- сметная заработная плата, тенге				34049				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				207				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				68536				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27414				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7023581**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**16786359**				
		- материалы, тенге				15269846				
		- сметная заработная плата, тенге				343579				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				287				
		Налог (2 %)				335727				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				17122086				
		НДС (12 %)				2054650				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				19176736				
		ИТОГО по Блоку 1-2-3 (4 шт.)				76706944				

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Мусатаев А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Укеев А.Ж.

АКТ 2.1

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.
Генподрядчик: ТОО "СурМАК"
Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Блок 1-2-3 (4 шт.) ЮЖ2, ЮЖ1, АР2								
		Раздел 1 Фундамент								
		1.1 Ленточный фундамент на отм. -2.400								
1	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	66	9441,88	208,34	623164	13750	34925	2,6	172
		м3		425,25	78,71	28067	5195	105	0,3844	25
2	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,19344	147801,76	587,63	28591	114	4067	118	23
		т		19800	222,75	3830	43	105	1,08	–
		Раздел 5 Перекрытие								
		5.2 Устройство перекрытия, выше +0.00								
3	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,94107	65900		193817				
		т								
		Раздел 6 Стены								
		6.1 Стены ниже -0.00								

4	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	10	12421,24	360,48	124212	3605	16550	8,99	90
		м3		1440	136,17	14400	1362	105	0,6651	7
5	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,96	9786,72	353,46	9395	339	725	3,6	3
		м3		585	133,52	562	128	105	0,6521	1
6.3 Сердечники										
6	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,08679	68800		5971				
		т								
7	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=219,000;	0,47304	69000		32640				
		т								
8	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40К=219,000;	0,83658	63600		53206				
		т								
9	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=20,000;	0,196	68800		13485				
		т								
10	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=20,000;	0,0504	69000		3478				
		т								
11	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40К=20,000;	0,0764	63600		4859				
		т								
12	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,0318	68800		2188				
		т								
13	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=3,000;	0,00684	69000		472				
		т								
14	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=3,000;	0,00501	70000		351				

		т			
15	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=5,000;	0,0468	68800	3220
		т			
16	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=5,000;	0,0078	69000	538
		т			
17	1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 8-14К=5,000;	0,00835	70000	585
		т			
18	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=5,000;	0,0468	68800	3220
		т			
19	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=5,000;	0,0117	69000	807
		т			
20	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40К=5,000;	0,0191	63600	1215
		т			
6.4 Перемычки					
21	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=5,000;	0,016	71100	1138
		т			
22	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=5,000;	0,0042	69000	290
		т			
23	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00444	71100	316
		т			
24	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0012	69000	83
		т			
25	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=10,000;	0,0592	71100	4209
		т			

26	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=10,000;	0,0144	69000	994
		т			
27	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=5,000;	0,0346	71100	2460
		т			
28	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=5,000;	0,0084	69000	580
		т			
29	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000;	0,01376	71100	978
		т			
30	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,00336	69000	232
		т			
31	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00272	71100	193
		т			
32	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00072	69000	50
		т			
33	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000;	0,01424	71100	1012
		т			
34	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,00384	69000	265
		т			
35	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00284	71100	202
		т			
36	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00108	69000	75
		т			
37	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 16-40	0,00138	63600	88
		т			
38	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=5,000;	0,0186	71100	1322

		т					
39	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=5,000;	0,0072	69000	497		
		т					
40	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=8,000;	0,0336	71100	2389		
		т					
41	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=8,000;	0,01296	69000	894		
		т					
42	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,00992	71100	705		
		т					
43	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,0036	69000	248		
		т					
44	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=20,000;	0,0496	67700	3358		
		т					
45	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=20,000;	0,01	65000	650		
		т					
		Всего прямые затраты			**1128642**	**17808**	**288**
					46859	**6728**	**33**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1063976		
		Накладные расходы, тенге			56267		
		- заработная плата, тенге			8440		
		- трудоемкость, чел-ч			28		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			71095		
		Всего			**1256004**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)			13816		
		- сметная заработная плата, тенге			1948		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			11		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			13714		
		- сметная заработная плата, тенге			6308		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			38		

		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12698				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5079				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1301311**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				3110133				
		- материалы, тенге				2542903				
		- сметная заработная плата, тенге				210463				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				398				
		Налог (2 %)				62203				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3172336**				
		НДС (12 %)				380680				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3553016**				
		ИТОГО по Блоку 1-2-3 (4 шт.)				14212064				

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
_____ А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
_____

АКТ 2.2

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты тр рабочих-с / машин на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета 2-1-3 Блок-секция и элементы блокировок (общее 1 шт.)							
		Раздел 2 Фундаменты							
		2.1 Фундамент деформационного шва							
1	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм / *м3*	19,1	9441,88	208,34	180340	3979	10106	2,6
				425,25	78,71	8122	1503	105	0,3844
2	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм / *т*	0,37367	61200		22869			
		Раздел 3 Стены							
3	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=4,000;	3,12768	61300		191727			

		т			
4	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=4,000;	1,73284	58700	101718
		т			
5	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,3982	65000	25883
		т			
6	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	1,56384	61300	95863
		т			
7	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=2,000;	1,78968	58700	105054
		т			
8	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=2,000;	0,28294	65000	18391
		т			
	3.2 Перегородки				
9	4-1-90				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=2,000;	0,04032	41200	1661
		т			
10	4-1-89				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=2,000;	0,007	50800	356
		т			
	<u>Раздел 4 Колонны на отм. 0,080</u>				
	4.1 Установка колонн				
11	30-15-3				
		Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	4,8	18300	87840
		м3			
12	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	4,8	112	538

		м3			
13	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	4,8	122	586
		м3			
14	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	4,8	139	667
		м3			

4.2 Замоноличивание стыков колонн с фундаментом

15	1-1-758	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d=1,6 ммК=12,000;	3,6	385	1386
		м2			
16	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 13-20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кпК=12,000;	0,0684	64200	4391
		т			

Раздел 5 Парапет

5.1 Парапет (торцевой левый)

17	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02463	41200	1015
		т			
18	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0051	50800	259
		т			
19	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06672	68800	4590
		т			
20	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01512	69000	1043
		т			

21	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 25	0,01656	63600	1053
		т			
22	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0984	68800	6770
		т			
23	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0288	69000	1987
		т			
24	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 25	0,0276	63600	1755
		т			
25	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03444	68800	2369
		т			
26	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,009	69000	621
		т			
27	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 25	0,00828	63600	527
		т			
28	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02592	67700	1755
		т			
29	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00168	73000	123
		т			
30	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03455	67700	2339
		т			

31	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00123	73000	90
		т			
32	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06624	41200	2729
		т			
33	1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 ммК=0,990;	29,7	589	17493
		м2			
34	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07726	65900	5091
		т			
35	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,022	65000	1430
		т			
36	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0105	58800	617
		т			

5.2 Парапет (торцевой правый)

37	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02463	41200	1015
		т			
38	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0051	50800	259
		т			
39	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,06672	68800	4590
		т			
40	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01512	69000	1043
		т			

41	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 25	0,01656	63600	1053
		т			
42	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0984	68800	6770
		т			
43	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0288	69000	1987
		т			
44	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 25	0,0276	63600	1755
		т			
45	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03444	68800	2369
		т			
46	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,009	69000	621
		т			
47	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 25	0,00828	63600	527
		т			
48	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02592	67700	1755
		т			
49	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00168	73000	123
		т			
50	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,03455	67700	2339
		т			

51	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00123	73000	90
		т			
52	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06624	41200	2729
		т			
53	1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 ммК=0,990;	29,7	589	17493
		м2			
54	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07726	65900	5091
		т			
55	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,022	65000	1430
		т			
56	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0105	58800	617
		т			

5.3 Парапет (средний)

57	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=3,000;	0,08118	41200	3345
		т			
58	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=3,000;	0,0171	50800	869
		т			
59	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,20016	68800	13771
		т			
60	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=3,000;	0,04536	69000	3130
		т			

61	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 25К=3,000;	0,04968	63600	3160
		т			
62	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,35424	68800	24372
		т			
63	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=3,000;	0,10368	69000	7154
		т			
64	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 25К=3,000;	0,09936	63600	6319
		т			
65	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,20664	68800	14217
		т			
66	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=3,000;	0,0108	69000	745
		т			
67	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, № 25К=3,000;	0,04968	63600	3160
		т			
68	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=3,000;	0,09255	67700	6266
		т			
69	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=3,000;	0,006	73000	438
		т			
70	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=3,000;	0,11475	67700	7769

		т							
71	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=3,000;	0,00408	73000		298			
		т							
72	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=3,000;	0,288	41200		11866			
		т							
73	1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 ммК=3,000;	118,8	589		69973			
		м2							
74	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=3,000;	0,54612	65900		35989			
		т							
75	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=3,000;	0,15	65000		9750			
		т							
76	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=3,000;	0,07056	58800		4149			
		т							

Локальная смета №2-1-2 Элементы блокировки (1 шт)

Раздел 6 Фундамент

77	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (под правый и левый)К=2,000;	4,8	7940,17	66,01	38113	317	1113	1,35
		м3		———	———	———	———	———	———
				195,75	24,93	940	120	105	0,1218
78	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 ммК=2,000;	24,4	9441,88	208,34	230382	5083	12912	2,6
		м3		———	———	———	———	———	———
				425,25	78,71	10376	1921	105	0,3844
79	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,64	61200		39168			
		т							

80	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,5056	61200	30943	
		т				
81	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,38592	62000	23927	
		т				
82	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,03374	65900	2223	
		т				
83	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=2,000;	0,56	61300	34328	
		т				
84	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=2,000;	0,21288	58700	12496	
		т				
85	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,74	61200	45288	
		т				
86	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=2,000;	0,5846	61200	35778	
		т				
87	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,49368	62000	30608	
		т				
88	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,06748	65900	4447	
		т				
89	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,20684	61300	12679	
		т				
		Всего прямые затраты			**1713702**	**9379**
					19438	**3544**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1684883	

		В том числе стоимость: материалов, тенге				19438	3544			17
						1684883				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге				24131				
		- трудоемкость, чел-ч				3620				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12				
						104270				
		Всего								
						1842103				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)								
		- сметная заработная плата, тенге				20263				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2857				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				16				
		- сметная заработная плата, тенге				20114				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9252				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				56				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18624				
						7449				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге								
						1908553				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)								
		- материалы, тенге				4 561 442				
		- сметная заработная плата, тенге				4 026 870				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				154 834				
						220				
		Налог (2 %)								
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				91 229				
						4 652 671				
		НДС (12 %)								
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				558320,43				
						5210990,72				

Составил:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскымбаев А.Н.

Проверил:
Главный инженер ТОО «Grappa-STROY»
Кеев

АКТ 3.2

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО "СРБ-L"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-2									
	Раздел 1 Фундамент									
	1.1 Фундамент блокировок									
1	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,06448	147801,76	587,63	9530	38	1356	118	8
		т		19800	222,75	1277	14	105	1,08	–
2	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (под средний)К=2,000;	6	7940,17	66,01	47641	396	1391	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1175	150	105	0,1218	1
3	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 ммК=2,000;	30,6	9441,88	208,34	288922	6375	16193	2,6	80
		м3		425,25	78,71	13013	2409	105	0,3844	12
4	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,742	61300		45485				

- трудоемкость, чел-ч	164
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	350847
Всего	**6198292**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	68181
- сметная заработная плата, тенге	9614
- нормативная трудоемкость, чел-ч	55
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	67678
- сметная заработная плата, тенге	31132
- нормативная трудоемкость, чел-ч	189
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	62665
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25066
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	6421882
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	15348298
- материалы, тенге	12343437
- сметная заработная плата, тенге	1132614
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2150
Налог (2 %)	306966
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	15655264
НДС (12 %)	1878632
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	17533896

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Восқымбаев А.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»

АКТ 3.3

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-4								
		Раздел 1 Водоснабжение								
		1.1 Водопровод хоз. питьевой								
1	1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100; / *м*	88	163		14344				
2	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100; / *м*	66	136		8976				
3	99-2-53(пл)	Счетчик холодной воды Residia, 15 мм / *шт*	40	1477		59080				
4	99-2-45(пл)	Фильтр сетчатый 1/2 " (Arco) / *шт*	40	215		8600				
5	9-4-996	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 50, DN 15	70	473		33110				

	2.2 Сантехнические приборы					
17	11-1-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом *комплект*	15	1990	29850	
	2.3 Внутренние водостоки					
18	1-3-330	Рулонная теплоизоляция K-Flex, тип ENERGO, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, толщина 50 ммК=0,633; *м2*	9,495	3700	35132	
19	8-4-5086	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	4	646	2584	
20	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	4	382	1528	
21	8-9-75	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 *комплект*	4	2350	9400	
22	11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм *шт*	1	284	284	
23	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	1	584	584	
24	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	5	200	1000	
25	8-10-192	Заглушки чугунные, d 100 мм (прим. к колпаку) *шт*	4	489	1956	
	Всего прямые затраты			**543500**	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге			– 406280	–	–

оборудования, тенге	137220
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	24377
Всего	**567877**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	4737
- сметная заработная плата, тенге	668
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	4702
- сметная заработная плата, тенге	2163
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4354
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1742
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	583412
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	1394355
- материалы, тенге	971009
- оборудование, тенге	327956
- сметная заработная плата, тенге	21336
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17
Налог (2 %)	27887
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1422242
НДС (12 %)	170669
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1592911
ИТОГО (4 шт.)	6371644

Составитель:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскумбаев А.Н.

Составитель:
Директор ТОО «Stapra-STROY»
Кулмагамбетов А.К.

АКТ 3.4

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-6								
		Раздел 1 Водопровод хоз.-питьевой								
		1.1 Трубопроводы и запорная арматура								
1	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	35,2	200		7040				
2	1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100; *м*	52,8	163		8606				
3	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100; *м*	66	136		8976				
4	1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100; *м*	72,6	108		7841				
5	9-4-998	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 50, DN 25 *шт*	12	1090		13080				
6	9-4-999	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 40, DN 32 *шт*	4	1517		6068				
7	9-4-997	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 50, DN 20 *шт*	32	616		19712				

21 9-4-1000	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 40, DN 40	2	2428	4856		
	шт					
22 9-4-996	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 50, DN 15	28	473	13244		
	шт					
23 9-3-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	634	1268		
	шт					
2.2 Водомерный узел						
24 99-2-40(пл)	Счетчик холодной воды многоструйный (домовой) 405S QN 3.5 25мм	2	7864	15728		
	шт					
25 99-2-92(пл)	Фильтр сетчатый 1 (ARCO) 25 мм	2	492	984		
	шт					
26 9-4-999	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 40, DN 32К=2,000;	6	1517	9102		
	шт					
27 9-4-996	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 50, DN 15	2	473	946		
	шт					

Всего прямые затраты	**252076**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	252076		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15125		
Всего	**267201**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	2939		
- сметная заработная плата, тенге	414		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	2918		
- сметная заработная плата, тенге	1342		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2701		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1081		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**276840**		

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	
- материалы, тенге	**661648**
- сметная заработная плата, тенге	602462
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13236
Налог (2 %)	10
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	13233
НДС (12 %)	**674881**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	80986
	755867

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскамбаев Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Кукеев А.Ж.

АКТ 3.5

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-7								
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Запорная арматура и трубопроводы								
1	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 32х2,8 мм / *м*	4	191		764				
2	99-3-8(пл)	Спускник воздуха автоматический MKV 15R WATTS 1/2' / *шт*	2	615		1230				
3	9-4-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20 / *шт*	11	526		5786				
4	9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15 / *шт*	50	390		19500				
5	9-4-982	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 25 / *шт*	1	902		902				
6	99-2-71(пл)	Клапан балансировочный USV-1 DN20 / *шт*	10	2872		28720				
7	99-2-72(пл)	Клапан балансировочный USV-1 DN / *шт*	5	2702		13510				

8	99-2-78(пл)	"Теплолюкс" Клапан автоматический балансировочный ASV-1 D25	5	5753	28765		
		шт					
9	99-2-102(пл)	Автоматический клапан балансировочный ASV-PV D25	5	21768	108840		
		шт					
10	99-2-101(пл)	Фильтр сетчатый 3/4 (ARCO) 20 мм	10	349	3490		
		шт					
11	99-2-45(пл)	Фильтр сетчатый 1/2 (ARCO) 15 мм	5	215	1075		
		шт					
12	99-2-83(пл)	Счетчик тепла квартирный д15мм	15	13782	206730		
		шт					
13	99-2-82(пл)	Клапаны термостатический 1/2 15мм	55	1080	59400		
		шт					
14	99-2-91(пл)	Термоститическая головка RA (элемент)	55	853	46915		
		шт					
15	9-3-106	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, T 120 °C, PN 10, DN 15, наружная резьба со стороны входа потока 3/4"	55	760	41800		
		шт					
16	1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100;	786,5	108	84942		
		м					
17	1-3-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100;	365,2	136	49667		
		м					
18	1-3-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100;	7,7	163	1255		
		м					
19	1-3-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100;	15,4	190	2926		
		м					
20	1-3-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100;	13,2	271	3577		
		м					
21	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	90	200	18000		
		кг					
		Всего прямые затраты			**727794**	–	–
					–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге			727794		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			43668		

Всего	**771462**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	8486
- сметная заработная плата, тенге	1197
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	8423
- сметная заработная плата, тенге	3875
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7799
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3120
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**799290**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**1910303**
- материалы, тенге	1739428
- сметная заработная плата, тенге	38218
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Налог (2 %)	38206
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1948509**
НДС (12 %)	233821
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2182330**
ИТОГО (4 шт.)	8729320

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскымбаев А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Мукеев А.Ж.

АКТ 3.6

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.
Генподрядчик: ТОО "СурМАК"
Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-8								
		Раздел 1 Технические помещения и лестничная клетка								
1	99-3-8(пл)	Спускник воздуха автоматический MKV 15 R WATTS 1/2" *шт*	4	615		2460				
2	9-4-980	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15 *шт*	28	390		10920				
3	1-3-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100; *м*	405,9	108		43837				
4	1-3-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100; *м*	123,2	271		33387				
5	1-3-130	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 ммК=1,100; *м*	17,6	475		8360				
6	1-3-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 ммК=1,100; *м*	8,8	678		5966				
7	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	124	200		24800				
		Раздел 2 Блочный тепловой пункт								

8 75-1-230	Блочный тепловой пункт БТП ЭнКо 200/150-Ал-схема 01 (отопление 200 кВт - независимая, ГВС 150 кВт - закрытая)	2	1350400	2700800		
	шт					
	Всего прямые затраты			**2830530**	–	–
				–	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге			129730		
	оборудования, тенге			2700800		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7784		
	Всего			**2838314**		
	Временные здания и сооружения (1,1 %)			1513		
	- сметная заработная плата, тенге			213		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)			1501		
	- сметная заработная плата, тенге			690		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			4		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1390		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			556		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			2843274		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			6795425		
	- материалы, тенге			310055		
	- оборудование, тенге			6454912		
	- сметная заработная плата, тенге			6809		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			5		
	Налог (2 %)			135909		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			6931334		
	НДС (12 %)			831760		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			7763094		

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Досымжан А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»

АКТ 3.7

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-9									
	Раздел 1 Эл/оборудование с тех. помещениями									
1	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55 / *шт*	2	112000		224000				
2	80-1-21(пл)	Электросчетчик 3ф 5А Дала СА5У-Э720 / *шт*	4	3370		13480				
3	99-1-200(пл)	Корпус щита этажного ЩЭ Бирос (1010х950х150) / *шт*	20	6799		135980				
4	80-1-34(пл)	Автомат ВН32 2РК=20,000; / *шт*	60	194		11640				
5	80-1-65(пл)	Эл. счетчик СО-Э 711-Т1 Орман-2К=20,000; / *шт*	60	1544		92640				
6	18-3-54	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У995 У2К=20,000; / *шт*	60	381		22860				
7	80-1-76(пл)	Автомат 1Р ВА 47-29 16 А ИЭКК=20,000; / *шт*	60	77		4620				
8	80-1-27(пл)	Автомат дифф. АД12 2 Р, 16 А 30МаК=20,000; / *шт*	140	618		86520				
9	80-1-27(пл)	Автомат дифф. АД12 2 Р, 25 А 30МаК=20,000; / *шт*	60	618		37080				
10	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 / *шт*	6	4720		28320				
11	63-1-62(об)	Плита электрическая ЭПМ-3М / *шт*	60	19351		1161060				

Раздел 4 Кабельные изделия и трубы

12	99-1-140(пл)	Гофрорукав д. 20	м	9840	10	98400
13	99-1-143(пл)	Гофрорукав д.40	м	200	32	6400
14	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,12	39710	44475
15	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	62459	8744
16	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	53775	3227
17	16-2-110	Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 3х6 мм2	км	0,14	112200	15708
18	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1000м	11,2	10001	112011
19	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	12,8	16322	208922
20	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8	25484	20387
21	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,8	61302	49042
22	16-7-129	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1	303445	303445

Раздел 5 Изделия для монтажа

23	18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	шт	20	509	10180
24	18-3-68	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: держатель, НЛ-Д У3		120	45	5400

		шт				
25	18-3-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР УЗ	0,12	10100	1212	
		1000шт				
26	18-3-70	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, подвеска, НЛ-ПВ УЗ	120	97	11640	
		шт				
27	76-56-21	Плита разметочная чугунная	20	1520	30400	
		шт				
	Раздел 6 Обогрев водосточных труб					
28	80-2-38(пл)	Терморегулятор Devireg 610	4	10605	42420	
		шт				
29	99-1-137(пл)	Нагревательный кабель DTCE-30, 50 м	4	21668	86672	
		шт				
30	1-3-550	Самоклеящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата шириной 25 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	4	2880	11520	
		рулон				
31	99-1-140(пл)	Гофрорукав д.20 Эл/комплект	280	10	2800	
		м				
32	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,18	10001	1800	
		км				
33	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,66	16322	10773	
		км				

Всего прямые затраты	**2903778**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	1199918		
оборудования, тенге	1703860		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	71995		
Всего	**2975773**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	13991		
- сметная заработная плата, тенге	1973		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11		

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	13888
- сметная заработная плата, тенге	6388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12859
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5144
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3021655
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	7221755
- материалы, тенге	2867804
- оборудование, тенге	4072225
- сметная заработная плата, тенге	63010
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Налог (2 %)	144435
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	7366190
НДС (12 %)	883943
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	8250133

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскумаев А.Н.

Заказчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Кенжев А.Ж.

АКТ 3.7

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-9									
	Раздел 1 Эл/оборудование с тех. помещениями									
1	75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55 / шт	2	112000		224000				
2	80-1-21(пл)	Электросчетчик 3ф 5А Дала СА5У-Э720 / шт	4	3370		13480				
3	99-1-200(пл)	Корпус щита этажного ЩЭ Бирос (1010х950х150) / шт	20	6799		135980				
4	80-1-34(пл)	Автомат ВН32 2РК=20,000; / шт	60	194		11640				
5	80-1-65(пл)	Эл. счетчик СО-Э 711-Т1 Орман-2К=20,000; / шт	60	1544		92640				
6	18-3-54	Коробка протяжная (ТУ36-1689-78), тип У995 У2К=20,000; / шт	60	381		22860				
7	80-1-76(пл)	Автомат 1Р ВА 47-29 16 А ИЭКК=20,000; / шт	60	77		4620				
8	80-1-27(пл)	Автомат дифф. АД12 2 Р, 16 А 30МаК=20,000; / шт	140	618		86520				
9	80-1-27(пл)	Автомат дифф. АД12 2 Р, 25 А 30МаК=20,000; / шт	60	618		37080				
10	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 / шт	6	4720		28320				
11	63-1-62(об)	Плита электрическая ЭПМ-3М / шт	60	19351		1161060				

Раздел 4 Кабельные изделия и трубы

12	99-1-140(пл)	Гофрорукав д. 20	9840	10	98400
		м			
13	99-1-143(пл)	Гофрорукав д.40	200	32	6400
		м			
14	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,12	39710	44475
		км			
15	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14	62459	8744
		км			
16	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	53775	3227
		км			
17	16-2-110	Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,14	112200	15708
		1000м			
18	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	11,2	10001	112011
		км			
19	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	12,8	16322	208922
		км			
20	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,8	25484	20387
		км			
21	16-7-125	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,8	61302	49042
		км			
22	16-7-129	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	1	303445	303445
		км			

Раздел 5 Изделия для монтажа

23	18-3-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	20	509	10180
		шт			
24	18-3-68	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: держатель, НЛ-Д У3	120	45	5400

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	13888
- сметная заработная плата, тенге	6388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12859
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5144
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3021655
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	7221755
- материалы, тенге	2867804
- оборудование, тенге	4072225
- сметная заработная плата, тенге	63010
- нормативная трудоемкость, чел-ч	50
Налог (2 %)	144435
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	7366190
НДС (12 %)	883943
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	8250133

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскымбаев Н.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Кукеев А.Ж.

АКТ 3.1

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-1									
	Раздел 1 Фундамент									
	1.1 Ленточный фундамент на отм. 2,400									
1	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	163,29	245,44	3,82	40078	624	7474	0,212	35
		м2 поверхности		37,35	1,44	6099	235	118	0,007	1
	Раздел 2 Колонны, ниже -0.00									
2	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	12	3082,16	724,04	36986	8688	33956	9,48	114
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	21141	3113	140	1,14	14
	2.2 Замоноличивание стыков колонн с фундаментом									
3	Е7-27-1	Замоноличивание стыков колонн и ригелей бетоном В30К=12,000;	0,24	9754,8	181,66	2341	44	97	1,28	–
		м3 бетона в деле		221,18	68,63	53	16	140	0,3351	–

	2.3 Устройство каркаса Кпр1								
4	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (КПр1)К=4,000;	0,2688	8261,82	364,32	2221	98	3024	52,7	14
		т арматуры		7897,5	137,25	2123	37	140	0,67	–
	Раздел 3 Колонны, выше +0.00								
	3.1 Установка колонн								
5	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	12	3082,16	724,04	36986	8688	33956	9,48	114
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	21141	3113	140	1,14	14
	3.2 Замоноличивание стыков колонн с ригелями								
6	Е7-27-1	Замоноличивание стыков колонн и ригелей бетоном В30К=12,000;	0,6	9754,8	181,66	5853	109	244	1,28	1
		м3 бетона в деле		221,18	68,63	133	41	140	0,3351	–
	Раздел 4 Ригеля								
	4.1 Установка сборных ригелей								
7	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т (ниже -0.00)	10	631,91	292,42	6319	2924	5611	1,62	16
		шт сборных конструкций		297	103,75	2970	1038	140	0,4463	4
	4.2 Дополнительное армирование ригелей								
8	Е6-19-2	Устройство дополнительного армирования ригелей на отм. ниже -0.00	10	10547,05	283,24	105471	2832	8708	4,15	42
		м3		722,25	106,99	7223	1070	105	0,5226	5
	Раздел 5 Перекрытие								
	5.1 Устройство перекрытия, ниже -0.00								
9	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	36	1299,95	244,31	46798	8795	22219	2,1	76
		шт сборных конструкций		353,25	87,6	12717	3154	140	0,3855	14

10	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	5	1771,2	403,26	8856	2016	4158	2,74	14
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	2239	731	140	0,6601	3
11	Е6-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	0,41	12676,76	327,7	5197	134	863	11,6	5
		м3		1881	123,8	771	51	105	0,6046	–
12	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из В30	16,9	12373,15	269,2	209106	4549	25442	8,21	139
		м3		1332	101,7	22511	1719	105	0,4966	8
	Раздел 6 Стены									
13	Е6-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	32,49	12421,24	360,48	403566	11712	53771	8,99	292
		м3		1440	136,17	46786	4424	105	0,6651	22
14	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (Зд2,Зд4)	0,03649	70437,87	304,24	2570	11	375	58	2
		т		9675	114,75	353	4	105	0,56	–
15	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементная	2,04	177,74	4,19	363	9	143	0,382	1
		м2 поверхности		58,05	1,58	118	3	118	0,0076	–
16	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке (См1)К=6,000;	0,15	12856,4	990,15	1928	149	318	10,4	2
		м3		1644,75	374,04	247	56	105	1,8268	–
17	Е6-14-4	Устройство железобетонных серечников высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке (См2)К=7,000;	0,154	12856,4	990,15	1980	152	327	10,4	2

		м3		1644,75	374,04	253	58	105	1,8268	–
	6.2 Диафрагмы жесткости									
18	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (Дм1, Дм1н) К=2,000	5,24	14438,46	442,42	75658	2318	13919	14	73
		м3		2362,5	167,13	12380	876	105	0,8162	4
	Раздел 10 Окна									
19	6-1-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	21,87071	6837		149530				
		м2								
20	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	11,68	5206		60806				
		м2								
21	6-1-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	28,2	6022		169820				
		м2								
	10.2 Установка балконных дверей									
22	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	47,25	10900		515025				
		м2								
23	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000;	-124,47	2800		-348516				
		м2								

24	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16-6И (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30826-2001)	124,47	4963	617745
		м2			

Раздел 14 Балконы

14.1 Установка балконных плит

25	2-1-268	Сварная решетка ограждения	5,41953	134000	726217
		т			
26	30-21-27	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий из тяжелого бетона класса В15 сплошные плоские и с ребрами по контуру	0,5186	13700	7105
		м3			

14.2 Утепление балконных плит

27	4-1-89				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,17405	50800	8842
		т			
28	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	12,25	3405	41711
		м3			
29	1-4-84	Сталь угловая 32х32 мм (ГОСТ 8509-86)	0,09425	47200	4449
		т			

Раздел 15 Лестницы

15.1 Устройство лестниц ниже -0.00

30	30-21-8				
		Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84К=1,050;	6,3	854	5380
		м			
31	2-1-146	Косоуры (3,06+59,66)	0,06272	108500	6805
		т			
32	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0158	68200	1078
		т			

15.2 Устройство лестниц выше +0,00

33	2-1-146	Косоуры Кс-1, Кс-1нК=2,000;	0,26496	108500	28748
		т			
34	2-1-146	Косоуры Кс-2, Кс-2нК=8,000;	1,03312	108500	112094
		т			
35	2-1-146	Косоуры Кс-3, Кс-3нК=6,000;	0,77826	108500	84441
		т			
36	2-1-117	Стойки Ст-1, Ст-2 (97,56+84,64*3)	0,35148	113100	39752
		т			
37	2-1-120	Балки Б-1, Б-2 (94,7+65,4*3)	0,2909	101700	29585
		т			
38	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (73,2+6,12+49,88)	0,1292	114900	14845
		т			
39	1-1-874				
		Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, (7,52+237,4+13)	0,25792	63600	16404
		т			
40	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами (1,58кг*0,4м*84шт+0,888кг*0,4м*80шт)	0,08189	149300	12226
		т			
41	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,20034	68200	13663
		т			
42	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,16065	62000	9960
		т			
43	30-21-8				
		Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84К=1,050;	84	854	71736
		м			
44	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,6139	133700	82078
		т			

Раздел 16 Парапет

16.1 Кладка парапета

45	4-1-90				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01989	41200	819
		т			
46	4-1-89				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00405	50800	206
		т			

16.2 Сердечники

47	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=8,000;	0,04448	68800	3060
		т			
48	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=8,000;	0,01008	69000	696
		т			
49	1-1-906				
		Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали полуспокойной Ст3пс5, N16 ГОСТ 535-2005К=8,000;	0,01104	63600	702
		т			
50	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=16,000;	0,07872	68800	5416
		т			
51	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=16,000;	0,02304	69000	1590
		т			
52	1-1-906				
		Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали полуспокойной Ст3пс5, N16 ГОСТ 535-2005К=16,000;	0,02208	63600	1404
		т			

53	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=6,000;	0,03444	68800	2369
		т			
54	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=6,000;	0,009	69000	621
		т			
55	1-1-906	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали полуспокойной Ст3пс5, N16 ГОСТ 535-2005К=6,000;	0,00828	63600	527
		т			
16.3 Монолитная обвязка					
56	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=14,000;	0,01722	67700	1166
		т			
57	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=14,000;	0,00126	73000	92
		т			
58	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=24,000;	0,02952	67700	1999
		т			
59	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=24,000;	0,0012	73000	88
		т			
16.4 Плита монолитная					
60	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0576	41200	2373
		т			
61	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00032	62000	20
		т			
62	1-1-370	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, прессованные, толщина 10 ммК=0,990;	29,7	589	17493
		м2			

	16.5 Балка Бм-1				
63	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09946	65900	6554
		т			
64	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0272	65000	1768
		т			
65	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,01176	58800	691
		т			
	16.6 Ограждение парапетов				
66	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,31507	134000	42219
		т			
	Раздел 18 Вентиляционная шахта				
	18.1 Устройство вентиляционных каналов				
67	30-16-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	114,9	2400	275760
		м2			
	18.2 Шахта ВШ-1				
68	1-1-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 ммК=1,050;	16,548	589	9747
		м2			
69	2-1-87	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и трубК=8,000;	0,29	180100	52229
		т			
	18.3 Вентблоки				
70	1-1-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 ммК=1,050;	11,466	589	6753
		м2			

71	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=0,050;	0,468	7634	3573	
		м3				
72	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)К=6,000;	0,0543	47200	2563	
		т				
73	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)К=6,000;	0,03858	46400	1790	
		т				
74	1-1-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 ммК=1,050;	2,982	589	1756	
		м2				
75	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96К=0,050;	0,1345	7634	1027	
		м3				
76	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,01696	47200	801	
		т				
77	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,01047	46400	486	
		т				
	18.4 Устройство вентиляционных блоков на отм.-2.400					
78	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02799	67700	1895	
		т				
79	30-16-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см	15,84	2400	38016	
		м2				
		Всего прямые затраты		**3962075**	**53852**	**942**
				159258	**19739**	**89**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		3748963		

Накладные расходы, тенге	214605
- заработная плата, тенге	32191
- трудоемкость, чел-ч	107
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	250601
Всего	**4427281**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	48700
- сметная заработная плата, тенге	6867
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	48341
- сметная заработная плата, тенге	22237
- нормативная трудоемкость, чел-ч	135
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	44760
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17904
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4586986
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	10962897
- материалы, тенге	8960022
- сметная заработная плата, тенге	724065
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1312
Налог (2 %)	219258
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	11182155
НДС (12 %)	1341859
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	12524011,5
ИТОГО (4 шт.)	50096046

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскымбаев А.Н. _____

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa STROY»
Кенжев А.Б. _____

АКТ 4.2

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2								
		Раздел 2 Колонны								
1	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	10	3082,16	724,04	30822	7240	28297	9,48	95
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	17618	2594	140	1,14	11
2	Е7-27-1	Замоноличивание стыков колонн и ригелей бетоном В30	0,5	9754,8	181,66	4877	91	203	1,28	1
		м3 бетона в деле		221,18	68,63	111	34	140	0,3351	–
		Раздел 3 Ригеля								
3	Е6-19-2	Устройство дополнительного армирования ригелей (торцевая левая и правая)К=6,000;	8,4	10547,05	283,24	88595	2379	7314	4,15	35
		м3		722,25	106,99	6067	899	105	0,5226	4
4	Е6-19-2	Устройство дополнительного армирования ригелей (средняя)К=6,000;	8,4	10547,05	283,24	88595	2379	7314	4,15	35
		м3		722,25	106,99	6067	899	105	0,5226	4
		Раздел 4 Стены								
5	Е6-17-3	Устройство диафрагм Дм2, Дм2н высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая левая и правая)К=4,000;	31	14438,46	442,42	447592	13715	82340	14	434
		м3		2362,5	167,13	73238	5181	105	0,8162	25

6 Е6-17-3	Устройство диафрагм Дм4, Дм4 н высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая и правая)К=4,000;	24	14438,46	442,42	346523	10618	63747	14	336
	м3		2362,5	167,13	56700	4011	105	0,8162	20
7 Е6-17-3	Устройство диафрагм Дм3 высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая и правая)К=2,000;	40	14438,46	442,42	577538	17697	106244	14	560
	м3		2362,5	167,13	94500	6685	105	0,8162	33
8 Е6-17-3	Устройство диафрагм Дм5 высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (торцевая и правая)К=2,000;	24	14438,46	442,42	346523	10618	63747	14	336
	м3		2362,5	167,13	56700	4011	105	0,8162	20
	Всего прямые затраты				**1931065**	**64737**			**1832**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**311001** 1555330	**24314**			**117**
	Накладные расходы, тенге				359206				
	- заработная плата, тенге				53881				
	- трудоемкость, чел-ч				180				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				137416				
	Всего				**2427692**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				26705				
	- сметная заработная плата, тенге				3765				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				26507				
	- сметная заработная плата, тенге				12193				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				74				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				24544				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9818				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2515266**				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**6011485**				
	- материалы, тенге				3717239				
	- сметная заработная плата, тенге				1050443				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2224				
	Налог (2 %)				120230				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**6131715**				

НДС (12 %)	735806
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6867520**

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскымбаев А.Д.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Кукеев А.Ж.

АКТ 4.1

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1									
	Раздел 3 Колонные выше +0.00									
1	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	10	3082,16	724,04	30822	7240	28297	9,48	95
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	17618	2594	140	1,14	11
2	Е7-27-1	Замоноличивание стыков колонн и ригелей бетоном В30	0,5	9754,8	181,66	4877	91	203	1,28	1
		м3 бетона в деле		221,18	68,63	111	34	140	0,3351	–
3	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (КПр1)К=9,000;	0,1998	8261,82	364,32	1651	73	2247	52,7	11
		т арматуры		7897,5	137,25	1578	27	140	0,67	–
4	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (КПр2)К=18,000;	1,188	8261,82	364,32	9815	433	13363	52,7	63
		т арматуры		7897,5	137,25	9382	163	140	0,67	1
5	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (КПр4)К=30,000;	1,26	8261,82	364,32	10410	459	14174	52,7	66
		т арматуры		7897,5	137,25	9951	173	140	0,67	1

Раздел 4 Ригеля

6	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т (выше +0.00)	72	631,91	292,42	45498	21054	40396	1,62	117
		шт сборных конструкций		297	103,75	21384	7470	140	0,4463	32
7	Е6-19-2	Устройство дополнительного армирования ригелей на отм. +2920,+5920К=2,000;	46,8	10547,05	283,24	493602	13256	40748	4,15	194
		м3		722,25	106,99	33801	5007	105	0,5226	24
8	Е6-19-2	Устройство дополнительного армирования ригелей на отм.+8920, +11920	23,4	10547,05	283,24	246801	6628	20375	4,15	97
		м3		722,25	106,99	16901	2504	105	0,5226	12

Раздел 5 Перекрытие

9	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	110	1299,95	244,31	142995	26874	67892	2,1	231
		шт сборных конструкций		353,25	87,6	38858	9636	140	0,3855	42
10	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	12	1771,2	403,26	21254	4839	9979	2,74	33
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	5373	1755	140	0,6601	8
11	Е6-22-8	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм из В15	2,13	12676,76	327,7	27001	698	4485	11,6	25
		м3		1881	123,8	4007	264	105	0,6046	1
12	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	30	12373,15	269,2	371195	8076	45162	8,21	246
		м3		1332	101,7	39960	3051	105	0,4966	15
13	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-4)К=4,000;	0,027	70437,87	304,24	1902	8	277	58	2
		т		9675	114,75	261	3	105	0,56	–

Раздел 6 Стены

14	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (диафрагмы Дм1, Дм1н)К=2,000;	10,48	14438,46	442,42	151315	4637	27837	14	147
		м3		2362,5	167,13	24759	1752	105	0,8162	9

15	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-1К=12,000;		0,36	12856,4	990,15	4628	356	763	10,4	4
			м3								
					1644,75	374,04	592	135	105	1,8268	1
16	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-2К=26,000;		0,858	12856,4	990,15	11031	850	1819	10,4	9
			м3								
					1644,75	374,04	1411	321	105	1,8268	2
17	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-3К=130,000;		8,06	12856,4	990,15	103623	7981	17086	10,4	84
			м3								
					1644,75	374,04	13257	3015	105	1,8268	15
18	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-4К=12,000;		0,84	12856,4	990,15	10799	832	1781	10,4	9
			м3								
					1644,75	374,04	1382	314	105	1,8268	2
19	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-5К=2,000;		0,092	12856,4	990,15	1183	91	194	10,4	1
			м3								
					1644,75	374,04	151	34	105	1,8268	–
20	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-6К=3,000;		0,096	12856,4	990,15	1234	95	204	10,4	1
			м3								
					1644,75	374,04	158	36	105	1,8268	–
21	Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-7К=3,000;		0,198	12856,4	990,15	2546	196	420	10,4	2
			м3								
					1644,75	374,04	326	74	105	1,8268	–
22	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-1К=3,000;		0,045	15358,92	367,51	691	17	110	13,1	1
			м3								
					2202,75	138,83	99	6	105	0,678	–
23	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-2		0,023	15358,92	367,51	353	8	57	13,1	–
			м3								
					2202,75	138,83	51	3	105	0,678	–
24	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-3К=6,000;		0,174	15358,92	367,51	2672	64	427	13,1	2
			м3								
					2202,75	138,83	383	24	105	0,678	–
25	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-4К=3,000;		0,102	15358,92	367,51	1567	37	251	13,1	1
			м3								
					2202,75	138,83	225	14	105	0,678	–
26	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-5К=2,000;		0,034	15358,92	367,51	522	12	84	13,1	–
			м3								
					2202,75	138,83	75	5	105	0,678	–
27	Е6-18-9	Устройство перемычек Пм-7К=2,000;		0,036	15358,92	367,51	553	13	88	13,1	–
			м3								

			2202,75	138,83	79	5	105	0,678	–
28	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-6	0,013	15358,92	367,51	200	5	33	13,1	–
		м3								
			2202,75	138,83	29	2	105	0,678	–
29	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-8	0,029	15358,92	367,51	445	11	71	13,1	–
		м3								
			2202,75	138,83	64	4	105	0,678	–
30	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-9К=3,000;	0,114	15358,92	367,51	1751	42	280	13,1	1
		м3								
			2202,75	138,83	251	16	105	0,678	–
31	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-10К=5,000;	0,215	15358,92	367,51	3302	79	529	13,1	3
		м3								
			2202,75	138,83	474	30	105	0,678	–
32	Е6-19-1									
		Устройство монолитной обвязки Обм-1К=12,000;	0,6	11284,67	316,01	6771	190	938	8,25	5
		м3								
			1368	119,39	821	72	105	0,583	–
33	Е7-26-2									
		Усиление сборных железобетонных конструкций болтовыми соединениями (1281 шт*0,032)	0,02459	158854,24	304,24	3906	7	763	132	3
		т болтов								
			22050	114,75	542	3	140	0,56	–
34	Е8-10-1									
		Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	68,4	7566,24	335,84	517531	22971	73367	5,07	347
		м3 кладки								
			783	126	53557	8618	118	0,61	42
35	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	50	6909,46	337,41	345473	16871	46994	4,38	219
		м3 кладки								
			670,5	126	33525	6300	118	0,62	31
36	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,66893	41200		27560				
		т								
37	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,14218	50800		7223				
		т								
38	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96К=0,970;	49,60192	3405		168895				
		м3								

39	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96К=0,970;	3,8315	3405		13046				
		м3								
40	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,4663	68200		31802				
		т								
41	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,40137	69800		28016				
		т								
42	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	3,056	3405		10406				
		м3								
	Раздел 7 Перегородки									
43	Е8-7-5									
		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа (в т. парапет)	50	969,97	34,37	48499	1719	11911	1,21	61
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	9450	644	118	0,0629	3
	Раздел 8 Внутренняя отделка									
44	1-1-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 ммК=1,050;	193,1475	250		48287				
		м2								
	Раздел 9 Двери									
45	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	50,4	4250		214200				
		м2								
46	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	35,91	4010		143999				
		м2								
47	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	28,35	3640		103194				
		м2								
48	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П	14,19884	5610		79655				
		м2								
	Раздел 10 Окна									

49	6-1-188	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	49,05	5369	263349	
		м2				
50	6-1-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	1,52929	6837	10456	
		м2				
51	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	87,55	2030	177727	
		м				
		Всего прямые затраты		**3956233**	**146813**	**2081**
				340846	**54108**	**252**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		3468575		
		Накладные расходы, тенге		473605		
		- заработная плата, тенге		71041		
		- трудоемкость, чел-ч		237		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		265790		
		Всего		**4695628**		
		Временные здания и сооружения (1,1 %)		51652		
		- сметная заработная плата, тенге		7283		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		41		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)		51271		
		- сметная заработная плата, тенге		23585		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		144		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)		47473		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)		18989		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**4865013**		
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)		**11627381**		
		- материалы, тенге		8289894		
		- сметная заработная плата, тенге		1346347		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч		2755		

Налог (2 %)	232548
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	11859929
НДС (12 %)	1423191
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	13283120
ИТОГО (4 шт.)	53132480

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскынбаев А.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Алкеев А.Х.

АКТ 5.3

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.
Генподрядчик: ТОО "СурМАК"
Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-5 Канализация механически загрязненных вод (2 шт.)								
1	10-4-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин (1 резерв) *шт*	2	11700		23400				
2	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм *шт*	3	227		681				
3	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	1	200		200				
4	9-3-29	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	1	799		799				
5	9-4-985	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 50 *шт*	1	3271		3271				
6	18-1-40	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ПП-60/1С МЗБ (прим) *шт*	1	2090		2090				
		Всего прямые затраты				**30441**	–		–	

	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	30441		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1826		
Всего	32267		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	355		
- сметная заработная плата, тенге	50		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	352		
- сметная заработная плата, тенге	162		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	326		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	130		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	33430		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	79898		
- материалы, тенге	72754		
- сметная заработная плата, тенге	1597		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Налог (2 %)	1598		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	81496		
НДС (12 %)	9780		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	91276		
ИТОГО (2 шт.)	182552		

Главный инженер
Жауапты инженер
ТОО «СурМАК»
Боскымбаев А.П.

Заказчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Кулеев А.Ж.

АКТ 5.4

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Светотехнические изделия								
1	99-1-135(пл)	Светильник потолочный KD2[18 *шт*	60	4229		253740				
2	99-1-136(пл)	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем АОТ. OPL2x18 *шт*	44	2077		91388				
3	17-2-29	Светильники, тип ЛП003х20/Н-03-УХЛ4 *шт*	52	861		44772				
4	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3 *шт*	1	462		462				
5	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (прим. к.18) *шт*	208	82		17056				
6	17-6-78	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30 *шт*	52	81		4212				
7	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127 *шт*	260	17		4420				
8	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	1.076	16300		17539				

21	18-1-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220	12	82		984				
		шт								
	Раздел 4 Кабельные изделия и трубы									
22	Е21-3-4	Прокладка труб гофрированных диаметром до 25 мм по основанию пола	3800	28,1	–	106780	–	73954	0.11	418
		м труб		18.02	–	68476	–	108	–	–
23	Е21-3-6	Прокладка труб гофрированных диаметром до 50 мм по основанию пола	80	46,26	–	3701	–	1798	0.127	10
		м труб		20.81	–	1665	–	108	–	–
24	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	4000	11,05	1.1	44200	4400	42725	0.0581	232
		м		9.23	0.66	36920	2640	108	0.0029	12
25	Е21-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	7500	20,78	–	155850	–	146691	0.113	848
		м провода		18.11	–	135825	–	108	–	–
		Всего прямые затраты				**1042204**	**4400**			**1508**
						242886	**2640**			**12**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				794330				
		оборудования, тенге				588				
		Накладные расходы, тенге				265168				
		- заработная плата, тенге				39775				
		- трудоемкость, чел-ч				133				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				78407				
		Всего				**1385779**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				15237				
		- сметная заработная плата, тенге				2148				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)				15125				
		- сметная заработная плата, тенге				6958				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				42				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14004
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5602
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1435747**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	3431435
- материалы, тенге	1898449
- оборудование, тенге	1405
- сметная заработная плата, тенге	750491
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1707
Налог (2 %)	68629
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3500064
НДС (12 %)	420008
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3920072

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боскымбаев А.Н. _____

Заказчик:
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Кунесь А.К. _____

АКТ 5.1

приемки выполненных работ за июль 2017 года

по объекту:Строительство 60 квартирного кредитного жилья в п. Отеген Батыр Илийского района Алматинской области.

Генподрядчик: ТОО "СурМАК"

Субподрядчик: ТОО «Grappa-STROY»

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Блок-секция 1-2-3 (4 шт.)								
		Раздел 3 Колонные выше +0.00								
		3.1 Установка колонн								
1	Е7-43-5	Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны	14	3082,16	724,04	43150	10137	39616	9,48	133
		шт сборных конструкций		1761,75	259,41	24665	3632	140	1,14	16
2	Е7-27-1	Замоноличивание стыков колонн и ригелей бетоном В30	0,7	9754,8	181,66	6828	127	284	1,28	1
		м3 бетона в деле		221,18	68,63	155	48	140	0,3351	–
3	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (КПр1)	0,513	8261,82	364,32	4238	187	5769	52,7	27
		т арматуры		7897,5	137,25	4051	70	140	0,67	–
4	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (КПр2)	0,8	8261,82	364,32	6609	291	8999	52,7	42
		т арматуры		7897,5	137,25	6318	110	140	0,67	1
5	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (КПр3)	0,476	8261,82	364,32	3933	173	5354	52,7	25
		т арматуры		7897,5	137,25	3759	65	140	0,67	–

6	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (КПр4)	0,42	8261,82	364,32	3470	153	4725	52,7	22
		т арматуры		7897,5	137,25	3317	58	140	0,67	–
7	Е7-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры (Кпр5)К=3,000;	0,1914	8261,82	364,32	1581	70	2153	52,7	10
		т арматуры		7897,5	137,25	1512	26	140	0,67	–
	Раздел 4 Ригеля									
8	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т (выше +0.00)	48	631,91	292,42	30332	14036	26930	1,62	78
		шт сборных конструкций		297	103,75	14256	4980	140	0,4463	21
9	Е6-19-2	Устройство дополнительного армирования ригелей на отм.+8920, +11920	23,4	10547,05	283,24	246801	6628	20375	4,15	97
		м3		722,25	106,99	16901	2504	105	0,5226	12
10	Е6-19-2	Устройство дополнительного армирования ригелей на отм. +14920	23,4	10547,05	283,24	246801	6628	20375	4,15	97
		м3		722,25	106,99	16901	2504	105	0,5226	12
	Раздел 5 Перекрытие									
11	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	71	1299,95	244,31	92296	17346	43821	2,1	149
		шт сборных конструкций		353,25	87,6	25081	6220	140	0,3855	27
12	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	9	1771,2	403,26	15941	3629	7486	2,74	25
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	4030	1317	140	0,6601	6
13	Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	18,89	12373,15	269,2	233729	5085	28436	8,21	155
		м3		1332	101,7	25161	1921	105	0,4966	9
	Раздел 6 Стены									
14	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (диафрагмы Дм1, Дм1н)	10,48	14438,46	442,42	151315	4637	27837	14	147

	м3								
			2362,5	167,13	24759	1752	105	0,8162	9
15 Е26-33-1	Теплоизоляция наружных стен из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битумеК=0,030;	0,7683	12770,78	185,63	9812	143	2562	18,17	14
	м3 изоляции								
			3264,75	69,75	2508	54	100	0,34	–
16 Е26-12-2									
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	37,93	164,63	50,15	6244	1902	4200	0,534	20
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	3491	709	100	0,092	3
17 Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-1	0,24	12856,4	990,15	3086	238	509	10,4	2
	м3								
			1644,75	374,04	395	90	105	1,8268	–
18 Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-2	0,726	12856,4	990,15	9334	719	1539	10,4	8
	м3								
			1644,75	374,04	1194	272	105	1,8268	1
19 Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-3	5,518	12856,4	990,15	70942	5464	11697	10,4	57
	м3								
			1644,75	374,04	9076	2064	105	1,8268	10
20 Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-4	0,56	12856,4	990,15	7200	554	1187	10,4	6
	м3								
			1644,75	374,04	921	209	105	1,8268	1
21 Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-5	0,046	12856,4	990,15	591	46	98	10,4	–
	м3								
			1644,75	374,04	76	17	105	1,8268	–
22 Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-6	0,064	12856,4	990,15	823	63	135	10,4	1
	м3								
			1644,75	374,04	105	24	105	1,8268	–
23 Е6-14-4	Устройство железобетонных сердечников См-7	0,132	12856,4	990,15	1697	131	279	10,4	1
	м3								
			1644,75	374,04	217	49	105	1,8268	–
24 Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-1	0,03	15358,92	367,51	461	11	74	13,1	–
	м3								
			2202,75	138,83	66	4	105	0,678	–
25 Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-3	0,116	15358,92	367,51	1782	43	286	13,1	2
	м3								
			2202,75	138,83	256	16	105	0,678	–
26 Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-4	0,068	15358,92	367,51	1044	25	167	13,1	1
	м3								
			2202,75	138,83	150	9	105	0,678	–
27 Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-5	0,034	15358,92	367,51	522	12	84	13,1	–
	м3								

				2202,75	138,83	75	5	105	0,678	–
28	Е6-18-9	Устройство перемычек Пм-7К=2,000;	0,036	15358,92	367,51	553	13	88	13,1	–
		м3								
				2202,75	138,83	79	5	105	0,678	–
29	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-9	0,076	15358,92	367,51	1167	28	187	13,1	1
		м3								
				2202,75	138,83	167	11	105	0,678	–
30	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-10	0,129	15358,92	367,51	1981	47	317	13,1	2
		м3								
				2202,75	138,83	284	18	105	0,678	–
31	Е6-18-9	Устройство перемычек Прм-11	0,102	15358,92	367,51	1567	37	251	13,1	1
		м3								
				2202,75	138,83	225	14	105	0,678	–
32	Е6-19-1	Устройство монолитной обвязки Обм-1	0,4	11284,67	316,01	4514	126	625	8,25	3
		м3								
				1368	119,39	547	48	105	0,583	–
33	Е7-26-2									
		Усиление сборных железобетонных конструкций болтовыми соединениями (1281 шт*0,032)	0,0164	158854,24	304,24	2605	5	510	132	2
		т болтов								
				22050	114,75	362	2	140	0,56	–
34	Е8-10-1									
		Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	45,57	7566,24	335,84	344794	15304	48879	5,07	231
		м3 кладки								
				783	126	35681	5742	118	0,61	28
35	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	32,35	6909,46	337,41	223521	10915	30405	4,38	142
		м3 кладки								
				670,5	126	21691	4076	118	0,62	20
36	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	51,136	5042,67	378,22	257862	19341	189613	20,04	1025
		м3 изоляции								
				3566,25	141,75	182364	7249	100	0,69	35
37	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	3,95	5042,67	378,22	19919	1494	14647	20,04	79
		м3 изоляции								
				3566,25	141,75	14087	560	100	0,69	3
38	Е26-38-3	Устройство каркаса изоляции на плоских и криволинейных поверхностях из проволоки	590,25	58,44	0,08	34494	47	27506	0,278	164
		м2 изолируемой поверхности								
				46,6	–	27506	–	100	–	–

Раздел 7 Перегородки

39	Е8-7-5									
		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа (в т. парапет)	124,4	969,97	34,37	120664	4276	29633	1,21	151
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	23512	1601	118	0,0629	8
40	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	256,8	1642,29	14,13	421740	3629	121594	2,32	596
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				389,25	5,33	99959	1369	120	0,0261	7
41	Е10-87-3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией	92	1711,59	14,13	157466	1300	43561	2,32	213
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				389,25	5,33	35811	490	120	0,0261	2

Раздел 8 Внутренняя отделка

42	Е15-61-1									
		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	33,75	228,84	3,39	7723	114	4172	0,65	22
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	3949	24	105	0,0505	2
43	Е15-61-3									
		Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	380	284,96	4,07	108285	1547	54523	0,74	281
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	51558	369	105	0,0517	20

Раздел 9 Двери

44	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П	17,30116	5610		97060
		м2				
45	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	2,73	14500		39585
		м2				
46	6-2-23	Блоки дверные с двупольными остекленными полотнами ДВО 21-15П внутренние	47,25	4440		209790
		м2				
47	2-2-1	Двери стальные Дн-2х1,9 огрунтованные и окрашенные	1	25100		25100
		шт				

48	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДН 2.1х1,3 огрунтованные и окрашенные	2	37400	74800
		шт			
49	6-4-4	Двери стальные с однопольными утепленными полотнами ДМ 10-6 и ДМ 10-10	4,6	11200	51520
		м2			
50	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	15	1960	29400
		комплект			
51	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	65	1380	89700
		комплект			
52	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980	2980
		комплект			
53	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	15	1500	22500
		комплект			
54	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	1	5500	5500
		шт			

Раздел 11 Полы

11.1 Тип Л

55	4-1-89				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,725	50800	36830
		т			

11.2 Тип К

56	4-1-89				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,08188	50800	4160
		т			

11.3 Тип К1

57	4-1-90				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04268	41200	1758
		т			

11.4 Тип К2

58	4-1-89				
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,05812	50800	2952
		т			

11.6 Плинтусы

59	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,4	3405		1362				
		м3								
	Раздел 12 Фасад									
	12.2 Решетки РШ-1									
60	2-1-87	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,12488	180100		22491				
		т								
	Раздел 13 Кровля									
	13.1 Утепление чердачного перекрытия									
61	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	2,7222	3405		9269				
		м3								
62	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	142,18	38,09		5416				
		м2								
63	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1763	50800		8956				
		т								
	13.2 Устройство кровли									
64	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0126	149300		1881				
		т								
65	Е10-14-1	Установка стропил	3,42	21304,82	334,28	72862	1143	14460	22,1	76
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	11619	431	120	0,62	2
66	2-1-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0788	138200		10890				
		т								
67	8-6-69	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1,5	384		576				
		м								
68	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	111	38,09		4228				
		м2								
	13.4 Люк									

69	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,9216	12300	11336
		м2			
70	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,025	3405	85
		м3			
71	1-1-819	Петля накладная	2	40	80
		шт			
	13.5 Стремянки Ст-1, Ст-2				
72	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,06182	133700	8265
		т			
	13.7 Узел 8, 9				
73	1-1-364	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм	9,3275	589	5494
		м2			
	Раздел 21 Разные работы				
	21.1 Устройство шкафов				
74	6-7-17	Боковые стенки шкафов СБШ 18-6; СБШ 21-6	40,9	1420	58078
		м2			
75	6-7-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10	4,25	1790	7608
		м2			
76	1-1-811	Ручка дверная	20	88	1760
		шт			
77	1-1-819	Петля накладная	40	40	1600
		шт			
78	1-1-822	Уголок мебельный	20	20	400
		шт			
79	6-7-12	Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10	2,9	4050	11745
		м2			
80	6-7-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10	11,2	2570	28784
		м2			
81	6-7-17	Боковые стенки шкафов СБШ 18-6; СБШ 21-6	33,1	1420	47002
		м2			

82	6-7-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10	3,45	1790	6176
		м2			
83	1-1-811	Завертка из алюминиевого профиля	20	88	1760
		шт			
84	1-1-819	Петля накладная	40	40	1600
		шт			
85	1-1-822	Уголок мебельный	20	20	400
		шт			
86	6-7-12	Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10	2,9	4050	11745
		м2			
87	6-7-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10	11,2	2570	28784
		м2			
88	6-7-17	Боковые стенки шкафов СБШ 18-6; СБШ 21-6	44,05	1420	62551
		м2			
89	6-7-25	Полки из древесностружечных плит переставные ПП3-8; ПП3-9; ПП3-10; ПП4-8; ПП4-9; ПП4-10; ПП5-8; ПП5-9; ПП5-10; ПП6-8; ПП6-9; ПП6-10	4,65	1790	8324
		м2			
90	1-1-811	Ручкая дверная	20	88	1760
		шт			
91	1-1-819	Петля накладная	40	40	1600
		шт			
92	1-1-822	Уголок мебельный	20	20	400
		шт			
93	6-7-12	Блоки дверные антресольные двупольные ДА5-8; ДА5-9; ДА5-10	2,9	4050	11745
		м2			
94	6-7-6	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ20-8; ДШ20-9; ДШ20-10	11,2	2570	28784
		м2			
	21.2 Утепление оконных проемов				
95	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	3,57	3405	12156
		м3			
	21.3 Приямок				
96	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02468	67700	1671
		т			

- заработная плата, тенге	126892
- трудоемкость, чел-ч	423
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	443743
Всего	7839452
Временные здания и сооружения (1,1 %)	86234
- сметная заработная плата, тенге	12159
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	85597
- сметная заработная плата, тенге	39375
- нормативная трудоемкость, чел-ч	240
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	79257
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31703
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	8122243
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	19412161
- материалы, тенге	13654364
- сметная заработная плата, тенге	2483021
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5096
Налог (2 %)	388243
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	19800404
НДС (12 %)	2376048
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	22176452
ИТОГО (4 шт.)	88705808

Генподрядчик
Генеральный директор ТОО «СурМАК»
Боспанбаев А.П.

Заказчик
Директор ТОО «Grappa-STROY»
Кукеев А.К.