Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно -коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019г.

Генподрядчик : ТОО "ЦеСиО"
Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.49

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	Наменование	КОД		
		П-49-01	26.09.2019г.			ТОО "Алтайстрой"			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	1327261,64									
Акт выполненных работ №2 за ноябрь 2019г.	407 354,07	363 708,99	349 093	349 093		14 616			43645,08	407 354,07

Генподрядчик:
Директор ТОО "ЦеСиО"

_____ Камитов А.К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Алтайстрой"

_____ Искаков Б.А.

Наименование стройки: "Строительство комплекса многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска, ВКО (поз.49,63,60 по генеральному плану города). Инженерные сети и благоустройство к жилому дому поз.49

Генподрядчик : ТОО "ЦеСиО"

Субподрядчик : ТОО "Алтайстрой"

Договор № П-49-01 от 26.09.2019г.

Акт №2

выполненных работ за ноябрь 2019 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 Тепловая сеть									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	27,92	27,84	26,18	777	731	240	0,0115	0
		м3 грунта		1,66	7,2	46	201	97	0,025	1
2	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,86	353,7	–	658	0	743	2,268	4
		м3 грунта		353,7	–	658	0	113	–	0
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	27,32	6,48	6,48	177	177	56	–	0
		м3 грунта		–	2,1	0	57	97	0,00806	0
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,44	134,1	–	193	0	218	0,972	1
		м3 грунта		134,1	–	193	0	113	–	0

10	Е24-2- 2								
	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 89мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150град.С	0,004	132585,92	46655,79	530	187	489	428	2
	км трубопровода		76950	16999,5	308	68	130	88,32	0

Локальная смета 2-1-1 (добавить согласно техническому решению №1)
Тепловая сеть

8	Е24-9-3								
	Бесканальная прокладкаподающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 80м в армоленобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150град.С	0,24	312792,09	74691,71	75070	17926	49760	774	186
	км трубопровода		139275	20213,5	33426	4851	130	95,85	23
					77406	**19021**			**193**
					34631	**5178**			**24**
	Накладные расходы, тенге				51506				
	- заработная плата, тенге				7726				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7735				
	Всего по смете				**136647**				
	Сметная заработная плата, тенге				47535				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				243				

Локальная смета 2-2-1 (добавить согласно техническому решению №1)
Наружные сети водопровода

12	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90мм	0,157	58881,69	25695,31	9244	4034	8141	194	30
		км трубопровода		33075	6813,45	5193	1070	130	26,38	4
14	Е22-33-6	Установка стальных фасонных частей тройник 300х80 мм	0,0356	204796,82	39324,82	7291	1400	2093	147,7	5
		т фасонных частей		30375	14854,5	1081	529	130	72,55	3

					16535	**5434**			**36**
					6274	**1599**			**7**
	Накладные расходы, тенге				10234				
	- заработная плата, тенге				1535				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1606				
	Всего по смете				**28376**				
	Сметная заработная плата, тенге				9408				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				48				

Локальная смета 2-4-1 КЛ-0,4кВ

1 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	35,65	27,84	26,18	992	933	307	0,0115	0
	м3 грунта		1,66	7,2	59	257	97	0,025	1
2 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	25,76	6,48	6,48	167	167	52	–	0
	м3 грунта		–	2,1	0	54	97	0,00806	0
3 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	9,89	39,73	37,82	393	374	123	0,013	0
	м3 грунта		1,87	11	18	109	97	0,0376	0
4 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,600;	15,824	45	45	712	712	142	–	0
	т		–	9	0	142	100	0,0189	0
5 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,7	2,1	831	63	576	0,1	3
	м кабеля		19,7	0,5	591	15	95	0,003	0
6 Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	260	26,4	3,1	6864	806	4841	0,11	29
	м кабеля								

			19,1	0,5	4966	130	95	0,003	1
8 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	115	36,7	27,8	4221	3197	1716	0,06	7
	м кабеля		8,8	6,9	1012	794	95	0,04	5
	м3								
10 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	115	32,4	23,7	3726	2726	1585	0,06	7
	м кабеля		8,6	5,9	989	679	95	0,034	4
12 Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,03	230388,38	–	6912	0	906	175	5
	канало-километр трубопровода		27450	–	824	0	110	0	0
14 Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	4	3905,1	2517	15620	10068	7269	8	32
	шт		1355	558	5420	2232	95	3,261	13
	Всего прямые затраты				**40438**	**19046**			**83**
					13879	**4412**			**24**
	Накладные расходы, тенге				17517				
	- заработная плата, тенге				2628				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3477				
	Всего по смете				**61432**				
	Сметная заработная плата, тенге				20919				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				116				
	Итого по сметам				**226455**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				2717				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)				6623				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2292				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	917
Итого всего в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	149196
Всего по акту в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**356577,44**
Налог (2 %)	**7131,55**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**363708,99**
НДС (12 %)	**43645,08**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**407354,07**

Генподрядчик:
Директор
ТОО "ЦеСиО"

_____**Хамитов А.К.**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "Алтайстрой"

_____**Искаков Б.А.**