Форма-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км Казалинского района.

Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №4 от 08.04.2016 год

тыс. тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км Казалинского района.	432 105,272	18 047,188	273 583,084	114 693,962	5 871,000	2 461,293	5 871,000	2 461,293
	Всего	432 105,272	18 047,188	273 583,084	114 693,962	5 871,000	2 461,293	5 871,000	2 461,293

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела К. Жубаткан

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор Е. Аминаев

Тех. К. Дармагамбетов

М.П.

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км, Казалинского района
Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №4 от 08.04.2016 год

АКТ
выполненных работ за май м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы. Всего	Стоимость единицы. Экспл. машины	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге Экспл. машины	Накладные расходы
				ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство земполотна и дорожный одежды						
10	Е1-30-2	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 квт за 1 проход	1489,3	0,2	0,2	298	298	91
		м2			0,07	0	104	87
12	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 120 мм с применением механизмов и перемещением на растояние 100 м	2399	19,95	15,58	47 860	37376	18799
		м2		1,03	5,5	2 471	13195	120
13	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано гравийных смесей	2399	313,35	17,83	751 727	42774	33049
		м2		6,41	5,07	15 378	12163	120
14	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчаного-гравийной смеси	3427,14286	237,75	17,55	814 803	60146	48487
		м2		6,75	5,04	23 133	17273	120
15	Н8-21-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами на 45 км 1 класс груза сверх 30 км учтенных в СНиПЕ	1520,284	287,62	287,62	437 264	437264	78702
		т			57,52	0	87447	90
		Итого прямых затрат по разделу				2 051 952		179 127
		Накладные расходы				179 127		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				133 865		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				2 364 944		
		Временное здание и сооружение 1,5%, k=0,8				28 379		
		Итого				2 393 323		
		Зимнее удорожание 1,44%				34 464		
		Выслуга лет 1%				23 933		
		Доп. Отпуска 0,4%				9 573		
		Итого				2 461 293		
		Рыночная стоимость				5 139 181		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				102 784		

		Итого				5 241 964		
		НДС 12%				629 036		
		Всего				5 871 000		

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

И.О. руководителя отдела _____К. Жубаткан

Технолог _____ Е. Аминаев

Технолог _____К. Дармагамбетов

М.П.