СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»

Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км Казалинского района.

Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №3 от 08.04.2016 год

тыс. тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км Казалинского района.	432 105,272	191 930,000	267 712,084	112 232,669	45 584,000	19 110,134	45 584,000	19 110,134
	Всего	432 105,272	191 930,000	267 712,084	112 232,669	45 584,000	19 110,134	45 584,000	19 110,134

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Начальник отдела К. Жубаткан

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор Е. Аминаев

М.П.

Технический директор К. Дарманамбетов

М.П.

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км, Казалинского района
Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №3 от 08.04.2016 год

АКТ
выполненных работ за май м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы. Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машины / В т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство земплотна и дорожный одежды						
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт *м3 грунта*	8252,4	4,75	4,75	39 199	39199	11846
					1.65	0	13616	87
6	Е1-22-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы прицепными скреперами емкостью 5 м3 *м3 грунта*	6054,546	1,45	1,39	8 779	8416	2634
				0,06	0,44	363	2664	87
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т м3	1000	14	14	14 000	14000	4176
					4,8	0	4800	87
8	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмокалесном ходу массой 25 т толщ.слоя 25см *м3*	7000	1,39	1,39	9 730	9730	2558
					0,42	0	2940	87
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3*	8000	14,12	12	112 960	96000	30415
				1,62	2,75	12 960	22000	87
10	Е1-30-2	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью 79 квт за 1 проход *м2*	3238,0	0,2	0,2	648	648	197
					0,07	0	227	87
11	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	9000	8,55	4,43	76 950	39870	38054
				4,12	0,74	37 080	6660	87
12	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 120 мм с применением механизмов и перемещением на растояние 100 м *м2*	18251	19,95	15,58	364 107	284351	143015
				1,03	5,5	18 799	100381	120
13	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано гравийных смесей м2	18251	313,35	17,83	5 718 951	325415	251426
				6,41	5,07	116 989	92533	120
14	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчаного-гравийной смеси м2	26072,8571	237,75	17,55	6 198 822	457579	368879
				6,75	5,04	175 992	131407	120
15	П8-21-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами на 45 км 1 класс груза сверх 30 км учтенных в СНиПЕ т	11565,9455	287,62	287,62	3 326 597	3326597	598746
					57,52	0	665273	90
		Итого прямых затрат по разделу				15 870 743		1 451 945
		Накладные расходы				**1 451 945**		
		Непредвиденные затрат 6%				1 039 361		

		Всего. Стоимость общестроительных работ				18 362 050		
		Временное здание и сооружение 1,5%				220 345		
		Итого				18 582 394		
		Зимнее удорожание 1,44%				267 586		
		Выслуга лет 1%				185 824		
		Доп. Отпуска 0,4%				74 330		
		Итого				19 110 134		
		Рыночная стоимость				39 901 961		
		Налоги. сборы и обязательные платежи 2%				798 039		
		Итого				40 700 000		
		НДС 12%				4 884 000		
		Всего				45 584 000		

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Руководитель отдела _____ К. Жубаткан

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ Е. Аминаев

Технадзор:

М.П. _____ К. Дармагамбетов