Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №3 от 08.04.2016 год
Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги "БозкольТасарык" 0-22 км Казалинского района

тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык" 0-22 км Казалинского	432 105 272,48	191 930 000,00	363 022 084,0	168 830 696	129 152 000	22 329 755	53 181 000,00	22 297 916
	Всего	**432 105 272,48**	**191 930 000,00**	**363 022 084,0**	**168 830 696**	**129 152 000**	**22 329 755**	**53 181 000**	**22 297 916**

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ Каныш Жубаткан

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ Ержан Әмишаев

М.П.

Технадзор: ТОО "Билдинг-Строй LTD"

М.П. _____ Кайрат Дармагамбет

Форма-2

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км, Казалинского района
Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"
Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №3 от 08.04.2016 год

АКТ
выполненных работ за июль м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство земполотна и дорожный одежды						
14	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчаного-гравийной смеси м2	54959	237,75 6,75	17,55 5,04	13 066 502 370 973	964530 276993	777560 120
15	П8-21-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами на 45 км 1 класс груза сверх 30 км учтенных в СНиПЕ т	12513,8754	287,62	287,62 57,52	3 599 241 0	3599241 719798	647818 90
		Итого прямых затрат по разделу				**16 665 743**		**1 425 378**
		Накладные расходы				**1 425 378**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**1 085 467**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**19 176 589**		
		Удлинение ж/б трубы Д=3х1,0 на пк 53+00						
1	Е1-24-6	Земляные работы по расчистке основания и устройство русел грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт с перемещением дог 10 м м	200	6,01	6,01 2,08	1 202 0	1202 416	362 87
2	Е1-12-8	Рытие котлована экскаватором емкостью 0,65 м3 грунт 1 группы м3	88,8	23,36 1,28	22,08 5,56	2 074 114	1961 494	529 87
3	Е30-3-2	Устройство гравийной подготовки м3	34,2	297,12 263,25	33,87 12,47	10 162 9 003	1158 426	9241 98
4	Е30-59-2	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 3х1 м при высоте насыпи (на железных дарогах; на автомобильных дарогах) м3	8,4	19652,81 2025	4207,5 1093,95	165 084 17 010	35343 9189	25675 98
6	Е30-62-8	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 3х1 м м3	16,2	5940,01 688,5	888,75 231,08	96 228 11 154	14398 3743	14599 98
8	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной м2	8,1	1097,38 157,5	20,67 7,61	8 889 1 276	167 62	1311 98
9	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной м2	132,2	330,32 102,83	13,7 5,04	43 668 13 594	1811 666	13975 98
10	Е30-7-1	Устройство монолитного лотка В20 м3 м3	4,3	10509,42 434,25	532,08 131,85	45 191 1 867	2288 567	2386 98
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	39,4	122,18		4 814	0	4910

		м3		122,18		4 814	0	102
12	Е30-7-1	Укреплеие русел монолитным бетоном В20	6,5	10509,42	532,08	68 311	3459	3606
		м3		434,25	131,85	2 823	857	98
13	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,194	8299,96		1 610	0	1531
		т		8055		1 563	0	98
14	Е4-1-61	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класс А-I d=32-40 мм	0,194	49400		9 584	0	0
						0	0	87
15	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	8,1	432,86	0,86	3 506	7	3047
		м3		432	0,32	3 499	3	87
		Итого прямых затрат по разделу				**460 322**		**81 171**
		Накладные расходы				**81 171**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**32 490**		
		Всего.				**573 983**		
		Устройство ж/б Д=2х1,5м на пк 78+50 пк 125+10						
1	Е1-24-6	Земляные работы по расчистке основания и устройство русел грунта	450	6,01	6,01	2 705	2705	814
		2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт с перемещением дог 10 м м			2,08	0	936	87
2	Е1-12-8	Рытие котлована экскаватором емкостью 0,65 м3 грунт 1 группы	252	23,36	22,08	5 887	5564	1500
		м3		1,28	5,56	323	1401	87
3	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия) (издресвы) (из дресвы)	61,8	297,12	33,87	18 362	2093	16699
		(из смеси гравия с песком) под фундаментом м3		263,25	12,47	16 269	771	98
4	Е30-6-1	Устройство сборных фундаментов	20,04	1891,97	922,5	37 915	18487	12532
		м3		398,25	239,85	7 981	4807	98
6	Е30-56-7	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 2х1,5 м при высоте	34	13562,03	2407,5	461 109	81855	63814
		насыпи (на железных дарогах; на автомобильных дарогах) до 3:3 м м3		1289,25	625,95	43 835	21282	98
8	Е30-62-6	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 2х1,5 м	44,4	5378,46	675	238 804	29970	32699
		м3		576	175,5	25 574	7792	98
10	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной м2	24	1097,38	20,67	26 337	496	3883
				157,5	7,61	3 780	183	98
11	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	374,64	330,32	13,7	123 751	5133	39604
		м2		102,83	5,04	38 524	1888	98
12	Е30-7-1	Устройство монолитного лотка В20 м3	12,8	10509,42	532,08	134 521	6811	7101
				434,25	131,85	5 558	1688	98
13	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	128,2	122,18		15 663	0	15977
		м3		122,18		15 663	0	102
14	Е1-134-1	Уплотнения грунта 1-2 группы пневматическим трамбовками	125,6	21,55	4,52	2 707	568	1861
		м3		17,03		2 139	0	87
15	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	125,6	14,12	12	1 773	1507	477
				1,62	2,75	203	345	87
16	Е1-164-1	Земляные работы вручную в грунтах 1 группы для укрепителных работ	106	167,4		17 744	0	18099
		м3		167,4		17 744	0	102
17	Е1-145-2	Планировка площадеи укрепления в грунтах 2 группы механизированным	204,8	1,41	1,41	289	289	53

		способом м2			0,3	0	61	87
18	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных) (из гравия) (издресвы) (из дресвы)	20,6	297,12	33,87	6 121	698	5566
		(из смеси гравия с песком) под фундаментом м3		263,25	12,47	5 423	257	98
19	Е30-7-1	Укрепление русел и откосов оголовков монолитным бетоном В20	21	10509,42	532,08	220 698	11174	11650
		м3		434,25	131,85	9 119	2769	98
20	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,388	8299,96		3 220	0	3063
		т		8055		3 125	0	98
21	Е4-1-61	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класс А-I d=32-40 мм	0,388	49400		19 167	0	0
						0	0	87
22	Е1-156-1	Устройство Каменной наброски или призмы м3	9,3	432,86	0,86	4 026	8	3498
				432	0,32	4 018	3	87
		итого прямых затрат по разделу				**1 340 798**		**238 891**
		Накладные расходы				**238 891**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**94 781**		
		Всего.				**1 674 471**		
		Итого по разделам				**21 425 043**		
		Временное здание и сооружение 1,5%				257 101		
		Итого				**21 682 143**		
		Зимнее удорожание 1,44%				312 223		
		Выслуга лет 1%				216 821		
		Доп. Отпуска 0,4%				86 729		
		Итого				**22 297 916**		
		Рыночная стоимость				**46 551 996**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				931 040		
		Итого				**47 483 036**		
		НДС 12%				5 697 964		
		Всего				**53 181 000**		

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ **Каныш Жубаткан**

М.П.

Технадзор:

_____ **Кайрат Дармагамбет**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ **Ержан Әмішаев**

М.П.