Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района»

Типовая ведомственная форма № КС-3
утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Подрядчик: ТОО «Куандык-К»

Наименование объекта: «Реконструкция внутриселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Камысты Камыстинского района Костанайской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 15 МАЯ 2014 года

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	Доп.согл. № 1 к договору № 6 от 01 марта 2013 г	**07 апреля 2014 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц - за **май**, без НДС	из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц **май**
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г. **май**	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция внутриселковых разводящих сетей системы водоснабжения в селе Камысты Камыстинского района Костанайской области»	**27 614 486**	**24 655 791**	**9 533 974**						**2 958 695**	**27 614 486**
ИТОГО К ОПЛАТЕ										**27 614 486**

ИТОГО к оплате: 27 614 486 (двадцать семь миллионов шестьсот четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят шесть) тенге 00 тиын

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Куандык-К»

Жаманшалов Б.Ш.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района»

Михалев Ю.Ф.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района»

Форма 2

Подрядчик: ТОО «Куандык-К»

Наименование объекта: Реконструкция внутрипоселковых разводящих сетей системы водоснабжения в с. Камысты Камыстинского района Костанайской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
на 15 МАЯ 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вынос проекта в натуру								
1	**ЕРДС РК 8.02-03-2002 стр.121 табл.158**	**Вынос проекта** км	2	8591,00	0,00	17182	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ВЫНОСУ ПРОЕКТА В НАТУРУ	**Тенге**			17182				
	Стоимость прочих затрат -		Тенге			17182				
	ВСЕГО, Стоимость прочих затрат -		Тенге			17182				
		ИТОГО ПО ВЫНОСУ ПРОЕКТ В НАТУРУ :	Тенге			17182				
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	**Е0101-12-8**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** м3	16582,82	23,36	22,08	387362	366135	109998	0,01	147
				1,28	5,56	21226	92174	97	0,02	320

2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	195,38	262,72	--	51329	--	58002	1,85	361
				262,72	--	51329	--	113	--	--
		м3								
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	195,38	1769,20	152,52	345667	29799	53550	1,02	199
				153,68	57,15	30026	11166	130	0,28	55
		м3								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	761,98	134,10	--	102182	--	115466	0,97	741
				134,10	--	102182	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	15820,84	6,48	6,48	102510	102510	32283	--	--
				--	2,10	--	33282	97	0,01	128
		м3								
6	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	15820,84	3,20	3,20	50619	50619	15941	--	--
				--	1,04	--	16434	97	--	63
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1582,08	21,55	4,52	34088	7145	26135	0,11	171
				17,03	--	26943	--	97	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1073756	556209			1619
			Тенге			231706	153056			565
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1073756				
		Накладные расходы -	Тенге			411375				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89108				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1574239				

РАЗДЕЛ 2.Колодцы

Колодцы диаметром 1500мм- 100 колодцев

8	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	179,78	8584,66	1879,87	1543357	337965	461337	8,86	1593
				1435,50	538,43	258075	96799	130	2,06	371
		м3								
9	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ПН15-100шт,ПП15- 100шт, ПП10-100шт	75	28900,00	--	2167500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
10	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм/ГОСТ 8020-90/ -КС-15.9-100шт	89	7310,00	--	650590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
11	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/КС-10.9-100шт	82	4570,00	--	374740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
12	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/-КО6-100 шт	7	4337,50	--	30363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
13	С131104-8 Изм. п доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк полимерный	100	8060,00	--	806000	--	--	--	--

		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1410	245,44	3,82	346070	5386	64539	0,21	299
				37,35	1,44	52664	2030	118	0,01	10
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5918620	343351			1892
			Тенге			310739	98830			380
	Стоимость общестроительных, сантехнических и прочих работ -		Тенге			5918620				
		Накладные расходы -	Тенге			525876				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных, сантехнических и прочих работ -		Тенге			6831166				

РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы

15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	1	58881,69	25695,31	58882	25695	51855	194,00	194
				33075,00	6813,45	33075	6813	130	26,38	26
		км								
16	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 315 мм	1010	371,00	--	374710	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	1	47611,09	17877,09	47611	17877	44718	173,00	173
				29700,00	4698,68	29700	4699	130	18,10	18
		км								
18	С130804-227 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 27,1 мм	1010	57,00	--	57570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			м							
19	СПрайс-лист ТОО " Пластстанд арт" г.Костанай	Втулка под фланец ПЭ100 SDR 21 D-50x2,4 /1300:1,12:2,0877:1,02:1,06/	28	514,22	--	14398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
20	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	20	156,43	21,43	3129	429	3276	0,60	12
				126,00	--	2520	--	130	--	--
			фланец							
21	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	40	492,00	--	19680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
22	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм + узлов в смотровых колодцах + переходов	0,0114	247994,13	49389,75	2827	563	1207	312,70	4
				62775,00	18657,00	716	213	130	91,12	1
			т							
23	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм + узлов в смотровых колодцах	0,9475	247994,13	49389,75	234979	46798	100306	312,70	296
				62775,00	18657,00	59481	17678	130	91,12	86
			т							
24	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм + гильз для прохода трубопроводов через стенки колодцев	0,08	247994,13	49389,75	19840	3951	8469	312,70	25
				62775,00	18657,00	5022	1493	130	91,12	7
			т							
25	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм + подставки под ПГ	0,06	247994,13	49389,75	14880	2963	6352	312,70	19
				62775,00	18657,00	3767	1119	130	91,12	5
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			848505	98276			723
			Тенге			134280	32015			145

Стоимость общестроительных, сантехнических и прочих работ -	Тенге	848505
Накладные расходы -	Тенге	216183
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	63881
ВСЕГО, Стоимость общестроительных, сантехнических и прочих работ -	Тенге	1128569
ИТОГО, Стоимость общестроительных, сантехнических и прочих работ -	**Тенге**	**9533974**
Итого с временными зданиями и сооружениями,- 3,4x0,8%=2,72% -	**Тенге**	**9793298**
Итого с зимним удорожанием, 3,3% -	**Тенге**	**10116477**
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,06562618% -	**Тенге**	**10123116**
Итого с затратами на выслугу лет, 1% -	**Тенге**	**10221049**
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4% -	**Тенге**	**10260222**
Средства, связанные с командированием работников -	**Тенге**	**1300820**
Итого с затратами связанными с командированием работников -	**Тенге**	**11561043**
Средства, связанные с выносом проекта в натуру -	Тенге	17182
Итого с затратами связанными с выносом проекта в натуру -	Тенге	[illegible]
ИТОГО, в базовых ценах 2001 года -	Тенге	[illegible]
ИТОГО, в текущих ценах 2012 года (к=2,088)	Тенге	[illegible]
Налоги, сборы, обязательные платежи 2% -	**Тенге**	**483447**
Итого с налогами, сборами и платежами -	**Тенге**	**24655791**
Налог на добавленную стоимость, 12% -	**Тенге**	**2958695**
ВСЕГО :	**Тенге**	**27614486**

СДАЛ:

Директор ТОО «Куандык-К»

Жаманшалов Б.Ш.

ПРИНЯЛ:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Камыстинского района»

Михалев Ю.Ф.

СОГЛАСОВАНО:

ТОО « Гавар»

Душенко Н.Н.