Форма-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июль 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №4 от 08.04.2016 год
Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги "БозкольТасарык" 0-22 км Казалинского района

тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык" 0-22 км Казалинского	432 105 272,48	18 047 188,48	368 892 084,0	151 395 185	17 612 000	7 383 698	5 870 000,00	2 461 194
	Всего	**432 105 272,48**	**18 047 188,48**	**368 892 084,0**	**151 395 185**	**17 612 000**	**7 383 698**	**5 870 000**	**2 461 194**

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела_____ Каныш Жубаткан

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор_____ Ержан Әмішаев

М.П.

Технадзор: ТОО "Билдинг-Строй LTD"

М.П. _____Кайрат Дармагамбет

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км, Казалинского района

Форма-2

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №4 от 08.04.2016 год

АКТ
выполненных работ за июль м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машины / В.т.ч. ЗП машиниста	Накладные расходы %
		Устройство дорожный одежды						
14	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчаного-гравийной смеси *м2*	6777	237,75 6,75	17,55 5,04	1 611 232 45 745	118936 34156	95881 120
15	П8-21-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами на 45 км 1 класс груза сверх 30 км учтенных в СНиПЕ *т*	1543,59106	287,62	287,62 57,52	443 968 0	443968 88787	79909 90
		Итого прямых затрат по разделу				**2 055 199**		**175 790**
		Накладные расходы				**175 790**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**133 859**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**2 364 848**		
		Временное здание и сооружение 1,5%				28 378		
		Итого				**2 393 227**		
		Зимнее удорожание 1,44%				34 462		
		Выслуга лет 1%				23 932		
		Доп. Отпуска 0,4%				9 573		
		Итого				**2 461 194**		
		Рыночная стоимость				**5 138 305**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				102 766		
		Итого				**5 241 071**		
		НДС 12%				628 929		
		Всего				**5 870 000**		

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ **Каныш Жубаткан**

М.П.

Технадзор:

_____ **Кайрат Дармагамбет**

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ **Ержан Эмишаев**

М.П.