Форма-№3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2016 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Казалы-Курылыс»
Наименование строительства: Реконструкция автомобильной автодороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км, Казалинского района
Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №3 от 08.04.2016 год

тенге

№ п/п	Наименование строительства, объектов и затрат	Сметная стоимость	Договорная стоимость за отчетный год	Выполнено с начало строительства		Выполнено с начало года по договору		Выполнено за отчетный период (месяц)	
				Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная	Рыночная	Базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык" 0-22 км Казалинского района	432 105 272,48	191 930 000	422 073 084	176 950 883	182 333 000	76 444 650	53 181 000	22 297 916
	Всего	432 105 272,48	191 930 000	422 073 084	176 950 883	182 333 000	76 444 650	53 181 000	22 297 916

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О. руководителя отдела _____ Сыдыков Шыңғыс Әбділәмитұлы.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ Әмишаев Ержан Шынтемірұлы

М.П.

Технадзор: ТОО "Билдинг-Строй LTD"

_____ Дермагамбет Қайрат Хайруллаұлы

М.П.

Объект: Реконструкция автомобильной дороги "Бозколь-Тасарык", 0-22 км, Казалинского района

Форма-2

Заказчик: ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Договор №111 от 10.11.2014 год, доп соглашение №3 от 08.04.2016 год

АКТ
выполненных работ за август м-ц 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат , единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы
				Всего	Экспл. машины	Всего	Экспл. машины	
				ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	ЗП рабочих строителей	В.т.ч. ЗП машиниста	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Устройство земплотна и дорожный одежды						
12	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 120 мм с примененим механизмов и перемещением на растояние 100 м *м2*	21944	19,95 1,03	15,58 5,5	437 783 22 602	341888 120692	171953 120
13	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано гравийных смесей м2	21438,383	313,35 6,41	17,83 5,07	6 717 717 137 420	382246 108693	295335 120
14	Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см из песчаного-гравийной смеси м2	27652,5	237,75 6,75	17,55 5,04	6 574 382 186 654	485301 139369	391228 120
15	П8-21-1	Перевозка ГПС автомобилями-самосвалами на 45 км 1 класс груза сверх 30 км учтенных в СНиПЕ т	12031,22072	287,62	287,62 57,52	3 460 420 0	3460420 692036	622832 90
22	Е1-30-2	Грубая планировка дна и откосов притрассовых резервов бульдозерами мощностью 79 кВт за 1 проход м2	312420	0,2	0,2 0,07	62 484 0	62484 21869	19026 87
23	Е1-24-1	Надвижка ранее снятого ППС грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт с перемещением до 10 м м3	51520	7,91	7,91 2,57	407 523 0	407523 132406	115194 87
24	Е1-130-1	Уплотнение ППС пневмокатком 25 тн за 1 проход без полива м3	51520	14	14 4,8	721 280	721280 247296	215148 87
		Итого прямых затрат по разделу				**18 381 589**		**1 830 716**
		Накладные расходы				**1 830 716**		
		Ненормируемое и непредвиденные затрат 6%				**1 212 738**		
		Всего. Стоимость общестроительных работ				**21 425 043**		
		Временное здание и сооружение 1,5%				257 101		
		Итого				**21 682 143**		
		Зимнее удорожание 1,44%				312 223		
		Выслуга лет 1%				216 821		

		Доп. Отпуска 0,4%				86 729		
		Итого				**22 297 916**		
		Рыночная стоимость				**46 551 996**		
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				931 040		
		Итого				**47 483 036**		
		НДС 12%				5 697 964		
		Всего				**53 181 000**		

Заказчик:ГУ "Казалинский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"

И.О.руководителя отдела _____ Сыдыков Шынғыс Әбділәмитұлы.

М.П.

Подрядчик: ТОО "Казалы-Курылыс"

Директор _____ Әмишаев Ержан Шынтемірұлы

М.П.

Технадзор: ТОО "Билдинг-Строй LTD"

_____ Дәрмағамбет Қайрат Хайруллаұлы

М.П.