Форма 2

Заказчик: ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ"
Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67
БИН 130840021364
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ53070103KSN3010000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Инженер: ТОО «Broad Mark Construction»
100026, г. Караганда,
ул. Анжерская 47/3
БИН 130140010105
ИИК KZ57914052203KZ002ST
БИК SABRKZKA
ДБ АО СБЕРБАНК

Дополнительное соглашение №6 от 08.12.2021г. к Договору №96 от 29.09.2020г.

Акт №6

Выполненных работ за период с 05.08.2021г. по 14.12.2021 г.

Услуги по техническому надзору по объекту « Строительство котельной в г.Сарань (незавершенное строительство) »

1. Проверен акт выполненных работ в соответствии со сметной документацией.
2. Проверена правильность единичных расценок, согласно программного комплекса АБС.
3. Проверено качество выполняемых подрядной организацией объемов работ, согласно СНиП.
4. Принята от подрядной организации исполнительно –техническая документация.

Расчет стоимости инжиниринговых услуг в тенге:

5	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	153 440 000-00
6	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	49 507 857-87
7	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
8	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	49 507 857-87
9	Сумма инжиниринговых услуг за период с 05.08.2021г. по 14.12.2021 г.	4 441 920-00
10	Удержание резерва 5%	0
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ.	4 441 920-00

Сдал:
Заместитель директора
ТОО «Broad Mark Construction»

_____ Еликбаев А.Н.

Принял:
Руководитель ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»

_____ Шайкенов К.С.

Форма 3
14.12.2021г.

ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»
Карагандинская область, г.Сарань, ЖАМБЫЛА, 67
БИН 130840021364
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ53070103KSN3010000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ТОО «Broad Mark Construction»
100026, г. Караганда,
ул. Анжерская 47/3
БИН 130140010105
ИИК KZ57914052203KZ002ST
БИК SABRKZKA
ДБ АО СБЕРБАНК

Дополнительное соглашение №6 от 08.12.2021г. к Договору №96 от 29.09.2020г.
Акт №6
Выполненных работ за период с 05.08.2021г. по 14.12.2021 г.
Услуги по техническому надзору по объекту « Строительство котельной в г.Сарань (незавершенное строительство) »

В тенге

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	153 440 000-00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	49 507 857-87
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	49 507 857-87
5	Виды выполняемых работ	Услуги технадзора
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	53 949 777-87
7	Сумма выполненных работ за период с 05.08.2021г . по 14.12.2021г.	4 441 920-00
8	Удержание резерва 5%	0
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	4 441 920-00
10	Сумма НДС 12%	475 920-00

Заказчик:
Руководитель ГУ «ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА САРАНИ»

_____ Шайкенов К.С.

Заместитель директора:
ТОО «Broad Mark Construction»

_____ Еликбаев А.Н.