N15420

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО " QazCarbon(КазКарбон)"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"
(наименование, адрес)

Объект : Галерея ленточного конвейера №2 сырого угля
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.

Акт выполненных работ

за август 2020 (месяц, год) на 2-4-1 конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	383,15	312,92	298,42	119894	114340	52	27339	159012	
						14,36	84,74	5502	32469		11779		Казахстан 100%
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0192	2715				52,01			
2	2	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,85	3822,82	0	45300	0	0	32616	84150	
						3822,82	0	45300	0		6233		
3	3	С341-020103-4001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км	т	651,75	96		62568			5005	67573	
4	4	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	395	24,52	20,72	9687	8184	43	3418	14153	
						3,7	8,32	1460	3287		1048		Казахстан 100%
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0158	2715				42,9			
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	370	239,14	228,07	88481	84388	40	20172	117345	
						10,95	64,77	4053	23963		8692		Казахстан 100%
	5.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0148	2715				40,18			
6	6	С341-020103-4001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км	т	610,5	96		58608			4689	63297	
7	7	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	358,9	47,81	47,81	17158	17158	0	4622	23522	
						0	17,89	0	6419		1742		
8	8	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,1	1476,38	0	16388	0	0	11799	30442	
						1476,38	0	16388	0		2255		
9	9	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	358,9	225,93	105,76	81085	37959	0	43885	134968	
						120,16	49,67	43127	17825		9998	694462	
			Итого по разделу: 4. Земляные работы										
			Раздел: 5. Подземное хозяйство										
10	10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная (Фм1). Устройство	м3	2,916	19047,36	1277,76	55542	3726	47434	4752	65118	
						1502,82	288,14	4382	840		4824		Казахстан 100%
	10.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,9743	14249				42381,09			
11	11	Е11-060101-0106 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство		13,6	33537,67	1856,5	456112	25248	344910	83539	582824	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		6320,11	429,99	85954	5848		43172		Казахстан 100%
	11.1	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,804	23143				319465,97			
12	12	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,6784	18184,5	1104,95	12336	750	195	10604	24776	
						16791,54	385,92	11391	262		1835		
	12.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,0352	96				195,38			
13	13	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6784	215344		146089		146089		157777	
											11687		
14	14	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,3	23696,47	1588,6	7109	477	86	6081	14245	
						21819,87	454,02	6546	136		1055		
	14.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,9	96				86,4			
15	15	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,026	229333		5963		5963		6440	
											477		
16	16	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,274	215344		59004		59004		63725	
											4720		
17	17	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	49,6	928,64	22,87	46061	1135	28468	15452	66434	
						331,81	3,18	16458	158		4921		Казахстан 100%
	17.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	119,04	223				26545,92			
18	18	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная (БФм1). Устройство**	м3	0,5	19047,36	1277,76	9524	639	8133	815	11166	
						1502,82	288,14	751	144		827		Казахстан 100%
	18.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,51	14249				7266,99			
19	19	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,754	23696,47	1588,6	17867	1198	217	15283	35802	
						21819,87	454,02	16452	342		2652		
	19.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,262	96				217,15			
20	20	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0896	229333		20548		20548		22192	
											1644		
21	21	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0484	215344		10423		10423		11256	
											834		
22	22	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,616	215344		132652		132652		143264	
											10612		
23	23	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Балки фундаментные. Устройство**	м3	3,2	48019,03	4558,25	153661	14586	91349	46273	215928	
						14914,35	975,96	47726	3123		15995		Казахстан 100%
	23.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,177	25051				4433,02			Казахстан 100%
	23.2	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,248	23143				75168,46			
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	10	928,64	22,87	9286	229	5740	3115	13394	
						331,81	3,18	3318	32		992		Казахстан 100%
	24.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	24	223				5352			
			Итого по разделу: 5. Подземное хозяйство									1434341	
			Раздел: 6. Колонны										

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке (Км1). Устройство**	**м3**	**2,8**	**75112,7**	**32563,4**	**210316**	**91178**	**68307**	**65144**	**297496**	
						18154,02	**7412,53**	**50831**	**20755**		**22037**		Казахстан 100%
	25.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	22396				63649,43			
26	26	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,75224**	**23696,47**	**1588,6**	**17825**	**1195**	**217**	**15247**	**35719**	
						21819,87	**454,02**	**16414**	**342**		**2646**		
	26.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,2567	96				216,65			
27	27	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,14408**	**229333**		**33042**		**33042**	**2643**	**35686**	
28	28	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02736**	**229333**		**6275**		**6275**	**502**	**6777**	
29	29	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02176**	**215344**		**4686**		**4686**	**375**	**5061**	
30	30	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,36744**	**215344**		**79126**		**79126**	**6330**	**85456**	
31	31	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1916**	**215344**		**41260**		**41260**	**3301**	**44561**	
32	32	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,06648**	**945578,5**	**1544,5**	**62862**	**103**	**43535**	**17535**	**86829**	
						289179	**674,27**	**19225**	**45**		**6432**		
	32.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0665	654855				43534,76			
33	33	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке (Км2). Устройство**	**м3**	**2,8**	**75112,7**	**32563,4**	**210316**	**91178**	**68307**	**65144**	**297496**	
						18154,02	**7412,53**	**50831**	**20755**		**22037**		Казахстан 100%
	33.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	2,842	22396				63649,43			
34	34	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,81632**	**23696,47**	**1588,6**	**19344**	**1297**	**235**	**16546**	**38761**	
						21819,87	**454,02**	**17812**	**371**		**2871**		
	34.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,449	96				235,1			
35	35	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,15576**	**229333**		**35721**		**35721**	**2858**	**38579**	
36	36	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02736**	**229333**		**6275**		**6275**	**502**	**6777**	
37	37	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03248**	**215344**		**6994**		**6994**	**560**	**7554**	
38	38	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,36744**	**215344**		**79126**		**79126**	**6330**	**85456**	
39	39	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,23328**	**215344**		**50235**		**50235**	**4019**	**54254**	
40	40	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,06648**	**945578,5**	**1544,5**	**62862**	**103**	**43535**	**17535**	**86829**	
						289179	**674,27**	**19225**	**45**		**6432**		
	40.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0665	654855				43534,76			
			Итого по разделу: 6. Колонны									**1213291**	
			ИТОГО:					**2567611**	**495067**	**1468222**	**526916**	**3342094**	
								483146	**137161**		**247563**		

Программный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			3 %		100263				3442354	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,84 %		132186				3574540	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		71491				3646031	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		437524				4083555	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Баитов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга Субелиани В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер ОКСа Ю.Тен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management"
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик Лысый Д.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190