№15560

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "QazCarbon" (КазКарбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Главный корпус**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **август 2020** (месяц, год) на **2-5-5 архитектурно-строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 20. Полы (лист10).										
1	1	**Е11-060101-0101**	**Тип 1** **Подготовка бетонная (В7,5). Устройство**	**м3**	**17,34**	**19047,36**	**1277,76**	**330281**	**22156**	**282066**	**28260**	**387225**	
				м3		1502,82	288,14	26059	4996		28683		
	1.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	17,6868	14249				252019,21			Казахстан 100%
2	2	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**346,8**	**1402,19**	**98,72**	**486278**	**34236**	**172651**	**267376**	**813946**	
						805,63	14,57	279391	5051		60292		
	2.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	1,1999	104676				125603,66			
3	3	**С121-100403-1303**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**388,416**	**876**		**340252**		**340252**	**27220**	**367473**	**Казахстан**
4	4	**Е11-110101-1406**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	**м2 пола**	**346,8**	**3649,25**	**266,43**	**1265561**	**92398**	**1045431**	**130510**	**1507757**	
						368,32	32,03	127732	11109		111686		
	4.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	40,0554	20645				826943,73			
5	5	**Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=9**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением из бетона В25. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406**	**м2 пола**	**346,8**	**2199,77**	**71,92**	**762879**	**24943**	**676590**	**65919**	**895102**	
						176,89	25,32	61346	8780		66304		
	5.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	32,7726	20645				676590,33			
6	6	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,417**	**226809**		**548197**		**548197**	**43856**	**592053**	
7	7	**Е11-060101-0101**	**Тип 2** **Подготовка бетонная (В7,5). Устройство**	**м3**	**1,53**	**19047,36**	**1277,76**	**29142**	**1955**	**24888**	**2494**	**34167**	
						1502,82	288,14	2299	441		2531		
	7.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5606	14249				22236,99			Казахстан 100%
8	8	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**30,6**	**1402,19**	**98,72**	**42907**	**3021**	**15234**	**23592**	**71819**	
						805,63	14,57	24652	446		5320		
	8.1	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,1059	104676				11082,68			
9	9	**С121-100403-1303**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**34,272**	**876**		**30022**		**30022**	**2402**	**32424**	**Казахстан**
10	10	**Е11-110101-1406**	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство**	**м2 пола**	**30,6**	**3649,25**	**266,43**	**111667**	**8153**	**92244**	**11516**	**133037**	
						368,32	32,03	11270	980		9855		
	10.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5343	20645				72965,62			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-110101-1407 Изм. и доп. вып. 3 К=9	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением из бетона В25. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	30,6	2199,77 176,89	71,92 25,32	67313 5413	2201 775	59699	5816 5850	78980	
	11.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8917	20645				59699,15			
12	12	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,213	226809		48310		48310	3865	52175	
			Итого по разделу: 20. Полы (лист10)									4966158	
			ИТОГО:					4062809 538162	189064 32578	3335584	535483 367864	4966158	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3 %		148985				5115142	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			3,84 %		196421				5311563	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		106231				5417794	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		650135				6067929	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Баитов К.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа **Ю.Тен**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)