N 15660

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Галерея ленточного конвейера обогащенного угля фр. 3-50**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-6-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Колонны										
1	1	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км1-2шт). Устройство**	м3	7,8	75112,7 18154,02	32563,4 7412,53	585879 141601	253995 57818	190283	181471 61388	828738	Казахстан 100%
	1.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	7,917	22396				177309,13			
2	2	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,637	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	38791 35719	2601 743	471	33181 5758	77730	
	2.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,911	96				471,46			
3	3	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2726	229333		62516		62516	5001	67517	
4	4	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2078	229333		47655		47655	3812	51468	
5	5	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,8894	215344		191527		191527	15322	206849	
6	6	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2672	215344		57540		57540	4603	62143	
7	7	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,2216	945578,5 289179	1544,5 674,27	209540 64082	342 149	145116	58451 21439	289430	
	7.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2216	654855				145115,87			
8	8	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке(Км2-2шт). Устройство**	м3	8,6	75112,7 18154,02	32563,4 7412,53	645969 156125	280045 63748	209799	200084 67684	913737	Казахстан 100%
	8.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	8,729	22396				195494,68			
9	9	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,7924	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	42474 39110	2847 814	516	36331 6304	85108	
	9.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	5,3772	96				516,21			
10	10	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2726	229333		62516		62516	5001	67517	
11	11	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2784	229333		63846		63846	5108	68954	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9742	215344		209788		209788	16783	226571	
13	13	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2672	215344		57540		57540	4603	62143	
14	14	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2216	945578,5	1544,5	209540	342	145116	58451	289430	
						289179	674,27	64082	149		21439		
	14.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2216	654855				145115.87			
			Итого по разделу: 2. Колонны									3297335	
			ИТОГО:					2485121	540172	1444229	567969	3297335	
								500719	123421		244245		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			3 %		98920				3396257	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			3,84 %		130416				3526673	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		70533				3597206	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		431665				4028871	
			НДС										
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Баитов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга Субелиани В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа Ю.Тен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кенгаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

К. Инкарбеков 29.10.2020г.
(подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик Лысый Д.В.
(подпись, расшифровка подписи)

27.10.2020г.