N 15750

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО " QazCarbon(КазКарбон)"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Бункерное отделение обогащенного угля фр.3-50**
(наименование)

Бункерное отделение обогащ. угля фр 3-50

Договор подряда (контракт) № **Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020** (месяц, год) на **2-7-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Подземное хозяйство- бункера (согласование №1/П от 02.09.2020г.)										
1	1	**Е11-061101-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Бункеры общего назначения с толщиной стен более 200 мм (балки). Устройство**	м3	28,58	48474,09 / 18435,88	5360,02 / 1089,85	1385390 / 526897	153189 / 31148	705303	507821 / 151457	2044668	
	1.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	29,0087	22730				659367,75			Казахстан 100%
2	2	**С Цена договорная**	**Опалубка металлическая несъемная из листа г/катанного 3 мм**	т	3,198	392857,14		1256357		1256357	100509	1356866	
3	3	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 25 мм**	т	6,46237	23696,47 / 21819,87	1588,6 / 454,02	153135 / 141008	10266 / 2934	1861	130987 / 22730	306852	
	3.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	19,3871	96				1861,16			
4	4	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,86046	229333		426665		426665	34133	460798	
5	5	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,22477	215344		48403		48403	3872	52275	
6	6	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,44598	215344		526727		526727	42138	568865	
7	7	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,93116	215344		415864		415864	33269	449133	
8	8	**Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	2,9714	685609,5 / 29210	1544,5 / 674,27	2037220 / 86795	4589 / 2004	1945836	80806 / 169442	2287468	
	8.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	2,9714	654855				1945836,15			
			Итого по разделу: 6. Подземное хозяйство- бункера (согласование №1/П от 02.09.2020г.)									7526925	
			ИТОГО:					6249761 / 754700	168046 / 36086	5327016	719614 / 557550	7526925	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика				3 %	225808					
			Временные здания и сооружения										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**7752734**	
			Зимние удорожания			**3,84 %**		**297705**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8050439**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**161009**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8211448**	
			НДС			**12 %**		**985374**					
			Итого с НДС									**9196822**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Баитов К.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга Субелиани В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа Ю.Тен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

К. Инкарбеков. 29.10.2020г.
(подпись, расшифровка подписи)

Инженер-проектировщик Лысый Д.В. 27.10.2020 г.
(подпись, расшифровка подписи)