N1290

Форма по приложению 3-1

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"

(наименование, адрес)

Объект : Галерея ленточного конвейера обогащенного угля фр. 0,125-3 и породы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-8-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Колонны										
1	1	E11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,0228	685609,5 / 29210	1544,5 / 674,27	701241 / 29876	1580 / 690	669786	27815 / 58324	787381	
	1.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,0228	654855				669785,69			
2	2	E11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	1,3901	685609,5 / 29210	1544,5 / 674,27	953066 / 40605	2147 / 937	910314	37803 / 79270	1070139	
	2.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1,3901	654855				910313,94			
			Итого по разделу: 3. Колонны									**1857520**	
			Раздел: 4. Перекрытия										
3	3	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,03	55115,43 / 21151,26	2129,33 / 501,78	222115 / 85240	8581 / 2022	128294	79408 / 24122	325645	
	3.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	4,0905	22396				91609,72			Казахстан 100%
	3.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0242	497996				12041,54			
	3.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2507	25051				6279,43			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,4783	23696,47 21819,87	1588,6 454,02	11334 10436	760 217	138	9695 1682	22711	
	4.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4349	96				137,75			
5	5	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4783	226809		108483		108483	8679	117161	
6	6	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0275	945578,5 289179	1544,5 674,27	26003 7952	42 19	18009	7254 2661	35918	
	6.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0275	654855				18008,51			
7	7	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельноеиз профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	172	722,48 438,19	194,07 58,65	124267 75369	33380 10087	15518	58965 14659	197890	
	7.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0189	473532				8959,23			
	7.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0038	633868				2398,56			
	7.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0051	419896				2145			
8	8	**С Коммерческое предложение ТОО "Завод Металл Профиль"/Караганда/#2020г.**	**Профилированный лист Р75-750-09 ГОСТ 24045-2016**	м2	189,2	3781,25		715413		715413	57233	772646	
9	9	Е11-061601-0501	**Перекрытия толщиной до 12 см в опалубке. Бетонирование**	м2 конструкций	172	3389,49 191,17	388,65 87,41	582993 32882	66847 15035	483263	43604 50128	676725	
	9.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	20,984	22396				469957,66			Казахстан 100%
	9.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,6856	6931				11682,89			
10	10	Е11-061601-0604	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	м2	0,5265	27978,1 23126,56	4403,55 1194,44	14730 12176	2318 629	236	11653 2111	28494	
	10.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,106	112				235,87			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5265	226809		119415		119415	9553	128968	
12	12	Е11-061601-0611	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг**	т	0,162	750238,14 90275,63	4435,5 1210,34	121539 14625	719 196	106195	13487 10802	145827	
	12.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,972	112				108,86			
	12.2	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,162	654855				106086,51			
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									2451984	
			ИТОГО:					3700598 309161	116375 29832	3275064	289684 319224	4309505	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Корректировка к стоимости по актам выполненных работ за июль-сентябрь 2020г.									-437568	
			Итого с учетом корректировки									3871937	
			НДС			12 %		464632					
			Итого с НДС									4336569	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов В.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "КазКарбон" БИН 710400268711
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нукенов К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга Субелиани В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа Ю.Тен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management": К. Инкарбеков - 13.11.2020г
(подпись, расшифровка подписи)

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" : **Инженер-проектировщик** Лысый Д.В. 12.11.2020
(подпись, расшифровка подписи)