Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : ТОО "Qaz Carbor"(Каз Карбон)
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СМУ-5"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"
(наименование, адрес)

Объект : Бункерное отделение обогащенного угля фр.3-50
(наименование)

Договор подряда (контракт) № Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2020 (месяц, год) на 2-7-1 конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Земляные работы										
1	1	E11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	33,3	1476,38	0	49164	0	0	35398	91326	
						1476,38	0	49164	0		6765		
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									91326	
			Раздел: 4. Подземное хозяйство										
2	2	E11-061101-0103 Изм. и доп. вып. 16	Бункеры общего назначения с толщиной стен более 200 мм. Устройство	м3	24,5	48474,09	5360,02	1187615	131321	604616	435326	1752777	
						18435,88	1089,85	451679	26701		129835		
	2.1	2102-0101-1202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	24,8675	22730				565238,28			Казахстан 100%
3	3	С Цена договорная	Опалубка металлическая несъемная из листа г/катанного 3 мм	т	6,5941	392857,14		2590539		2590539	207243	2797782	
4	4	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 25 мм	т	16,457	23696,47	1588,6	389973	26144	4740	333571	781427	
						21819,87	454,02	359090	7472		57883		
	4.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	49,371	96				4739,62			
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5091	229333		575419		575419	46034	621453	
6	6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1469	226809		33319		33319	2666	35985	
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1845	215344		685763		685763	54861	740624	
8	8	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2505	215344		699976		699976	55998	755974	
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9549	215344		1067007		1067007	85361	1152367	
10	10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3486	215344		290413		290413	23233	313646	
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06249	215344		228801		228801	18304	247105	
12	12	E11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	4,5727	685609,5	1544,5	3135087	7063	2994455	124353	3520195	
						29210	674,27	133569	3083		260755		
	12.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	4,5727	654855				2994455,46			
			Итого по разделу: 4. Подземное хозяйство									12719335	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					10933076	164526	9775048	928648	12810661	
								993502	37256		948938		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Корректировка к стоимости по актам выполненных работ за июль-сентябрь 2020г.									-2825919	
			Итого с учетом корректировки									9984742	
			НДС			12 %		1198169					
			Итого с НДС									11182911	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зубов В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 710400268742
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нукенов К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга Субелиани В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа Ю.Тен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

К. Инкарбеков - 13.11.2020г
(подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик Лысый Д.В. 12.11.2020
(подпись, расшифровка подписи)