N 1380

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Галерея ленточного конвейера №1 сырого угля**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-2-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Земляные работы										
1	1	**Е11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**742,56**	**239,14** **10,95**	**228,07** **64,77**	**177574** **8134**	**169359** **48093**	**81**	**40483** **17445**	**235501**	
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0297	2715				80,64			Казахстан 100%
2	2	**С341-020103-4001**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**1225,224**	**96**		**117622**			**9410**	**127031**	
3	3	**Е11-010104-0403**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**720,2832**	**47,81** **0**	**47,81** **17,89**	**34434** **0**	**34434** **12882**	**0**	**9275** **3497**	**47206**	
4	4	**Е11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**22,2768**	**1476,38** **1476,38**	**0** **0**	**32889** **32889**	**0** **0**	**0**	**23680** **4526**	**61095**	
5	5	**Е11-010201-0502**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**720,2832**	**225,93** **120,16**	**105,76** **49,67**	**162732** **86552**	**76180** **35773**	**0**	**88074** **20064**	**270870**	
			Итого по разделу: 4. Земляные работы									**741703**	
			Раздел: 5. Подземное хозяйство										
6	6	**Е11-060301-0409** **Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг(Км1). Установка**	**т**	**0,804**	**685609,5** **29210**	**1544,5** **674,27**	**551230** **23485**	**1242** **542**	**526503**	**21865** **45848**	**618942**	
	6.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,804	654855				526503,42			
7	7	**Е11-060301-0409** **Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг(Км2). Установка**	**т**	**0,9525**	**685609,5** **29210**	**1544,5** **674,27**	**653043** **27823**	**1471** **642**	**623749**	**25903** **54316**	**733262**	
	7.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,9525	654855				623749,39			
			Итого по разделу: 5. Подземное хозяйство									**1352204**	
			Раздел: 6. Перекрытия										
8	8	**Е11-090401-0201** **Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м(монолитная плита Пм1). Монтаж**	**м2 покрытия**	**174**	**722,48** **438,19**	**194,07** **58,65**	**125712** **76245**	**33768** **10205**	**15699**	**59650** **14829**	**200191**	
	8.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0191	473532				9063,4			
	8.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0038	633868				2426,45			

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.3	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-	т	0,0052	419896				2169,94			
9	9	**С Коммерческое предложение ТОО "Завод Металл Профиль"/Караган**	**Профилированный лист Р75-750-09 ГОСТ 24045-2016**	м2	191,4	3781,25		723731		723731		781630	
10	10	**Е11-061601-0501**	**Перекрытия толщиной до 12 см в опалубке. Бетонирование**	м2 конструкций	174	3389,49	388,65	589772	67625	488883	57899	684594	
	10.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	21,228	191,17	87,41	33264	15210		44111		
	10.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,7052	22396					50711		
11	11	**Е11-061601-0604**	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	т	0,6788	6931				475422,29			Казахстан 100%
	11.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,7152	27978,1	4403,55	18992	2989	11818,74			
12	12	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6788	23126,56	1194,44	15698	811	304	15023	36736	
13	13	**Е11-061601-0611**	**Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг**	т	0,1281	112				304,1	2721		
	13.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,7686	750238,14	4435,5	96106	568	83973	12317	166275	
	13.2	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1281	90275,63	1210,34	11564	155	86,08	10665	115312	
			Итого по разделу: 6. Перекрытия			654855				83886,93	8542		
			ИТОГО:									1984738	
			В том числе :					3437795	387636	2616881	338729	4078645	
			Стоимость оборудования, всего					315654	124313		302125		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Корректировка к стоимости по актам выполненных работ за июль-сентябрь							0			
			Итого с учетом корректировки									-2926247	
			НДС			12 %		138288				1152398	
			Итого с НДС									1290686	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Зубов В.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор Нукенов К.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер Штеер Е.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга Субелиани В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКСа Ю.Тен
(должность, подпись, расшифровка подписи)

К. Шмолит - 13.11.2020г.
(подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик Лысый Д.В. 12.11.2020
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :