Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon" (Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Бункерное отделение обогащенного угля фр.3-50 и породы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-7-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

		Обратная засыпка					
1	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**33,3000**		**-1476,38**	**-49163,50**
		Итого оплата труда:				**-1476,38**	**-49163,50**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		-1062,99	-35397,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-203,15	-6764,90
		Сметная стоимость:				**-2742,53**	**-91326,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**-49163,50**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-49163,50**
Всего заработная плата -			Тенге				**-49163,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**-35397,72**
		Сметная прибыль -	Тенге				**-6764,90**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-91326,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**-46,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-49163,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-91326,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-46,34
		Сметная заработная плата -	Тенге				-49163,50
		РАЗДЕЛ 2. Колонны					
		Колонна Км1 (2шт)					
2	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		3,3300	75112,70	250125,29
		Итого оплата труда:				25566,55	85136,60
		Итого эксплуатация машин:				32563,40	108436,11
		Итого материалов:				24395,29	81236,31
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	23265,56	77474,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	7870,26	26207,97
		Сметная стоимость:				106248,52	353807,57
3	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,7870	23696,47	18649,12
		Итого оплата труда:				22273,89	17529,55
		Итого эксплуатация машин:				1588,60	1250,23
		Итого материалов:				288,00	226,66
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	20269,24	15951,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	3517,26	2768,08
		Сметная стоимость:				47482,96	37369,09
4	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0270	229333,00	6191,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18346,64	495,36
		Сметная стоимость:				247679,64	6687,35
5	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1950	229333,00	44719,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18346,64	3577,59
		Сметная стоимость:				247679,64	48297,53
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0280	215344,00	6029,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	482,37
		Сметная стоимость:				232571,52	6512,00
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1170	215344,00	25195,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	2015,62
		Сметная стоимость:				232571,52	27210,87
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0180	215344,00	3876,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	310,10
		Сметная стоимость:				232571,52	4186,29

1	2	3	4	5	6	7	8
9	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,4020	215344,00	86568,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	6925,46
		Сметная стоимость:				232571,52	93493,75
10	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т		0,2840	741108,50	210474,81
		Итого оплата труда:				85383,27	24248,85
		Итого эксплуатация машин:				1544,50	438,64
		Итого материалов:				654855,00	185978,82
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	77698,77	22066,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	65504,58	18603,30
		Сметная стоимость:				884311,85	251144,57
		Колонна Км2 (2шт)					
11	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		3,3300	75112,70	250125,29
		Итого оплата труда:				25566,55	85136,60
		Итого эксплуатация машин:				32563,40	108436,11
		Итого материалов:				24395,29	81236,31
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	23265,56	77474,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	7870,26	26207,97
		Сметная стоимость:				106248,52	353807,57
12	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,6140	23696,47	14549,63
		Итого оплата труда:				22273,89	13676,17
		Итого эксплуатация машин:				1588,60	975,40
		Итого материалов:				288,00	176,83
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	20269,24	12445,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	3517,26	2159,60
		Сметная стоимость:				47482,96	29154,54
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,0250	229333,00	5733,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18346,64	458,67
		Сметная стоимость:				247679,64	6191,99
14	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1680	229333,00	38527,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18346,64	3082,24
		Сметная стоимость:				247679,64	41610,18

1	2	3	4	5	6	7	8
15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0260		215344,00	5598,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	447,92
		Сметная стоимость:				232571,52	6046,86
16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1370		215344,00	29502,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	2360,17
		Сметная стоимость:				232571,52	31862,30
17	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2580		215344,00	55558,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	4444,70
		Сметная стоимость:				232571,52	60003,45
18	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,1140		741108,50	84486,37
		Итого оплата труда:				85383,27	9733,69
		Итого эксплуатация машин:				1544,50	176,07
		Итого материалов:				654855,00	74653,47
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		77698,77	8857,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65504,58	7467,52
		Сметная стоимость:				884311,85	100811,55
		Колонна Км3 (2шт)					
19	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	3,3300		75112,70	250125,29
		Итого оплата труда:				25566,55	85136,60
		Итого эксплуатация машин:				32563,40	108436,11
		Итого материалов:				24395,29	81236,31
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		23265,56	77474,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7870,26	26207,97
		Сметная стоимость:				106248,52	353807,57
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5720		23696,47	13554,38
		Итого оплата труда:				22273,89	12740,66
		Итого эксплуатация машин:				1588,60	908,68
		Итого материалов:				288,00	164,74
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		20269,24	11594,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3517,26	2011,87
		Сметная стоимость:				47482,96	27160,26

1	2	3	4	5	6	7	8
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0190		229333,00	4357,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	348,59
		Сметная стоимость:				247679,64	4705,91
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1580		229333,00	36234,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	2898,77
		Сметная стоимость:				247679,64	39133,38
23	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1370		215344,00	29502,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	2360,17
		Сметная стоимость:				232571,52	31862,30
24	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2580		215344,00	55558,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	4444,70
		Сметная стоимость:				232571,52	60003,45
25	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,1220		741108,50	90415,24
		Итого оплата труда:				85383,27	10416,76
		Итого эксплуатация машин:				1544,50	188,43
		Итого материалов:				654855,00	79892,31
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		77698,77	9479,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65504,58	7991,56
		Сметная стоимость:				884311,85	107886,05

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**1615660,63**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**1615660,63**
Материалы -	Тенге	**584801,75**
Всего заработная плата -	Тенге	**343755,48**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**433155,20**
Накладные расходы -	Тенге	**312817,49**
Сметная прибыль -	Тенге	**154278,25**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2082756,36**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**265,49**
Сметная заработная плата -	Тенге	**343755,48**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	**2082756,36**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**265,49**
Сметная заработная плата -	Тенге	**343755,48**

РАЗДЕЛ 3.Бункера

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**Е11-061101-0103 1106-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бункеры общего назначения с толщиной стен более 200 мм. Устройство**	**м3**	**57,1000**		**48474,09**	**2767870,74**
		Итого оплата труда:				**19525,73**	**1114919,00**
		Итого эксплуатация машин:				**5360,02**	**306057,39**
		Итого материалов:				**24678,19**	**1409124,60**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		17768,41	1014576,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5299,40	302595,76
		Сметная стоимость:				**71541,91**	**4085042,81**
27	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**7,0024**		**23696,47**	**165932,85**
		Итого оплата труда:				**22273,89**	**155971,36**
		Итого эксплуатация машин:				**1588,60**	**11124,04**
		Итого материалов:				**288,00**	**2016,70**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		20269,24	141933,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3517,26	24629,34
		Сметная стоимость:				**47482,96**	**332496,13**
28	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1924**		**229333,00**	**44132,84**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	3530,63
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**47663,47**
29	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1202**		**226809,00**	**27262,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18144,72	2181,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**244953,72**	**29443,44**
30	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,6055**		**215344,00**	**561078,79**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	44886,30
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**605965,10**
31	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,6595**		**215344,00**	**572707,37**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	45816,59
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**618523,96**
32	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4248**		**215344,00**	**306819,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	24545,60
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**331365,58**
33	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**2,9714**		**-685609,50**	**-2037220,06**
		Итого оплата труда:				**-29884,27**	**-88798,11**
		Итого эксплуатация машин:				**-1544,50**	**-4589,32**
		Итого материалов:				**-654855,00**	**-1945836,15**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		-27194,68	-80806,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-57024,33	-169442,11
		Сметная стоимость:				**-769828,51**	**-2287468,45**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**2408585.00**
В том числе:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**2408585.00**
Материалы -	Тенге	**-534694.84**
Всего заработная плата -	Тенге	**1182092.26**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1512001.42**
Накладные расходы -	Тенге	**1075704.00**
Сметная прибыль -	Тенге	**278743.11**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**3763032.00**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**858.75**
Сметная заработная плата -	Тенге	**1182092.26**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	**3763032.00**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	**858.75**
Сметная заработная плата -	Тенге	**1182092.26**
ИТОГО ПО АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**3975082.08**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**1337980.66**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**641837.90**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**138703.58**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1995263,53**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- оборудование	Тенге	**0,00**
Накладные расходы	Тенге	**1353123,72**
ИТОГО:	Тенге	**5328205,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**426256,46**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**5754462,27**
	НДС 12%		Тенге				690 535
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				6 444 997

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нукенов К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга **Субелиани В.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.начальника ОКСа **Серикбаев Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.** 10.12.2020

(подпись, расшифровка подписи)

К. Инкарбеков - 14.12.2020г

(подпись, расшифровка подписи)