Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon" (Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**
(наименование, адрес)

Объект : **Бункерное отделение обогащенного угля фр.0,125-3 и породы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2020** (месяц, год) на **2-9-1 конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6

РАЗДЕЛ 1.Бункера

1	**Е11-061101-0103 1106-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бункеры общего назначения с толщиной стен более 200 мм. Устройство**	**м3**	**38,7900**	**48474,09**	**1880310,09**
		Итого оплата труда:			**19525,73**	**757402,96**
		Итого эксплуатация машин:			**5360,02**	**207915,34**
		Итого материалов:			**24678,19**	**957266,96**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	17768,41	689236,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5299,40	205563,74
		Сметная стоимость:			**71541,91**	**2775110,52**
2	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях изарматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**8,8860**	**23696,47**	**210565,86**
		Итого оплата труда:			**22273,89**	**197924,90**
		Итого эксплуатация машин:			**1588,60**	**14116,21**
		Итого материалов:			**288,00**	**2559,16**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	20269,24	180111,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3517,26	31254,20
		Сметная стоимость:			**47482,96**	**421931,72**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,1243**	**226809,00**	**28192,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18144,72	2255,39
		Сметная стоимость:				**244953,72**	**30447,75**
4	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	т		**2,8860**	**215344,00**	**621482,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	49718,62
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**671201,41**
5	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,6440**	**215344,00**	**138681,54**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	11094,52
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**149776,06**
6	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т		**5,2317**	**215344,00**	**1126606,59**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	90128,53
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**1216735,12**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4005839,22**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4005839,22**
Материалы -			Тенге				**959826,11**
Всего заработная плата -			Тенге				**955327,85**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1914963,27**
	Накладные расходы -		Тенге				**869348,35**
	Сметная прибыль -		Тенге				**390015,01**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5265202,57**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**702,53**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**955327,85**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**5265202,57**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**702,53**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**955327,85**

РАЗДЕЛ 2. Колонны

		Колонна Км1 (2шт)					
7	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**4,0000**	**75112,70**	**300450,80**
		Итого оплата труда:				**25566,55**	**102266,18**
		Итого эксплуатация машин:				**32563,40**	**130253,59**
		Итого материалов:				**24395,29**	**97581,15**
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	23265,56	93062,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	7870,26	31481,04
		Сметная стоимость:				**106248,52**	**424994,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,0720		23696,47	25402,61
		Итого оплата труда:				22273,89	23877,61
		Итого эксплуатация машин:				1588,60	1702,98
		Итого материалов:				288,00	308,74
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		20269,24	21728,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3517,26	3770,50
		Сметная стоимость:				47482,96	50901,74
9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0100		229333,00	2293,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	183,47
		Сметная стоимость:				247679,64	2476,80
10	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3190		229333,00	73157,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	5852,58
		Сметная стоимость:				247679,64	79009,81
11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1190		215344,00	25625,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	2050,07
		Сметная стоимость:				232571,52	27676,01
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0230		215344,00	4952,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	396,23
		Сметная стоимость:				232571,52	5349,14
13	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6240		215344,00	134374,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	10749,97
		Сметная стоимость:				232571,52	145124,63
14	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,4046		741108,50	299852,50
		Итого оплата труда:				85383,27	34546,07
		Итого эксплуатация машин:				1544,50	624,90
		Итого материалов:				654855,00	264954,33
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		77698,77	31436,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65504,58	26503,15
		Сметная стоимость:				884311,85	357792,58

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**		**0,9002**	**685609,50**	**617185,67**
		Итого оплата труда:				**29884,27**	**26901,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,50**	**1390,36**
		Итого материалов:				**654855,00**	**589500,47**
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	27194,68	24480,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	57024,33	51333,31
		Сметная стоимость:				**769828,51**	**692999,63**
		Колонна Км2 (2шт)					
16	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**		**4,0000**	**75112,70**	**300450,80**
		Итого оплата труда:				**25566,55**	**102266,18**
		Итого эксплуатация машин:				**32563,40**	**130253,59**
		Итого материалов:				**24395,29**	**97581,15**
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	23265,56	93062,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	7870,26	31481,04
		Сметная стоимость:				**106248,52**	**424994,07**
17	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**		**0,9970**	**23696,47**	**23625,38**
		Итого оплата труда:				**22273,89**	**22207,07**
		Итого эксплуатация машин:				**1588,60**	**1583,83**
		Итого материалов:				**288,00**	**287,14**
		Накладные расходы (Н10=91)	%		91	20269,24	20208,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	3517,26	3506,70
		Сметная стоимость:				**47482,96**	**47340,51**
18	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,0270**	**229333,00**	**6191,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18346,64	495,36
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**6687,35**
19	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2970**	**229333,00**	**68111,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	18346,64	5448,95
		Сметная стоимость:				**247679,64**	**73560,85**
20	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		**0,2160**	**215344,00**	**46514,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	17227,52	3721,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**50235,45**
21	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4570**		**215344,00**	**98412,21**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	7872,98
		Сметная стоимость:				**232571,52**	**106285,18**
22	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1370**		**741108,50**	**101531,86**
		Итого оплата труда:				**85383,27**	**11697,51**
		Итого эксплуатация машин:				**1544,50**	**211,60**
		Итого материалов:				**654855,00**	**89715,13**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		77698,77	10644,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65504,58	8974,13
		Сметная стоимость:				**884311,85**	**121150,72**
		Колонна Км3 (2шт)					
23	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**4,0000**		**75112,70**	**300450,80**
		Итого оплата труда:				**25566,55**	**102266,18**
		Итого эксплуатация машин:				**32563,40**	**130253,59**
		Итого материалов:				**24395,29**	**97581,15**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		23265,56	93062,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7870,26	31481,04
		Сметная стоимость:				**106248,52**	**424994,07**
24	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,9690**		**23696,47**	**22961,88**
		Итого оплата труда:				**22273,89**	**21583,40**
		Итого эксплуатация машин:				**1588,60**	**1539,35**
		Итого материалов:				**288,00**	**279,07**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		20269,24	19640,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3517,26	3408,22
		Сметная стоимость:				**47482,96**	**46010,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0270		229333,00	6191,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	495,36
		Сметная стоимость:				247679,64	6687,35
26	С121-050301-3001 2105-0301-3901 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2970		229333,00	68111,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18346,64	5448,95
		Сметная стоимость:				247679,64	73560,85
27	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1880		215344,00	40484,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	3238,77
		Сметная стоимость:				232571,52	43723,45
28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4570		215344,00	98412,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17227,52	7872,98
		Сметная стоимость:				232571,52	106285,18
29	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,4046		741108,50	299852,50
		Итого оплата труда:				85383,27	34546,07
		Итого эксплуатация машин:				1544,50	624,90
		Итого материалов:				654855,00	264954,33
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		77698,77	31436,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65504,58	26503,15
		Сметная стоимость:				884311,85	357792,58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2964600,00
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2964600,00
Материалы -			Тенге				1502742,67
Всего заработная плата -			Тенге				482158,10
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				672835,24
Накладные расходы -			Тенге				438763,87
Сметная прибыль -			Тенге				272269,11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3675633,00
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				373,20
Сметная заработная плата -			Тенге				482158,10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3675633,00
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				373,20
Сметная заработная плата -			Тенге				482158,10
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				6970439,26
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				1299601,72
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				620470,24
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				137884,23
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				5050367,29
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				0,00
- перевозка грузов			Тенге				0,00
- оборудование			Тенге				13081 2,21
Накладные расходы							

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**8278551,47**
	Сметная прибыль		Тенге				**662284,12**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**8940835,59**
	НДС 12%		Тенге				1 072 900
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				10 013 736

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов В.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Принял (Заказчик)

ТОО "КазКарбон" БИН 71040026871

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нукенов К.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Штеер Е.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор службы мониторинга Субелиани В.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам.начальника ОКСа Серикбаев Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати
(при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

"СМУ Проект Строй" БСН/БИН 050540011864

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.** 10.12.2020

(подпись, расшифровка подписи)

Место печати
(при наличии)

Специалист технического надзора ТОО "Verus Project Management":

Специалист по техническому надзору
ТОО «Verus Project Management»
Инкарбеков Кайрат Кентаевич
ИИН:670210350313
№ аттестата: KZ92VJE00055189
KZ65VJE00055190

К. Инкарбеков - 14.12.2020

(подпись, расшифровка подписи)