Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«23» ноября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО СК-Максимум
150000 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Универсальная,15
наименование организации, юридический адрес
в лице директора ТОО «СК-Максимум» Щеголева Юрия Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство 18-ти квартирного жилого дома в г.Булаево района М.Жумабаева Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области» наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО ЭталонСеверВодСтрой»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Кокшетау Горсельпроект» заказ №7/15_
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Северному региону от 16 февраля 2016 года №12-0048/16
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Сети водопровода					
Трубопровод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26 д. 63,110мм	п.м.	411	411	412	412
Сети канализации					
Трубопровод из полиэтиленовых труб SN8 д.150мм	п.м.	53	53	53	53
Сети теплоснабжения					
Трубы стальные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке д.57,108мм	п.м.	276,5	276,5	332,8	332,8
Сети электроснабжения					
КПТН 10/0,4; воздушная, кабельная линия напряжением 10кВ, кабельная линия 0,4 кВ – кабели силовые марка АПвП 3х50/50, кабели силовые АВБбШв 4х70, 4х35, 4х16 , 4х10, кабели контрольные КВВГ 4х2,5	п.м.	730,3	730,3	730,3	730,3
Сети телефонизации					
кабель телефонный ТППэпЗ 20х2х0,4-315;	п.м.	1183	1183	1183	1183

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных	$м^2$		

помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: система водоснабжения из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26 д. 63,110мм общей протяженностью 412м; сети канализации из полиэтиленовых двухслойных профилированных безнапорных труб типа "Корсис ПРО", SN8 д.150мм, протяженность 53м ; сети теплоснабжения из труб стальных изолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 57,108мм протяженностью 332,8; КПТН 10/0,4, воздушная, кабельная линия напряжением 10кВ, кабельная линия 0,4 кВ – кабели силовые марка АПвП 3х50/50, кабели силовые АВБбШв 4х70, 4х35, 4х16 , 4х10, кабели контрольные КВВГ 4х2,5 общей протяженностью 730,3 м; сети телефонизации - кабель телефонный ТППэпЗ 20х2х0,4-315 - общей протяженностью 1183 м; трансформаторная подстанция КПТН 10/0,4 мощностью 160 кВ; котельная- фундаменты из сборных бетонных блоков, стены кирпичные, кровля - рулонная совмещенная; выгреб объемом 40,0 м3 из сборных железобетонных элементов ; благоустройство территории - вертикальная планировка, дорожные покрытия асфальтобетонные, брусчатка, МАФы, озеленение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 21.07.2016 года;
месяц, год
окончание работ 23.11.2016 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,3 месяца;
фактически, месяц: 4,0 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Краубаев А.Ж. – руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области» `

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство 18-ти квартирного жилого дома в г.Булаево района М.Жумабаева Северо-Казахстанской области (внешние инженерные сети и благоустройство территории)** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «СК-Максимум» **Щеголев Юрий Владимирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.