Заказчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Beibarys Building"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Магистральные и внутриплощадочные сети водопровода и канализации для жилых комплексов, строящихся в рамках программы по сносу ветхих жилых домов на территории города Алматы 2012-2015 гг. расположенных по адресу пр. Райымбека от ул. Сокпакбаева до ул. Текелийская в Алатауском районе города Алматы.**

наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации**

Номер документа	Дата составления
1	29.08.2018

Отчетный период	
с	по
01.08.2018	31.08.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел №1: Земляные работы								
1	1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3925,958	23,36	22,08	91707	86682	26042	0,01	35
				м3	1,28	5,56	5025	21822	97	0,02	76
2	2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	121,421	218,93	0	26583	0	30039	1,54	187
				м3	218,93	0	26583	0	113	0	0
3	3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3485,037	6,48	6,48	22581	22581	7111	0	0
				м3	0	2,1	0	7331	97	0,01	28
4	4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	387,226	134,1	0	51927	0	58678	0,97	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	134,1	0	51927	0	113	0	0
5	5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3485,037	21,55	4,52	75089	15739	57570	0,11	376
				м3	17,03	0	59350	0	97	0	0
6	6	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта	175,116	39,72	37,82	6956	6622	2186	0,01	2
				м3	1,87	11	327	1926	97	0,04	7
7	7	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	367,743	215,6	215,6	79285	79285	15857	0	0
				т	0	43,12	0	15857	100	0,91	333
8	8	Е0101-20-1	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	175,116	3,07	2,66	537	466	224	0	0
				м3	0,39	0,93	68	163	97	0	1
			Итого по разделу: Земляные работы				354665				
			Раздел №2: Трубопроводы								
9	9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	47,227	764,9	152,52	36124	7203	12944	1,02	48
				м3	153,68	57,15	7258	2699	130	0,28	13
10	10	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,1727	115636,32	31953,19	19966	5517	17608	360	62
				км	66375	12071,25	11460	2084	130	58,95	10
11	11	С130806-89 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	201,764	828		167060				
				м							
12	12	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0507	70153,47	10674,97	3557	541	3484	270	14
				км	48825	4032	2476	204	130	19,69	1
13	13	С130806-82 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	106,233	607		64484				
				м							
14	14	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,1655	64249,36	8122,48	10633	1344	10536	254	42
				км	45900	3069	7596	508	130	14,99	2
15	15	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	166,162	416		69123				
				м							
16	16	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,201	420081,51	68116,36	84420	13689	18361	256	51
				км	44550	25731	8953	5171	130	125,67	25
17	17	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,1058	277986,61	30429,76	29414	3220	6471	205	22
				км	35550	11495,25	3762	1216	130	56,14	6
18	18	Е0122-14-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,1655	213990,47	29727,34	35415	4920	10065	204	34
				км	35550	11229,75	5884	1859	130	54,85	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	19	Е0122-9-10	Футляр Д=426х6	0,0283	331679,14	156130,76	9387	4419	7625	775	22
				км	148275	58979,25	4196	1669	130	288,06	8
20	20	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	28,413	4333		123114				
				м							
21	21	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	28,3	282,86	0,37	8005	10	5758	0,9	25
				м	156,38	0,14	4426	4	130	0	0
22	22	Е0122-9-7	Футляр Д=273х6	0,0551	228191,27	105803,64	12573	5830	10244	544	30
				км	103050	39969	5678	2202	130	195,2	11
23	23	С130806-106 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	55,32	2832		156667				
				м							
24	24	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	55,1	244,98	0,28	13498	15	10532	0,84	47
				м	146,93	0,11	8096	6	130	0	0
25	25	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0283	1043023,23	154581,1	29518	4375	4474	368	10
				км	63225	58394,25	1789	1653	130	285,2	8
26	26	Е0122-14-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,0551	677195,89	94100,49	37313	5185	6559	323	18
				км	56025	35547,75	3087	1959	130	173,61	10
27	27	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	575,87	36,99	1152	74	784	1,82	4
				шт	288	13,5	576	27	130	0,07	0
28	28	С131103-30 Изм. и доп. вып. 21	Гидрант пожарный подземный Н 1750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	2	97883		195766				
				шт.							
29	29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов (пожарная подставка фланцевая ППФ 3 шт)	0,0924	13010,1	1826,1	1202	169	1137	42,7	4
				т	8100	690,75	748	64	140	3,37	0
30	30	С130810-3254 Изм. и доп. вып. 25	Подставка пожарная фланцевая ППФ 150х100	2	33685		67370				
				шт.							
31	31	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	5	991,58	375,08	4958	1875	3510	2,46	12
				шт	398,25	141,75	1991	709	130	0,69	3
32	32	С130902-69 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	5	24851		124255				
				шт.							
33	33	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
				шт	342	11,25	342	11	130	0,05	0
34	34	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	15504		15504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
35	35	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	13	497,61	28,48	6469	370	5970	2,03	26
				шт	342	11,25	4446	146	130	0,05	1
36	36	С130902-65 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	13	9705		126165				
				шт.							
37	37	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (12 шт)	20,915	6659,19	1879,87	139277	39317	53670	8,86	185
				м3	1435,5	538,43	30023	11261	130	2,06	43
38	38	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	12	5223		62676				
				шт.							
39	39	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	15	3422		51330				
				шт.							
40	40	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	22	5223		114906				
				шт.							
41	41	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	12	5152		61824				
				шт.							
42	42	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	17	393		6681				
				шт.							
43	43	С131104-16 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т, ГОСТ 3634-99	12	8339		100068				
				комплект							
44	44	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки С3 (4шт), С4 (5шт), С6 (2шт), С7 (1шт)	0,2866	110909		31791				
				т							
45	45	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,598	93997,62	304,24	56211	182	20840	198	118
				1т	33075	114,75	19779	69	105	0,56	0
46	46	Е0113-16-1#т.ч. п-3.32#К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при грунтовании/	17,342	35,08	0,09	608	2	76	0,02	0
				м2	4,83	0,05	84	1	90	0	0
47	47	Е0113-26-18#т.ч. п-3.33#К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	17,342	32,66	0,04	566	1	142	0,05	1
				м2	9,11	0	158	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	Е0113-16-6#т.ч. п-3.32#К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей (стремянки С5,6,7,9) грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при грунтовании/	12,899	16,94	0,05	218	1	74	0,03	0
				м2	6,39	0,02	82	0	90	0	0
49	49	Е0113-26-6#т.ч. п-3.33#К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей (стремянки С3,4,6,7) эмалью ПФ-115 за 2 раза /наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	12,899	33,99	0,04	438	1	106	0,05	1
				м2	9,15	0	118	0	90	0	0
50	50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	154,3	245,44	3,82	37871	589	7063	0,21	33
				м2	37,35	1,44	5763	222	118	0,01	1
51	51	С130810-363 Изм. и доп. вып. 25	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17378-2001/ диаметром условного прохода 114х76 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	3	367		1101				
				шт							
52	52	С130810-315 Изм. и доп. вып. 25	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 300х150 мм	2	6933		13866				
				шт							
53	53	С130810-362 Изм. и доп. вып. 24	Тройники переходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм	4	4599		18396				
				шт							
54	54	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа, /ГОСТ 17376-2001/ диаметром условного прохода 100х100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	4	736		2944				
				шт							
55	55	С130810-117 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 150х76 мм	3	521		1563				
				шт							
56	56	С130810-301 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	8	1276		10208				
				шт							
57	57	С130810-299 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108 х 4 мм /ГОСТ 17375-2001/	3	645		1935				
				шт							
58	58	С130810-297 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	4	316		1264				
				шт							
59	59	С130810-301 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые под углом 45 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159 х 6 мм, /ГОСТ 17375-2001/	1	1276		1276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
60	60	С130810-297 Изм. и доп. вып. 24	Отводы крутоизогнутые под углом 45 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	316		632				
				шт							
61	61	С130809-58 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	10	2095		20950				
				шт.							
62	62	С130809-56 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	1205		2410				
				шт.							
63	63	С130809-54 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	26	655		17030				
				шт.							
64	64	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	2	10095,92	288,09	20192	576	5892	13,1	26
				1узел	2193,75	108	4388	216	128	0,53	1
65	65	С131102-12 Изм. и доп. вып. 24	Расходомер-счетчик электромагнитный d 50	2	14158		28316				
				шт							
66	66	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 65 мм	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
				шт	342	11,25	1368	45	130	0,05	0
67	67	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	7386		29544				
				шт.							
68	68	С130810-117 Изм. и доп. вып. 24	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 150х50 мм	4	521		2084				
				шт							
69	69	С130809-53 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	576		4608				
				шт.							
70	70	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	30,95	764,9	152,52	23674	4720	8483	1,02	32
				м3	153,68	57,15	4756	1769	130	0,28	9
71	71	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,0453	387080,62	1733,92	17535	79	3629	361	16
				км	60966	650,25	2762	29	130	3,17	0
72	72	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	0,1769	154813,41	19866,96	27386	3514	16270	375	66
				км	63306	7440,75	11199	1316	130	36,34	6
73	73	С130802-3 Изм. и доп. вып. 25	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 ГОСТ 31416-2009	211,982	487		103235				
				м							
74	74	Е0122-9-10	Футляр Д=426 мм	0,0334	331679,14	156130,76	11078	5215	8999	775	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	148275	58979,25	4952	1970	130	288,06	10
75	75	С130806-124 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	33,534	4333		145301				
				м							
76	76	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм	33,4	313,94	0,42	10486	14	6797	0,9	30
				м	156,38	0,16	5223	5	130	0	0
77	77	Е0122-14-10 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,0334	1043023,23	154581,1	34837	5163	5281	368	12
				км	63225	58394,25	2112	1950	130	285,2	10
78	78	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	10,36	6458,33	1538,85	66908	15942	29524	9,65	100
				м3	1615,95	576,23	16741	5970	130	2,81	29
79	79	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	19	5223		99237				
				шт.							
80	80	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	15	3422		51330				
				шт.							
81	81	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	38	5223		198474				
				шт.							
82	82	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	19	5152		97888				
				шт.							
			Итого по разделу: Трубопроводы				3185756				
			ИТОГО:				3540418	345588			2106
							335552	94113			662
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				497019				
			На сантехнические работы				5892				
			Всего накладных расходов:				502912				
			Итого с накладными				4043329				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				242600				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4285929				
			Итого с временными, 1,5х0,85=1,275 %				4340575				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4399173				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4416535				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4459941				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				12205851				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				244117				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12449968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1493996**				
			Итого с НДС				**13943964**				
			Всего с тендерной скидкой К=0,74:				**10318542**				

Заказчик
Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик
Директор ТОО "Beibarys Building"

Заказчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Beibarys Building"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Магистральные и внутриплощадочные сети водопровода и канализации для жилых комплексов, строящихся в рамках программы по сносу ветхих жилых домов на территории города Алматы 2012-2015 гг. расположенных по адресу пр. Райымбека от ул. Сокпакбаева до ул. Текелийская в Алатауском районе города Алматы.**

наименование, адрес

Объект **Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации**

Номер документа	Дата составления
2	15.11.2018

Отчетный период	
с	по
01.10.2018	15.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	80	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	21,765	6458,33	1538,85	140566	33493	62027	9,65	210
				м3	1615,95	576,23	35171	12542	130	2,81	61
2	86	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	30	393		11790				
				шт.							
3	87	С131104-16 Изм. и доп. вып. 25	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т, ГОСТ 3634-99	19	8339		158441				
				комплект							
4	88	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	15,29	7889,58	1092,57	120632	16705	32659	10,03	153
				м3	1658,25	375,98	25355	5749	105	1,42	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	89	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Стремянки С1 (2 шт), С2 (1 шт),С3 (2шт), С4 (5шт), С5 (4шт), С8 (1шт), С9 (4 шт), С12 (1 шт)	0,5542	110909		61468				
				т							
6	90	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,9696	93997,62	304,24	91140	295	33790	198	192
				1т	33075	114,75	32070	111	105	0,56	1
7	91	Е0113-16-1#т.ч. п-3.32#К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при грунтовании/	28,118	35,08	0,09	986	3	123	0,02	1
				м2	4,83	0,05	136	1	90	0	0
8	92	Е0113-26-18#т.ч. п-3.33#К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	28,118	32,66	0,04	918	1	230	0,05	1
				м2	9,11	0	256	0	90	0	0
9	93	Е0113-16-6#т.ч. п-3.32#К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей (стремянки С1,2,3,4,5,8,9,12) грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при грунтовании/	24,94	16,94	0,05	422	1	144	0,03	1
				м2	6,39	0,02	159	0	90	0	0
10	94	Е0113-26-6#т.ч. п-3.33#К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей (стремянки С3,4,6,7) эмалью ПФ-115 за 2 раза /наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	24,94	33,99	0,04	848	1	205	0,05	1
				м2	9,15	0	228	0	90	0	0
11	95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	265,79	245,44	3,82	65235	1015	12166	0,21	56
				м2	37,35	1,44	9927	383	118	0,01	2
12	96	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0031	78245	36133,62	241	111	206	247	1
				км	41850	9612,9	129	30	130	37,3	0
13	97	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,08	982		3025				
				м							
14	98	С130804-3751 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2797		5594				
				шт.							
15	99	С130804-2714 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1740		3480				
				шт.							
16	100	С130804-6773 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки полипропиленовые сварные для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	2	334		668				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	101	С11011-336	Детекционная лента с металлическим проводником	92,85	198		18384				
				м2							
18	102	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов /В7,5/	1,92	5210,17	95,97	10004	184	1629	4,9	9
				м3	771,75	36,25	1482	70	105	0,18	0
19	103	Е0107-61-1	Устройство ж/б плит	6,96	1986,57	564,43	13827	3928	7430	3,33	23
				м3	567	195,49	3946	1361	140	0,75	5
20	104	С143018-21 Изм. и доп. вып. 25	Плиты железобетонные	6,96	13312		92652				
				м3							
21	105	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /В3,5/	3,84	4862,54	260,48	18672	1000	2837	3,94	15
				м3	614,25	89,46	2359	344	105	0,35	1
22	106	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций	0,5083	9626,68	2162,21	4893	1099	1569	17,3	9
				т	3015	415,31	1533	211	90	1,56	1
23	107	С11011-841 Изм. и доп. вып. 25	Балки двутавровые из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,4824	66056		31865				
				т							
24	108	С12041-8 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,0259	34859		904				
				т							
25	109	Е0113-16-6#т.ч. п-3.32#К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей (стремянки С5,6,7,9) грунтовкой ГФ-021 за один раз /наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при грунтовании/	14,741	16,94	0,05	250	1	85	0,03	0
				м2	6,39	0,02	94	0	90	0	0
26	110	Е0113-26-6#т.ч. п-3.33#К=1,1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей (стремянки С3,4,6,7) эмалью ПФ-115 за 2 раза /наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	14,741	33,99	0,04	501	1	121	0,05	1
				м2	9,15	0	135	0	90	0	0
			ИТОГО:				857406	57842			674
							112980	20802			93
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				153653				
			На металломонтажные работы				1569				
			Всего накладных расходов:				155222				
			Итого с накладными				1012628				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				60758				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1073386				
			Итого с временными, 1,5х0,85=1,275 %				1087072				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1101747				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1106095				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1116966				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3056884				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				61138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3118022**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**374163**				
			Итого с НДС				**3492185**				
			Всего с тендерной скидкой К=0,74:				**2584217**				

Заказчик
Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик
Директор ТОО "Beibarys Building"

Заказчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Beibarys Building"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Магистральные и внутриплощадочные сети водопровода и канализации для жилых комплексов, строящихся в рамках программы по сносу ветхих жилых домов на территории города Алматы 2012-2015 гг. расположенных по адресу пр. Райымбека от ул. Сокпакбаева до ул. Текелийская в Алатауском районе города Алматы.**

наименование, адрес

Объект **Электроснабжение насосной станции расположенного по адресу г. Алматы, Алатауский район, пр. Райымбека уг. ул. Стрельцкая. Внешние сети электроснабжения**

Номер документа	Дата составления
4	15.11.2018

Отчетный период	
с	по
01.11.2018	15.11.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Раздел: Земляные работы==========										
1	1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	40,3	218,93	0	8823	0	9970	1,54	62		
				м3	218,93	0	8823	0	113	0	0		
2	2	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	40,3	39,72	37,82	1601	1524	503	0,01	1		
				м3	1,87	11	75	443	97	0,04	2		
3	3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	70,525	215,6	215,6	15205	15205	3041	0	0		
				т	0	43,12	0	3041	100	0,91	64		
4	4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	28,06	3,07	2,66	86	75	36	0	0		
				м3	0,39	0,93	11	26	97	0	0		
5	5	Е0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,06	32,53	30,98	913	869	287	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1,53	9,01	43	253	97	0,03	1
6	6	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	58,926	215,6	215,6	12704	12704	2541	0	0
				т	0	43,12	0	2541	100	0,91	53
7	7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /песок, ПГС/	11,34	122,18	0	1386	0	1566	0,89	10
				м3	122,18	0	1386	0	113	0	0
8	8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 25	Песок природный	5,4	417		2252				
				м3							
9	9	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	5,94	423		2513				
				м3							
10	10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	28,06	122,18	0	3428	0	3874	0,89	25
				м3	122,18	0	3428	0	113	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы==========				48910				
			Раздел: Трубопроводы, кабели==========								
11	11	Е0134-113-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	1,345	16881,39	11580,66	22698	15571	5557	10,5	14
				переход	2184,75	1572,48	2937	2114	110	5,46	7
12	12	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0269	78245	36133,62	2104	972	1799	247	7
				км	41850	9612,9	1125	258	130	37,3	1
13	13	С130804-1008 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160X14,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	33,165	1440		47758				
				м							
14	14	С130804-979 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 160x11,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,171	1223		8770				
				м							
			Итого по разделу: Трубопроводы, кабели==========				81330				
			ИТОГО:				130241	46919			119
							17828	8676			128
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				29173				
			Всего накладных расходов:				29173				
			Итого с накладными				159414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**9565**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**168979**				
			Итого с временными, 1,5х0,85=1,275 %				**171133**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**173443**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**174128**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**175839**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**481232**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**9625**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**490857**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**58903**				
			Итого с НДС				**549760**				
			Всего с тендерной скидкой К=0,74:				**406822**				

Заказчик
Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик
Директор ТОО "Beibarys Building"

Заказчик **ТОО "УниверсалСтройСервис"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Beibarys Building"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Магистральные и внутриплощадочные сети водопровода и канализации для жилых комплексов, строящихся в рамках программы по сносу ветхих жилых домов на территории города Алматы 2012-2015 гг. расположенных по адресу пр. Райымбека от ул. Сокпакбаева до ул. Текелийская в Алатауском районе города Алматы.**

наименование, адрес

Объект **Насосная станция второго подъема**

Номер документа	Дата составления
3	15.11.2018

Отчетный период	
с	по
01.11.2018	15.11.2018

А К Т
о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	**1**	**Е0101-17-15**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**267,689**	**50,81**	**48,38**	**13602**	**12951**	**4274**	**0,02**	**4**
				м3	**2,39**	**14,07**	**640**	**3766**	**97**	**0,05**	**13**
2	**2**	**Е0101-164-3#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**8,279**	**467,1**	**0**	**3867**	**0**	**4370**	**2,98**	**25**
				м3	**467,1**	**0**	**3867**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**3**	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**171,68**	**6,48**	**6,48**	**1112**	**1112**	**350**	**0**	**0**
				м3	**0**	**2,1**	**0**	**361**	**97**	**0,01**	**1**
4	**4**	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**19,076**	**134,1**	**0**	**2558**	**0**	**2891**	**0,97**	**19**
				м3	**134,1**	**0**	**2558**	**0**	**113**	**0**	**0**
5	**5**	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**171,68**	**21,55**	**4,52**	**3699**	**775**	**2836**	**0,11**	**19**
				м3	**17,03**	**0**	**2924**	**0**	**97**	**0**	**0**
6	**6**	**Е010333-А30-1**	**Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**184,91**	**196**	**196**	**36242**	**36242**	**7248**	**0**	**0**

				т	0	39,2	0	7248	100	0,82	152
7	7	Е0101-20-1	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	85,212	3,07	2,66	261	227	109	0	0
				м3	0,39	0,93	33	79	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы				61342				
			Раздел: Железобетонные конструкции								
8	8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,78	3779,59	66,01	10507	184	644	1,35	4
				м3	195,75	24,93	544	69	105	0,12	0
9	9	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	30,3	7216,89	954,99	218672	28936	44730	6,51	197
				м3	1075,5	330,44	32588	10012	105	1,34	41
10	10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	30,754	256		7873				
				м3							
11	11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	30,754	298		9165				
				м3							
12	12	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0691	38436		2654				
				т							
13	13	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,851	34803		99214				
				т							
14	14	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5627	34040		19155				
				т							
15	15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	68,34	245,44	3,82	16773	261	3128	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2552	98	118	0,01	0
16	16	Е0106-22-1	Устройство плиты перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,149	8609,99	241,1	9894	277	1657	8,06	9
				м3	1282,5	91,08	1474	105	105	0,44	1
17	17	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0038	38436		145				
				т							
18	18	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1004	34803		3493				
				т							
19	19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0201	70437,87	304,24	1416	6	207	58	1
				1т	9675	114,75	194	2	105	0,56	0
20	20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	5,746	107,01	15,94	615	92	278	0,24	1
				м2	34,65	5,96	199	34	119	0,03	0
21	21	Е0112-17-2	Исключить 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек, до толщены 10мм,М50	5,746	14,4	0,7	-83	-4	-2	0	0
				м2	0,11	0,25	-1	-1	119	0	0
22	22	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	5,746	119,59	15,94	687	92	278	0,24	1
				м2	34,65	5,96	199	34	119	0,03	0

23	23	Е0112-17-2	добавить 15 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до средней толщены 30мм	5,746	55,55	2,1	319	12	6	0,01	0
				м2	0,11	0,75	1	4	119	0	0
24	24	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	5,746	72,27	0,42	415	2	103	0,09	1
				м2	14,92	0,16	86	1	119	0	0
25	25	Е0112-15-1	Устройство кровельного покрытия Бикрост в один слой	5,746	141,96	1,19	816	7	188	0,15	1
				м2	27	0,45	155	3	119	0	0
26	26	С11011-1231 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса	6,32	180		1138				
				м2							
27	27	Е0106-1-13	Устройство бетонной опоры	0,3	5738,53	95,97	1722	29	255	4,9	1
				м3	771,75	36,25	232	11	105	0,18	0
28	28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,153	256		39				
				м3							
29	29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	0,153	298		46				
				м3							
30	30	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0165	5239,08	327,33	86	5	35	11,6	0
				1т	1890	123,75	31	2	105	0,6	0
31	31	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0165	73000		1202				
				т							
32	32	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,24	9039,27	990,15	2169	238	509	10,4	2
				м3	1644,75	374,04	395	90	105	1,83	0
33	33	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0056	38436		214				
				т							
34	34	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0158	34040		538				
				т							
35	35	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0177	70437,87	304,24	1244	5	182	58	1
				1т	9675	114,75	171	2	105	0,56	0
36	36	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,19	7480,14	316,01	1421	60	297	8,25	2
				м3	1368	119,39	260	23	105	0,58	0
37	37	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,1	11499,99	367,51	1150	37	246	13,1	1
				м3	2202,75	138,83	220	14	105	0,68	0
38	38	С12041-5 Изм. и доп. вып. 25	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0291	38436		1120				
				т							
39	39	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0315	34803		1097				
				т							
40	40	С12041-26 Изм. и доп. вып. 25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0104	34040		355				
				т							
41	41	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0134	70437,87	304,24	942	4	137	58	1

				1т	9675	114,75	129	2	105	0,56	0
42	42	Е0106-11-8	Устройство футляров Ф1	0,0177	70437,87	304,24	1247	5	182	58	1
				1т	9675	114,75	171	2	105	0,56	0
43	43	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,452	4231,84	335,84	27306	2167	6287	4,54	29
				м3	699,75	126	4515	813	118	0,61	4
44	44	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0116	8679,65	422,15	101	5	115	56,4	1
				т	8257,5	157,5	96	2	118	0,77	0
45	45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0116	41200		478				
				т							
46	46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0243	70437,87	304,24	1712	7	250	58	1
				1т	9675	114,75	235	3	105	0,56	0
47	47	Е0109-24-2	Монтаж балки Б1	0,0178	15822,22	5129,62	281	91	179	61,8	1
				т	9945	1216,58	177	22	90	4,09	0
48	48	С11011-845 Изм. и доп. вып. 25	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-18 СТ РК 2585-2014	0,0178	65057		1157				
				т							
49	49	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5156	16,36	0,05	8	0	3	0,03	0
				м2	5,81	0,02	3	0	90	0	0
50	50	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	1,031	16,58	0,02	17	0	4	0,02	0
				м2	4,16	0	4	0	90	0	0
51	51	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0032	172357,31	536,06	552	2	160	289	1
				1т	47475	202,5	152	1	105	0,99	0
52	52	Е0110-30-1	Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	3,12	4741,02	140,25	14792	438	1520	2,06	6
				м2	355,5	50,56	1109	158	120	0,22	1
53	53	С12021-85 Изм. и доп. вып. 25	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	0,0984	99810		9821				
				т							
54	54	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0722	13686,56	5475,87	988	395	428	28,9	2
				т	5040	1552,87	364	112	90	5,46	0
55	55	С12021-222 Изм. и доп. вып. 25	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0722	125404		9055				
				т							
56	56	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,094	16,36	0,05	34	0	11	0,03	0
				м2	5,81	0,02	12	0	90	0	0
57	57	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	4,188	16,58	0,02	69	0	16	0,02	0
				м2	4,16	0	17	0	90	0	0

58	58	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0244	146333,1	1941,97	3566	47	221	42,3	1
				т	6975	726,75	170	18	118	3,55	0
59	59	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,7569	16,36	0,05	12	0	4	0,03	0
				м2	5,81	0,02	4	0	90	0	0
60	60	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	1,514	16,58	0,02	25	0	6	0,02	0
				м2	4,16	0	6	0	90	0	0
			Итого по разделу: Железобетонные конструкции				487436				
			Раздел: Полы								
61	61	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20	155,91	9,95	3118	199	1376	0,36	7
				м2	52,2	3,74	1044	75	123	0,02	0
62	62	Е0111-11-2	Исключить 10 мм изменения толщины цементной стяжки до 10мм	20	42,01	1,34	-840	-27	-28	0,01	0
				м2	0,63	0,5	-13	-10	123	0	0
63	63	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	20	886,37	15,2	17727	304	4444	1,07	21
				м2	173,3	7,37	3466	147	123	0,04	1
			Итого по разделу: Полы				20006				
			Раздел: Отделочные работы								
64	64	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	33,7	14,44	0,18	487	6	329	0,06	2
				м2	9,23	0,07	311	2	105	0	0
65	65	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	27	79,3	1,19	2141	32	644	0,14	4
				м2	22,28	0,45	602	12	105	0	0
66	66	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая потолков	22	14,44	0,18	318	4	215	0,06	1
				м2	9,23	0,07	203	2	105	0	0
67	67	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	16,5	181,71	1,96	2998	32	1894	0,61	10
				м2	108,9	0,45	1797	7	105	0,03	0
68	68	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за 2 раза	33	17,43	0,12	575	4	477	0,09	3
				м2	13,73	0,05	453	2	105	0	0
69	69	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	21,782	141,96	1,19	3092	26	712	0,15	3
				м2	27	0,45	588	10	119	0	0
70	70	С11011-1231 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса	23,961	180		4313				
				м2							
71	71	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	21,782	72,27	0,42	1574	9	391	0,09	2
				м2	14,92	0,16	325	3	119	0	0
72	72	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	21,782	107,01	15,94	2331	347	1053	0,24	5

				м2	34,65	5,96	755	130	119	0,03	1
73	73	Е0112-17-2	Исключить 5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек, до толщены 10мм	21,782	14,4	0,7	-314	-15	-9	0	0
				м2	0,11	0,25	-2	-5	119	0	0
74	74	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	21,782	148,03	4,93	3224	107	806	0,19	4
				м2	29,25	1,85	637	40	119	0,01	0
75	75	С11031-4862 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	1,346	6638		8936				
				м3							
76	76	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	21,782	119,59	15,94	2605	347	1053	0,24	5
				м2	34,65	5,96	755	130	119	0,03	1
77	77	Е0112-17-2	добавить 27,5 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до средней толщены 42,5мм	21,782	101,74	3,85	2216	84	38	0,02	1
				м2	0,11	1,38	2	30	119	0	0
78	78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,782	245,44	3,82	5346	83	997	0,21	5
				м2	37,35	1,44	814	31	118	0,01	0
79	79	Е0112-17-3	Устройство выравнивающих асфальтобетонных стяжек толщиной 15 мм	21,782	151,15	9,23	3292	201	714	0,14	3
				м2	24,08	3,47	525	76	119	0,02	0
80	80	Е0112-17-4	добавить 15 мм изменения толщины асфальтобетонных стяжек до толщены 30 мм	21,782	126,48	9,3	2755	203	131	0,14	3
				м2	1,6	3,45	35	75	119	0	0
			Итого по разделу: Отделочные работы				45890				
			Раздел: Прочие работы								
81	81	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,57	3779,59	66,01	2154	38	132	1,35	1
				м3	195,75	24,93	112	14	105	0,12	0
82	82	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	20,4	1617,66	0	33000	0	13324	3,24	66
				м3	531	0	10832	0	123	0	0
83	83	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,35	4669,43	0	6304	0	942	3,66	5
				м3	567	0	765	0	123	0	0
84	84	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,377	256		353				
				м3							
85	85	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	1,377	298		410				
				м3							
86	86	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	28,4	352,53	6,63	10012	188	4171	0,7	20

				м	108,68	1,76	3087	50	133	0,01	0
87	87	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,4544	10059		4571				
				м3							
			Итого по разделу: Прочие работы				56804				
			ИТОГО:				671473	86877			521
							83579	23911			219
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				117539				
			На металломонтажные работы				607				
			Всего накладных расходов:				118146				
			Итого с накладными				789619				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				47377				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				836996				
			Итого с временными, 1,5х0,85=1,275 %				847668				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				859112				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				862503				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				870980				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2383676				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				47674				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2431350				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				291762				
			Итого с НДС				2723112				
			Всего с тендерной скидкой К=0,74:				2015103				

Заказчик
Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Подрядчик
Директор ТОО "Beibarys Building"