Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская центральная городская больница"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Ф-3

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт "Центральной городской больницы" г.Жанаозен

Допсоглашение № 10-2011 от 22.04.2011 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2012 г.

Код		Договор			
		номер	дата		
		2	02.06.2010		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ втекущих ценах, всего с начала года	в отчетном месяце за май в текущ.цен.	из графы 1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за май	по монтажу оборудо-вания		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по стройке:	121389723		107072798		10445542	3871383			14566767	135 956 490
в том числе:										
за май 2012 г.		85479009		72349800	10445542	2683667			10257481	95 736 490
Удержан аванс 30% от суммы договора		36416917							4370030	40 786 947
Всего к оплате		49062092							5887451	54 949 543

Заказчик Сарыев М.Ж.

Подрядчик: Боранбаев Б.О.

Технадзор

Приложение 3 (обязательное)
к РДС РК 1.03-02-2010

ЗАКАЗЧИК: *ГКП на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская центральная городская больница"*
ПОДРЯДЧИК: *ТОО "ОНДАСЫН СТРОЙ"*
Договор № 2 от 02.06.2010 г., допсоглашение № 10-2011 от 22.04.2011 г.
Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт "Центральной городской больницы г.Жанаозен

АКТ
приемки выполненных работ

за май 2012 года
по объекту *Капитальный ремонт "Центральной городской больницы г.Жанаозен*

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0162-7-5	Улучшенная масляная окраска стен панелей за 2 раза с расчисткой старой краски	47101,25	148,62	0,13	698677	621	387206	0,54	2533
		м2		87,13	0,02	409629	113	94,5	--	1
2	E0162-8-5	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски	250	168,31	0,14	42077	36	24611	0,65	161
		м2		104,14	0,04	26034	9	94,5	--	--
3	E0162-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, с расчисткой старой краски	3551,98	425,59	0,11	1511704	384	169415	0,31	1106
		м2		50,45	0,02	179190	85	94,5	--	--
4	E0162-18-2	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, с расчисткой старой краски	3854,81	439,81	0,11	1695387	416	226611	0,38	1480
		м2		62,18	0,02	239708	93	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2402,95	335,26	2,35	805614	5648	331081	0,73	1776
		м2		130,68	0,54	314017	1298	105	0,03	77
16	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	2916,26	1944,13	17,82	5669602	51968	954042	1,84	5490
		м2		292,74	2,78	853706	8107	110,7	0,03	85
18	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	469	1506,76	5,88	706668	2758	41777	0,46	215
		м2		70,20	2,22	32924	1041	123	0,01	5
20	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	3279,35	345,22	2,71	1132085	8894	218599	0,35	1140
		1м		59,81	0,41	196131	1338	110,7	--	9
22	Е0115-17-1	Облицовка стен из керамических плиток	35,12	2283,88	2,52	80213	89	14770	2,24	321
		м2		399,60	0,95	14034	33	105	--	--
24	Е0115-17-3	Облицовка стен в санузлах из керамических плиток	24	2814,80	2,52	67554	60	10570	2,50	259
		м2		418,50	0,95	10044	23	105	--	--
29	Е0157-20-2	Устройство покрытий в санузлах из керамических плиток на растворе	58,7	1944,13	17,82	114121	1046	19204	1,84	141
		м2		292,74	2,78	17184	1008691	110,7	0,03	3
30	Е0110-66-1	Пробивка по стенам реек для опирания толщиной 30 мм шириной 50 мм	301,2	41,93	1,43	12628	431	13468	0,25	86
		м2		36,72	0,54	11060	163	120	--	1
40	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	206,01	342,69	2,04	70596	420	30686	0,87	210
		м2		137,59	0,32	28345	66	108	--	1
41	Е0156-24-1	Установка дверных полотен	109	368,56	18,07	40173	1970	41172	1,82	232
		полотно		346,85	2,89	37807	315	108	0,04	5
42	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-9П; ДГ21-10П внутренние	109	4010,00	--	437090	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	220	93,19	--	20503	--	21801	0,47	120
				91,75	--	20185	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
44	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	109	583,00	--	63547	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	109	1380,00	--	150420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-803	Скобяные изделия окон высотой до 1,8 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	86	1030,00	--	88580	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых	1810	235,83	1,82	426861	3294	286893	0,84	1778
		м2		133,66	0,67	241925	1213	118	--	5
51	Е0163-5-6	Смена стеклопакетов толщиной 4-6 мм	492,88	2074,51	3,91	1022485	1928	94621	1,20	590
		м2		201,96	1,19	99542	586	94,5	0,01	3
		Отопление								
53	Е0118-6-1	Установка батарей	337,44	4355,78	41,68	1469815	14063	62954	0,82	276
		1кВт		130,14	15,61	43914	5268	128	0,08	26
55	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из ПХВ труб диам.20 мм	1094	377,48	5,03	412961	5501	103226	0,40	442
		м		71,82	1,90	78571	2074	128	0,01	10
57	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.40 мм	400	483,71	4,75	193485	1901	32987	0,36	143
		м		62,64	1,79	25056	715	128	0,01	4
59	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	214	621,00	9,54	132893	2042	22500	0,45	96
		м		78,58	3,56	16815	763	128	0,02	4
		Сантехнические работы								
64	Е0165-12-1	Установка умывальников	59	624,59	4,57	36851	270	39871	3,47	205
				585,90	0,71	34568	42	115,2	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
65	С131101-70	Умывальники	59	5470,00	--	322730	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0165-12-3	Установка унитазов	17	894,61	8,00	15208	136	15467	4,52	77
		комплект		788,40	1,36	13403	23	115,2	0,01	--
67	С131101-83	Унитазы	17	5020,00	--	85340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0165-12-4	Установка ванн	14	1126,73	36,18	15774	507	16417	5,41	76
		комплект		1012,50	5,40	14175	76	115,2	0,05	1
69	С131101-16	Ванны	14	14600,00	--	204400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0116-15-1	Установка вентилей диаметром до 15 мм	80	532,17	47,09	42573	3767	33178	1,76	141
		шт		305,10	18,90	24408	1512	128	0,08	7
72	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	80	362,00	--	28960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Электроосвещение						
78	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	771	45,06	--	34741	--	33769	0,29	221
		шт		45,06	--	34741	--	97,2	--	--
79	С151801-12	Выключатель	285	156,00	--	44460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151801-145	Розетка	486	68,00	--	33048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки	11505	20,65	--	237601	--	230948	0,12	1403
		м		20,65	--	237601	--	97,2	--	--
83	С151607-152	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	11,51	9140,00	--	105156	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0167-15-6	Монтаж светильника	506	168,19	1,70	85105	862	82020	1,06	538
		шт		166,49	0,28	84243	140	97,2	--	1
86	С15170I-24	Светильник подвесной	506	1620,00	--	819720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 45х45 мм	26	465,72	25,92	12109	674	4502	1,08	28
		шт		178,80	3,48	4649	90	95	0,02	1
88	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение 50 мм	190	67,16	3,96	12760	752	5068	0,17	32
		м		27,60	0,48	5244	91	95	--	1
89	Е0121-24-1	Установка осветительных щитков	12	603,08	37,20	7237	446	6315	2,76	33
		шт		472,50	14,75	5670	177	108	0,07	1
90	С151704-1	Осветительный щиток "Выход"	12	457,00	--	5484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0121-23-1	Монтаж распределительных щитов	12	2313,00	--	27756	--	18896	8,38	101
		шкаф		1458,00	--	17496	--	108	--	--
93	75-6-59	Распределительные щиты типа ЩР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4шт/ПН2-100 4 шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	12	52400,00	--	628800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-526-1	Монтаж АВ на ток до 25 А	240	549,24	15,84	131818	3802	62736	1,20	288
		шт		272,40	2,76	65376	662	95	0,02	4
96	Ц0108-526-2	Монтаж АВ на ток до 100 А	191	935,60	33,60	178700	6418	75011	2,40	458
		шт		408,00	5,40	77928	1031	95	0,03	6
97	Спрайс	АВ 100А	55	1589,60	--	87428	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
98	Спрайс	АВ 50А	136	447,35	--	60840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Спрайс	АВ 20А	240	118,60	--	28464	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	У214-404-3	Замена лифта	2	15974,84	103,96	31950	208	25711	93,96	188
		шт		15870,89	--	31742	--	81	--	--
101	Спрайс	Лифт больничный грузоподъемность 400 кг	2	2483928,57	--	4967857	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				Лестничные клетки						
102	Е0162-7-5	Улучшенная масляная окраска стен панелей за 2 раза с расчисткой старой краски	223,89	148,62	0,13	33273	30	18440	0,54	121
		м2		87,13	0,02	19508	5	94,5	--	--
103	Е0162-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски	208,72	425,59	0,11	88830	23	9955	0,31	65
		м2		50,45	0,02	10530	5	94,5	--	--
104	Е0162-18-2	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, срасчисткой старой краски	163,46	439,81	0,11	71891	18	9609	0,38	63
		м2		62,18	0,02	10165	4	94,5	--	--
107	Е0111-31-4	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 10 шт на м2	131,48	1009,21	19,74	132691	2595	107739	4,20	552
		м2		658,80	7,40	86619	973	123	0,04	5
				Разные работы						
109	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен цоколя из плит керамических	207	2283,88	2,52	472763	522	87059	2,40	497
		м2		399,60	0,95	82717	196	105	--	1
110	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1946	164,83	0,74	320764	1440	190978	0,52	1088
		м2		82,90	0,28	161323	545	118	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2455	335,26	2,35	823064	5770	338252	0,73	1800
		м2		130,68	0,54	320819	1326	105	0,03	77
113	E0162-25-1	Подготовка поверхностей фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками - огрунтовка фасадов простых с лесов и земли	2455	40,70	3,02	99911	7410	18625	0,05	115
		м2		7,48	0,55	18354	1355	94,5	--	8
114	E0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	2455	111,31	10,83	273264	26587	67511	0,15	377
		м2		27,11	1,99	66550	4890	94,5	0,01	27
119	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1421,93	604,12	33,73	859012	47965	275051	0,94	1331
		м3		148,50	12,70	211157	18053	120	0,06	89
120	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	8	18140,87	44,39	145127	355	3763	2,18	17
		шт		345,60	16,20	2765	130	130	0,08	1
121	E0162-29-2	Покраска металлоконструкций	82	89,05	0,08	7302	7	2724	0,22	18
		м2		35,12	0,02	2880	2	94,5	--	--
122	E0115-166-1	Покраска деревянных конструкций	105	260,61	1,93	27364	203	11809	0,64	67
		м2		106,38	0,73	11170	77	105	--	--
124	E0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	144	248,41	8,87	35771	1277	38509	1,39	200
		м		221,40	3,32	31882	479	119	0,02	3
126	E0112-9-1	Устройство настенных желобов и свесов	262	1636,45	18,58	428750	4867	46202	0,90	236
		м		141,22	6,97	36999	1827	119	0,03	9
127	E0156-21-1	Обшивка дверей	12,6	1145,30	2,53	14431	32	1589	0,78	10
		м2		116,34	0,41	1466	5	108	--	--
128	E0106-19-1	Ремонт крыльца	2,4	18700,22	474,02	44881	1138	4688	11,39	27
		м3		1887,84	179,08	4531	430	94,5	0,87	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	316,63	7,30	--	2298	--	2069	0,06	44
		м2		7,30	--	2298	--	90	--	--
130	C010333-A5- 1	Транспортировка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3,52	46,80	--	164	--	38	0,23	2
		т		10,80	--	38	--	100	--	--
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
131	E0127-57-2	Разборка камней	12	47,74	20,20	573	242	553	0,18	2
		м2		27,54	7,13	331	86	133	0,03	--
132	E0109-30-1	Демонтаж ограждений	1,41	10393,82	4638,50	14655	6540	6960	25,85	36
		т		4374,00	1110,79	6167	1566	90	3,97	6
133	E0101-165-1	Копание ям	6	313,20	--	1879	--	2123	2,17	13
		м3		313,20	--	1879	--	113	--	--
134	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	19,5	700,73	29,46	13664	574	1411	0,32	6
		м2		47,80	11,04	932	215	123	0,05	1
135	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	10,14	15928,17	115,16	161512	1168	10323	5,88	60
		м3		926,10	43,50	9391	441	105	0,21	2
136	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	19,5	253,67	4,58	4947	89	1071	0,25	5
		м2		44,82	1,73	874	34	118	0,01	--
137	E0109-30-1	Монтаж ограждений	2,15	16679,06	6626,43	35860	14247	17177	43,08	93
		т		7290,00	1586,84	15674	3412	90	5,68	12
138	C12021-268	Стоимость ограждений	2,15	134000,00	--	288100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	E0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	143	181,64	0,05	25974	7	19283	0,89	127
				142,67	0,02	20402	3	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтных	720	489,73	203,53	352609	146545	278743	1,86	1339
		м3		286,20	4,88	206064	3517	133	0,02	12
141	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС	120	3201,11	88,55	384133	10621	6330	0,17	21
		м3		25,66	14,00	3079	1680	133	0,05	6
142	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 Мпа (св.700 до 1000 кгс/см2)	1000	429,72	33,39	429720	33390	23099	0,04	40
		м2		6,00	11,37	6000	11368	133	0,04	40
143	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,7	40165,51	407,51	28116	285	157	0,70	--
		т		--	169,13	--	118	133	0,70	--
144	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000	480,18	18,42	480180	18422	17556	0,04	40
		м2		7,13	6,07	7128	6072	133	0,02	21
145	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000	226,52	--	226520	--	64	--	--
		м2		0,05	--	48	--	133	--	--
146	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1000	544,62	18,42	544624	18422	17556	0,04	40
		м2		7,13	6,07	7128	6072	133	0,02	21
147	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000	-129,27	--	-129272	--	-32	--	--
		м2		-0,02	--	-24	--	133	--	--
		Тротуар								
148	Е0127-57-1	Устройство тротуаров из брусчатки	130	49996,82	59,82	649586	7777	17984	0,55	71
				82,90	21,12	10776	2746	133	0,10	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
149	Е0127-20-2	Разборка бордюров	648,5	95,86	--	62163	--	82676	0,68	440,00
		м		95,86	--	62163	--	133	--	--
150	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	648,5	970,50	7,96	629371	5160	114303	0,84	543
		м		130,42	2,11	84575	1367	133	0,01	5
151	С143003-9	Камни бетонные бортовые	29,18	26400,00	--	770418	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КПП								
152	Е0162-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, с расчисткой старой краски	36	425,59	0,11	15321	4	1717	0,31	11
		м2		50,42	0,02	1816	1	94,5	--	--
153	Е0162-18-2	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, с расчисткой старой краски	12	439,81	0,11	5278	1	705	0,38	5
		м2		62,18	0,02	746	--	94,5	--	--
154	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	36	39,44	--	1420	--	1420,00	0,27	10,00
				39,44	--	1420,00	--	100,00	--	--
155	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	36	335,26	2,35	12069	85	4960	0,73	26
		м2		130,68	0,54	4704	19	105	0,03	1
156	Е0162-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лестниц	58	120,54	13,45	6992	780	1984	0,19	11
		м2		33,72	2,48	1956	144	94,5	0,01	1
157	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,36	845,10	7,60	5375	48	2525	2,15	14
		м2		375,30	2,87	2387	18	105	0,01	--
158	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	385,02	36,18	385	36	381	2,35	2
		шт		348,84	3,48	349	3	108	0,22	--
159	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	1,89	71,86	7,86	136	15	133	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		64,00	1,25	121	2	108	0,01	--
160	Е0109-44-1	Монтаж железных дверей	0,05	52260,91	14130,08	2613	707	939	110,81	6
		т		20772,45	2420,44	1039	121	81	8,28	--
161	С12022-1	Двери огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
162	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	5,85	897,34	85,55	5249	500	2506	1,97	12
		м2		326,70	30,30	1911	177	120	0,13	1,00
164	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; для жилья	3	4860,00	--	4860	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
165	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	1	3440,00	--	3440	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	30	58,04	5,23	1741	157	1723	0,35	10
		м2		52,81	0,82	1584	24	107,1	0,01	--
167	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с её устройством	30	603,79	9,84	18114	295	3034	0,51	15
		м2		81,28	3,70	2438	111	119	0,02	1,00
168	Е0158-18-5	Устройство брандмауэров парапетов из листовой стали	7	639,82	1,52	4479	11	679	0,58	4
		м		90,31	0,24	632	2	107,1	--	--
169	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3790,66	97,93	3791	98	1432	7,30	7
		шт		1155,60	37,80	1156	38	120	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С12065-75	Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. свыше 0,8-1,0 м2	1,5	3890,00	--	5835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
171	С11011-819	Петля	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов/ из листовой стали оцинкованной	7	746,76	1,49	5227	10	1536	1,17	8
		м2		183,88	0,56	1287	4	119	--	--
		Электроосвещение КПП								
173	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	105	4,43	--	465	--	452	0,03	3
		м		4,43	--	465	--	97,2	--	--
174	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки в пустотах	105	20,65	--	2168	--	2108	0,12	13
				20,65	--	2168	--	97,2	--	--
175	С151607-152	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,105	9140,00	--	960	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей и розеток	6	10,10	--	61	--	59	0,07	--
		шт		10,10	--	61	--	97,2	--	--
177	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов-выключатель, розетка	6	45,06	--	270	--	263	0,29	2
				45,06	--	270	--	97,2	--	--
178	С151801-12	Выключатель	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	С151801-145	Розетка	4	68,00	--	272	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
180	Е0146-42-1	Разборка бетонных покрытий	3,9	61,32	--	239	--	239	0,36	1
				61,32	--	239	--	100	--	--
181	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий	3,9	589,32	17,71	2298	69,00	334,00	0,43	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		62,92	6,65	245,00	26,00	123,00	0,03	--
182	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,9	700,73	29,46	2733	115,00	282,00	0,32	1,00
		м2		47,80	11,04	186,00	45,00	123,00	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**34363877**	650508			34978
			Тенге			5719208	154327			957
		Стоимость оборудования -	Тенге			5596657				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	**Тенге**			**5596657**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1946605				
		Материалы -	Тенге			175769				
		Всего заработная плата -	Тенге				573705,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1186143				
		Накладные расходы -	Тенге			5630797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				945232,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2063492				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2647237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3632
		Сметная заработная плата -	Тенге				656323,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24734182				
		Материалы -	Тенге			14125926				
		Всего заработная плата -	Тенге				4961934,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			758477				
		Местные материалы -	Тенге			4549471				
		Транспортные расходы -	Тенге			221				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31873900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33248
		Сметная заработная плата -	Тенге				5762264,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			366328				
		Материалы -	Тенге			8755				
		Всего заработная плата -	Тенге				27978,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			313200				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			414889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				31740,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3017201				
		Материалы -	Тенге			2039741				
		Всего заработная плата -	Тенге				316555,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			641430				
	Местные материалы -		Тенге			704				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3611800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2040
		Сметная заработная плата -	Тенге				375079,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			6468				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			6856				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**43611370**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39085
		Сметная заработная плата -	Тенге				6825407,00			

		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге				547412			
		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время0,525%	Тенге				202451			
		Дополнительные затраты , не входящие в состав СМР 1,4%	Тенге				539870			
		Всего сметная стоимость в ц.2001 г.	Тенге				44901103			
		Сметная стоимость в текущих ценах К=1,866	Тенге				83802950			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге				1676059			
		Итого стоимость в текущих ценах	Тенге				85479009			
		НДС 12%	Тенге				10257481			
		Всего в текущих ценах за май месяц	Тенге				**95736490**			

ЗАКАЗЧИК:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Жанаозенская центральная городская
г.Жанаозен, мкр. "Шынырак
РНН 430 700 006 367
ИИК KZ466010351000002987
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

_____Сарыев М.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ондасын Строй"
г.Актау, 27 мкр., 44 дом, офис 1
РНН 430 100 240 720
ИИК KZ53849003KZ000976677
БИК NURSKZKX
АО "Нурбанк"

_____Боранбаев Б.О.

ТЕХНАДЗОР: Шамешов Ж.С.