Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24 от 18.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	27.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в с. Билтабан Кобдинского района Актюбинской области			усл	1	9 801 361,40	9 801 361,40
				Итого	1	x	9 801 361,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Билтабан Кобдинского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2021 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			24	18.03.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	9 801 361,40	8 751 215,53							1 050 145,86	9 801 361,40
Общестроительные работы	9 801 361,40	8 751 215,53							1 050 145,86	9 801 361,40
в .т.ч. июль 2021	9 801 361,40	8 751 215,53							1 050 145,86	9 801 361,40

итого к оплате за июль : Девять миллионов восемьсот одна тысяча триста шестьдесят одна тенге 40 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »
Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Аймереке"
_____ Батыров С.С.

Авторский надзор ТОО" ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР" "
_____Жилибаев Б.Ш.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории на 30 посещений в п. Билтабан Кобдинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Врачебная амбулатория.Общестроительные работы

Договор № 24 от 18.03.2021 г

А К Т
выполненных работ за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измере- ния	Количество		Сметная стоимость,тенге	
				на ед измерения	по проектным данным	на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы						
	Земляные работы						
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3 грунта		378	139,82	52852,69
		Накладные расходы	%		72	26,84	10146,41
		Сметная прибыль	%		8	13,33	5039,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					68039,03
2	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт при перемещении грунта до 5 м .группа грунта 2	м3 грунта		219,99	33,18	7298,81
		Накладные расходы	%		72	6,92	1522,73
		Сметная прибыль	%		8	3,21	705,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					9527,26
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотнен ного грунта		219,99	133,11	29283,36
		Накладные расходы	%		72	71,16	15653,92
		Сметная прибыль	%		8	16,34	3594,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					48532,26

4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 Квт(130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		158,01	54,39	8594,16
		Накладные расходы	%		72	11,35	17925,97
		Сметная прибыль	%		8	5,26	830,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					27351,1
5	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 Квт(130 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		158,01	45,69	7219,1
		Накладные расходы	%		72	9,53	1506,1
		Сметная прибыль	%		8	4,42	698,02
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					9423,22
		Фундаменты (лист 4)					
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночные.Устройство	м3 основания		44	4939,6	217342,4
		Накладные расходы	%		93	1239,48	54536,95
		Сметная прибыль	%		8	494,33	21750,35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					293629,7
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3		15	19918,37	298775,52
		Накладные расходы	%		91	1131,61	16974,1
		Сметная прибыль	%		8	1684	25259,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					341009,59
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из бетона класса В15,F50,W4.Устройство	м3		81,2	23376,07	1898136,6
		Накладные расходы	%		91	2643,42	214645,4
		Сметная прибыль	%		8	2081,56	169022,56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2281804,56
9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),lbfvtnhjv jn 6 lj 40 vv	т		1,0783	216649	233612,62
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	17331,92	18689,01

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					252301,63
10	1108-0101-0303РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		40,304	2008,07	80933,32
		Накладные расходы	%		93	179,72	7243,31
		Сметная прибыль	%		8	175,02	7054,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					95230,76
11	1108-0101-0307РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности		268,0216	823,56	220732,06
		Накладные расходы	%		93	216,17	57937,52
		Сметная прибыль	%		8	83,18	22293,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					300963,15
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**3054780,64**
		Накладные расходы					**398092,41**
		Сметная прибыль					**274939,21**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**3727812,26**
		Стены и перегородки					
18	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып	Стены наружные и внутренние из ячейстого блока М35.Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		39	25457	992823
		Накладные расходы	%		93	3447,83	134465,37
		Сметная прибыль	%		8	2312,47	90186,33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1217474,7
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**992823**
		Накладные расходы					**134465,37**
		Сметная прибыль					**90186,33**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**1217474,7**
		Локальная ресурсная смета 05-6-1					
		Наружный водопровод					
		Раздел1.Наружные сети водоснабжения.					
		Земляные работы					

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунты 2 группы. в отвал экскаваторами ,"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	м3		129,9	139,82	18162,62
		Накладные расходы	%		72	26,84	3486,82
		Сметная прибыль	%		8	13,33	1731,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					23381,418
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ01 табл11,п3.179	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэфф.к затратам труда-1,2	м3 грунта		3,9	1648,42	6428,82
		Накладные расходы	%		72	1186,86	4628,75
		Сметная прибыль	%		8	226,82	884,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					11942,18
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов2	м3 грунта		3,9	716,36	2793,82
		Накладные расходы	%		72	515,78	2011,55
		Сметная прибыль	%		8	98,57	384,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					5189,8
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 квт, при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта		129,9	33,18	4309,81
		Накладные расходы	%		72	6,92	899,14
		Сметная прибыль	%		8	3,21416,72	384,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					5593,38
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		129,9	133,11	17291,28
		Накладные расходы	%		72	71,16	9243,35
		Сметная прибыль	%		8	16,34	2122,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					28657,4
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчанного основания под трубопроводы 100 мм	м3		7,23	2924,98	21147,61
		Накладные расходы	%		99	893,52	6460,15
		Сметная прибыль	%		8	305,48	2208,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					29816,38

		Трубопроводы полиэтиленовые					
7	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметром 65 мм.укладка	км,трубопровода		0,038	263817,68	10025,07
		Накладные расходы	%		99	205560,04	7811,28
		Сметная прибыль	%		8	37550,22	1426,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					19263,26
8	2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		38	341	12958
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	27,28	1036,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					13994,64
9	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметром 50 мм.Укладка	км,трубопровода		0,005	248093,94	1240,47
		Накладные расходы	%		99	197103,65	985,52
		Сметная прибыль	%		8	35615,81	178,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2404,07
10	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленая для водоснабжения PE 100 SDR 17 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м,трубопровода		5	327	1635
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	26,16	130,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1765,8
		Врезка в существующий сеть					
12	1122-1101-0103 РСНБ РК Изм и доп.вып	Врезка в существующий сеть полиэтиленовым тройником диам 100 мм	врезка		1	6564,3	6564,3
		Накладные расходы	%		99	3590,64	3590,64
		Сметная прибыль	%		8	812,39	812,39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					10967,33
13	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники,Установка	шт		1	1803	1803

		Накладные расходы	%		99	918,39	918,39
		Сметная прибыль	%		8	217,71	217,71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2939,1
14	2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 17,DN110x63x110,PN 10 CT RK	шт		1	9577	9577
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	766,16	766,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					10343,16
		ЗАДВИЖКА Д-50					
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных задвижек д-50 мм	шт		1	1060,17	1060,17
		Накладные расходы	%		99	862,95	862,95
		Сметная прибыль	%		8	153,85	153,85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2076,97
16	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с образованием клином модели 6100,для воды,корпус из серого чугуна,PN 10,DN50	шт		1	27295	27295
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	2183,6	2183,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					29478,6
17	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка,Установка	шт		4	1223,51	4894,04
		Накладные расходы	%		99	622,68	2490,72
		Сметная прибыль	%		8	147,69	590,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7975,54
18	2302-0303-7303РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,DN 63,PN 10	шт		4	681	2724
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	54,48	217,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2941,92

19	1122-0801-0105РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 м.установка	т.Фасонных частей		0,00824	882744,32	7273,81
		Накладные расходы	%		99	530595,6	4372,11
		Сметная прибыль	%		8	113067,19	931,67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					12577,5932
20	2302-0103-0307РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN 16,DN-50	шт		4	1608,12	6432,48
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	119,12	476,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					6432,48
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Фасонные части полиэтиленовые.втулка.Установка	шт		4	1223,51	4894,04
		Накладные расходы	%		99	622,68	2490,72
		Сметная прибыль	%		8	147,69	590,78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7975,54
22	2302-0303-7306РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10	шт		4	1547	6188
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	123,76	495,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					6683,04
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-200.Установка	т.фасонных частей		0,01584	882744,32	13982,67
		Накладные расходы	%		99	530595,6	8404,63
		Сметная прибыль	%		8	113067,19	1790,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					24178,28
24	2302-0103-0310РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой низколегированной стали PN 16,DN-100	шт		4	2716	10864
		Накладные расходы	%				

		Сметная прибыль	%		8	217,28	869,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					11733,12
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**199545,01**
		Накладные расходы					**58656,72**
		Сметная прибыль					**20585,75**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**278787,48**
		Раздел 2.Колодец водопроводный железобетонный Д-1500 мм (2 шт)					
25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015изм.и доп.вып	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 ж/б кон-ций колодца		3,22	32614,03	105017,18
		Накладные расходы	%		99	11498,11	37023,92
		Сметная прибыль	%		8	3528,97	11363,29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					153404,39
26	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт		2	17235	34470
		Сметная прибыль	%		8	1378,8	2757,6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					37227,60
27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН 15	шт		2	18073	36146
		Сметная прибыль	%		8	1445,84	2891,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					39037,68
28	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновые железобетонные для колодцев КС15,6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,Гост 8020-90	шт		4	11894	47576
		Сметная прибыль	%		8	951,52	3806,08
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					51382,08
29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольцо стеновые железобетонные для колодцев ,Гост 8020-90, КС 15.9	шт		2	15796	31592
		Сметная прибыль	%		8	1263,68	2527,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					34119,36
30	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм,КО-6	м3		0,04	12039,18	481,57

		Накладные расходы	%		118	8379,77	335,19
		Сметная прибыль	%		8	1633,52	65,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					882,10
31	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт		2	5042	10084
		Сметная прибыль	%		8	403,36	806,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					10890,72
32	1108-0201-0109РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Кладка горловины колодца из кирпича,Кладка/1ряд-17 кирпичей объем 0,0019х17 кирпичей	м3		0,0332	28261,23	938,27
		Накладные расходы	%		93	5222,16	173,38
		Сметная прибыль	%		8	2678,67	88,93
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					1200,58
33	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-компазитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комп		2	5248	10496
		Сметная прибыль	%		8	419,84	839,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					11335,68
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Гидроизоляция бокавая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2		25,6	823,56	21083,136
		Накладные расходы	%		93	216,17	5533,88
		Сметная прибыль	%		8	83,18	2129,36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					28746,40
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**297884,15**
		Накладные расходы					**42892,99**
		Сметная прибыль					**27276,04**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**368053,183**
		футляр					
39	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Трубы водопроводные стальные,диаметром300 мм,Укладка с пневматическим испытанием	км,трубопровода		0,011	1569745,59	17268,2
		Накладные расходы	%		99	985184,82	10837,03
		Сметная прибыль	%		8	204394,43	2248,34

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					30353,57
40	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, В 273 мм толщина стенки 5,0 мм	м		11	8479	93269
		Сметная прибыль	%		8	678,32	7461,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					100730,52
41	1122-0601-0108РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм,Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерный изоляции	км.трубопровода		0,011	2360154,09	25961,695
		Накладные расходы	%		99	232614,32	2558,76
		Сметная прибыль	%		8	207421,47	2281,64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					30802,09
42	1122-1401-0301РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм,Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре		11	1094,59	12040,49
		Накладные расходы	%		99	923,48	10158,27
		Сметная прибыль	%		8	161,45	1775,9
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					23974,66
43	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.д 2001 мм	отверствие		2	4951,29	9902,58
		Накладные расходы	%		98	2345,18	4690,36
		Сметная прибыль	%		8	583,72	1167,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					15760,37
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**158441,96**
		Накладные расходы					**28244,42**
		Сметная прибыль					**14934,83**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**201621,215**
		ЛРС 05-4-2					
	На наружные сети электроснабжения ВЛ-0,4 кВТ						
		Раздел 1.Опора промежуточная УПЗ-4 (1 шт)					
1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38 6-10 кв (с траверсами)	опор		1	12897,63	12897,63
		Накладные расходы	%		80	6962,88	6962,88

		Сметная прибыль	%		8	1588,84	1588,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					21449,35
2	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	опор		2	33700	67400
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	2696	5392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					72792
3	1133-0202-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ35 кВ.Установка плит П-3и	шт		2	2134,49	4268,98
		Накладные расходы	%		80	1097,51	2195,02
		Сметная прибыль	%		8	258,56	517,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					6981,12
4	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные,башмаки и подпятники,балластыные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В 15	м3		1	36146	36146
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	2891,68	2891,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					39037,68
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Гидроизоляция опор	м2		5	301,65	1508,25
		Накладные расходы	%		93	216,17	1080,84
		Сметная прибыль	%		8	41,43	207,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2796,22
		Раздел 2.Опора концевая анкерная К3-4 (1 шт)					
17	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38 6-10 кв (с траверсами)	опор		1	12897,63	12897,63
		Накладные расходы	%		80	6962,88	6962,88
		Сметная прибыль	%		8	1588,84	1588,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					21449,35

18	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	опор		2	33700	67400
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	2696	5392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					72792
19	1133-0202-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ35 кВ.Установка плит П-3и	шт		2	2134,49	4268,98
		Накладные расходы	%		80	1097,51	2195,02
		Сметная прибыль	%		8	258,56	517,12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					6981,12
20	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные,башмаки и подпятники,балластыные грузы,якоря из	м3		1	36146	36146
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	2891,68	2891,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					39037,68
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.9	Гидроизоляция опор	м2		5	301,65	1508,25
		Накладные расходы	%		93	216,17	1080,84
		Сметная прибыль	%		8	41,43	207,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					2796,22
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**244441,72**
		Накладные расходы					**20477,48**
		Сметная прибыль					**21193,54**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**286112,74**
		ЛРС 05-7-4					
		На ограждение					
		Раздел 1.Устройство ограждения					
1	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из решетчатых панелей,высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя.Установка	м оград		112,5	2539,83	285730,43
		Накладные расходы	%		118	2212,2	248872,98
		Сметная прибыль	%		8	380,16	42768,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					577371,68

2	2102-0101-2708 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 15,F100,сульфатостойкий	м3		3,5	18086	63301
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	2696	5392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					68693
		Стойки СТ1					
3	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Конструкции решетчатые(стойки).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т.конструкций		1,16242	141037,04	163944,28
		Накладные расходы	%		69	76801,84	89276
		Сметная прибыль	%		8	17427,11	20257,62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					273477,90
4	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т		0,0171	220004	3762,07
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	17600	300,97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					4063,04
5	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30х30ммдо 90х90 мм Гост 13663-86	т		1,14532	261526	299530,96
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	20922,08	23962,48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					323493,44
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг Установка	т		0,09424	365399,45	34435,24
		Накладные расходы	%		91	183128,43	17258,02
		Сметная прибыль	%		8	43882,23	4135,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					55828,72
		ОГ-1					
7	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Конструкции решетчатые(стойки,опоры,фермы).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т.конструкций		1,87872	141037,04	264969,11
		Накладные расходы	%		69	76801,84	144289,16

		Сметная прибыль	%		8	17427,11	32740,66
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					441998,93
8	2105-0304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм,немерной длины,нормальной(обычной)точности прокатки из углеродистой стали Сто Гост 535-2005	т		1,87872	242018	454684,06
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	19361,44	36374
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					491058,06
9	1107-0111-0202 РСНБ РК 2015	Ворота распашные.Устройство металлических	шт		2	24136,26	48272,52
		Накладные расходы	%		118	19386,88	38773,76
		Сметная прибыль	%		8	3481,85	6963,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					94009,98
		Стойки СТ2					
10	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Конструкции решетчатые(стойки,опоры и фермы и пр).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т.конструкций		0,16024	141037,04	22599,78
		Накладные расходы	%		69	76801,84	12306,73
		Сметная прибыль	%		8	17427,11	2792,52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					37699,03
11	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т		0,0018	220004	396,01
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	17600	31,68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					427,69
12	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальная квадратнаяиз углеродистой стали наружными размерами от 100х1000ммдо 160х160 мм Гост 13663-86	т		0,15844	254889	40384,61
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	20391,12	3230,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					43615,38

13	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 12,5,F100,сульфатостойкий	м3		0,4	16283	6513,2
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	1302,64	521,06
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					7034,26
		Полотна ворот					
14	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Конструкции решетчатые(стойки,опоры,фермы).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т		0,28246	141037,04	39837,32
		Накладные расходы	%		69	76801,84	21693,45
		Сметная прибыль	%		8	17427,11	4922,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					66453,23
15	2105-0304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм,немерной длины,нормальной(обычной)точности прокатки	т		0,28246	242018	68360,40
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	19361,44	5468,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					73829,23
16	2106-0801-0101РСНБ РК 2015	Навес	т		0,0064	439282	2811,40
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	35142,56	224,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					3036,31
		Калитка (1 шт)					
17	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт		1	9940,21	9940,21
		Накладные расходы	%		118	10654,91	10654,91
		Сметная прибыль	%		8	1647,61	1647,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					22242,73
		Стойки СТ3					
18	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Конструкции решетчатые(стойки,опоры и фермы и пр).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т.конструкций		0,08012	141037,04	11299,89

		Накладные расходы	%		69	76801,84	6153,36
		Сметная прибыль	%		8	17427,11	1396,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					18849,51
19	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т		0,0009	220004	198,00
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	17600	15,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					213,84
20	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Трубы стальная квадратнаяиз углеродистой стали наружными размерами от 100х1000ммдо 160х160 мм Гост 13663-86	т		0,07922	254889	20192,31
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	20391,12	1615,38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					21807,69
21	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 12,5,F100,сульфатостойкий	м3		0,3	16283	4884,9
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	1302,64	390,79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					5275,69
		Полотна калиток					
22	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып	Конструкции решетчатые(стойки,опоры,фермы).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т		0,05672	141037,04	7999,62
		Накладные расходы	%		69	76801,84	4356,2
		Сметная прибыль	%		8	17427,11	988,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					13344,29
23	2105-0304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм,немерной длины,нормальной(обычной)точности прокатки	т		0,05672	242018	13727,26
		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	19361,44	1098,18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					14825,44
24	2106-0801-0101РСНБ РК 2015	Навес	т		0,0064	439282	2811,40

		Накладные расходы	%				
		Сметная прибыль	%		8	35142,56	224,91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					3036,31
		Калитка (1 шт)					
25	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт		1	9940,21	9940,21
		Накладные расходы	%		118	10654,91	10654,91
		Сметная прибыль	%		8	1647,61	1647,61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					22242,73
		Итого прямые затраты по разделу	тенге				**1880526,19**
		Накладные расходы					**604289,48**
		Сметная прибыль					**199112,44**
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					**2683928,11**
		Итого по акту	тенге				8763486,61
		Временные здания и сооружения 1,5%			131452,30		8894938,91
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных)работ в зимнее время 2,079%			184925,78		9079864,69
		непредвиденные работы и затраты 2%			181597,29		9261461,98
		в том,числе в текущих ценах на 2019 год-100% К-1,0498961					9723572,82
Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9							8751215,53
		НДС 12%					1050145,86
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ					9801361,4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
И.О.Директора _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Аймереке"
_____ Батыров С.С.

Авторский надзор ТОО "ASSER PARTNER" "АССЕР ПАРТНЕР"
_____ Жилибаев Б.Ш

Соот рас Ф-2 по смете прав.