Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 321 от 18.04.2019 г.
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного канализационного коллекторв по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае**

Акт №1 за август 2019 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание : Заказ 24.3-551/16- НК , локальная ресурсная смета № 2-1

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
1	**Е11-010102-0302 11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**2788,3734**		**150,02**	**418309**	**59,1 69495**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0069	19,24	760,93	14640	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	97,593	1054,88	102949	
		Итого оплата труда:				**42,17**	**117589**	
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	13,942	3493,50	48706	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	13,942	1122,94	15656	
1. 4	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	41,826	5702,49	238510	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,03	83,652	1043,54	87294	
		Итого эксплуатация машин:				**103,00**	**287216**	
1. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,111535	1948,54	217	
		Итого материалов:				**0,08**	**217**	
		Итого прямые затраты:				**108,33**	**302073**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				133,26	371569	
		НР второго уровня	%	4,24		5,65	15755	
		Накладные расходы	%	--		30,57	85250	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,11	30986	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**103,7305**		**2413,14**	**250316**	**59,1 82594**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	191,694	729,04	139753	
		Итого оплата труда:				**1347,27**	**139753**	
		Итого прямые затраты:				**1347,27**	**139753**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2143,50	222346	
		НР второго уровня	%	4,24		90,88	9427	
		Накладные расходы	%	--		887,12	92021	

Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина - ул. Шипина в городе Костанае»

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 321	18.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в городе Костанае»	66 497 734	39 145 521	59 372 977	34 951 358	-	-	-	-	4 194 163	39 145 521

Заказчик:
Директор **Пазулаев Е. Р.**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Директор **Шапошников А. С.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,75	18542	
3	**Е11-010102-0314 11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**103,7305**		**184,57**	**19145**	**59,1 3087**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	1,348	625,25	843	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	3,9	1122,94	4380	
		Итого оплата труда:				**50,35**	**5223**	
3.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,975067	3493,50	3406	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,975067	1122,94	1095	
3.4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	2,925	3302,87	9662	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	2,925	1122,94	3285	
		Итого эксплуатация машин:				**125,98**	**13068**	
3.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,004149	1948,54	8	
		Итого материалов:				**0,08**	**8**	
		Итого прямые затраты:				**134,19**	**13919**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				163,94	17006	
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	721	
		Накладные расходы	%	--		36,71	3808	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,67	1418	
4	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**5494,9974**		**273,67**	**1503809**	
		Итого прямые затраты:				**243,09**	**1335779**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	56637	
		Накладные расходы	%	--		10,31	56637	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,27	111393	
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2892,1039**		**21,24**	**61416**	**59,1 10893**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	9,602	678,39	6514	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	10,672	1116,75	11918	
		Итого оплата труда:				**6,37**	**18432**	
5.3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,231368	1934,94	448	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,231368	837,21	194	
5.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	10,44	3493,50	36474	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	10,44	1122,94	11723	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**36922**	
5.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,115684	1948,54	225	
		Итого материалов:				**0,08**	**225**	
		Итого прямые затраты:				**15,10**	**43661**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18,86	54554	
		НР второго уровня	%	4,24		0,80	2313	
		Накладные расходы	%	--		4,57	13206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,57	4549	
6	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1821,6037**		**35,95**	**65486**	**59,1 10213**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	17,925	964,13	17282	
		Итого оплата труда:				**9,49**	**17282**	
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	17,925	2675,41	47956	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	17,925	964,13	17282	
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**47956**	
		Итого прямые затраты:				**26,33**	**47956**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31,93	58169	
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	2466	
		Накладные расходы	%	--		6,96	12680	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	4851	
7	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**202,4004**		**1050,58**	**212637**	**59,1 70161**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	179,124	662,76	118716	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**118716**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**118716**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	188878	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	8008	
		Накладные расходы	%	--		386,21	78170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,82	15751	
8	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка над трубой 30см,10см учтено в расценке на прокладку труб/**	**м3 грунта**	**347,0785**		**1050,58**	**364633**	**59,1 120314**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	307,164	662,76	203576	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**203576**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**203576**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	323890	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	13733	
		Накладные расходы	%	--		386,21	134047	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,82	27010	
9	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /в местах пересечения с сущ.ком./**	**м3 грунта**	**565,5784**		**1050,58**	**594184**	**59,1 196056**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	500,537	662,76	331736	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**331736**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**331736**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	527792	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	22378	
		Накладные расходы	%	--		386,21	218434	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,82	44014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**386,8879**		**-1366,34**	**-528620**	
		Итого прямые затраты:				**-1213,67**	**-469554**	
		НР второго уровня	м3			-51,46	-19909	
		Накладные расходы	%	4,24		-51,46	-19909	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	--		-101,21	-39157	
11	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**% / м3 уплотненно**	**8 / 1821,6037**		**69,94**	**127410**	**59,1 19208**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	22,224	625,25	13895	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	22,224	837,21	18606	
		Итого оплата труда:				**17,84**	**32501**	
11. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	22,224	3357,06	74606	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	22,224	837,21	18606	
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**74606**	
11. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	182,16	30,00	5465	
		Итого материалов:				**3,00**	**5465**	
		Итого прямые затраты:				**51,58**	**93966**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,13	113174	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	4799	
		Накладные расходы	%	--		13,18	24007	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		5,18	9438	
12	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1821,6037**		**191,20**	**348282**	**59,1 96357**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	196,733	625,25	123007	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	47,817	837,21	40033	
		Итого оплата труда:				**89,50**	**163040**	
12. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	47,817	1836,29	87806	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	47,817	837,21	40033	
12. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	191,268	11,48	2196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,41**	**90002**	
		Итого прямые затраты:				**116,94**	**213009**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,83	309366	
		НР второго уровня	%	4,24		7,20	13117	
		Накладные расходы	%	--		60,10	109474	
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		14,16	25799	
13	**Е11-010205-1002 11-010205-1002**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**2299,2871**		**530,94**	**1220774**	**59,1 212865**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,202	464,456	741,54	344413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	16,555	952,30	15765	
		Итого оплата труда:				**156,65**	**360178**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	6,668	3069,12	20465	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	6,668	1122,94	7488	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	9,887	1780,33	17602	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	9,887	837,21	8278	
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**38067**	
13. 5	131020 С (21-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,252922	322343,30	81528	
13. 6	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	505,843	805,58	407497	
		Итого материалов:				**212,69**	**489025**	
		Итого прямые затраты:				**379,03**	**871504**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471,61	1084369	
		НР второго уровня	%	4,24		20,00	45977	
		Накладные расходы	%	--		112,58	258842	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,33	90428	
14	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**565,5784**	Пересечения с сущ.коммуникациями	**2010,95**	**1137348**	**59,1 375277**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	870,991	729,04	634987	
		Итого оплата труда:				**1122,72**	**634987**	
		Итого прямые затраты:				**1122,72**	**634987**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1786,25	1010264	
		НР второго уровня	%	4,24		75,74	42835	
		Накладные расходы	%	--		739,27	418113	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,96	84248	
15	**Е11-010102-0307 11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**565,5784**		**130,80**	**73976**	**59,1 10522**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	4,525	678,39	3069	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	13,121	1122,94	14735	
		Итого оплата труда:				**31,48**	**17804**	
15. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	3,28	3493,50	11460	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	3,28	1122,94	3683	
15. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	9,841	4128,21	40626	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	9,841	1122,94	11051	
		Итого эксплуатация машин:				**92,09**	**52086**	
15. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,016967	1948,54	33	
		Итого материалов:				**0,06**	**33**	
		Итого прямые затраты:				**97,58**	**55188**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116,18	65711	
		НР второго уровня	%	4,24		4,93	2786	
		Накладные расходы	%	--		23,53	13308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,69	5480	
16	С341-020101-1007 41-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**Тенге за 1 тонну**	**1074,5990**		**326,93**	**351319**	
		Итого прямые затраты:				**290,40**	**312064**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,31	13231	
		Накладные расходы	%	--		12,31	13231	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,22	26024	
17	Е11-010102-0602 11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**565,5784**		**21,24**	**12011**	**59,1 2130**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	1,878	678,39	1274	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	2,087	1116,75	2331	
		Итого оплата труда:				**6,37**	**3604**	
17. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,045246	1934,94	88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,045246	837,21	38	
17. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	2,042	3493,50	7133	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	2,042	1122,94	2293	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**7220**	
17. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,022623	1948,54	44	
		Итого материалов:				**0,08**	**44**	
		Итого прямые затраты:				**15,10**	**8538**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18,86	10669	
		НР второго уровня	%	4,24		0,80	452	
		Накладные расходы	%	--		4,57	2583	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,57	890	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4256871**	**1279172**
			В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**4256871**	
Материалы -			**Тенге**				**495017**	
Всего заработная плата -			**Тенге**				**2164421**	
Местные материалы -			**Тенге**				**-469554**	
Транспортные расходы -			**Тенге**				**1647842**	
Накладные расходы -			**Тенге**				**1513901**	
в т.ч. накладные первого уровня -			**Тенге**				**1279173**	**1279173**
в т.ч. накладные второго уровня -			**Тенге**				**234728**	
Сметная прибыль -			**Тенге**				**461662**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			**Тенге**				**6232434**	
Нормативная трудоемкость -			**чел.-ч**				**3001**	
Сметная заработная плата -			**Тенге**				**2164421**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**6232434**	
Нормативная трудоемкость -			**чел.-ч**				**3001**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2164421	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1						
18	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**83,9190**		**2979,19**	**250010**	**62,1 39283**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	85,597	710,28	60798	
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,937	837,21	2459	
		Итого оплата труда:				**753,79**	**63257**	
18.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,937	3390,83	9959	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,937	837,21	2459	
		Итого эксплуатация машин:				**118,68**	**9959**	
18.4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	92,311	1213,67	112035	
		Итого материалов:				**1335,04**	**112035**	
		Итого прямые затраты:				**2178,20**	**182793**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2646,30	222075	
		НР второго уровня	%	4,24		112,20	9416	
		Накладные расходы	%	--		580,31	48699	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		220,68	18519	
19 П.21	**Е11-220501-0116 11-220501-0116**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,2543**		**3306889,99**	**840942**	**62,1 208459**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1208	307,194	789,69	242588	
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	474,08	120,559	772,19	93094	
		Итого оплата труда:				**1320024,27**	**335682**	
19.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	332	84,428	2224,79	187834	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	332	84,428	741,54	62607	
19.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,13	0,795959	2835,86	2257	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,13	0,795959	964,13	767	
19.5	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	4,25	1,081	2445,01	2643	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,25	1,081	964,13	1042	
19.6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	79	20,09	132,90	2670	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19.7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	134,7	34,254	1181,99	40488	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	134,7	34,254	837,21	28678	
19.8	2640 С (33-020201-0102)	Полуприцепы общего назначения, 15 т	маш.-ч	4,25	1,081	147,48	159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**928237,76**	**236051**	
19.9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1650	419,595	142,71	59880	
		Итого материалов:				**235471,50**	**59880**	
		Итого прямые затраты:				**2117654,78**	**538520**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2937389,85	746978	
		НР второго уровня	%	4,24		124545,33	31672	
		Накладные расходы	%	--		944280,40	240131	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244954,81	62292	
20 п.22	С123-010503-0502 23-010503-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE**	**м**	**256,8430**		**78196,09**	**20084119**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**69458,74**	**17839991**	
		НР второго уровня	%	4,24		2945,05	756416	
		Накладные расходы	%	--		2945,05	756416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5792,30	1487713	
21 п.35	Прайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН "Арыстан"	**ПЭ пруток для монтажа стыков труб DN/ID 1000 (АРМ 4 мм желтый)**	**кг**	**124,8000**		**1115,31**	**139191**	
		Итого прямые затраты:				**990,69**	**123638**	
		НР второго уровня	%	4,24		42,01	5242	
		Накладные расходы	%	--		42,01	5242	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,62	10310	
22 п.36	С123-020308-2302 23-020308-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000**	**шт.**	**39,0000**		**45093,19**	**1758635**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**40054,64**	**1562131**	
		НР второго уровня	%	4,24		1698,32	66234	
		Накладные расходы	%	--		1698,32	66234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3340,24	130269	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				20247073	247742
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				844951	
Материалы -			Тенге				171915	
Всего заработная плата -			Тенге				398939	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				123638	
Накладные расходы -			Тенге				294071	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				247741	247741
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				46330	
Сметная прибыль -			Тенге				91122	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1230144	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				516	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				398939	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				19402122	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				19402122	
		Накладные расходы -	Тенге				822650	
		Сметная прибыль -	Тенге				1617982	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				21842754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23072898	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				516	
		Сметная заработная плата -	Тенге				398939	

РАЗДЕЛ 3.Колодцы диаметром 2000мм (5шт)

23 п. 37	Е11-230601-0107 11-230601-0107	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкци	33,4100		20058,73	670162	62,1 168193
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,062	269,351	789,69	212704	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	57,298	1014,65	58137	
		Итого оплата труда:				**8106,60**	**270841**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,50115	3390,83	1699	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,50115	837,21	420	
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	35,582	3069,12	109204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	35,582	1122,94	39956	
23. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,76843	208,98	161	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,40092	1181,99	474	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,40092	837,21	336	
23. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	20,814	1780,33	37057	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	20,814	837,21	17426	
		Итого эксплуатация машин:				**4447,61**	**148595**	
23. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	4,41	1213,67	5352	
23. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	2,305	11990,39	27641	
23.10	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0021	0,070161	463192,52	32498	
23.11	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,020046	14844,97	298	
		Итого материалов:				1969,15	65789	
		Итого прямые затраты:				**12783,24**	**427088**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17817,44	595281	
		НР второго уровня	%	4,24		755,46	25240	
		Накладные расходы	%	--		5789,66	193432	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1485,83	49642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 п. 38	С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**16,3900**		**18280,37**	**299615**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16237,79**	**266137**	
		НР второго уровня	%	4,24		688,48	11284	
		Накладные расходы	%	--		688,48	11284	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1354,10	22194	
25 п. 39	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**5,0000**		**19795,46**	**98977**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17583,59**	**87918**	
		НР второго уровня	%	4,24		745,54	3728	
		Накладные расходы	%	--		745,54	3728	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1466,33	7332	
26 п. 40	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**10,0000**		**16118,31**	**161183**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14317,31**	**143173**	
		НР второго уровня	%	4,24		607,05	6071	
		Накладные расходы	%	--		607,05	6071	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1193,95	11939	
27 п. 44	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**5,0000**		**22938,39**	**114692**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20375,34**	**101877**	
		НР второго уровня	%	4,24		863,91	4320	
		Накладные расходы	%	--		863,91	4320	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,14	8496	
28 п. 42	С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**5,0000**		**7015,62**	**35078**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6231,72**	**31159**	
		НР второго уровня	%	4,24		264,22	1321	
		Накладные расходы	%	--		264,22	1321	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,68	2598	
29 п.44	**С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**5,0000**		**30010,58**	**150053**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26657,30**	**133287**	
		НР второго уровня	%	4,24		1130,27	5651	
		Накладные расходы	%	--		1130,27	5651	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,01	11115	
30 п.45	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**12,0000**		**1629,55**	**19555**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1447,47**	**17370**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,37	736	
		Накладные расходы	%	--		61,37	736	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,71	1448	
31 п.47	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**6,0000**		**7138,94**	**42834**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6341,26**	**38048**	
		НР второго уровня	%	4,24		268,87	1613	
		Накладные расходы	%	--		268,87	1613	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		528,81	3173	
32 п.48	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**13,0000**		**11295,88**	**146846**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10033,72**	**130438**	
		НР второго уровня	%	4,24		425,43	5531	
		Накладные расходы	%	--		425,43	5531	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		836,73	10878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33 п. 49	С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**33,4100**		**887,12**	**29639**	
		Итого прямые затраты:				**788,00**	**26327**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,41	1116	
		Накладные расходы	%	--		33,41	1116	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,71	2195	
34 п. 50	С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**16,3900**		**123,84**	**2030**	
		Итого прямые затраты:				**110,00**	**1803**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	76	
		Накладные расходы	%	--		4,66	76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	150	
35 п 51	С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2**	**м3**	**17,0200**		**67,55**	**1150**	
		Итого прямые затраты:				**60,00**	**1021**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,54	43	
		Накладные расходы	%	--		2,54	43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,00	85	
36 п. 52	Е11-080101-0307 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**149,9000**		**917,42**	**137521**	**50,8 13492**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	31,779	827,83	26307	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2998	837,21	251	
		Итого оплата труда:				**177,17**	**26558**	
36. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,923	516,25	1509	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2998	1780,33	534	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2998	837,21	251	
		Итого эксплуатация машин:				**13,63**	**2043**	
36. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	359,76	212,16	76327	
36. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,035976	51147,90	1840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,023984	89496,92	2146	
		Итого материалов:				535,78	80313	
		Итого прямые затраты:				**724,91**	**108663**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				814,91	122155	
		НР второго уровня	%	4,24		34,55	5179	
		Накладные расходы	%	--		124,56	18671	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,96	10187	
37 п.53	**С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**50,3200**		**370,90**	**18664**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**329,46**	**16578**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	703	
		Накладные расходы	%	--		13,97	703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	1383	
38 п.54	**С123-030101-0503 23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**5,0000**		**7743,88**	**38719**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6878,61**	**34393**	
		НР второго уровня	%	4,24		291,65	1458	
		Накладные расходы	%	--		291,65	1458	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,62	2868	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1565280	181685
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1530887	
Материалы -			Тенге				146103	
Всего заработная плата -			Тенге				297400	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				16578	
Местные материалы -			Тенге				978557	
Накладные расходы -			Тенге				254297	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				181684	181684
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				72613	
Сметная прибыль -			Тенге				142815	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1927999	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				359	
Сметная заработная плата -			Тенге				297400	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				34393	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				34393	
Накладные расходы -			Тенге				1458	
Сметная прибыль -			Тенге				2868	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				38719	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1966719	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				359	
Сметная заработная плата -			Тенге				297400	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				26069224	
Итого прямые затраты:							2478822	
в том числе:			Тенге				1043789	
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				381938	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				20898770	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				1647842	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				0	
- перевозка грузов			Тенге				1708598	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				27777823	
Накладные расходы I уровня			Тенге				1177780	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				28955602	
Накладные расходы II уровня			Тенге				2316448	
ИТОГО:			Тенге				31272050	
Сметная прибыль			Тенге				31272050	
ИТОГО по смете:			Тенге				325229	
Итого сметная стоимость по акту							31597279	
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7							1074307	
Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7							32671587	
Итого по главам 1-8							32671587	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)							34951358	
Итого по главам 1-9							4194163	
Итого по акту в ценах 2016 г.							39145521	
Итого по акту в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года с учетом прогнозного уровня цен на 2017 г. K =1,0697784								
НДС в текущих ценах (12 %)								
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)								

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай"

_____ **Панасов В.А.**

Ведущий инженер отдела по работе с инвестициями ГКП "Костанай Су"

_____ **Тенов А.К.**

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"

_____ **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ **Шапошников А. С.**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"

_____ **Левчук Ю.М.**