Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина - ул. Шипина в городе Костанае»

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 321	18.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в городе Костанае»	27 352 213	24 421 619	24 421 619	24 421 619	-	-	-	-	2 930 594	27 352 213

Заказчик:
Директор **Файзулаев Е. Р.**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Директор **Шаношников А. С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 321 от 18.04.2019 г.
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного канализационного коллекторв по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае**

Акт №1 за июль 2019 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание : Заказ 24.3-551/16- НК , локальная ресурсная смета № 2-1

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Земляные работы						
1	**Е11-010102-0302 11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1643,6162**		**150,02**	**246574**	**59,1 40964**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0069	11,341	760,93	8630	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	57,527	1054,88	60684	
		Итого оплата труда:				**42,17**	**69313**	
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	8,218	3493,50	28710	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	8,218	1122,94	9228	
1. 4	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	24,654	5702,49	140591	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,03	49,308	1043,54	51455	
		Итого эксплуатация машин:				**103,00**	**169300**	
1. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,065745	1948,54	128	
		Итого материалов:				**0,08**	**128**	
		Итого прямые затраты:				**108,33**	**178058**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				133,26	219022	
		НР второго уровня	%	4,24		5,65	9287	
		Накладные расходы	%	--		30,57	50251	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,11	18265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,11	18265	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**61,1443**		**2413,14**	**147549**	**59,1 48685**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	112,995	729,04	82378	
		Итого оплата труда:				**1347,27**	**82378**	
		Итого прямые затраты:				**1347,27**	**82378**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2143,50	131063	
		НР второго уровня	%	4,24		90,88	5557	
		Накладные расходы	%	--		887,12	54242	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,75	10930	
3	**Е11-010102-0314 11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**61,1443**		**184,57**	**11285**	**59,1 1819**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	0,794876	625,25	497	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	2,299	1122,94	2582	
		Итого оплата труда:				**50,35**	**3079**	
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,574756	3493,50	2008	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,574756	1122,94	645	
3. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,724	3302,87	5695	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	1,724	1122,94	1936	
		Итого эксплуатация машин:				**125,98**	**7703**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002446	1948,54	5	
		Итого материалов:				**0,08**	**5**	
		Итого прямые затраты:				**134,19**	**8205**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				163,94	10024	
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	425	
		Накладные расходы	%	--		36,71	2245	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,67	836	
4	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3239,0448**		**273,67**	**886425**	
		Итого прямые затраты:				**243,09**	**787379**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	33385	
		Накладные расходы	%	--		10,31	33385	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,27	65661	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1704,7605**		**21,24**	**36202**	**59,1 6421**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	5,66	678,39	3840	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	6,291	1116,75	7025	
		Итого оплата труда:				**6,37**	**10865**	
5. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,136381	1934,94	264	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,136381	857,21	114	
5. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	6,154	3493,50	21500	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	6,154	1122,94	6911	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**21764**	
5. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,06819	1948,54	133	
		Итого материалов:				**0,08**	**133**	
		Итого прямые затраты:				**15,10**	**25736**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18,86	32157	
		НР второго уровня	%	4,24		0,80	1363	
		Накладные расходы	%	--		4,57	7784	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,57	2682	
6	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1073,7505**		**35,95**	**38601**	**59,1 6020**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	10,566	964,13	10187	
		Итого оплата труда:				**9,49**	**10187**	
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	10,566	2675,41	28268	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	10,566	964,13	10187	
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**28268**	
		Итого прямые затраты:				**26,33**	**28268**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31,93	34288	
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	1454	
		Накладные расходы	%	--		6,96	7474	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,66	2859	
7	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**119,3057**		**1050,58**	**125340**	**59,1 41357**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	105,586	662,76	69978	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**69978**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**69978**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	111335	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	4721	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		386,21	46078	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,82	9284	
8	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка над трубой 30см,10см учтено в расценке на прокладку труб/**	**м3 грунта**	**204,5863**		**1050,58**	**214934**	**59,1 70919**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	181,059	662,76	119999	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**119999**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**119999**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	190918	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	8095	
		Накладные расходы	%	--		386,21	79014	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,82	15921	
9	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /в местах пересечения с сущ.ком./**	**м3 грунта**	**333,3821**		**1050,58**	**350244**	**59,1 115566**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	295,043	662,76	195543	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**195543**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**195543**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	311109	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	13191	
		Накладные расходы	%	--		386,21	128757	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,82	25944	
10	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1833,3179**		**1366,34**	**2504936**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1213,67**	**2225043**	
		НР второго уровня	%	4,24		51,46	94342	
		Накладные расходы	%	--		51,46	94342	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		101,21	185551	
11	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**1073,7505**		**69,94**	**75103**	**59,1 11322**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	13,1	625,25	8191	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	13,1	837,21	10967	
		Итого оплата труда:				**17,84**	**19158**	
11. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	13,1	3357,06	43977	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	13,1	837,21	10967	
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**43977**	
11. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	107,375	30,00	3221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**3,00**	**3221**	
		Итого прямые затраты:				**51,58**	**55389**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,13	66711	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	2829	
		Накладные расходы	%	--		13,18	14151	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,18	5563	
12	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1073,7505**		**191,20**	**205296**	**59,1 56798**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	115,965	625,25	72507	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	28,186	837,21	23598	
		Итого оплата труда:				**89,50**	**96105**	
12. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	28,186	1836,29	51758	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	28,186	837,21	23598	
12. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	112,744	11,48	1294	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,41**	**53052**	
		Итого прямые затраты:				**116,94**	**125559**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,83	182357	
		НР второго уровня	%	4,24		7,20	7732	
		Накладные расходы	%	--		60,10	64530	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		14,16	15207	
13	**Е11-010205-1002 11-010205-1002**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**1355,3256**		**530,94**	**719591**	**59,1 125474**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,202	273,776	741,54	203016	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	9,758	952,30	9293	
		Итого оплата труда:				**156,65**	**212309**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	3,93	3069,12	12063	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	3,93	1122,94	4413	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	5,828	1780,33	10376	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	5,828	837,21	4879	
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**22439**	
13. 5	131020 С (21-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,149086	322343,30	48057	
13. 6	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	298,172	805,58	240201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**212,69**	**288258**	
		Итого прямые затраты:				**379,03**	**513712**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471,61	639187	
		НР второго уровня	%	4,24		20,00	27102	
		Накладные расходы	%	--		112,58	152576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,33	53303	
				Пересечения с сущ.коммуникациями				
14	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**333,3821**		**2010,95**	**670413**	**59,1 221209**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	513,408	729,04	374295	
		Итого оплата труда:				**1122,72**	**374295**	
		Итого прямые затраты:				**1122,72**	**374295**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1786,25	595504	
		НР второго уровня	%	4,24		75,74	25249	
		Накладные расходы	%	--		739,27	246458	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,96	49660	
15	**Е11-010102-0307 11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**333,3821**		**130,80**	**43606**	**59,1 6202**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	2,667	678,39	1809	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	7,734	1122,94	8685	
		Итого оплата труда:				**31,48**	**10495**	
15. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	1,934	3493,50	6755	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,934	1122,94	2172	
15. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	5,801	4128,21	23947	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	5,801	1122,94	6514	
		Итого эксплуатация машин:				**92,09**	**30702**	
15. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,010001	1948,54	19	
		Итого материалов:				**0,06**	**19**	
		Итого прямые затраты:				**97,58**	**32531**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116,18	38733	
		НР второго уровня	%	4,24		4,93	1642	
		Накладные расходы	%	--		23,53	7845	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,69	3230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**С341-020101-1007 41-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**Тенге за 1 тонну**	**633,4259**		**326,93**	**207086**	
		Итого прямые затраты:				**290,40**	**183947**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,31	7799	
		Накладные расходы	%	--		12,31	7799	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,22	15340	
17	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**333,3821**		**21,24**	**7080**	**59,1 1256**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	1,107	678,39	751	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	1,23	1116,75	1374	
		Итого оплата труда:				**6,37**	**2125**	
17. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,026671	1934,94	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,026671	837,21	22	
17. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	1,204	3493,50	4204	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1чел.	чел-ч	0,00361	1,204	1122,94	1352	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**4256**	
17. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,013335	1948,54	26	
		Итого материалов:				**0,08**	**26**	
		Итого прямые затраты:				**15,10**	**5033**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18,86	6289	
		НР второго уровня	%	4,24		0,80	267	
		Накладные расходы	%	--		4,57	1522	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,57	524	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5011052**	**754012**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5011052**	
Материалы -			Тенге				**291790**	
Всего заработная плата -			Тенге				**1275826**	
Местные материалы -			Тенге				**2225043**	
Транспортные расходы -			Тенге				**971326**	
Накладные расходы -			Тенге				**998452**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**754013**	**754013**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**244439**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				480760	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6490264	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1769	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1275826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6490264	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1769	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1275826	
		Раздел 2. Трубопроводы К1						
18	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**47,3403**		**2979,19**	**141036**	**62,1 22160**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	48,287	710,28	34297	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,657	837,21	1387	
		Итого оплата труда:				**753,79**	**35685**	
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,657	3390,83	5618	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,657	837,21	1387	
		Итого эксплуатация машин:				**118,68**	**5618**	
18. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	52,074	1213,67	63201	
		Итого материалов:				**1335,04**	**63201**	
		Итого прямые затраты:				**2178,20**	**103117**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2646,30	125277	
		НР второго уровня	%	4,24		112,20	5312	
		Накладные расходы	%	--		580,31	27472	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		220,68	10447	
21	**Е11-220501-0116 11-220501-0116**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,1493**		**3306889,99**	**493719**	**62,1 122386**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1208	180,354	789,69	142424	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	474,08	70,78	772,19	54656	
		Итого оплата труда:				**1320024,27**	**197080**	
19. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	332	49,568	2224,79	110278	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	332	49,568	741,54	36757	
19. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,13	0,467309	2835,86	1325	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,13	0,467309	964,13	451	
19. 5	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	4,25	0,634525	2445,01	1551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,25	0,634525	964,13	612	
19. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	79	11,795	132,90	1568	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	134,7	20,111	1181,99	23771	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	134,7	20,111	837,21	16837	
19. 8	2640 С (33-020201-0102)	Полуприцепы общего назначения, 15 т	маш.-ч	4,25	0,634525	147,48	94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**928237,76**	**138586**	
19. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1650	246,345	142,71	35156	
		Итого материалов:				**235471,50**	**35156**	
		Итого прямые затраты:				**2117654,78**	**316166**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2937389,85	438552	
		НР второго уровня	%	4,24		124545,33	18595	
		Накладные расходы	%	--		944280,40	140981	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		244954,81	36572	
22	**С123-010503-0502 23-010503-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE**	**м**	**150,7930**		**78196,09**	**11791424**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**69458,74**	**10473892**	
		НР второго уровня	%	4,24		2945,05	444093	
		Накладные расходы	%	--		2945,05	444093	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5792,30	873439	
35	**Прайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН "Арыстан" стр.2**	**ПЭ пруток для монтажа стыков труб DN/ID 1000 (АРМ 4 мм желтый)**	**кг**	**73,6000**		**1115,31**	**82087**	
		Итого прямые затраты:				**990,69**	**72915**	
		НР второго уровня	%	4,24		42,01	3092	
		Накладные расходы	%	--		42,01	3092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		82,62	6081	
36	**С123-020308-2302 23-020308-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000**	**шт.**	**23,0000**		**45093,19**	**1037143**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**40054,64**	**921257**	
		НР второго уровня	%	4,24		1698,32	39061	
		Накладные расходы	%	--		1698,32	39061	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3340,24	76825	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11887346**	**144546**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**492198**	
Материалы -			Тенге				**98357**	
Всего заработная плата -			Тенге				**232764**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**72915**	
		Накладные расходы -	Тенге				**171544**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**144547**	**144547**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**26997**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**53099**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**716841**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**301**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**232764**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**11395149**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**11395149**	
		Накладные расходы -	Тенге				**483154**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**950264**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**12828567**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13545408**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**301**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**232764**	
		Раздел 3. Колодцы диаметром 2000мм (№28, №29 = 2шт)						
37	**Е11-230601-0107 11-230601-0107**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**11,0400**		**20058,73**	**221448**	**62,1 55578**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,062	89,004	789,69	70286	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	18,934	1014,65	19211	
		Итого оплата труда:				**8106,60**	**89497**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,1656	3390,83	562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,1656	837,21	139	
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	11,758	3069,12	36085	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	11,758	1122,94	13204	
23. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,25392	208,98	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,13248	1181,99	157	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,13248	837,21	111	
23. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	6,878	1780,33	12245	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	6,878	837,21	5758	
		Итого эксплуатация машин:				**4447,61**	**49102**	
23. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	1,457	1213,67	1769	
23. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	0,76176	11990,39	9134	
23.10	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0021	0,023184	463192,52	10739	
23.11	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,006624	14844,97	98	
		Итого материалов:				**1969,15**	**21739**	
		Итого прямые затраты:				**12783,24**	**141127**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17817,44	196705	
		НР второго уровня	%	4,24		755,46	8340	
		Накладные расходы	%	--		5789,66	63918	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1485,83	16404	
38	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,0000**		**18280,37**	**109682**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16237,79**	**97427**	
		НР второго уровня	%	4,24		688,48	4131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		688,48	4131	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1354,10	8125	
39	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**2,0000**		**19795,46**	**39591**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17583,59**	**35167**	
		НР второго уровня	%	4,24		745,54	1491	
		Накладные расходы	%	--		745,54	1491	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1466,33	2933	
40	**С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**4,0000**		**16118,31**	**64473**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14317,31**	**57269**	
		НР второго уровня	%	4,24		607,05	2428	
		Накладные расходы	%	--		607,05	2428	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1193,95	4776	
41	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**2,0000**		**22938,39**	**45877**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20375,34**	**40751**	
		НР второго уровня	%	4,24		863,91	1728	
		Накладные расходы	%	--		863,91	1728	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1699,14	3398	
42	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2,0000**		**7015,62**	**14031**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6231,72**	**12463**	
		НР второго уровня	%	4,24		264,22	528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		264,22	528	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		519,68	1039	
44	**С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**2,0000**		**30010,58**	**60021**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26657,30**	**53315**	
		НР второго уровня	%	4,24		1130,27	2261	
		Накладные расходы	%	--		1130,27	2261	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2223,01	4446	
45	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**6,0000**		**1629,55**	**9777**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1447,47**	**8685**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,37	368	
		Накладные расходы	%	--		61,37	368	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		120,71	724	
47	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**1,0000**		**7138,94**	**7139**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6341,26**	**6341**	
		НР второго уровня	%	4,24		268,87	269	
		Накладные расходы	%	--		268,87	269	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		528,81	529	
48	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**3,0000**		**11295,88**	**33888**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10033,72**	**30101**	
		НР второго уровня	%	4,24		425,43	1276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		425,43	1276	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		836,73	2510	
49	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**11,0400**		**887,12**	**9794**	
		Итого прямые затраты:				**788,00**	**8700**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,41	369	
		Накладные расходы	%	--		33,41	369	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,71	725	
50	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**6,0000**		**123,84**	**743**	
		Итого прямые затраты:				**110,00**	**660**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	28	
		Накладные расходы	%	--		4,66	28	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,17	55	
51	**С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2**	**м3**	**5,0400**		**67,55**	**340**	
		Итого прямые затраты:				**60,00**	**302**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,54	13	
		Накладные расходы	%	--		2,54	13	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,00	25	
52	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**59,9600**		**917,42**	**55009**	**50,8 5397**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	12,712	827,83	10523	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,11992	837,21	100	
		Итого оплата труда:				**177,17**	**10623**	
36. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,169	516,25	604	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,11992	1780,33	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,11992	837,21	100	
		Итого эксплуатация машин:				**13,63**	**817**	
36. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	143,904	212,16	30531	
36. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,01439	51147,90	736	
36. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,009594	89496,92	859	
		Итого материалов:				**535,78**	**32125**	
		Итого прямые затраты:				**724,91**	**43465**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				814,91	48862	
		НР второго уровня	%	4,24		34,55	2072	
		Накладные расходы	%	--		124,56	7468	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67,96	4075	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**535773**	**60975**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**535773**	
Материалы -			Тенге				**53865**	
Всего заработная плата -			Тенге				**100120**	
Местные материалы -			Тенге				**351181**	
Накладные расходы -			Тенге				**86276**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**60974**	**60974**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**25302**	
Сметная прибыль -			Тенге				**49764**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**671814**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**121**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**100120**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**671814**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**121**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**100120**	
Раздел 4. Колодцы диаметром 1500мм (№24 = 1шт)								
57	**Е11-230601-0105 11-230601-0105**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкции**	**2,6400**		**22490,69**	**59375**	**62,1 15375**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	9,655	25,489	789,69	20129	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,73	4,567	1013,60	4629	
		Итого оплата труда:				**9377,99**	**24758**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,016	0,04224	3390,83	143	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,04224	837,21	35	
37.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,068	2,82	3069,12	8653	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,068	2,82	1122,94	3167	
37.5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,026	0,06864	208,98	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
37.6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,013	0,03432	1181,99	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,03432	837,21	29	
37.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,633	1,671	1780,33	2975	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,633	1,671	837,21	1399	
		Итого эксплуатация машин:				**4479,82**	**11827**	
37.8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,145	0,3828	1213,67	465	
37.9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,082	0,21648	11990,39	2596	
37.10	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0019	0,005016	463192,52	2323	
37.11	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,001848	14844,97	27	
		Итого материалов:				**2049,65**	**5411**	
		Итого прямые затраты:				**14153,93**	**37366**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19977,66	52741	
		НР второго уровня	%	4,24		847,05	2236	
		Накладные расходы	%	--		6670,78	17611	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1665,98	4398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	**С121-020101-0608 21-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,2100**		**18717,06**	**22648**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16625,68**	**20117**	
		НР второго уровня	%	4,24		704,93	853	
		Накладные расходы	%	--		704,93	853	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1386,45	1678	
59	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,0000**		**14268,10**	**14268**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12673,83**	**12674**	
		НР второго уровня	%	4,24		537,37	537	
		Накладные расходы	%	--		537,37	537	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1056,90	1057	
61	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2,0000**		**14332,51**	**28665**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**12731,05**	**25462**	
		НР второго уровня	%	4,24		539,80	1080	
		Накладные расходы	%	--		539,80	1080	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1061,67	2123	
63	**С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1,0000**		**11736,33**	**11736**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10424,95**	**10425**	
		НР второго уровня	%	4,24		442,02	442	
		Накладные расходы	%	--		442,02	442	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		869,36	869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**1629,55**	**3259**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1447,47**	**2895**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,37	123	
		Накладные расходы	%	--		61,37	123	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		120,71	241	
66	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**2,6400**		**887,12**	**2342**	
		Итого прямые затраты:				**788,00**	**2080**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,41	88	
		Накладные расходы	%	--		33,41	88	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,71	173	
67	**С121-020199-9919 21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**1,4300**		**124,96**	**179**	
		Итого прямые затраты:				**111,00**	**159**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,71	7	
		Накладные расходы	%	--		4,71	7	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,26	13	
68	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**1,4300**		**123,84**	**177**	
		Итого прямые затраты:				**110,00**	**157**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	7	
		Накладные расходы	%	--		4,66	7	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,17	13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**18,9550**		**917,42**	**17390**	**50,8 1706**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	4,018	827,83	3327	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,03791	837,21	32	
		Итого оплата труда:				**177,17**	**3358**	
46. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,369622	516,25	191	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,03791	1780,33	67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03791	837,21	32	
		Итого эксплуатация машин:				**13,63**	**258**	
46. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	45,492	212,16	9652	
46. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004549	51147,90	233	
46. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,003033	89496,92	271	
		Итого материалов:				**535,78**	**10156**	
		Итого прямые затраты:				**724,91**	**13741**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				814,91	15447	
		НР второго уровня	%	4,24		34,55	655	
		Накладные расходы	%	--		124,56	2361	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,96	1288	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**125076**	**17081**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**125076**	
Материалы -			Тенге				**15567**	
Всего заработная плата -			Тенге				**28116**	
Местные материалы -			Тенге				**73969**	
Накладные расходы -			Тенге				**23108**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**17081**	**17081**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**6027**	
Сметная прибыль -			Тенге				**11855**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**160039**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**34**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**28116**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**160039**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**34**	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				28116	
		Раздел 5. Монолитные канализационные колодцы (№30 = 1шт)						
75	Е11-230601-0504 11-230601-0504	**Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкци	25,1400		17937,85	450958	62,1 80638
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	5,535	139,15	770,31	107189	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,943	23,707	955,99	22664	
		Итого оплата труда:				**5165,16**	**129852**	
47. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,007	0,17598	3390,83	597	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,17598	837,21	147	
47. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,834	20,967	40,46	848	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,392	9,855	3069,12	30246	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,392	9,855	1122,94	11067	
47. 6	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,012	0,30168	208,98	63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,052	1,307	62,03	81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,454	11,414	1181,99	13491	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,454	11,414	837,21	9556	
47. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	2,263	1780,33	4028	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,263	837,21	1895	
		Итого эксплуатация машин:				**1963,16**	**49354**	
47.10	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,048	1,207	15980,02	19283	
47.11	131587 С (21-070203-0203)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,067	1,684	30441,96	51276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.12	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00024	0,006034	14844,97	90	
47.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00134	0,033688	13575,26	457	
47.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,84	21,118	196,55	4151	
47.15	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0048	0,120672	45265,56	5462	
47.16	246939 С (21-040302-9903)	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,073	1,835	45044,55	82667	
47.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00375	0,094275	30,00	3	
		Итого материалов:				**6499,15**	**163389**	
		Итого прямые затраты:				**12725,97**	**319931**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15933,54	400569	
		НР второго уровня	%	4,24		675,58	16984	
		Накладные расходы	%	--		3883,15	97622	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1328,73	33404	
77	**С121-040302-0227 21-040302-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,4000**		**33908,75**	**47472**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**30119,91**	**42168**	
		НР второго уровня	%	4,24		1277,08	1788	
		Накладные расходы	%	--		1277,08	1788	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2511,76	3516	
78	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,0000**		**1629,55**	**3259**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1447,47**	**2895**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,37	123	
		Накладные расходы	%	--		61,37	123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		120,71	241	
81	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**25,1400**		**887,12**	**22302**	
		Итого прямые затраты:				**788,00**	**19810**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,41	840	
		Накладные расходы	%	--		33,41	840	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,71	1652	
82	**С121-020101-0608 21-020101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**13,2000**		**18717,06**	**247065**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16625,68**	**219459**	
		НР второго уровня	%	4,24		704,93	9305	
		Накладные расходы	%	--		704,93	9305	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1386,45	18301	
83	**С121-020101-0508 21-020101-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**10,5000**		**16959,00**	**178069**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**15064,06**	**158173**	
		НР второго уровня	%	4,24		638,72	6707	
		Накладные расходы	%	--		638,72	6707	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1256,22	13190	
84	**С121-020199-9919 21-020199-9919 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**м3**	**1,4400**		**124,96**	**180**	
		Итого прямые затраты:				**111,00**	**160**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,71	7	
		Накладные расходы	%	--		4,71	7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,26	13	
85	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**1,4400**		**123,84**	**178**	
		Итого прямые затраты:				**110,00**	**158**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	7	
		Накладные расходы	%	--		4,66	7	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	13	
90	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**36,8000**		**917,42**	**33761**	**50,8 3312**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	7,802	827,83	6458	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0736	837,21	62	
		Итого оплата труда:				**177,17**	**6520**	
55. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,7176	516,25	370	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0736	1780,33	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0736	837,21	62	
		Итого эксплуатация машин:				**13,63**	**501**	
55. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	88,32	212,16	18738	
55. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,008832	51147,90	452	
55. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,005888	89496,92	527	
		Итого материалов:				535,78	19717	
		Итого прямые затраты:				**724,91**	**26677**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				814,91	29989	
		НР второго уровня	%	4,24		34,55	1272	
		Накладные расходы	%	--		124,56	4584	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,96	2501	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**789431**	**83950**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**789431**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы -		Тенге				183105	
	Всего заработная плата -		Тенге				136372	
	Местные материалы -		Тенге				442823	
		Накладные расходы -	Тенге				120982	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				83950	83950
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				37032	
		Сметная прибыль -	Тенге				72833	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				983245	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				171	
		Сметная заработная плата -	Тенге				136372	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				983245	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				171	
		Сметная заработная плата -	Тенге				136372	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				18348678	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1536065	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				637523	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				237134	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				15203764	
		- перевозка грузов	Тенге				971326	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1060565	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				19409243	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				822952	
	ИТОГО:		Тенге				20232194	
	Сметная прибыль		Тенге				1618576	
	ИТОГО по смете:		Тенге				21850770	

Итого сметная стоимость по акту	Тенге		21850770
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7			21850770
Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7			227248
Итого по главам 1-8			22078018
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)			750653
Итого по главам 1-9			22828671
Итого по акту в ценах 2016 г.			22828671
Итого по акту в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года с учетом прогнозного уровня цен на 2017 г. , К =1,0697784			24421619
НДС в текущих ценах (12 %)			2930594
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)			27352213

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай Су"

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Шапошников А. С.

Шапетный В.С.

Ведущий инженер отдела по работе с инвестициями ГКП "Костанай Су"

Утенов А.К.

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"

Кусаинов А.К.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"

Левчук Ю.М.