Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина - ул. Шипина в городе Костанае»

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 321	18.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в городе Костанае»	72 498 050	5 357 425	64 730 402	5 357 425	-	-	-	-	642 891	6 000 316

Заказчик:
Директор **Файзулаев Е. Р.**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Директор **Шапошников А. С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 321 от 18.04.2019 г.
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного канализационного коллекторв по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае**

Акт №2 за август 2019 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание : Заказ 24.3-551/16- НК , локальная ресурсная смета № 2-1

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**Е11-010102-0302 11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**263,1575**		**150,02**	**39479**	**59,1 6559**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0069	1,816	760,93	1382	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	9,211	1054,88	9716	
		Итого оплата труда:				**42,17**	**11098**	
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	1,316	3493,50	4597	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,316	1122,94	1478	
1. 4	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	3,947	5702,49	22510	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,03	7,894	1043,54	8238	
		Итого эксплуатация машин:				**103,00**	**27106**	
1. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,010526	1948,54	21	
		Итого материалов:				**0,08**	**21**	
		Итого прямые затраты:				**108,33**	**28509**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				133,26	35067	
		НР второго уровня	%	4,24		5,65	1487	
		Накладные расходы	%	--		30,57	8046	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,11	2924	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**9,7897**		**2413,14**	**23624**	**59,1 7795**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	18,091	729,04	13189	
		Итого оплата труда:				**1347,27**	**13189**	
		Итого прямые затраты:				**1347,27**	**13189**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2143,50	20984	
		НР второго уровня	%	4,24		90,88	890	
		Накладные расходы	%	--		887,12	8685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,75	1750	
3	**Е11-010102-0314 11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**9,7897**		**184,57**	**1807**	**59,1 291**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	0,127266	625,25	80	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	0,368093	1122,94	413	
		Итого оплата труда:				**50,35**	**493**	
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,092023	3493,50	321	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,092023	1122,94	103	
3. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	0,27607	3302,87	912	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	0,27607	1122,94	310	
		Итого эксплуатация машин:				**125,98**	**1233**	
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000392	1948,54	1	
		Итого материалов:				**0,08**	**1**	
		Итого прямые затраты:				**134,19**	**1314**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				163,94	1605	
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	68	
		Накладные расходы	%	--		36,71	359	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,67	134	
4	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**518,5997**		**273,67**	**141925**	
		Итого прямые затраты:				**243,09**	**126066**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	5345	
		Накладные расходы	%	--		10,31	5345	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,27	10513	
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**272,9473**		**21,24**	**5796**	**59,1 1028**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,906185	678,39	615	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	1,007	1116,75	1125	
		Итого оплата труда:				**6,37**	**1740**	
5. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,021836	1934,94	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,021836	837,21	18	
5. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,98534	3493,50	3442	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,98534	1122,94	1106	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**3485**	
5. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,010918	1948,54	21	
		Итого материалов:				**0,08**	**21**	
		Итого прямые затраты:				**15,10**	**4121**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18,86	5149	
		НР второго уровня	%	4,24		0,80	218	
		Накладные расходы	%	--		4,57	1246	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,57	429	
6	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**171,9170**		**35,95**	**6180**	**59,1 964**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,692	964,13	1631	
		Итого оплата труда:				**9,49**	**1631**	
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,692	2675,41	4526	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	1,692	964,13	1631	
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**4526**	
		Итого прямые затраты:				**26,33**	**4526**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31,93	5490	
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	233	
		Накладные расходы	%	--		6,96	1197	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	458	
7	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**19,1019**		**1050,58**	**20068**	**59,1 6622**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	16,905	662,76	11204	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**11204**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**11204**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	17826	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	756	
		Накладные расходы	%	--		386,21	7377	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,82	1487	
8	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка над трубой 30см,10см учтено в расценке на прокладку труб/**	**м3 грунта**	**32,7561**		**1050,58**	**34413**	**59,1 11355**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	28,989	662,76	19213	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**19213**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**19213**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	30568	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	1296	
		Накладные расходы	%	--		386,21	12651	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,82	2549	
9	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /в местах пересечения с сущ.ком./**	**м3 грунта**	**53,3774**		**1050,58**	**56077**	**59,1 18503**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	47,239	662,76	31308	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**31308**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**31308**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	49811	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	2112	
		Накладные расходы	%	--		386,21	20615	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,82	4154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1114,5304**		**1366,34**	**1522827**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1213,67**	**1352672**	
		НР второго уровня	%	4,24		51,46	57353	
		Накладные расходы	%	--		51,46	57353	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,21	112802	
11	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**171,9170**		**69,94**	**12025**	**59,1 1813**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	2,097	625,25	1311	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,097	837,21	1756	
		Итого оплата труда:				**17,84**	**3067**	
11. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,097	3357,06	7041	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,097	837,21	1756	
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**7041**	
11. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	17,192	30,00	516	
		Итого материалов:				**3,00**	**516**	
		Итого прямые затраты:				**51,58**	**8868**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,13	10681	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	453	
		Накладные расходы	%	--		13,18	2266	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	891	
12	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**171,9170**		**191,20**	**32870**	**59,1 9094**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	18,567	625,25	11609	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	4,513	837,21	3778	
		Итого оплата труда:				**89,50**	**15387**	
12. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	4,513	1836,29	8287	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	4,513	837,21	3778	
12. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	18,051	11,48	207	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,41**	**8494**	
		Итого прямые затраты:				**116,94**	**20103**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,83	29197	
		НР второго уровня	%	4,24		7,20	1238	
		Накладные расходы	%	--		60,10	10332	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,16	2435	
13	**Е11-010205-1002 11-010205-1002**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**216,9992**		**530,94**	**115213**	**59,1 20090**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,202	43,834	741,54	32505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	1,562	952,30	1488	
		Итого оплата труда:				**156,65**	**33992**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,629298	3069,12	1931	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,629298	1122,94	707	
13. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	0,933097	1780,33	1661	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	0,933097	837,21	781	
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**3593**	
13. 5	131020 С (21-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,02387	322343,30	7694	
13. 6	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	47,74	805,58	38458	
		Итого материалов:				**212,69**	**46153**	
		Итого прямые затраты:				**379,03**	**82250**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471,61	102339	
		НР второго уровня	%	4,24		20,00	4339	
		Накладные расходы	%	--		112,58	24429	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,33	8534	
				Пересечения с сущ.коммуникациями				
14	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**53,3774**		**2010,95**	**107339**	**59,1 35417**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	82,201	729,04	59928	
		Итого оплата труда:				**1122,72**	**59928**	
		Итого прямые затраты:				**1122,72**	**59928**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1786,25	95345	
		НР второго уровня	%	4,24		75,74	4043	
		Накладные расходы	%	--		739,27	39460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,96	7951	
15	**Е11-010102-0307 11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**53,3774**		**130,80**	**6982**	**59,1 993**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	0,427019	678,39	290	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	1,238	1122,94	1391	
		Итого оплата труда:				**31,48**	**1680**	
15. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,309589	3493,50	1082	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,309589	1122,94	348	
15. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	0,928767	4128,21	3834	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,928767	1122,94	1043	
		Итого эксплуатация машин:				**92,09**	**4916**	
15. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001601	1948,54	3	
		Итого материалов:				**0,06**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**97,58**	**5208**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116,18	6202	
		НР второго уровня	%	4,24		4,93	263	
		Накладные расходы	%	--		23,53	1256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,69	517	
16	**С341-020101-1007 41-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**Тенге за 1 тонну**	**101,4171**		**326,93**	**33156**	
		Итого прямые затраты:				**290,40**	**29452**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,31	1249	
		Накладные расходы	%	--		12,31	1249	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,22	2456	
17	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**53,3774**		**21,24**	**1134**	**59,1 201**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,177213	678,39	120	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,196963	1116,75	220	
		Итого оплата труда:				**6,37**	**340**	
17. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,00427	1934,94	8	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00427	837,21	4	
17. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,192692	3493,50	673	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,192692	1122,94	216	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**681**	
17. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002135	1948,54	4	
		Итого материалов:				**0,08**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**15,10**	**806**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18,86	1007	
		НР второго уровня	%	4,24		0,80	43	
		Накладные расходы	%	--		4,57	244	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,57	84	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1798736**	**120725**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1798736**	
Материалы -			Тенге				**46718**	
Всего заработная плата -			Тенге				**204271**	
Местные материалы -			Тенге				**1352672**	
Транспортные расходы -			Тенге				**155518**	
Накладные расходы -			Тенге				**202109**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**120724**	**120724**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**81385**	
Сметная прибыль -			Тенге				**160068**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2160913**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**283**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**204271**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2160913**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**283**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**204271**	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы К1						
18	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**7,9200**		**2979,19**	**23595**	**62,1 3707**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	8,078	710,28	5738	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,2772	837,21	232	
		Итого оплата труда:				**753,79**	**5970**	
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,2772	3390,83	940	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,2772	837,21	232	
		Итого эксплуатация машин:				**118,68**	**940**	
18. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	8,712	1213,67	10573	
		Итого материалов:				**1335,04**	**10573**	
		Итого прямые затраты:				**2178,20**	**17251**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2646,30	20959	
		НР второго уровня	%	4,24		112,20	889	
		Накладные расходы	%	--		580,31	4596	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,68	1748	
21	**Е11-220501-0116 11-220501-0116**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0240**		**3306889,99**	**79365**	**62,1 19674**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1208	28,992	789,69	22895	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	474,08	11,378	772,19	8786	
		Итого оплата труда:				**1320024,27**	**31681**	
19. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	332	7,968	2224,79	17727	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	332	7,968	741,54	5909	
19. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,13	0,07512	2835,86	213	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,13	0,07512	964,13	72	
19. 5	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	4,25	0,102	2445,01	249	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,25	0,102	964,13	98	
19. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	79	1,896	132,90	252	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	134,7	3,233	1181,99	3821	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	134,7	3,233	837,21	2707	
19. 8	2640 С (33-020201-0102)	Полуприцепы общего назначения, 15 т	маш.-ч	4,25	0,102	147,48	15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**928237,76**	**22278**	
19. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1650	39,6	142,71	5651	
		Итого материалов:				**235471,50**	**5651**	
		Итого прямые затраты:				**2117654,78**	**50824**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2937389,85	70497	
		НР второго уровня	%	4,24		124545,33	2989	
		Накладные расходы	%	--		944280,40	22663	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244954,81	5879	
22	**С123-010503-0502 23-010503-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE**	**м**	**24,2400**		**78196,09**	**1895473**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**69458,74**	**1683680**	
		НР второго уровня	%	4,24		2945,05	71388	
		Накладные расходы	%	--		2945,05	71388	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5792,30	140405	
35	**Прайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН "Арыстан"**	**ПЭ пруток для монтажа стыков труб DN/ID 1000 (АРМ 4 мм желтый)**	**кг**	**12,8000**		**1115,31**	**14276**	
		Итого прямые затраты:				**990,69**	**12681**	
		НР второго уровня	%	4,24		42,01	538	
		Накладные расходы	%	--		42,01	538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,62	1057	
36	**С123-020308-2302 23-020308-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000**	**шт.**	**4,0000**		**45093,19**	**180373**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**40054,64**	**160219**	
		НР второго уровня	%	4,24		1698,32	6793	
		Накладные расходы	%	--		1698,32	6793	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3340,24	13361	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1924654**	**23381**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**80756**	
Материалы -			Тенге				**16225**	
Всего заработная плата -			Тенге				**37651**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12681**	
Накладные расходы -			Тенге				**27796**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**23381**	**23381**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**4415**	
Сметная прибыль -			Тенге				**8684**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**117237**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**49**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37651**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1843898**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1843898**	
		Накладные расходы -	Тенге				**78181**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**153766**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**2075846**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2193083**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37651**	
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы диаметром 2000мм (1 шт)						
37	**Е11-230601-0107** **11-230601-0107**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**7,0700**		**20058,73**	**141815**	**62,1** **35592**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,062	56,998	789,69	45011	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	12,125	1014,65	12303	
		Итого оплата труда:				**8106,60**	**57314**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,10605	3390,83	360	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,10605	837,21	89	
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	7,53	3069,12	23109	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	7,53	1122,94	8456	
23. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,16261	208,98	34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,08484	1181,99	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,08484	837,21	71	
23. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	4,405	1780,33	7842	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	4,405	837,21	3688	
		Итого эксплуатация машин:				**4447,61**	**31445**	
23. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	0,93324	1213,67	1133	
23. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	0,48783	11990,39	5849	
23.10	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0021	0,014847	463192,52	6877	
23.11	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,004242	14844,97	63	
		Итого материалов:				**1969,15**	**13922**	
		Итого прямые затраты:				**12783,24**	**90378**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17817,44	125969	
		НР второго уровня	%	4,24		755,46	5341	
		Накладные расходы	%	--		5789,66	40933	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1485,83	10505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,1000**		**18280,37**	**56669**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16237,79**	**50337**	
		НР второго уровня	%	4,24		688,48	2134	
		Накладные расходы	%	--		688,48	2134	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1354,10	4198	
39	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**1,0000**		**19795,46**	**19795**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17583,59**	**17584**	
		НР второго уровня	%	4,24		745,54	746	
		Накладные расходы	%	--		745,54	746	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1466,33	1466	
40	**С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**2,0000**		**16118,31**	**32237**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14317,31**	**28635**	
		НР второго уровня	%	4,24		607,05	1214	
		Накладные расходы	%	--		607,05	1214	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1193,95	2388	
41	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**1,0000**		**22938,39**	**22938**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20375,34**	**20375**	
		НР второго уровня	%	4,24		863,91	864	
		Накладные расходы	%	--		863,91	864	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,14	1699	
42	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**1,0000**		**7015,62**	**7016**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6231,72**	**6232**	
		НР второго уровня	%	4,24		264,22	264	
		Накладные расходы	%	--		264,22	264	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,68	520	
44	**С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**1,0000**		**30010,58**	**30011**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26657,30**	**26657**	
		НР второго уровня	%	4,24		1130,27	1130	
		Накладные расходы	%	--		1130,27	1130	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,01	2223	
45	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**4,0000**		**1629,55**	**6518**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1447,47**	**5790**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,37	245	
		Накладные расходы	%	--		61,37	245	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,71	483	
47	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**2,0000**		**7138,94**	**14278**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6341,26**	**12683**	
		НР второго уровня	%	4,24		268,87	538	
		Накладные расходы	%	--		268,87	538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		528,81	1058	
48	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**4,0000**		**11295,88**	**45184**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10033,72**	**40135**	
		НР второго уровня	%	4,24		425,43	1702	
		Накладные расходы	%	--		425,43	1702	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		836,73	3347	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**7,0700**		**887,12**	**6272**	
		Итого прямые затраты:				**788,00**	**5571**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,41	236	
		Накладные расходы	%	--		33,41	236	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,71	465	
50	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**3,1000**		**123,84**	**384**	
		Итого прямые затраты:				**110,00**	**341**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	14	
		Накладные расходы	%	--		4,66	14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	28	
51	**С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2**	**м3**	**3,9700**		**67,55**	**268**	
		Итого прямые затраты:				**60,00**	**238**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,54	10	
		Накладные расходы	%	--		2,54	10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,00	20	
52	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**43,8800**		**917,42**	**40256**	**50,8 3949**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	9,303	827,83	7701	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08776	837,21	73	
		Итого оплата труда:				**177,17**	**7774**	
36. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,85566	516,25	442	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,08776	1780,33	156	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08776	837,21	73	
		Итого эксплуатация машин:				**13,63**	**598**	
36. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	105,312	212,16	22343	
36. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,010531	51147,90	539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,007021	89496,92	628	
		Итого материалов:				**535,78**	**23510**	
		Итого прямые затраты:				**724,91**	**31809**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				814,91	35758	
		НР второго уровня	%	4,24		34,55	1516	
		Накладные расходы	%	--		124,56	5466	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,96	2982	
53	**С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**21,7600**		**370,90**	**8071**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**329,46**	**7169**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	304	
		Накладные расходы	%	--		13,97	304	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	598	
54	**С123-030101-0503 23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1,0000**		**7743,88**	**7744**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6878,61**	**6879**	
		НР второго уровня	%	4,24		291,65	292	
		Накладные расходы	%	--		291,65	292	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,62	574	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**350811**	**39541**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**343933**	
		Материалы -	Тенге				**37432**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**65088**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7169**	
		Местные материалы -	Тенге				**214577**	
		Накладные расходы -	Тенге				**55800**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**39541**	**39541**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**16259**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**31979**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**431712**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**79**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**65088**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**6879**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6879**	
		Накладные расходы -	Тенге				**292**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**574**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				439456	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				79	
		Сметная заработная плата -	Тенге				65088	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				4074202	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				264098	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				116335	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				42912	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3538251	
		- перевозка грузов	Тенге				155518	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				183646	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				4257849	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				180533	
	ИТОГО:		Тенге				4438381	
	Сметная прибыль		Тенге				355071	
	ИТОГО по смете:		Тенге				4793452	

Итого сметная стоимость по акту	Тенге	4793452
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7		4793452
Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7		49852
Итого по главам 1-8		4843304
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)		164672
Итого по главам 1-9		5007976
Итого по акту в ценах 2016 г.		5007976
Итого по акту в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года с учетом прогнозного уровня цен на 2017 г. , К =1,0697784		5357425
НДС в текущих ценах (12 %)		642891
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)		6000316

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай Су"

_____ **Панаетов В. А.**

Ведущий инженер отдела по работе с инвестициями ГКП "Костанай Су"

_____ **Утенов А. К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ **Шапошников А. С.**

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"

_____ **Кусаинов А. К.**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"

_____ **Левчук Ю. М.**