Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина - ул. Шипина в городе Костанае»

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 321	18.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в городе Костанае»	98 789 532	23 474 537, 50	88 204 939,50	23 474 537, 50	-	-	-	-	2 816 944,50	26 291 482

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Директор **Файзулаев Е. Р.**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Директор **Шапошников А. С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 321 от 18.04.2019 г.
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного канализационного коллекторв по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае**

Акт №1 за сентябрь 2019 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание : Заказ 24.3-551/16- НК , локальная ресурсная смета № 2-1

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-010102-0302 11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1684,3179**		**150,02**	**252680**	**59,1 41979**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0069	11,622	760,93	8843	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	58,951	1054,88	62186	
		Итого оплата труда:				**42,17**	**71030**	
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	8,422	3493,50	29421	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	8,422	1122,94	9457	
1. 4	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	25,265	5702,49	144072	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,03	50,53	1043,54	52730	
		Итого эксплуатация машин:				**103,00**	**173493**	
1. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,067373	1948,54	131	
		Итого материалов:				**0,08**	**131**	
		Итого прямые затраты:				**108,33**	**182468**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				133,26	224446	
		НР второго уровня	%	4,24		5,65	9517	
		Накладные расходы	%	--		30,57	51495	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,11	18717	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**62,6585**		**2413,14**	**151203**	**59,1 49891**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	115,793	729,04	84418	
		Итого оплата труда:				**1347,27**	**84418**	

		Итого прямые затраты:					
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			**1347,27**	**84418**	
		НР второго уровня			2143,50	134308	
		Накладные расходы	%	4,24	90,88	5695	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	887,12	55586	
3	**Е11-010102-0314 11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	%	8	178,75	11200	
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	**м3 грунта**	**62,6585**	**184,57**	**11565**	**59,1 1865**
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,814561	625,25	509
		Итого оплата труда:	чел-ч	0,0376	2,356	1122,94	2646
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)				**50,35**	**3155**
			маш.-ч	0,0094	0,58899	3493,50	2058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,58899	1122,94	661
3. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	1,767	3302,87	5836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	1,767	1122,94	1984
		Итого эксплуатация машин:				**125,98**	**7894**
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,002506	1948,54	5
		Итого материалов:				**0,08**	**5**
		Итого прямые затраты:				**134,19**	**8408**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				163,94	10272
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	436
		Накладные расходы	%	--		36,71	2300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,67	857
4	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3319,2552**	**273,67**	**908377**	
		Итого прямые затраты:				**243,09**	**806878**
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	34212
		Накладные расходы	%	--		10,31	34212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,27	67287
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1746,9764**	**21,24**	**37098**	**59,1 6580**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	5,8	678,39	3935
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	6,446	1116,75	7199
		Итого оплата труда:				**6,37**	**11134**
5. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,139758	1934,94	270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,139758	837,21	117
5. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	6,307	3493,50	22032
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	6,307	1122,94	7082

		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**22302**	
5. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,069879	1948,54	136	
		Итого материалов:				**0,08**	**136**	
		Итого прямые затраты:				**15,10**	**26373**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18,86	32953	
		НР второго уровня	%	4,24		0,80	1397	
		Накладные расходы	%	--		4,57	7977	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,57	2748	
6	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1100,3404**		**35,95**	**39557**	**59,1 6169**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	10,827	964,13	10439	
		Итого оплата труда:				**9,49**	**10439**	
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	10,827	2675,41	28968	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	10,827	964,13	10439	
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**28968**	
		Итого прямые затраты:				**26,33**	**28968**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31,93	35137	
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	1490	
		Накладные расходы	%	--		6,96	7659	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,66	2930	
7	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**122,2600**		**1050,58**	**128444**	**59,1 42381**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	108,2	662,76	71711	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**71711**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**71711**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	114092	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	4837	
		Накладные расходы	%	--		386,21	47219	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,82	9514	
8	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка над трубой 30см,10см учтено в расценке на прокладку труб/**	**м3 грунта**	**209,6529**		**1050,58**	**220257**	**59,1 72675**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	185,543	662,76	122970	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**122970**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**122970**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	195646	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	8295	
		Накладные расходы	%	--		386,21	80971	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,82	16315	
9	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /в местах пересечения с сущ.ком./**	**м3 грунта**	**341,6378**		**1050,58**	**358917**	**59,1 118428**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	302,349	662,76	200385	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**200385**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**200385**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	318813	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	13518	
		Накладные расходы	%	--		386,21	131945	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,82	26586	
10	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1878,7200**		**1366,34**	**2566970**	
		Итого прямые затраты:				**1213,67**	**2280146**	
		НР второго уровня	%	4,24		51,46	96678	
		Накладные расходы	%	--		51,46	96678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,21	190146	
12	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**1100,3404**		**191,20**	**210380**	**59,1 58204**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	118,837	625,25	74303	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	28,884	837,21	24182	
		Итого оплата труда:				**89,50**	**98485**	
12. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	28,884	1836,29	53039	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	28,884	837,21	24182	
12. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	115,536	11,48	1326	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,41**	**54366**	
		Итого прямые затраты:				**116,94**	**128668**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,83	186873	
		НР второго уровня	%	4,24		7,20	7923	
		Накладные расходы	%	--		60,10	66128	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,16	15584	
14	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**341,6378**	Пересечения с сущ.коммуникациями	**2010,95**	**687015**	**59,1 226686**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	526,122	729,04	383564	
		Итого оплата труда:				**1122,72**	**383564**	
		Итого прямые затраты:				**1122,72**	**383564**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1786,25	610251	
		НР второго уровня	%	4,24		75,74	25875	
		Накладные расходы	%	--		739,27	252561	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,96	50890	
15	**Е11-010102-0307 11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**341,6378**		**130,80**	**44686**	**59,1 6356**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	2,733	678,39	1854	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	7,926	1122,94	8900	

		Итого оплата труда:				**31,48**	**10755**	
15. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	1,981	3493,50	6922	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	1,981	1122,94	2225	
15. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	5,944	4128,21	24540	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	5,944	1122,94	6675	
		Итого эксплуатация машин:				**92,09**	**31463**	
15. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,010249	1948,54	20	
		Итого материалов:				**0,06**	**20**	
		Итого прямые затраты:				**97,58**	**33337**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116,18	39693	
		НР второго уровня	%	4,24		4,93	1683	
		Накладные расходы	%	--		23,53	8039	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,69	3310	
16	**С341-020101-1007 41-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**Тенге за 1 тонну**	**649,1118**		**326,93**	**212214**	
		Итого прямые затраты:				**290,40**	**188502**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,31	7992	
		Накладные расходы	%	--		12,31	7992	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,22	15720	
17	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**341,6378**		**21,24**	**7255**	**59,1 1287**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср р=2)	чел-ч	0,00332	1,134	678,39	769	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	1,261	1116,75	1408	
		Итого оплата труда:				**6,37**	**2177**	
17. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,027331	1934,94	53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,027331	837,21	23	
17. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	1,233	3493,50	4309	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	1,233	1122,94	1385	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**4361**	
17. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,013666	1948,54	27	
		Итого материалов:				**0,08**	**27**	
		Итого прямые затраты:				**15,10**	**5158**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18,86	6444	
		НР второго уровня	%	4,24		0,80	273	
		Накладные расходы	%	--		4,57	1560	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,57	537	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5135721	772826
	Стоимость общестроительных работ -	В том числе:						
	Материалы -		Тенге				5135721	
	Всего заработная плата -		Тенге				299339	
	Местные материалы -		Тенге				1307657	
	Транспортные расходы -		Тенге				2280146	
	Накладные расходы -		Тенге				995380	
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				1023348	
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				772826	772826
	Сметная прибыль -		Тенге				250522	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				492726	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				6651795	
	Сметная заработная плата -		Тенге				1813	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1307657	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				6651795	
	Сметная заработная плата -		Тенге				1813	
							1307657	
18	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**48,9800**		**2979,19**	**145921**	**62,1 22928**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	49,96	710,28	35485	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,714	837,21	1435	
		Итого оплата труда:				**753,79**	**36921**	
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	1,714	3390,83	5813	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	1,714	837,21	1435	
		Итого эксплуатация машин:				**118,68**	**5813**	
18. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	53,878	1213,67	65390	
		Итого материалов:				**1335,04**	**65390**	
		Итого прямые затраты:				**2178,20**	**106688**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2646,30	129616	
		НР второго уровня	%	4,24		112,20	5496	
		Накладные расходы	%	--		580,31	28423	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,68	10809	
21	**Е11-220501-0116 11-220501-0116**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,1442**		**3306889,99**	**476854**	**62,1 118206**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1208	174,194	789,69	137559	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	474,08	68,362	772,19	52789	
		Итого оплата труда:				**1320024,27**	**190347**	
19. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	332	47,874	2224,79	106510	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	332	47,874	741,54	35500	

19. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,13	0,451346	2835,86	1280	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,13	0,451346	964,13	435	
19. 5	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	4,25	0,61285	2445,01	1498	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,25	0,61285	964,13	591	
19. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	79	11,392	132,90	1514	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	134,7	19,424	1181,99	22959	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	134,7	19,424	837,21	16262	
19. 8	2640 С (33-020201-0102)	Полуприцепы общего назначения, 15 т	маш.-ч	4,25	0,61285	147,48	90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**928237,76**	**133852**	
19. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1650	237,93	142,71	33955	
		Итого материалов:				**235471,50**	**33955**	
		Итого прямые затраты:				**2117654,78**	**305366**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2937389,85	423572	
		НР второго уровня	%	4,24		124545,33	17959	
		Накладные расходы	%	--		944280,40	136165	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244954,81	35322	
22	**С123-010503-0502 23-010503-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE**	**м**	**156,0668**		**78196,09**	**12203815**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**69458,74**	**10840203**	
		НР второго уровня	%	4,24		2945,05	459625	
		Накладные расходы	%	--		2945,05	459625	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5792,30	903987	
27	**Е11-220501-0105 11-220501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0098**		**483989,22**	**4743**	**62,1 1376**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	247	2,421	799,07	1934	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,374752	753,12	282	
		Итого оплата труда:				**226169,72**	**2216**	
21. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	0,33614	2224,79	748	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	0,33614	741,54	249	
21. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,005096	2835,86	14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,005096	964,13	5	

21. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	0,196	132,90	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,022736	1181,99	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,022736	837,21	19
21. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,01078	1780,33	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,01078	837,21	9
		Итого эксплуатация машин:				**85143,52**	**834**
21. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,004312	215,22	1
21. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	0,4704	142,71	67
		Итого материалов:				**6944,78**	**68**
		Итого прямые затраты:				**289458,59**	**2837**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				429909,99	4213
		НР второго уровня	%	4,24		18228,18	179
		Накладные расходы	%	--		158679,58	1555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35851,05	351
28	**Прайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН "Арыстан"**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба диаметром 160 Корсис ПРО SN 8**	**м**	**9,8980**		**1174,51**	**11625**
		Итого прямые затраты:				**1043,27**	**10326**
		НР второго уровня	%	4,24		44,23	438
		Накладные расходы	%	--		44,23	438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,00	861
29	**С123-020308-1203 23-020308-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**шт.**	**2,0000**		**410,37**	**821**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**364,52**	**729**
		НР второго уровня	%	4,24		15,46	31
		Накладные расходы	%	--		15,46	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,40	61

34	**С123-021103-0103 23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**4,0000**	**245,78**	**983**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**218,32**	**873**	
		НР второго уровня	%	4,24	9,26	37	
		Накладные расходы	%	--	9,26	37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,21	73	
35	**Прайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН "Арыстан"**	**ПЭ пруток для монтажа стыков труб DN/ID 1000 (АРМ 4 мм желтый)**	**кг**	**70,4000**	**1115,31**	**78518**	
		Итого прямые затраты:			**990,69**	**69745**	
		НР второго уровня	%	4,24	42,01	2957	
		Накладные расходы	%	--	42,01	2957	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,62	5816	
36	**С123-020308-2302 23-020308-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000**	**шт.**	**22,0000**	**45093,19**	**992050**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**40054,64**	**881202**	
		НР второго уровня	%	4,24	1698,32	37363	
		Накладные расходы	%	--	1698,32	37363	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3340,24	73485	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**11493876**	**142510**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**494962**	
Материалы -			Тенге			**99413**	
Всего заработная плата -			Тенге			**229484**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**80071**	
Накладные расходы -			Тенге			**169539**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			**142510**	**142510**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			**27029**	
Сметная прибыль -			Тенге			**53160**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**717661**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			**297**	
Сметная заработная плата -			Тенге			**229484**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**10998914**	

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**10998914**	
	Накладные расходы -		Тенге				**466354**	
	Сметная прибыль -		Тенге				**917221**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**12382490**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**13100150**	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**297**	
	Сметная заработная плата -		Тенге				**229484**	

РАЗДЕЛ 3.Колодцы диаметром 2000мм /3 шт/

37	**Е11-230601-0107** **11-230601-0107**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**20,8400**		**20058,73**	**418024**	**62,1** **104913**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,062	168,012	789,69	132677	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	35,741	1014,65	36264	
		Итого оплата труда:				**8106,60**	**168942**	
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,3126	3390,83	1060	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,3126	837,21	262	
27. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	22,195	3069,12	68118	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	22,195	1122,94	24924	
27. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,47932	208,98	100	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,25008	1181,99	296	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,25008	837,21	209	
27. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	12,983	1780,33	23115	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	12,983	837,21	10870	
		Итого эксплуатация машин:				**4447,61**	**92688**	
27. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	2,751	1213,67	3339	
27. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	1,438	11990,39	17242	
27.10	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0021	0,043764	463192,52	20271	
27.11	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,012504	14844,97	186	
		Итого материалов:				**1969,15**	**41037**	
		Итого прямые затраты:				**12783,24**	**266403**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17817,44	371315	
		НР второго уровня	%	4,24		755,46	15744	
		Накладные расходы	%	--		5789,66	120656	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1485,83	30965	

38	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,3000**	**18280,37**	**170007**
		Итого прямые затраты:				
		НР второго уровня	**м3**		**16237,79**	**151011**
		Накладные расходы	%	4,24	688,48	6403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	–	688,48	6403
39	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	%	8	1354,10	12593
			шт.	**3,0000**	**19795,46**	**59386**
		Итого прямые затраты:				
		НР второго уровня	**шт.**		**17583,59**	**52751**
		Накладные расходы	%	4,24	745,54	2237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	745,54	2237
40	**С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	%	8	1466,33	4399
			шт.	**6,0000**	**16118,31**	**96710**
		Итого прямые затраты:				
		НР второго уровня	**шт.**		**14317,31**	**85904**
		Накладные расходы	%	4,24	607,05	3642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	607,05	3642
41	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	%	8	1193,95	7164
			шт.	**3,0000**	**22938,39**	**68815**
		Итого прямые затраты:				
		НР второго уровня	**шт.**		**20375,34**	**61126**
		Накладные расходы	%	4,24	863,91	2592
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	863,91	2592
			%	8	1699,14	5097

42	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**3,0000**	**7015,62**	**21047**
		Итого прямые затраты:				
		НР второго уровня	шт.		**6231,72**	**18695**
		Накладные расходы	%	4,24	264,22	793
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	264,22	793
44	**С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	%	8	519,68	1559
			шт.	**3,0000**	**30010,58**	**90032**
		Итого прямые затраты:				
		НР второго уровня	шт.		**26657,30**	**79972**
		Накладные расходы	%	4,24	1130,27	3391
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	1130,27	3391
45	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	%	8	2223,01	6669
			шт.	**4,0000**	**1629,55**	**6518**
		Итого прямые затраты:				
		НР второго уровня	шт.		**1447,47**	**5790**
		Накладные расходы	%	4,24	61,37	245
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	61,37	245
46	**С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	%	8	120,71	483
			шт.	**1,0000**	**3373,54**	**3374**
		Итого прямые затраты:				
		НР второго уровня	шт.		**2996,59**	**2997**
		Накладные расходы	%	4,24	127,06	127
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	127,06	127
			%	8	249,89	250

47	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**4,0000**	**7138,94**	**28556**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**6341,26**	**25365**
		НР второго уровня	%	4,24	268,87	1075
		Накладные расходы	%	--	268,87	1075
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	528,81	2115
48	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**шт.**	**9,0000**	**11295,88**	**101663**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**10033,72**	**90303**
		НР второго уровня	%	4,24	425,43	3829
		Накладные расходы	%	--	425,43	3829
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	836,73	7531
49	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**20,8400**	**887,12**	**18488**
		Итого прямые затраты:			**788,00**	**16422**
		НР второго уровня	%	4,24	33,41	696
		Накладные расходы	%	--	33,41	696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,71	1369
50	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**9,3000**	**123,84**	**1152**
		Итого прямые затраты:			**110,00**	**1023**
		НР второго уровня	%	4,24	4,66	43
		Накладные расходы	%	--	4,66	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,17	85

51	**С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2**	**м3**	**11,5400**		**67,55**	**779**	
		Итого прямые затраты:				**60,00**	**692**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,54	29	
		Накладные расходы	%	--		2,54	29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,00	58	
52	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**130,2000**		**917,42**	**119448**	**50,8 11719**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	27,602	827,83	22850	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2604	837,21	218	
		Итого оплата труда:				**177,17**	**23068**	
41. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,539	516,25	1311	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2604	1780,33	464	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2604	837,21	218	
		Итого эксплуатация машин:				**13,63**	**1774**	
41. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	312,48	212,16	66296	
41. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,031248	51147,90	1598	
41. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,020832	89496,92	1864	
		Итого материалов:				**535,78**	**69758**	
		Итого прямые затраты:				**724,91**	**94383**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				814,91	106101	
		НР второго уровня	%	4,24		34,55	4499	
		Накладные расходы	%	--		124,56	16217	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,96	8848	
53	**С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Скобы ходовые**	**кг**	**65,2800**		**370,90**	**24213**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**329,46**	**21507**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	912	
		Накладные расходы	%	--		13,97	912	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,47	1794	

54	**С123-030101-0503 23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**3,0000**		**7743,88**	**23232**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6878,61**	**20636**	
		НР второго уровня	%	4,24		291,65	875	
		Накладные расходы	%	--		291,65	875	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		573,62	1721	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**994980**	**116632**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**974344**	
Материалы -			Тенге				**110796**	
Всего заработная плата -			Тенге				**192010**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21507**	
Местные материалы -			Тенге				**592051**	
Накладные расходы -			Тенге				**162889**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**116631**	**116631**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**46258**	
Сметная прибыль -			Тенге				**90979**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1228212**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**232**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**192010**	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**20636**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**20636**	
Накладные расходы -			Тенге				**875**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1721**	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**23232**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1251443**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**232**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**192010**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**17624578**	
в том числе:								
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1500431**	
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**625893**	
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**228720**	
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**14502873**	
- перевозка грузов			Тенге				**995380**	
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1031967**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**18656544**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**791037**	

ИТОГО:						
Сметная прибыль	Тенге					19447582
ИТОГО по смете:	Тенге					1555807
Итого сметная стоимость по акту	Тенге					21003388
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7	Тенге					21003388
Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7						21003388
Итого по главам 1-8						218435
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)						21221823
Итого по главам 1-9						721542
Итого по акту в ценах 2016 г.						21943365
Итого по акту в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года с учетом прогнозного уровня цен на 2017 г. , К =1,0697784						21943365
НДС в текущих ценах (12 %)						23474537,50
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)						2816944,50
						26291482

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай -Су"

_____ **Панаетов В. А.**

Ведущий инженер отдела по работе с инвестициями ГКП "Костанай Су"

_____ **Утенов А. К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ **Шапошников А. С.**

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"

_____ **Кусаинов А. К.**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"

_____ **Левчук Ю. М.**