Утверждено
Приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05.2012г. №170

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина - ул. Шипина в городе Костанае»

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 321	18.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущих ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в городе Костанае»	117 418 617	16 633 112	104 838 051,5	16 633 112	-	130 198	-	-	1 995 973	18 629 085

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»
Директор **Файзулаев Е. Р.**
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Костанайсельхозводопроводстрой»
Директор **Шапошников А. С.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 321 от 18.04.2019 г.
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного канализационного коллекторв по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае**

Акт №1 за ноябрь 2019 года
приемки выполненных работ
Наружные сети канализации

Основание : Заказ 24.3-551/16- НК , локальная ресурсная смета № 2-1

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. Земляные работы						
1	**Е11-010102-0302 11-010102-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**814,3300**		**150,02**	**122165**	**59,1 20296**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0069	5,619	760,93	4276	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	28,502	1054,88	30066	
		Итого оплата труда:				**42,17**	**34341**	
1.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	4,072	3493,50	14224	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	4,072	1122,94	4573	
1.4	2265 С (31-010201-0104)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,015	12,215	5702,49	69656	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,03	24,43	1043,54	25494	
		Итого эксплуатация машин:				**103,00**	**83880**	
1.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,032573	1948,54	63	
		Итого материалов:				**0,08**	**63**	
		Итого прямые затраты:				**108,33**	**88219**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				133,26	108515	
		НР второго уровня	%	4,24		5,65	4601	
		Накладные расходы	%	--		30,57	24897	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,11	9049	
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с**	**м3 грунта**	**30,2940**		**2413,14**	**73104**	**59,1 24121**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	55,983	729,04	40814	
		Итого оплата труда:				**1347,27**	**40814**	
		Итого прямые затраты:				**1347,27**	**40814**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2143,50	64935	
		НР второго уровня	%	4,24		90,88	2753	
		Накладные расходы	%	--		887,12	26874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,75	5415	
3	**Е11-010102-0314 11-010102-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**30,2940**		**184,57**	**5591**	**59,1 901**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	0,393822	625,25	246	
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	1,139	1122,94	1279	
		Итого оплата труда:				**50,35**	**1525**	
3.3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,284764	3493,50	995	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,284764	1122,94	320	
3.4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	0,854291	3302,87	2822	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	0,854291	1122,94	959	
		Итого эксплуатация машин:				**125,98**	**3816**	
3.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001212	1948,54	2	
		Итого материалов:				**0,08**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**134,19**	**4065**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				163,94	4966	
		НР второго уровня	%	4,24		6,95	211	
		Накладные расходы	%	--		36,71	1112	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,67	414	
4	**С341-020102-1010 41-020102-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1604,7856**		**273,67**	**439180**	
		Итого прямые затраты:				**243,09**	**390107**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	16541	
		Накладные расходы	%	--		10,31	16541	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,27	32532	
5	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**844,6240**		**21,24**	**17936**	**59,1 3181**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	2,804	678,39	1902	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	3,117	1116,75	3481	
		Итого оплата труда:				**6,37**	**5383**	
5.3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,06757	1934,94	131	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,06757	837,21	57	
5.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	3,049	3493,50	10652	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	3,049	1122,94	3424	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**10783**	
5.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,033785	1948,54	66	
		Итого материалов:				**0,08**	**66**	
		Итого прямые затраты:				**15,10**	**12751**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18,86	15932	
		НР второго уровня	%	4,24		0,80	676	
		Накладные расходы	%	--		4,57	3857	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,57	1329	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Е11-010104-0101 11-010104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**531,9900**		**35,95**	**19125**	**59,1 2983**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	5,235	964,13	5047	
		Итого оплата труда:				**9,49**	**5047**	
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	5,235	2675,41	14005	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	5,235	964,13	5047	
		Итого эксплуатация машин:				**26,33**	**14005**	
		Итого прямые затраты:				**26,33**	**14005**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				31,93	16988	
		НР второго уровня	%	4,24		1,35	720	
		Накладные расходы	%	--		6,96	3703	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,66	1417	
7	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**59,1100**		**1050,58**	**62100**	**59,1 20490**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	52,312	662,76	34671	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**34671**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**34671**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	55161	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	2339	
		Накладные расходы	%	--		386,21	22829	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,82	4600	
8	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /засыпка над трубой 30см,10см учтено в расценке на прокладку труб/**	**м3 грунта**	**101,3627**		**1050,58**	**106489**	**59,1 35137**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	89,706	662,76	59454	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**59454**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**59454**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	94591	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	4011	
		Накладные расходы	%	--		386,21	39148	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,82	7888	
9	**Е11-010205-0501 11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /в местах пересечения с сущ.ком./**	**м3 грунта**	**165,1743**		**1050,58**	**173528**	**59,1 57257**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,885	146,179	662,76	96882	
		Итого оплата труда:				**586,54**	**96882**	
		Итого прямые затраты:				**586,54**	**96882**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				933,19	154139	
		НР второго уровня	%	4,24		39,57	6535	
		Накладные расходы	%	--		386,21	63793	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		77,82	12854	
10	**С121-010401-0101 21-010401-**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3584,4021**		**1366,34**	**4897512**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**1213,67**	**4350281**	
		НР второго уровня	%	4,24		51,46	184452	
		Накладные расходы	%	--		51,46	184452	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		101,21	362779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**Е11-010201-0601 11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненно**	**1632,3304**		**69,94**	**114172**	**59,1 17212**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0122	19,914	625,25	12451	
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	19,914	837,21	16673	
		Итого оплата труда:				**17,84**	**29124**	
11.3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	19,914	3357,06	66854	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	19,914	837,21	16672	
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**66854**	
11.4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	163,233	30,00	4897	
		Итого материалов:				**3,00**	**4897**	
		Итого прямые затраты:				**51,58**	**84202**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,13	101415	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	4300	
		Накладные расходы	%	--		13,18	21512	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,18	8457	
12	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**531,9900**		**191,20**	**101714**	**59,1 28141**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	57,455	625,25	35924	
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	13,965	837,21	11691	
		Итого оплата труда:				**89,50**	**47615**	
12.3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	13,965	1836,29	25643	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	13,965	837,21	11692	
12.4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	55,859	11,48	641	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**49,41**	**26285**	
		Итого прямые затраты:				**116,94**	**62208**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				169,83	90349	
		НР второго уровня	%	4,24		7,20	3831	
		Накладные расходы	%	--		60,10	31971	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,16	7534	
13	**Е11-010205-1002 11-010205-1002**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**2060,3771**		**530,94**	**1093928**	**59,1 190747**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,202	416,196	741,54	308626	
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	14,835	952,30	14127	
		Итого оплата труда:				**156,65**	**322753**	
13.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	5,975	3069,12	18338	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	5,975	1122,94	6710	
13.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	8,86	1780,33	15773	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	8,86	837,21	7418	
		Итого эксплуатация машин:				**16,56**	**34111**	
13.5	131020 С (21-060801-0103)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,00011	0,226641	322343,30	73056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 6	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	453,283	805,58	365156	
		Итого материалов:				**212,69**	**438212**	
		Итого прямые затраты:				**379,03**	**780949**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				471,61	971697	
		НР второго уровня	%	4,24		20,00	41200	
		Накладные расходы	%	--		112,58	231947	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		39,33	81032	
			Пересечения с суш.коммуникациями					
14	**Е11-010205-0302 11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**165,1743**		**2010,95**	**332157**	**59,1 109598**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,54	254,368	729,04	185445	
		Итого оплата труда:				**1122,72**	**185445**	
		Итого прямые затраты:				**1122,72**	**185445**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1786,25	295043	
		НР второго уровня	%	4,24		75,74	12510	
		Накладные расходы	%	--		739,27	122108	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		148,96	24604	
15	**Е11-010102-0307 11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**165,1743**		**130,80**	**21604**	**59,1 3073**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,008	1,321	678,39	896	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0232	3,832	1122,94	4303	
		Итого оплата труда:				**31,48**	**5200**	
15. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0058	0,958011	3493,50	3347	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,958011	1122,94	1076	
15. 4	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0174	2,874	4128,21	11865	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	2,874	1122,94	3227	
		Итого эксплуатация машин:				**92,09**	**15211**	
15. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,004955	1948,54	10	
		Итого материалов:				**0,06**	**10**	
		Итого прямые затраты:				**97,58**	**16117**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116,18	19190	
		НР второго уровня	%	4,24		4,93	814	
		Накладные расходы	%	--		23,53	3887	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,69	1600	
16	**С341-020101-1007 41-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**Тенге за 1 тонну**	**313,8312**		**326,93**	**102601**	
		Итого прямые затраты:				**290,40**	**91137**	
		НР второго уровня	%	4,24		12,31	3864	
		Накладные расходы	%	--		12,31	3864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24,22	7600	
17	**Е11-010102-0602 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**165,1743**		**21,24**	**3508**	**59,1 622**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,548379	678,39	372	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	0,609493	1116,75	681	
		Итого оплата труда:				**6,37**	**1053**	
17. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,013214	1934,94	26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,013214	837,21	11	
17. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	0,596279	3493,50	2083	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	0,596279	1122,94	670	
		Итого эксплуатация машин:				**12,77**	**2109**	
17. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,006607	1948,54	13	
		Итого материалов:				**0,08**	**13**	
		Итого прямые затраты:				**15,10**	**2494**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18,86	3116	
		НР второго уровня	%	4,24		0,80	132	
		Накладные расходы	%	--		4,57	754	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,57	260	
		Раздел 2.Трубопроводы К1						
18	**Е11-230101-0101 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**18,0836**		**2979,19**	**53874**	**62,1 8465**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,02	18,445	710,28	13101	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,632926	837,21	530	
		Итого оплата труда:				**753,79**	**13631**	
18. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,632926	3390,83	2146	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,632926	837,21	530	
		Итого эксплуатация машин:				**118,68**	**2146**	
18. 4	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	19,892	1213,67	24142	
		Итого материалов:				**1335,04**	**24142**	
		Итого прямые затраты:				**2178,20**	**39390**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2646,30	47855	
	-	НР второго уровня	%	4,24		112,20	2029	
		Накладные расходы	%	--		580,31	10494	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		220,68	3991	
19	**Е11-220501-0116 11-220501-0116**	**п.21-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0674**		**3306889,99**	**222884**	**62,1 55250**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1208	81,419	789,69	64296	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	474,08	31,953	772,19	24674	
		Итого оплата труда:				**1320024,27**	**88970**	
19. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	332	22,377	2224,79	49784	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	332	22,377	741,54	16593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	3,13	0,210962	2835,86	598	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,13	0,210962	964,13	203	
19. 5	1905 С (33-040201-0102)	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	4,25	0,28645	2445,01	700	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,25	0,28645	964,13	276	
19. 6	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	79	5,325	132,90	708	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 7	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	134,7	9,079	1181,99	10731	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	134,7	9,079	837,21	7601	
19. 8	2640 С (33-020201-0102)	Полуприцепы общего назначения, 15 т	маш.-ч	4,25	0,28645	147,48	42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**928237,76**	**62563**	
19. 9	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1650	111,21	142,71	15871	
		Итого материалов:				**235471,50**	**15871**	
		Итого прямые затраты:				**2117654,78**	**142730**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2937389,85	197980	
		НР второго уровня	%	4,24		124545,33	8394	
		Накладные расходы	%	--		944280,40	63644	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		244954,81	16510	
20	**С123-010503-0502 23-010503-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.22-Трубы многослойные профилированные полиэтиленовые безнапорные, армированные металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE**	**м**	**57,6492**		**78196,09**	**4507942**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**69458,74**	**4004241**	
		НР второго уровня	%	4,24		2945,05	169780	
		Накладные расходы	%	--		2945,05	169780	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5792,30	333922	
21	**Прайс-листКазахстан ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН "Арыстан"**	**п.35-ПЭ пруток для монтажа стыков труб DN/ID 1000 (АРМ 4 мм желтый)**	**кг**	**32,0000**		**1115,31**	**35690**	
		Итого прямые затраты:				**990,69**	**31702**	
		НР второго уровня	%	4,24		42,01	1344	
		Накладные расходы	%	--		42,01	1344	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		82,62	2644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	**С123-020308-2302 23-020308-2302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.36-Муфта термоусаживаемая для труб многослойных профилированных полиэтиленовых безнапорных, армированных металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000**	**шт.**	**10,0000**		**45093,19**	**450932**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**40054,64**	**400546**	
		НР второго уровня	%	4,24		1698,32	16983	
		Накладные расходы	%	--		1698,32	16983	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3340,24	33402	
		Раздел 3. Колодцы диаметром 2000 мм -2 шт.						
23	**Е11-230601-0107 11-230601-0107**	**п.37-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкци**	**13,4200**		**20058,73**	**269188**	**62,1 67559**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	8,062	108,192	789,69	85438	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,715	23,015	1014,65	23352	
		Итого оплата труда:				**8106,60**	**108791**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	0,2013	3390,83	683	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,2013	837,21	169	
23. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,065	14,292	3069,12	43865	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,065	14,292	1122,94	16049	
23. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,023	0,30866	208,98	65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,012	0,16104	1181,99	190	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,16104	837,21	135	
23. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,623	8,361	1780,33	14885	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,623	8,361	837,21	7000	
		Итого эксплуатация машин:				**4447,61**	**59687**	
23. 8	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,132	1,771	1213,67	2150	
23. 9	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,069	0,92598	11990,39	11103	
23.10	131190 С (21-060804-0101)	Опалубка стальная	т	0,0021	0,028182	463192,52	13054	
23.11	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,008052	14844,97	120	
		Итого материалов:				**1969,15**	**26426**	
		Итого прямые затраты:				**12783,24**	**171551**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17817,44	239110	
		НР второго уровня	%	4,24		755,46	10138	
		Накладные расходы	%	--		5789,66	77697	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1485,83	19940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**С121-020101-0601 21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.38-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,2000**		**18280,37**	**113338**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**16237,79**	**100674**	
		НР второго уровня	%	4,24		688,48	4269	
		Накладные расходы	%	--		688,48	4269	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1354,10	8395	
25	**С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.39-Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**2,0000**		**19795,46**	**39591**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17583,59**	**35167**	
		НР второго уровня	%	4,24		745,54	1491	
		Накладные расходы	%	--		745,54	1491	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1466,33	2933	
26	**С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.40-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**4,0000**		**16118,31**	**64473**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14317,31**	**57269**	
		НР второго уровня	%	4,24		607,05	2428	
		Накладные расходы	%	--		607,05	2428	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1193,95	4776	
27	**С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.41-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**2,0000**		**22938,39**	**45877**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**20375,34**	**40751**	
		НР второго уровня	%	4,24		863,91	1728	
		Накладные расходы	%	--		863,91	1728	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,14	3398	
28	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.42-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**шт.**	**2,0000**		**7015,62**	**14031**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6231,72**	**12463**	
		НР второго уровня	%	4,24		264,22	528	
		Накладные расходы	%	--		264,22	528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		519,68	1039	
29	**С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.44-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	**шт.**	**2,0000**		**30010,58**	**60021**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**26657,30**	**53315**	
		НР второго уровня	%	4,24		1130,27	2261	
		Накладные расходы	%	--		1130,27	2261	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2223,01	4446	
30	**С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.45-Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,0000**		**1629,55**	**4889**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1447,47**	**4342**	
		НР второго уровня	%	4,24		61,37	184	
		Накладные расходы	%	--		61,37	184	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,71	362	
31	**С121-040301-0104 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.46-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**1,0000**		**3373,54**	**3374**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2996,59**	**2997**	
		НР второго уровня	%	4,24		127,06	127	
		Накладные расходы	%	--		127,06	127	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,89	250	
32	**С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.47-Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	**шт.**	**2,0000**		**7138,94**	**14278**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6341,26**	**12683**	
		НР второго уровня	%	4,24		268,87	538	
		Накладные расходы	%	--		268,87	538	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		528,81	1058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	**С121-020199-9917 21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.49-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**13,4200**		**887,12**	**11905**	
		Итого прямые затраты:				**788,00**	**10575**	
		НР второго уровня	%	4,24		33,41	448	
		Накладные расходы	%	--		33,41	448	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,71	882	
34	**С121-020199-9925 21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.50-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**6,2000**		**123,84**	**768**	
		Итого прямые затраты:				**110,00**	**682**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	29	
		Накладные расходы	%	--		4,66	29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,17	57	
35	**С121-020199-9924 21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.51-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2**	**м3**	**7,2200**		**67,55**	**488**	
		Итого прямые затраты:				**60,00**	**433**	
		НР второго уровня	%	4,24		2,54	18	
		Накладные расходы	%	--		2,54	18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,00	36	
36	**Е11-080101-0307 11-080101-0307**	**п.52-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**86,3100**		**917,42**	**79183**	**50,8 7768**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,212	18,298	827,83	15147	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,17262	837,21	145	
		Итого оплата труда:				**177,17**	**15292**	
36. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,683	516,25	869	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,17262	1780,33	307	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,17262	837,21	145	
		Итого эксплуатация машин:				**13,63**	**1176**	
36. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	207,144	212,16	43948	
36. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,020714	51147,90	1059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,01381	89496,92	1236	
		Итого материалов:				**535,78**	**46243**	
		Итого прямые затраты:				**724,91**	**62567**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				814,91	70335	
		НР второго уровня	%	4,24		34,55	2982	
		Накладные расходы	%	--		124,56	10750	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67,96	5865	
37	**С121-130814-2209 21-130814-2209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.53-Скобы ходовые**	**кг**	**4,0800**		**370,90**	**1513**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**329,46**	**1344**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,97	57	
		Накладные расходы	%	--		13,97	57	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27,47	112	
38	**С123-030101-0503 23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**п.54-Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**2,0000**		**7743,88**	**15488**	
		Итого прямые затраты:	**комплект**			**6878,61**	**13757**	
		НР второго уровня	%	4,24		291,65	583	
		Накладные расходы	%	--		291,65	583	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		573,62	1147	
		Раздел 3 (раздел 7-по смете). Дополнительные объемы работ						
		Врезка в сущ.сеть						
39	**Е11-231101-0101 11-231101-0101**	**п.94-Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие**	**врезка**	**11,0000**		**25985,15**	**285837**	**62,1 90841**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	16,84	185,24	789,69	146282	
		Итого оплата труда:				**13298,38**	**146282**	
39. 2	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2	2,2	1213,67	2670	
39. 3	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	0,715	14702,51	10512	
39. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,026	0,286	11990,39	3429	
39. 5	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,001	0,011	14844,97	163	
		Итого материалов:				**1524,99**	**16775**	
		Итого прямые затраты:				**14823,37**	**163057**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23081,67	253898	
		НР второго уровня	%	4,24		978,66	10765	
		Накладные расходы	%	--		9236,96	101607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1924,83	21173	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**11676038**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1106224**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**382627**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**136048**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9705944**	
		- перевозка грузов	Тенге				**481244**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**743643**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**12419681**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**526594**	
	ИТОГО:		Тенге				**12946275**	
	Сметная прибыль		Тенге				**1035702**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13981977**	

Итого сметная стоимость по акту	**13981977**
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7	**13981977**
Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7	**145413**
Итого по главам 1-8	**14127390**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)	**480331**
Итого по главам 1-9	**14607721**
Итого по акту в ценах 2016 г.	**14607721**
Итого по акту в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года с учетом прогнозного уровня цен на 2017 г. , К =1,0697784	**15627024**
НДС в текущих ценах (12 %)	**1875243**
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)	**17502267**

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай Су"

Панастов В.А.

Ведущий инженер отдела по работе с инвестициями ГКП "Костанай Су"

Утенов А.К.

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"

Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"

Левчук Ю.М.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 321 от 18.04.2019 г.
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного канализационного коллекторв по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае**
Восстановление оси наружной канализации.

Акт №2 за ноябрь 2019 года
приемки выполненных работ
Разбивка осей сооружения

Основание : Заказ 24.3-551/16- НК , локальная ресурсная смета № 1-2

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**РДС ТРДС РК 8.02.03-2015**	**Разбивка осей сооружения**	**км**	**1,8000**		**67614,64**	**121706**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**121706**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**121706**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**121706**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**	
	ИТОГО:		Тенге				**121706**	
	Сметная прибыль		Тенге				**0**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**121706**	
	Итого сметная стоимость по акту		Тенге				**121706**	
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7						**121706**	
	Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7						**0**	
	Итого по главам 1-8						**121706**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)						**0**	
	Итого по главам 1-9						**121706**	
	Итого по акту в ценах 2016 г.						**121706**	
	Итого по акту в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года с учетом прогнозного уровня цен на 2017 г. , К =1,0697784						**130198**	
	НДС в текущих ценах (12 %)						**15624**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Всего по объекту в текущих ценах с учетом НДС (12 %) 145822

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай Су"

_____ **Панаетов В.А.**

Ведущий инженер отдела по работе с инвестициями ГКП "Костанай Су"

_____ **Утенов А.К.**

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"

_____ **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ **Шапошников А. С.**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"

_____ **Левчук Ю.М.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 321 от 18.04.2019 г.
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного канализационного коллекторв по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае**

Акт №3 за ноябрь 2019 года
приемки выполненных работ
Перенос инженерных сетей

Основание : Заказ 24.3-551/16- НК , локальная ресурсная смета № 1-3

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-220501-0102 11-220501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Разборка**	**км трубопрово**	**0,0230**		**133384,93**	**3068**	**62,1 879**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	107,4	2,47	485,07	1198	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,48415	448,88	217	
		Итого оплата труда:				**61545,34**	**1416**	
1.3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,4554	2224,79	1013	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,4554	741,54	338	
1.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,00345	2835,86	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00345	964,13	3	
1.5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,184	132,90	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1.6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,02139	1181,99	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,02139	837,21	18	
1.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00391	1780,33	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00391	837,21	3	
		Итого эксплуатация машин:				**28164,80**	**648**	
		Итого прямые затраты:				**80261,31**	**1846**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				118480,97	2725	
		НР второго уровня	%	4,24		5023,59	116	
		Накладные расходы	%	--		43243,25	995	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9880,37	227	
2	**Е11-220501-0102 11-220501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопрово**	**0,0230**		**328266,60**	**7550**	**62,1 2292**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	179	4,117	808,45	3328	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	0,48415	748,13	362	
		Итого оплата труда:				**160460,59**	**3691**	
2. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	0,4554	2224,79	1013	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	0,4554	741,54	338	
2. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,00345	2835,86	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00345	964,13	3	
2. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,184	132,90	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,02139	1181,99	25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,02139	837,21	18	
2. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,00391	1780,33	7	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00391	837,21	3	
		Итого эксплуатация машин:				**46941,33**	**1080**	
2. 8	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,00506	215,22	1	
2. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	8	0,184	30,00	6	
		Итого материалов:				**287,35**	**7**	
		Итого прямые затраты:				**191941,23**	**4415**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				291587,25	6707	
		НР второго уровня	%	4,24		12363,30	284	
		Накладные расходы	%	--		112009,33	2576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24316,04	559	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6261**	**3171**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6261**	
Материалы -			Тенге				**7**	
Всего заработная плата -			Тенге				**5106**	
Накладные расходы -			Тенге				**3571**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3171**	**3171**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**400**	
Сметная прибыль -			Тенге				**787**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10618**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**5106**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10618**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**8**	
Сметная заработная плата -			Тенге				**5106**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**6261**	
Итого прямые затраты:								
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4527	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1727	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				580	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3171	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9432	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				400	
	ИТОГО:		Тенге				9831	
	Сметная прибыль		Тенге				787	
	ИТОГО по смете:		Тенге				10618	

Итого сметная стоимость по акту	10618
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7	10618
Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7	110
Итого по главам 1-8	10728
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)	365
Итого по главам 1-9	11093
Итого по акту в ценах 2016 г.	11093
Итого по акту в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года с учетом прогнозного уровня цен на 2017 г. , К =1,0697784	11867
НДС в текущих ценах (12 %)	1424
Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12%)	13291

Заказчик:
Главный инженер ГКП Костанай Су

_____ **Панасюк В.А.**

Ведущий инженер отдела по работе с инвестициями ГКП "Костанай Су"

_____ **Утенов А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ **Шапошников А. С.**

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"

_____ **Кусаинов А.К.**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"

_____ **Левчук Ю.М.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 321 от 18.04.2019 г.
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного канализационного коллекторв по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае**

Акт №5 за ноябрь 2019 года
приемки выполненных работ
Разборка асфальтобетонного покрытия

Основание : Заказ 24.3-551/16- НК , локальная ресурсная смета № 1-5

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Е11-270302-0104 11-270302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкци**	**58,0000**		**3127,34**	**181385**	**60,3 50697**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	1,55	89,9	722,79	64979	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	22,539	847,21	19095	
		Итого оплата труда:				**1449,55**	**84074**	
1. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,7888	6050,47	4773	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	0,7888	1122,94	886	
1. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	21,75	1836,29	39939	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,375	21,75	837,21	18209	
1. 5	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	43,5	16,80	731	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**783,50**	**45443**	
		Итого прямые затраты:				**1903,82**	**110422**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2777,90	161118	
		НР второго уровня	%	4,24		117,78	6831	
		Накладные расходы	%	--		991,86	57528	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		231,65	13436	
2	**С341-310104-0301 41-310104-**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**127,6000**		**159,86**	**20398**	
		Итого прямые затраты:				**142,00**	**18119**	
		НР второго уровня	%	4,24		6,02	768	
		Накладные расходы	%	--		6,02	768	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,84	1511	
3	**С341-020102-1010 41-020102-**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**127,6000**		**273,67**	**34920**	
		Итого прямые затраты:				**243,09**	**31018**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	1315	
		Накладные расходы	%	--		10,31	1315	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,27	2587	
4	**Е11-270302-0102 11-270302-0102**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкци**	**145,0000**		**335,50**	**48648**	**60,3 9868**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,117	16,965	678,39	11509	
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	4,959	979,24	4856	
		Итого оплата труда:				**112,86**	**16365**	
4.3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	2,465	6050,47	14914	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,017	2,465	1122,94	2768	
4.4	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,667	3357,06	2239	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,667	837,21	558	
4.5	1607 С (32-060101-1401)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	1,827	139,84	255	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4.6	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	1,827	2422,68	4426	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	1,827	837,21	1530	
		Итого эксплуатация машин:				**150,59**	**21835**	
		Итого прямые затраты:				**229,96**	**33344**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				298,02	43212	
		НР второго уровня	%	4,24		12,64	1832	
		Накладные расходы	%	--		80,69	11700	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		24,85	3604	
5	**С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	**т**	**232,0000**		**159,86**	**37088**	
		Итого прямые затраты:				**142,00**	**32944**	
		НР второго уровня	%	4,24		6,02	1397	
		Накладные расходы	%	--		6,02	1397	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,84	2747	
6	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**232,0000**		**273,67**	**63491**	
		Итого прямые затраты:				**243,09**	**56397**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	2391	
		Накладные расходы	%	--		10,31	2391	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,27	4703	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	Тенге				282244	
		в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				76488	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				67278	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				23951	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0	
		- перевозка грузов	Тенге				138478	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				60565	
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				342809	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				14535	
		ИТОГО:	Тенге				357344	
		Сметная прибыль	Тенге				28588	
		ИТОГО по смете:	Тенге				385931	
		Итого сметная стоимость по акту	Тенге				385931	
		Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7					385931	
		Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7					4014	
		Итого по главам 1-8					389945	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)					13258	
		Итого по главам 1-9					403203	
		Итого по акту в ценах 2016 г.					403203	
		Итого по акту в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года с учетом прогнозного уровня цен на 2017 г. , К =1,0697784					431338	
		НДС в текущих ценах (12 %)					51761	
		Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)					483098	

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай Су"

Панаетов В.А.

Ведущий инженер отдела по работе с инвестициями ГКП "Костанай Су"

Утенов А.К.

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"

Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"

Левчук Ю.М.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 321 от 18.04.2019 г.
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного канализационного коллекторв по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае**

Акт №6 за ноябрь 2019 года
приемки выполненных работ
Демонтаж и монтаж кабельной линии

Основание : Заказ 24.3-551/16- НК , локальная ресурсная смета № 4-1

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Ц13-080201-0801 13-080201-0801**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**130,0000**		**59,57**	**7744**	**42,8 1291**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,04	5,2	334,88	1741	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	4,121	309,26	1274	
		Итого оплата труда:				**23,20**	**3016**	
1. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,273	3254,32	888	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,273	1122,94	307	
1. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	3,575	2257,87	8072	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	3,575	741,54	2651	
1. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	3,575	11,14	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,273	2256,41	616	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,273	837,21	229	
		Итого эксплуатация машин:				**29,59**	**3846**	
		Итого прямые затраты:				**42,98**	**5588**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				52,91	6879	
		НР второго уровня	%	4,24		2,24	292	
		Накладные расходы	%	--		12,17	1582	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,41	574	
2	**Ц13-080201-0801 13-080201-0801**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**130,0000**		**260,90**	**33916**	**42,8 6022**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,1	13	837,21	10884	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	4,121	773,14	3186	
		Итого оплата труда:				**108,23**	**14070**	
2. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,273	3254,32	888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,273	1122,94	307	
2. 4	983 С (31-050402-0308)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0275	3,575	2257,87	8072	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0275	3,575	741,54	2651	
2. 5	1039 С (31-050401-0103)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0275	3,575	11,14	40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 6	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0021	0,273	2256,41	616	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,273	837,21	229	
		Итого эксплуатация машин:				**73,97**	**9616**	
2. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,13	231,12	30	
2. 8	129039 С (21-050402-0201)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000806	281414,94	227	
2. 9	146050 С (21-130211-0606)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000143	230643,50	33	
2.10	147184 С (21-130809-1301)	Лента К226	100 м	0,000245	0,03185	1671,45	53	
2.11	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,13	2673,62	348	
2.12	147653 С (21-130816-2102)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000338	3979620,49	1345	
2.13	241447 С (24-040201-0645)	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	2,34	233,58	547	
2.14	242938 С (24-040207-3932)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,02704	361,08	10	
2.15	249504 С (22-040501-0803)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,936	1082,11	1013	
		Итого материалов:				**27,73**	**3605**	
		Итого прямые затраты:				**185,42**	**24105**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				231,74	30127	
		НР второго уровня	%	4,24		9,83	1277	
		Накладные расходы	%	--		56,15	7299	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,33	2512	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**29693**	
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге				**12625**	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**13463**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4461**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3605**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**7313**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**37005**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1569**	
Накладные расходы II уровня			Тенге				**38574**	
ИТОГО:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Сметная прибыль							
	ИТОГО по смете:		Тенге				3086	
	Итого сметная стоимость по акту		Тенге				41660	
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7		Тенге				41660	
	Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7						41660	
	Итого по главам 1-8						433	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)						42093	
	Итого по главам 1-9						1431	
	Итого по акту в ценах 2016 г.						43524	
	Итого по акту в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года с учетом прогнозного уровня цен на 2017 г. , К =1,0697784						43524	
	НДС в текущих ценах (12 %)						46562	
	Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)						5587	
							52149	

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай Су"

_____ **Панаетов В.А.**

Ведущий инженер отдела по работе с инвестициями ГКП "Костанай Су"

_____ **Утенов А.К.**

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"

_____ **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

_____ **Шапошников А. С.**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"

_____ **Левчук Ю.М.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанай-Су" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 321 от 18.04.2019 г.
Наименование объекта: **Реконструкция самотечного канализационного коллекторв по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае**

Акт №7 за ноябрь 2019 года
приемки выполненных работ
Восстановление асфальтобетонного покрытия

Основание : Заказ 24.3-551/16- НК , локальная ресурсная смета № 7-1

Составлена в ценах по состоянию на 4 квартал 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Приготовление ЩПС						
1	**С341-310104-0301 41-310104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Щебень, гравий, галька. Погрузка /асфальтобетон и щебень от разборки/**	**т**	**258,7456**		**159,86**	**41364**	
		Итого прямые затраты:				**142,00**	**36742**	
		НР второго уровня	%	4,24		6,02	1558	
		Накладные расходы	%	--		6,02	1558	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,84	3064	
2	**С341-020102-1010 41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**258,7456**		**273,67**	**70811**	
		Итого прямые затраты:				**243,09**	**62898**	
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	2667	
		Накладные расходы	%	--		10,31	2667	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,27	5245	
3	**Е11-270602-1001 11-270602-1001**	**Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**	**м3 добавок в рыхлом**	**145,0000**		**239,51**	**34729**	**60,3 3728**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0481	6,975	886,51	6183	
		Итого оплата труда:				**42,64**	**6183**	
3. 2	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0083	1,204	6050,47	7282	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	1,204	1122,94	1352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0398	5,771	3390,83	19568	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0398	5,771	837,21	4832	
		Итого эксплуатация машин:				**185,17**	**26850**	
3. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,062	8,99	30,00	270	
		Итого материалов:				**1,86**	**270**	
		Итого прямые затраты:				**187,03**	**27120**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				212,75	30848	
		НР второго уровня	%	4,24		9,02	1308	
		Накладные расходы	%	--		34,73	5036	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,74	2572	
4	**Е11-270402-0101 11-270402-0101**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания**	**580,0000**		**342,37**	**198573**	**60,3 37937**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	0,0832	48,256	729,04	35181	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04838	28,06	988,33	27733	
		Итого оплата труда:				**108,47**	**62913**	
4. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00464	2,691	6050,47	16283	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00464	2,691	1122,94	3022	
4. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01184	6,867	3390,83	23286	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01184	6,867	837,21	5749	
4. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01456	8,445	2964,29	25033	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01456	8,445	964,13	8142	
4. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01344	7,795	3784,33	29500	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01344	7,795	1122,94	8753	
4. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00104	0,6032	5359,10	3233	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00104	0,6032	1122,94	677	
4. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00286	1,659	3357,06	5569	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00286	1,659	837,21	1389	
		Итого эксплуатация машин:				**177,42**	**102902**	
4. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,021	12,18	30,00	365	
		Итого материалов:				**0,63**	**365**	
		Итого прямые затраты:				**238,70**	**138448**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				304,11	176385	
		НР второго уровня	%	4,24		12,89	7479	
		Накладные расходы	%	--		78,30	45416	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,36	14709	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**265208**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**35181**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				129752	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				33916	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				635	
		- перевозка грузов	Тенге				99640	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				41665	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				306874	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				13011	
	ИТОГО:		Тенге				319885	
	Сметная прибыль		Тенге				25591	
	ИТОГО по смете:		Тенге				345476	
	Итого сметная стоимость по акту		Тенге				345476	
	Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7						345476	
	Временные здания и сооружения (1,04%) от суммы глав 1-7						3593	
	Итого по главам 1-8						349069	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,4%)						11868	
	Итого по главам 1-9						360937	
	Итого по акту в ценах 2016 г.						360937	
	Итого по акту в текущих ценах по состоянию на 4 кв. 2016 года с учетом прогнозного уровня цен на 2017 г. , К =1,0697784						386123	
	НДС в текущих ценах (12 %)						46335	
	Всего по акту в текущих ценах с учетом НДС (12 %)						432458	

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай Су"

Панаетов В.А.

Ведущий инженер отдела по работе с инвестициями ГКП "Костанай Су"

Утенов А.К.

Технический надзор:
Директор ТОО "DS&V"

Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"

Шапошников А. С.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО "Промстройпроект"

Левчук Ю.М.