Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

См. приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234 «Об утверждении формы акта приемки объекта в эксплуатацию»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» ноября 2021 года

Заказчик **ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», Директор – Файзулаев Еркебулан Рахманович, 110005, г.Костанай, пр.Абая, 19**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации- для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт,наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«26» ноября 2021 года, ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой», Директор – Жайнаков Жанболат Токболатович, Юридический адрес: Костанайская область, Костанайский район, г. Костанай, ул. Дорожников 2 , 990340001387, тел. 8(7142)28-05-53, 28-58-33**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«26 » ноября 2021 года, ТОО "DS&V", инженер технического надзора Бесенов Тагаберген Караевич , аттестат на инженерные сети : № KZ65VJE00041804 от 22.10.2018г., аттестат в части несущих и ограждающих конструкций № KZ38VJE00041805 от 22.10.2018 г. аттестат в части технологического оборудования № KZ11VJE00041806 БИН 050140000110, тел. 8(775) 522-20-04, 8(777) 490-73-20**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«26»ноября 2021 года, ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», Главный инженер проекта Левчук Юрий Михайлович**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае», I (повышенный) уровень ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **г. Костанай, ул.Набережная**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2021 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Постановление Акимата города Костаная Костанайской области от «29» января 2016 г. №219 об установлении Государственному коммунальному предприятию «Костанай-Су» акимата г. Костаная публичного сервитута на земельный участок площадью 3,5 га по улице Набережная от ул. Пушкина до ул. Шипина на период проектирования и строительства объекта «Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае»**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года №_____

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области», Талон о приеме уведомления от 13.05.2019 года № 83; №KZ54REA0022184 от 30.04.2021 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ». Лицензия от 01.07.2015 г. № 15012337. Проект № 24.3-759/20НК**

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог». Приказ № 104п от «28» апреля 2021 года ;

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей)проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «_04» __июль_ 2019_ года;

окончание работ «_17» ___мая_____ 2021_ года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __5 (пять)_____;

фактически, месяц: _____5 (пять) _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность канализационного коллектора	метр	*803*	--	*805,99*	--
В том числе					
Труба многослойная профилированная	метр	638		636,4	--

полиэтиленовая безнапорная, армированная металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE					
Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1128-2002	метр	155		155	--
Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная для наружных сетей канализации без раструба диаметром 200 Корсис ПРО SN 8	метр	10		14,59	--

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Общая протяженность канализационного коллектора – 805,99 м.

Труба многослойная профилированная полиэтиленовая безнапорная, армированная металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE-636,4 м; Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1128-2002-155 м; Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная для наружных сетей канализации без раструба диаметром 200 Корсис ПРО SN 8-14,59 м Устройство асфальтобетонного покрытия-250 м^2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **371 192,553** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **348 924,48** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге; прочие **22 268,073** тыс.тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **210810,011** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **175 018,390** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге; прочие (автор., технадзор, ПСД, экспертиза, НДС) **35 791,621** тыс. тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Реконструкция самотечного канализационного коллектора по ул. Набережная в границах ул. Пушкина-ул. Шипина в г. Костанае», 1 уровень ответственности

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», Главный инженер Папаетов Виталий Александрович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, руководителя место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "DS&V" директор Кусаинов Асылбек Каирбекович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Бесенов Тагаберген Караевич, специализация: несущих и ограждающих конструкций, инженерных сетей, технологического оборудования 26.11.21г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», директор Когай Александр Владимирович**

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» Главный инженер проекта Левчук Юрий Михайлович** 26.11.21г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой», Директор Жайнаков Жанболат Токболатович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт.		
	Задвижка d-400 мм	шт.		
	« d- 200 мм	шт.		
	« d-100 мм	шт.		
	« d -125 мм	шт.		
	Вентили d- 50 мм	шт.		
	« d- 25 мм	шт.		
	« d-	шт.		
	Кран d-	шт.		
	« d-	шт.		
	« d-	шт.		
	Гидрант	шт.		
	Водопроводный ввод	шт.		
	Водоразборная колонка	шт.		
	Стальной футляр	шт.		
	Питьевой фонтанчик	шт.		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	805,99	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		

	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) Труба многослойная профилированная полиэтиленовая безнапорная, армированная металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE	м	636,4	
	7) Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10, DN 1000 СТ РК 1128-2002	м	155	
	8) Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная для наружных сетей канализации без раструба диаметром 200 Корсис ПРО SN 8	м	14,59	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) Хризотилцементные трубы, DN 200мм	м		
	7) Хризотилцементные трубы, DN 150мм	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	21	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба многослойная профилированная полиэтиленовая безнапорная, армированная металлическим профилем, для наружных сетей канализации DN/ID 1000 SN 16 PE	СТ РК 1128-2002	Пластиковая армированная металлическим профилем	1000	636,4	
2	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой. SN 10000, PN 10, DN 1000	СТ РК 1128-2002	Пластиковая армированная стекловолокном с муфтой	1000	155	
3	Труба полипропиленовая безнапорная гофрированная для наружных сетей канализации без раструба диаметром 200 Корсис ПРО SN 8	СТ РК 1128-2002	Полипропиленовая гофрированная	200	14,59	

Схема привязки колодца к постоянным точкам ориентирам

Заказчик **ГКП «Костанай-Су» акимата города Костаная, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», Директор Файзуллин Г.Р.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Авторский надзор **ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», Главный инженер проекта Левчук Юрий Михайлович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта. Место печати (при наличии)