Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420

форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		53/21	15.10.2021 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобрете ние матери-алов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
спортивной школы, Павлодарская	7 238 012,00	6 462 510,71							775 501,29	
Акт №1	**314 278,00**	280 605,36							33 672,64	
Акт №2	**6 923 734,00**	6 181 905,36							741 828,64	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**7 238 012,00**	6 462 510,71							775 501,29	**7 238 012,00**
К оплате	***(семь миллионов двести тридцать восемь тысяч двенадцать тенге)***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
(индивидуальный идентификационный номер)

Шаяхметов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2021год

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63

Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство линии ВЛ-10кВ.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 21.11.2021 г.

(локальная смета 4-1-1)

Линия ВЛ-10кВ

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование										
5	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	1	4764,83	879,83	4 765	880	0	3 046	8 436
					3885	346	3 885	346	–	625	
7	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1250	80	1 250	80	0	865	2 284
					1170	32	1 170	32	–	169	
10	1308-0103-0401	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1375	80	1 375	80	0	955	2 516
					1295	31,5	1 295	32	–	186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 1					**13 236**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 350				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 040				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					410				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					4 866				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					980				
	Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция										
12	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,27	111575	57693,11	30 125	15 577	0	14 286	47 964
					53881,9	19606,02	14 548	5 294	–	3 553	
	2.1 Оборудование										
57	1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	29054	16738	29 054	16 738	0	13 149	45 579
					12316	5946	12 316	5 946	–	3 376	
59	1308-0101-0102	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	55386	26896	55 386	26 896	0	27 578	89 601
					28490	9813	28 490	9 813	–	6 637	
	2.5 Заземление										
46	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	4	198,25	22,7	793	91	0	526	1 425
					175,55	6,93	702	28	–	106	
48	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1031	153	1 031	153	0	664	1 831
					878	44	878	44	–	136	
	2.6 КТП фундамент+ограждение										
62	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,2 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	10717	158	10 717	158	0	7 643	19 829
					10559	56	10 559	56	–	1 469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 2					**206 229**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					67 493				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59 613				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 181				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					63 846				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					15 277				
	Раздел 3 Железобетонные конструкции										
3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13810,5	7077	13 811	7 077	0	7 353	22 857
					6733,5	3478	6 734	3 478	–	1 693	
4	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	21526	11392	21 526	11 392	0	11 328	35 482
					10134	5600	10 134	5 600	–	2 628	
5	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	6507,03	3061,48	26 028	12 246	0	14 255	43 506
					3445,55	1504,05	13 782	6 016	–	3 223	
		Итого по разделу 3					**101 845**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 650				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					30 715				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 094				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					32 936				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 544				
		Итого по смете					**321 310**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					**104 493**				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**91 368**				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**36 685**				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					**0**				
		- накладные расходы, тенге					**101 648**				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					**23 801**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**321 310**				
		Временные здания и сооружения (2 %)					6 426				
		Итого					327 736				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					11 897				
		Итого					339 633				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					6 792,66				
		Итого					346 425,66				
		В текущих ценах с 6.04.20 г.					**346 426**				
		С понижающим коэффициентом 0,9					311 783,40				
		минус генподрядные услуги 10%					-31 178,34				
		Итого					**280 605**				
		НДС (12 %)					33 673				
		Итого					**314 278**				

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генеральный подрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, ул. Казахстан, 77, нп.63	Форма
	(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,	
Субподрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Павлодарская область, ул.Мухтара Ауэзова, д. 81А, кв. 12	
	(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,	
Стройка :	Реконструкция орошаемого массива общей площадью 284,7 га для производства кормовых и бобовых трав в Иртышском районе Павлодарской области	
	(наименование, адрес)	
Объект :	Наружные сети водоснабжения, канализации	
	(наименование)	

Договор подряда (контракт) № 53/21 от 15 октября 2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 21.11.2021 г.

(локальная смета 6-1-2)

Водоснабжение участка

Составлена в ценах с 06.04.20г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3000	209,79	209,79	629 370	629 370	0	111 694	800 349
					0,00	51,71	0	155 130	–	59 285	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	720	203,72	194,79	146 678	140 249	0	31 991	192 963
					8,93	52,78	6 430	38 002	–	14 294	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	320	1934,86	0,00	619 155	0	0	445 792	1 150 143
					1934,86	0,00	619 155	0	–	85 196	
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	3000	20,57	17,56	61 710	52 680	0	21 146	89 484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3,01	6,78	9 030	20 340	–	6 628	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1840	34,74	34,74	63 922	63 922	0	16 533	86 891
					0,00	12,48	0	22 963	–	6 436	
6	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1840	17,15	17,15	31 556	31 556	0	8 160	42 893
					0,00	6,16	0	11 334	–	3 177	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1200	765,52	0,00	918 624	0	0	661 409	1 706 436
					765,52	0,00	918 624	0	–	126 403	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1200	156,94	74,97	188 328	89 964	0	100 189	311 598
					81,97	33,99	98 364	40 788	–	23 081	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	800	20,57	17,56	16 456	14 048	0	5 639	23 863
					3,01	6,78	2 408	5 424	–	1 768	
2.2 Устройство съезда											
69	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % т.ч. п.3.72: ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м3 грунта	1040	69,39	69,39	72 166	72 166	0	18 660	98 092
					0,00	24,92	0	25 917	–	7 266	
70	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000; т.ч. п.3.72: ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м3 грунта	9360	59,37	59,37	555 703	555 703	0	143 747	755 406
					0,00	21,33	0	199 649	–	55 956	
71	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	240	1612,38	0,00	386 971	0	0	278 619	718 837
					1612,38	0,00	386 971	0	–	53 247	
72	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=10,000; т.ч. п.3.72: ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м3 грунта	2400	59,37	59,37	142 488	142 488	0	36 858	193 694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0,00	21,33	0	51 192	–	14 348	
73	1101-0102-0379	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1280	212,57	212,57	272 090	272 090	0	48 282	346 002
					0,00	52,39	0	67 059	–	25 630	
75	1101-0107-1502	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	400	4,51	4,51	1 804	1 804	0	590	2 586
					0,00	2,05	0	820	–	192	
76	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	400	316,31	283,51	126 524	113 404	0	31 951	171 153
					32,8	78,14	13 120	31 256	–	12 678	
77	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=10,000;	м2 основания	400	13,52	13,52	5 408	5 408	0	1 129	7 060
					0,00	3,92	0	1 568	–	523	
	2.3 Площадка										
78	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	60	266,57	254,87	15 994	15 292	0	3 489	21 042
					11,7	69,06	702	4 144	–	1 559	
80	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	60	49,57	49,57	2 974	2 974	0	769	4 042
					0,00	17,8	0	1 068	–	299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	72	1,51	1,51	109	109	0	28	148
					0,00	0,54	0	39	–	11	
82	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	60	61,74	61,74	3 704	3 704	0	1 031	5 114
					0,00	23,87	0	1 432	–	379	
83	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	240	6,65	6,65	1 596	1 596	0	448	2 208
					0,00	2,59	0	622	–	164	
84	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	72	316,31	283,51	22 774	20 413	0	5 751	30 807
					32,8	78,14	2 362	5 626	–	2 282	
85	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=15,000;	м2 основания	1080	13,52	13,52	14 602	14 602	0	3 048	19 062
					0,00	3,92	0	4 234	–	1 412	
86	1127-0601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки НР = 108 %	м2 покрытия	72	14,16	0,59	1 020	42	0	716	1 875
					13,57	0,24	977	17	–	139	
87	1127-0601-0403	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 25см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	72	94,64	67,61	6 814	4 868	0	2 107	9 635
					27,03	13,61	1 946	980	–	714	
	2.4 Колодцы										
88	1108-0201-0109	Колодцы. Кладка горловин НР = 93 %	м3 кладки	5,36	8272,08	2149,54	44 338	11 522	0	25 428	75 347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6122,54	466,21	32 817	2 499	–	5 581	
		Итого по разделу 1					**6 866 730**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					131 570				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					220 912				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 448				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					133 933				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					38 913				
	Раздел 2 Водопровод										
3	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,192	614598,7	244033,14	118 003	46 854	0	61 009	193 333
					370565,56	70759,31	71 149	13 586	–	14 321	
		Итого по разделу 2					**193 333**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					71 149				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46 854				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 586				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		- накладные расходы, тенге					61 009				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					14 321				
	Раздел 3 Устройство предупреждения гидравлического удара										
41	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	6,4	139,81	0,00	895	0	0	644	1 662
					139,81	0,00	895	0	–	123	
42	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,24	7901,61	4333,87	1 896	1 040	0	891	3 010
					3567,74	1587,1	856	381	–	223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1037,00	27	1 037	27	0	737	1 916
					1010	13	1 010	13	–	142	
46	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	524,50	29,25	525	29	0	356	951
					495,25	0,00	495	0	–	70	
48	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	1	1503,50	110,25	1 504	110	0	1 012	2 717
					1393,25	13	1 393	13	–	201	
50	1122-0801-0103	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02	46826,31	13005,26	937	260	0	544	1 599
					33821,05	3973,68	676	79	–	118	
54	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	1408125,00	692500	4 224	2 078	0	2 024	6 748
					715625	221250	2 147	664	–	500	

Итого по разделу 3	**18 603**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 029
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 202
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	27 983
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 709

Итого по смете	**7 078 666**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**227 748**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**277 968**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**71 267**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**0**
- накладные расходы, тенге	**222 925**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**170 943**
Итого по акту, тенге	**7 078 666**
Временные здания и сооружения (2 %)	141 573
Итого	7 220 239
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	262 095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого					7 482 334				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					149 646,68				
		Итого					7 631 980,68				
		В текущих ценах с 6.04.20 г.					**7 631 981**				
		С понижающим коэффициентом 0,9					6 868 782,90				
		минус генподрядные услуги 10%					-686 878,29				
		Итого					**6 181 905**				
		НДС (12 %)					741 829				
		Итого					**6 923 734**				
							7 238 012				

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)