Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon"(Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Галерея ленточного конвейера обогащенного угля фр3-50**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021г. (месяц, год) на 2-6-2 конструкции металлические**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6.							
		РАЗДЕЛ 1. Металлоконструкции					
1	Е11-090402-0101 1109-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фахверк. Монтаж**	т конструкций	4,7735		73630,45	351474,95
		Итого оплата труда:				47871,26	228513,46
		Итого эксплуатация машин:				24846,67	118605,59
		Итого материалов:				6246,89	29819,52
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		33031,17	157674,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8532,93	40731,94
		Сметная стоимость:				115194,55	549881,17
2	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трапы. Монтаж**	т конструкций	1,6830		86925,89	146296,28
		Итого оплата труда:				54468,28	91670,12
		Итого эксплуатация машин:				30629,45	51549,36
		Итого материалов:				11828,01	19906,55
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		37583,11	63252,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9960,72	16763,89
		Сметная стоимость:				134469,73	226312,55
3	СТ Цена договорная	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочнойединицы от 0,1 до 0,5 т**	т	6,4565		392857,14	2536482,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31428,57	202918,57
		Сметная стоимость:				424285,71	2739400,71
4	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,4340		86925,89	37725,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**54468,28**	**23639,23**
		Итого эксплуатация машин:				**30629,45**	**13293,18**
		Итого материалов:				**11828,01**	**5133,36**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		37583,11	16311,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9960,72	4322,95
		Сметная стоимость:				**134469,73**	**58359,86**
5	**СТ Цена договорная**	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,4340**		**392857,14**	**170500,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31428,57	13640,00
		Сметная стоимость:				**424285,71**	**184140,00**
		(В счет экономии раздела 4 по КЖ)					
6	**Е11-090301-0213 1109-0301-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 50 м. Монтаж**	**т конструкций**	**2,1540**		**67661,23**	**145742,29**
		Итого оплата труда:				**35635,93**	**76759,79**
		Итого эксплуатация машин:				**34872,43**	**75115,22**
		Итого материалов:				**4685,04**	**10091,58**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		24588,79	52964,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7380,00	15896,52
		Сметная стоимость:				**99630,02**	**214603,07**
7	**СТ Цена договорная**	**Конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м с цельнометаллическим каркасом или жесткой арматурой колонн, расход стали до 100 кг на 1 м2 суммарной площади здания (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий, фермы покрытий и междуэтажных перекрытий, связи, фахверки стен)**	**т**	**2,1540**		**392857,14**	**846214,29**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31428,57	67697,14
		Сметная стоимость:				**424285,71**	**913911,43**
		Огнезащитная окраска					
8	**Е11-130301-1708 1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45**	**м2**	**322,0000**		**2435,55**	**784246,18**
		Итого оплата труда:				**382,16**	**123055,95**
		Итого эксплуатация машин:				**38,41**	**12368,91**
		Итого материалов:				**2015,93**	**649128,38**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		263,69	84908,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,94	69532,38
		Сметная стоимость:				**2915,18**	**938687,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5018682,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4337442,61**
Материалы -			Тенге				**649128,38**
Всего заработная плата -			Тенге				**123055,95**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3553196,43**
Накладные расходы -			Тенге				**84908,60**
Сметная прибыль -			Тенге				**353788,10**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4776139,31**
Нормативная трудоемкость -			чел -ч				**85,76**
Сметная заработная плата -			Тенге				**123055,95**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**681239,36**
Материалы -			Тенге				**64951,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**420582,60**
Накладные расходы -			Тенге				**290201,99**
Сметная прибыль -			Тенге				**77715,31**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1049156,66**
Нормативная трудоемкость -			чел -ч				**287,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				420582,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5825296,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				373,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				543638,55
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				5018681,97
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				480473,90
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				270932,26
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				63164,65
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4267275,81
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				375110,60
	ИТОГО:		Тенге				5393792,57
	Сметная прибыль		Тенге				431503,41
	ИТОГО по акту:		Тенге				5825295,98
	НДС 12%		Тенге				699035,52
	ВСЕГО с НДС 12%		Тенге				6524331,50

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «QazCarbon» (КазКарбон) БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам. **Директор ДМВБ и ИТ** **Тускеев Е.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор СЕСТ **Кудасов Н.**
(подпись, расшифровка подписи)