Форма2В

Заказчик : **ТОО "Qaz Carbon"(Каз Карбон)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СМУ-5"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обогатительной фабрики производительностью 300т\час ТОО Qaz Carbon" (Каз Карбон), Карагандинская область, г.Караганда, Октябрьский район, Октябрьская промзона (без наружных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект : **Бункерное отделение обогащенного угля фр.0,125-3 и породы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ Д-П/2020-050 от 10 февраля 2020г.**

Акт выполненных работ

за **апрель 2021 (месяц, год) на 2-9-5 архитектурно-строительные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах второго квартала 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов; ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.6							
		РАЗДЕЛ 1. Кровля (1)(объемы в смете)					
1	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**8,5200**		**16997,79**	**144821,18**
		Итого оплата труда:				**3557,13**	**30306,78**
		Итого эксплуатация машин:				**2005,21**	**17084,38**
		Итого материалов:				**11975,81**	**102033,90**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		3272,56	27882,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1621,63	13816,27
		Сметная стоимость:				**21891,98**	**186519,69**
2	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**106,5000**		**355,59**	**37869,94**
		Итого оплата труда:				**99,61**	**10608,42**
		Итого эксплуатация машин:				**14,55**	**1550,07**
		Итого материалов:				**245,10**	**26103,15**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	9759,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,78	3810,37
		Сметная стоимость:				**483,01**	**51440,05**
3	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**106,5000**		**1022,17**	**108861,01**
		Итого оплата труда:				**645,31**	**68725,33**
		Итого эксплуатация машин:				**60,74**	**6468,66**
		Итого материалов:				**330,68**	**35216,89**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	63227,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,27	13767,06
		Сметная стоимость:				**1745,12**	**185855,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	106,5000		1641,64	174834,54
		Итого оплата труда:				1005,76	107113,35
		Итого эксплуатация машин:				118,27	12595,26
		Итого материалов:				546,72	58225,68
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	98544,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,35	21870,31
		Сметная стоимость:				2772,29	295249,13
5	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	10,9695		24102,00	264386,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,16	21150,95
		Сметная стоимость:				26030,16	285537,84
6	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200**	м3	5,4848		37252,00	204317,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2980,16	16345,43
		Сметная стоимость:				40232,16	220663,34
7	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	106,5000		642,73	68450,49
		Итого оплата труда:				301,34	32092,71
		Итого эксплуатация машин:				119,08	12682,26
		Итого материалов:				253,14	26959,17
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		277,23	29525,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,60	7838,06
		Сметная стоимость:				993,56	105813,84
8	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	106,5000		244,02	25987,75
		Итого оплата труда:				22,18	2362,18
		Итого эксплуатация машин:				26,39	2810,07
		Итого материалов:				202,60	21577,18
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		20,41	2173,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,15	2252,88
		Сметная стоимость:				285,58	30413,82
9	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование**	т металлических изделий	0,1172		369546,31	43292,35
		Итого оплата труда:				80311,72	9408,52
		Итого эксплуатация машин:				2606,81	305,39
		Итого материалов:				287486,00	33678,98
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		74689,90	8749,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35538,90	4163,38
		Сметная стоимость:				479775,11	56205,65

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**106,5000**		**395,94**	**42167,19**
		Итого оплата труда:				**177,07**	**18858,12**
		Итого эксплуатация машин:				**17,11**	**1821,74**
		Итого материалов:				**207,84**	**22134,96**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		162,91	17349,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,71	4761,33
		Сметная стоимость:				**603,55**	**64278,00**
11	**Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	**м2 кровли**	**106,5000**		**136,69**	**14557,98**
		Итого оплата труда:				**80,31**	**8552,93**
		Итого эксплуатация машин:				**8,09**	**861,14**
		Итого материалов:				**51,20**	**5452,80**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		73,88	7868,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,85	1794,13
		Сметная стоимость:				**227,43**	**24220,81**
12	**С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**244,9500**		**876,00**	**214576,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,08	17166,10
		Сметная стоимость:				**946,08**	**231742,30**
13	**С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**122,4750**		**776,00**	**95040,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,08	7603,25
		Сметная стоимость:				**838,08**	**102643,85**
14	**Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**27,0000**		**666,19**	**17987,24**
		Итого оплата труда:				**380,57**	**10275,27**
		Итого эксплуатация машин:				**18,81**	**507,77**
		Итого материалов:				**272,63**	**7361,03**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		350,12	9453,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,31	2195,24
		Сметная стоимость:				**1097,62**	**29635,73**
15	**С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**17,5500**		**876,00**	**15373,80**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,08	1229,90
		Сметная стоимость:				**946,08**	**16603,70**
16	**С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**22,9500**		**776,00**	**17809,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,08	1424,74
		Сметная стоимость:				**838,08**	**19233,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**51,5000**		**3181,34**	**163838,87**
		Итого оплата труда:				**1297,59**	**66825,66**
		Итого эксплуатация машин:				**16,29**	**838,94**
		Итого материалов:				**1871,75**	**96395,25**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1193,78	61479,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		350,01	18025,48
		Сметная стоимость:				**4725,13**	**243343,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1654173,12**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1654173,12**
		Материалы -	Тенге				**435138,99**
		Всего заработная плата -	Тенге				**365129,28**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**811504,60**
		Накладные расходы -	Тенге				**336013,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**159214,89**
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2149401,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**298,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**365129,28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2149401,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**298,48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**365129,28**
		РАЗДЕЛ 2. Кровля (1)(объемы исключаемые из сметы)					
18	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**8,5200**		**-16997,79**	**-144821,18**
		Итого оплата труда:				**-3557,13**	**-30306,78**
		Итого эксплуатация машин:				**-2005,21**	**-17084,38**
		Итого материалов:				**-11975,81**	**-102033,90**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-3272,56	-27882,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1621,63	-13816,27
		Сметная стоимость:				**-21891,98**	**-186519,69**
19	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**106,5000**		**-355,59**	**-37869,94**
		Итого оплата труда:				**-99,61**	**-10608,42**
		Итого эксплуатация машин:				**-14,55**	**-1550,07**
		Итого материалов:				**-245,10**	**-26103,15**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-91,64	-9759,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-35,78	-3810,37
		Сметная стоимость:				**-483,01**	**-51440,05**
20	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**106,5000**		**-1022,17**	**-108861,00**
		Итого оплата труда:				**-645,31**	**-68725,33**
		Итого эксплуатация машин:				**-60,74**	**-6468,66**
		Итого материалов:				**-330,68**	**-35216,89**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-593,68	-63227,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-129,27	-13767,06
		Сметная стоимость:				**-1745,12**	**-185855,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	106,5000		-1641,64	-174834,54
		Итого оплата труда:				-1005,76	-107113,35
		Итого эксплуатация машин:				-118,27	-12595,26
		Итого материалов:				-546,72	-58225,68
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-925,30	-98544,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-205,35	-21870,31
		Сметная стоимость:				-2772,29	-295249,13
22	С121-110102-0105 2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	10,9695		-24102,00	-264386,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-1928,16	-21150,95
		Сметная стоимость:				-26030,16	-285537,84
23	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	5,4848		-37252,00	-204317,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-2980,16	-16345,43
		Сметная стоимость:				-40232,16	-220663,34
24	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	106,5000		-642,73	-68450,49
		Итого оплата труда:				-301,34	-32092,71
		Итого эксплуатация машин:				-119,08	-12682,26
		Итого материалов:				-253,14	-26959,17
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-277,23	-29525,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-73,60	-7838,06
		Сметная стоимость:				-993,56	-105813,84
25	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	106,5000		-244,02	-25987,75
		Итого оплата труда:				-22,18	-2362,18
		Итого эксплуатация машин:				-26,39	-2810,07
		Итого материалов:				-202,60	-21577,18
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-20,41	-2173,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-21,15	-2252,88
		Сметная стоимость:				-285,58	-30413,82
26	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование	т металлических изделий	0,1172		-369546,31	-43292,35
		Итого оплата труда:				-80311,72	-9408,52
		Итого эксплуатация машин:				-2606,81	-305,39
		Итого материалов:				-287486,00	-33678,98
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		-74689,90	-8749,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-35538,90	-4163,38
		Сметная стоимость:				-479775,11	-56205,65

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	106,5000		-395,94	-42167,19
		Итого оплата труда:				-177,07	-18858,12
		Итого эксплуатация машин:				-17,11	-1821,74
		Итого материалов:				-207,84	-22134,96
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-162,91	-17349,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-44,71	-4761,33
		Сметная стоимость:				-603,55	-64278,00
28	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	106,5000		-136,69	-14557,98
		Итого оплата труда:				-80,31	-8552,93
		Итого эксплуатация машин:				-8,09	-861,14
		Итого материалов:				-51,20	-5452,80
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-73,88	-7868,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-16,85	-1794,13
		Сметная стоимость:				-227,43	-24220,81
29	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	244,9500		-876,00	-214576,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-70,08	-17166,10
		Сметная стоимость:				-946,08	-231742,30
30	С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	122,4750		-776,00	-95040,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,08	-7603,25
		Сметная стоимость:				-838,08	-102643,85
31	Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	27,0000		-666,19	-17987,24
		Итого оплата труда:				-380,57	-10275,27
		Итого эксплуатация машин:				-18,81	-507,77
		Итого материалов:				-272,63	-7361,03
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-350,12	-9453,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-81,31	-2195,24
		Сметная стоимость:				-1097,62	-29635,73
32	С121-100403-1303 2110-0403-1303 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	17,5500		-876,00	-15373,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-70,08	-1229,90
		Сметная стоимость:				-946,08	-16603,70
33	С121-100403-1403 2110-0403-1403 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	22,9500		-776,00	-17809,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-62,08	-1424,74
		Сметная стоимость:				-838,08	-19233,94

1	2	3	4	5	6	7	8
34	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	51,5000		-3181,34	-163838,87
		Итого оплата труда:				-1297,59	-66825,66
		Итого эксплуатация машин:				-16,29	-838,94
		Итого материалов:				-1871,75	-96395,25
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		-1193,78	-61479,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-350,01	-18025,48
		Сметная стоимость:				-4725,13	-243344,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				-1654173,12
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-1654173,12
	Материалы -		Тенге				-435139,00
	Всего заработная плата -		Тенге				-365129,28
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				-811504,60
		Накладные расходы -	Тенге				-336013,00
		Сметная прибыль -	Тенге				-159214,89
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				-2149401,04
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-298,48
		Сметная заработная плата -	Тенге				-365129,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2149401,04
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-298,48
		Сметная заработная плата -	Тенге				-365129,28
		РАЗДЕЛ 3.Кровля(согласно схеме устройства изменений кровли 109-2020-9-АР и согласованию исх.№6 от 15марта 2021г.)					
		Кровля на отметке +22,480 в осях 1-3/А-В					
35	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	121,2000		906,46	109862,47
		Итого оплата труда:				821,57	99574,17
		Итого эксплуатация машин:				24,95	3023,61
		Итого материалов:				69,41	8412,03
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		755,84	91608,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,98	16117,66
		Сметная стоимость:				1795,28	217588,36
36	С121-100103-1005 2110-0103-1005 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	139,3800		2590,00	360994,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,20	28879,54
		Сметная стоимость:				2797,20	389873,74
37	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	127,0000		107,02	13591,63
		Итого оплата труда:				99,61	12650,41
		Итого эксплуатация машин:				11,09	1408,32
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		91,64	11638,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,89	2018,40
		Сметная стоимость:				214,55	27248,41
38	С121-130810-0103 2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	139,7000		104,00	14528,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	1162,30
		Сметная стоимость:				**112,32**	**15691,10**
39	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,7950**		**109332,86**	**305585,34**
		Итого оплата труда:				**29474,52**	**82381,29**
		Итого эксплуатация машин:				**1216,83**	**3401,03**
		Итого материалов:				**79213,66**	**221402,17**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		26527,07	74143,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10868,79	30378,28
		Сметная стоимость:				**146728,72**	**410106,78**
40	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,7950**		**9017,98**	**25205,26**
		Итого оплата труда:				**1087,99**	**3040,92**
		Итого эксплуатация машин:				**67,46**	**188,56**
		Итого материалов:				**7892,96**	**22060,81**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		979,19	2736,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,77	2235,37
		Сметная стоимость:				**10796,94**	**30177,45**
41	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой**	**м2**	**121,2000**		**675,94**	**81924,11**
		Итого оплата труда:				**645,31**	**78211,36**
		Итого эксплуатация машин:				**45,19**	**5476,55**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		593,68	71954,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,57	12310,28
		Сметная стоимость:				**1371,20**	**166188,84**
42	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита , на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**121,2000**		**1067,03**	**129323,51**
		Итого оплата труда:				**1005,76**	**121898,01**
		Итого эксплуатация машин:				**90,37**	**10953,09**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		925,30	112146,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,39	19317,57
		Сметная стоимость:				**2151,71**	**260787,26**
43	**С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015**	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**18,7254**		**6994,00**	**130965,45**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		559,52	10477,24
		Сметная стоимость:				**7553,52**	**141442,68**
44	**Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16прим.**	**Покрытия из древесно-стружечных материалов.Устройство основания под мембрану ПВХ из OSB в в один слой с учетом парапетов**	**м2 покрытия**	**121,2000**		**2190,14**	**265444,98**
		Итого оплата труда:				**605,28**	**73359,90**
		Итого эксплуатация машин:				**41,50**	**5030,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1564,26**	**189588,89**
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		568,96	68958,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,73	26752,26
		Сметная стоимость:				**2979,83**	**361155,55**
45	**С121-130208-0408 2113-0208-0408 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 48 мм**	**1000 шт.**	**3,7572**		**3707,00**	**13927,94**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		296,56	1114,24
		Сметная стоимость:				**4003,56**	**15042,18**
46	**Е11-120101-0214 1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12прим.**	**Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство**	**м2 кровли**	**141,5100**		**308,76**	**43693,04**
		Итого оплата труда:				**290,41**	**41095,98**
		Итого эксплуатация машин:				**21,10**	**2985,81**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		267,18	37808,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,08	6520,11
		Сметная стоимость:				**622,02**	**88021,45**
47	**С121-100404-0503 2110-0404-0503 РСНБ РК 2015**	**Полимерная гидроизоляционная мембрана, армированной сеткой из полиэстера, гибкость на брусе R 5 мм при температуре -55°С, толщиной 1,2 мм**	**м2**	**155,6610**		**2461,00**	**383081,72**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,88	30646,54
		Сметная стоимость:				**2657,88**	**413728,26**
48	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,6000**		**3154,82**	**17666,98**
		Итого оплата труда:				**1297,59**	**7266,48**
		Итого эксплуатация машин:				**16,29**	**91,22**
		Итого материалов:				**1845,23**	**10333,30**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1193,78	6685,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,89	1948,17
		Сметная стоимость:				**4696,48**	**26300,31**
49	**С121-130208-0403 2113-0208-0403 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 16 мм**	**1000 шт.**	**0,5600**		**2144,00**	**1200,64**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,52	96,05
		Сметная стоимость:				**2315,52**	**1296,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1896996,06**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1896996,06**
Материалы -			Тенге				**451797,21**
Всего заработная плата -			Тенге				**519478,53**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**904698,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**477679,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**189974,00**
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2564649,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**410,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**519478,53**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2564649,06**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**410,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**519478,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				1896996,06
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				507941,64
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				32558,47
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				11536,89
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1356495,95
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- оборудование	Тенге				0,00
	Накладные расходы		Тенге				477679,00
	ИТОГО:		Тенге				2374675,06
	Сметная прибыль		Тенге				189974,00
	ИТОГО по акту:		Тенге				2564649,06
	НДС 12%		**Тенге**				**307757,89**
	ВСЕГО с НДС 12%		**Тенге**				**2872406,95**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМУ-5" БИН 070740004684
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Зубов И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

СОГЛАСОВАНО:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "СМУ Проект Строй" :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «QazCarbon» (КазКарбон)» БИН 171040026871
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Генеральный директор **Штеер Е.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Главный инженер **Кляцкий В.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Зам **Директор ДМВБ и ИТ** **Тускеев Е.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-строитель ОКС **Янковская И.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер - проектировщик **Лысый Д.В.**
(подпись, расшифровка подписи)

Технадзор СЕСТ **Кудасов Н.**
(подпись, расшифровка подписи)