Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«____» ноября 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ОблШығысЖол»РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2

наименование организации, юридический адрес

в лицедиректора ТОО «ОблШығысЖол»Казанова Ж.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция системы теплоснабжения в с. Караул Абайского района ВКО»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ " Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области" ВКО, Абайский район, с.Карааул, ул.Кунанбая,14, телефон 8722 529 18 77, ИИК KZ 980 701 03KSN181 9000, БИК KKMFKZ2A,БИН 050 240 008 249, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
ТОО «Алтай Сәулет» ВКО г. Семей, ул. Рымбека Байсеитова, 12. БИН190740026233 директор Клышбаев Бауыржан Орынканович
наименование организации

2. Субподрядные организации: ТОО «Терезе
наименование организации

3.Проект(проектно-сметная документация)
Сметный расчет заказ № 27
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ " Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района Восточно-Казахстанской области" приказ № 152 от 18.06.20 ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплеса
Раздел 1 Земляные работы					
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	266,5		266,5	
Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	113,2		113,2	
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	113,2		113,2	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	113,2		113,2	
Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13		13	
Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	134,64		134,64	
Раздел 2 Фундаменты					
Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	16,07		16,07	
Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	70,55		70,55	
Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	м2 поверхности	143,88		143,88	

слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %					
Осевое и краевые усиления балками из двутавра №30 и швеллера №22 под установку блочно-*модульной котельной БМ ВКУ. Монтаж НР	т	0		2,258	
Цоколь бетонный устройство НР=91%	м3	0		4	
Раздел 3 Фундаменты под трубу					
Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,2		6,2	
Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,94		0	
Оттяжки одинарные. Установка к трубе НР = 80 %	опора	1		1	
Раздел 4 Фундаменты под оттяжки ФМ1 (3 шт.)					
Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	10,2		7,2	
Локальная смета № 4-1-1 Электроснабжение 0,4кВ					
Раздел 1 Земляные работы					
Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	24,5		24,5	
Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	24,5		24,5	
Раздел 2 Сети 0,4 кВ					
Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	129		129	
Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	5		5	
Трансформатор тока напряжением 150 кВ. Монтаж оборудования НР =	комплект (3 фазы)	3		3	

72 %					
Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1		1	
Локальная смета № 6-1-1 Наружный водопровод **Раздел 1 Земляные работы**					
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами «Драглайн», «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 – 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	406,29		406,29	
Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	16		16	
Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	110		110	
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	378,4		378,4	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	378,4		378,4	
Раздел 2 Водопровод					
Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99	задвижка или клапан	2		2	
Стены опорные из кирпича кладка	М3	0		0,0792	
Стены однослойное оштукатуривание цементно-известковым раствором	м2	0		1,1304	
Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	1		1	
Пожарная подставка фланцевая 150х150. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,02		0,02	
Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,254		1,254	

Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,007		0,007	
Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,062		0,062	
Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	1		1	
Указатель пожарных гидрантов плоский с флуоресцентным светоотражающим покрытием (прим)	шт.	1		1	
Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,82		1,43	
Локальная смета № 6-1-2 Резервуар сточных вод					
Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами «Драглайн», «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 – 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	35,5		32,5	
Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1,8		1,8	
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	12,6		12,6	
Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2,4		2,4	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,6		12,6	
Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР =	м3 конструкций колодца	3,082		2,27	

99 %					
Стены опорные из кирпича кладка	м3	0		0,2376	
Стены. однослойное лштукатуривание цементно известковым раствором	м2	0		3,3912	
Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,628		0,628	
Тепловые сети **Раздел 1 Земляные работы, демонтажные работы**					
Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1073,4		586,95	
Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобил и-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	200,47		251,55	
Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	55		42	
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1073,4		586,95	
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	2146,8		1173,9	
Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	24,933		251,55	
Раздел 2 Трубопроводы					
Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,853		0,853	
Трубопроводы из стальных труб	км труб	0,036		0,136	

предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %					
Установка неподвижной опоры ф219 мм НР = 99 %	шт.	2		2	
Установка неподвижной опоры ф159 мм НР = 99 %	шт.	10		6	
Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8		8	
Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20		20	
Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6		6	
Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	10		10	
Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	10		10	
Раздел 3 Тепловые камеры					
Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % УТ-1, УТ-2, УТ-3	м3	8,6		2,91	
Стены тепловой камеры из ж/бетона УТ-1, УТ-2, УТ-3	м3	23,552		11,13	
Днище из ж/бетона УТ-1, УТ-2, УТ-3	м3	4,34		8,64	
Монолитные участки. Устройство НР = 91 %	м3	9,24		9,24	
Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	28,88		27	
Раздел 4 Сбросные колодцы					
Колодцы круглые из сборного	м3	1,764		2,646	

железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	железобетонных и бетонных конструкций колодца				
Локальная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка					
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	609		609	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2436		2436	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	609		609	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,600;	т	1000		1000	
Локальная смета № 7-1-3 Малые архитектурные формы					
Конструкции ограждающие ограждения из профилированного стального листа. Монтаж	м2	0		574,5	
	секций	150		0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2020 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца 17дней
по норме или по проекту организации строительства,
фактически: 3 месяца 9 дней;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); Согласно проекта

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивающие нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Существующие _____

_____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); Не предусмотрена

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: Не предусмотрена

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция системы теплоснабжения в с. Караул Абайского района ВКО»

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «ОблШығысЖол» Казанов Ж.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)