Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» сентября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ОблШығысЖол» РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «ОблШығысЖол» Казанова Ж.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство моста в п. Глубокое (по улице Ленина) Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района И.о. руководителя Идрышева Е.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным
проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:ТОО «Терезе»
наименование организации

3.Проект(проектно-сметная документация)
Сметный расчет
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Глубоковского района" №180 от 15 апреля 2020 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Устройство строительной площадки					
Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	120		120	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,600;	т	192		192	
Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3	120		120	
Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	120		120	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120		120	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	360		360	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	120		120	
Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированн	800		800	

	ой площади				
Демонтаж существующего моста					
Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	21,6		21,6	
Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	32,4		32,4	
Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	36		36	
Плиты переходные сборные. Демонтаж НР = 84 % ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;	м3 железобетонн ых конструкций	7,8		7,8	
Строения мостов пролетные железобетонные под автомобильную дорогу. Демонтаж НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 сборного железобетона	44,8		44,8	
Плиты переходные сборные. Демонтаж НР = 84 % ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;	м3 железобетонн ых конструкций	12		12	
Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной НР = 84 %	м3 кладки	240		240	
Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) . Погрузка	т	986,5		986,5	
Перевозка железобетонные изделий и конструкций самосвалами . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	986,5		986,5	
Ограждения и опоры освещения Демонтаж НР = 69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	1		1	
Перила сварные стальные. Демонтаж НР = 84 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т перил	1		1	
Трубопроводы из стальных	м трубопровода	26		26	

толстостенных труб диаметром 800 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;					
Трубопроводы из стальных толстостенных труб диаметром 1020 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	13		13	
Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,598		9,598	
Перевозка железобетонные изделий и конструкций самосвалами . Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	9,598		9,598	
Грунты 2 группы.Расчистка русла. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	720		720	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2880		2880	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	720		720	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	2160		2160	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	720		720	
Устройство временного тротуара					

Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 2,25 м, гравийные. Устройство НР = 108 % прим:	км дороги	0,54		0,54	
Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016		0,016	
Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 8696-74	м	16		16	
Рекультивация объездной дороги и строительных					
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	30		30	
Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	120		120	
Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м НР = 72 %	м3 грунта	90,1		90,1	
Грунты 1 группы. Обратная надвижка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	30		30	
Грунты 1 группы. Обратная надвижка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	120		120	
Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	200		200	

	за проход бульдозера				
Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,02		0,02	
Удобрения в мешках	т	0,0124		0,0124	
Сооружение береговых опор №1, №3. Разработка					
Траншеи глубиной до 10 м, ширина траншеи 600 мм. Разработка установкой с плоским грейфером. Грунты группы 1 НР = 99 %	м3 конструктивного объема траншеи	750		750	
Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	40		40	
Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	628		628	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76		76	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76		76	
Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	18,6		18,6	
Бетонирование монолитной выравнивающей плиты. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	15,6		15,6	
Бетонирование монолитных фундаментных опор НР = 84 %	м3 бетона в деле	77,5		77,5	
Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %	т арматуры	4,602		4,602	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,346		1,346	

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,844		2,844	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,412		0,412	
Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР = 84 %	м3 бетона в деле	7,2		7,2	
Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %	т арматуры	9,266		9,266	
Ригели -насадки опор . Устройство НР = 91 % прим:	м3	17,5		17,5	
Сетки арматурные. Установка НР = 84 %	т арматуры	3,219		3,219	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,157		0,157	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,59		2,59	
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,472		0,472	
Стенки шкафные монолитные железобетонные. Устройство НР = 84 %	м3	12,62		12,62	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302		0,302	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,633		0,633	

класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007		0,007	
Стенки обратные монолитные железобетонные. Устройство НР = 84 %	м3	2,3		2,3	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,472		0,472	
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024		0,024	
Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %	м3 железобетона в деле	2,7		2,7	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,231		0,231	
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	210		210	
Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	705		705	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,400;	т	987		987	
Насыпи. Возведение экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3.	м3 грунта	635		635	

Группа грунтов 2 НР = 72 %					
Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70		70	
Сооружение береговых опор №2. Разработка котлованов					
Траншеи глубиной до 10 м, ширина траншеи 600 мм. Разработка установкой с плоским грейфером. Грунты группы 1 НР = 99 %	м3 конструктивного объема траншеи	350		350	
Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	35		35	
Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	320		320	
Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76		76	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76		76	
Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	9,3		9,3	
Бетонирование монолитной выравнивающей плиты. Устройство НР = 84 %	м3 бетона в деле	7,8		7,8	
Бетонирование монолитных фундаментных опор НР = 84 %	м3 бетона в деле	38,8		38,8	
Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %	т арматуры	2,305		2,305	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,422		1,422	
Сталь арматурная	т	0,673		0,673	

горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014					
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21		0,21	
Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР = 84 %	м3 бетона в деле	7,2		7,2	
Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах опор НР = 84 %	т арматуры	4,635		4,635	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,37		4,37	
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,265		0,265	
Ригели -насадки опор . Устройство НР = 91 % прим:	м3	15,74		15,74	
Сетки арматурные. Установка НР = 84 %	т арматуры	2,533		2,533	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084		0,084	
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,205		1,205	
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	т	1,244		1,244	

монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %					
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,228		0,228	
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	78		78	
Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	350		350	
Пролетные строения					
Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР = 84 %	опорная часть	56		56	
Резинометаллические опорные части РОЧ 15х20х4,2	шт	56		56	
Плиты железобетонных пролетных строений длиной до 12 м. Установка НР = 84 %	балка пролетного строения	24		24	
Плита мостовая железобетонная пустотная П12-А14-К7 из тяжелого бетона класса В35 СТ РК 937-92	шт	24		24	
Продольное омоноличивание балок пролетных строений НР = 84 % прим:	м3 железобетона в деле	14,2		14,2	
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74		0,74	
Подмости для окраски. Устройство НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	300		300	
Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками НР = 84 %	м2 окрашиваемой поверхности	300		300	
Плита усиления из монолитного железобетона. Устройство НР = 84 %	м3 железобетона в деле	45		45	
Сетки арматурные	т	2,73		2,73	

сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012					
Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,2		1,2	
Устройство гидроизоляции из ТехноэластМост С НР = 92 % прим:	м2 кровли	300		300	
ТехноэластМост С К=1,120;	м2	336		336	
Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство НР = 84 %	м шва	37,5		37,5	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	204		204	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 7 см НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	1224		1224	
Покрытия тротуаров, толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	72		72	
Укрепительные работы					
Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна НР = 72 %	м упора	77		77	
Грунты 2 группы. Разработка в отвал	м3 грунта	40		40	

экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %					
Отсыпка конусов щебнем бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	45		45	
Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	45		45	
Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см НР = 72 %	м2 укрепляемой поверхности	303		303	
Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины до 15 см НР = 72 % К=5,000;	м2 укрепляемой поверхности	1515		1515	
Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,437		1,437	
Шов расширения деформационный с дощатой прокладкой, при толщине цементобетонного монолитного покрытия 15 см. Устройство НР = 88 % прим:	м шва	218		218	
Барьерное, перильное ограждения					
Фундаменты бетонные для установки перильного ограждения. Устройство НР = 91 % прим:	м3	0,91		0,91	
Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	0,92365		0,92365	
Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0391		0,0391	
Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0346		0,0346	

Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012		0,012	
Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0226		0,0226	
Фундаменты (тумбы) бетонные для установки барьерного ограждения. Устройство НР = 91 % прим:	м3	3,7		3,7	
Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	3,7555		3,7555	
Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,6627		0,6627	
Устройство барьерного ограждения - 84 м НР = 84 % прим:	т перил	2,2		2,2	
Устройство перильного ограждения -53,2 м НР = 84 % прим:	т перил	2,237		2,237	
Фундаменты бетонные для установки барьерного ограждения. Устройство НР = 91 % прим:	м3	2,1		2,1	
Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	2,1315		2,1315	
Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт	42		42	
Стальные опоры. Окраска эмалью, количество окрасок 3 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	60		60	
Эмаль ХВ- для защитного покрытия металлических и деревянных поверхностей, разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,054		0,054	
Устройство проезжей части в пределах					
Покрытия толщиной 4 см	м2 покрытия	160		160	

из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %					
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 9 см НР = 108 % К=10,000;	м2 покрытия	1600		1600	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	206,2		206,2	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310 до 7 см НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	1237,2		1237,2	
Обочины. Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня .Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	4		4	
Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,100;	м3	1,1		1,1	
Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,100;	м3	3,3		3,3	
Обочины. Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	40		40	

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	80		80	
Водоотвод					
Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	30,1		30,1	
Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	7		7	
Блоки и плиты, масса конструкций до 0,5 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	76		76	
Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт	76		76	
Лотки сечением до 0,5 м2. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,2		1,2	
Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт	50		50	
Короб монолитный. Устройство НР = 91 % прим:	м3	2,3		2,3	
Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство НР = 84 %	м2 изолируемой поверхности	83		83	
Засыпка короба щебнем, камнем вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1,6		1,6	
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,8		0,8	
Камень размером от 100 до 200 мм марки 800	м3	0,8		0,8	
Разметка проезжей части					
Проезжая часть.	км линии	0,09		0,09	

Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:1 НР = 108 %					
Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,045		0,045	
Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт	2		2	
Стойки из труб стальных электросварных прямошовных, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	и	18,5		18,5	
Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,4		1,4	
Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.26, размерами 450 мм х 1350 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт	2		2	
Сопряжение моста с насыпью подходов					
Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	103,6		103,6	
Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР = 84 %	м3 подушки	59		59	
Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных конструкций	25,6		25,6	
Плита переходная железобетонная П600.98.30 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92	шт	16		16	
Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка НР = 84 %	м3 железобетонных конструкций	2,16		2,16	
Плита переходная железобетонная ПТ200.180.15 из	шт	4		4	

тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92					
Участки монолитные бетонные в сборных конструкциях плит. Устройство НР = 99 % прим:	м3 бетона	3		3	
Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,0951		0,0951	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	160		160	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 9 см НР = 108 % К=10,000;	м2 покрытия	1600		1600	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	206,2		206,2	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 до 7 см НР = 108 % К=6,000;	м2 покрытия	1237,2		1237,2	
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	4		4	
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1		1	
Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	3		3	

М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004					
Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	408		408	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,400;	т	571,2		571,2	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	408		408	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	2040		2040	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	408		408	
Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	400		400	
Наружное освещение. Ответвление от существующей ВЛ-0,4 кВ					
Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	1		1	
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2		2	
Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	2		2	
Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	1		1	
Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт	1		1	

Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	4		4	
Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт	5		5	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0005		0,0005	
Ж/Б изделия					
Опоры анкерно-угловые одноцепные, на оттяжках, одностоечные объемом до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 %	м3	0,64		0,64	
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт	2		2	
Арматура магистрали					
Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	1		1	
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2		2	
Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	2		2	
Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт	1		1	
Ящики управления ЯУО 1409-3574УХЛ4 (прим)	шт	1		1	
Опоры ТАНС массой до 2 т. Установка НР = 80 % К=2,000;	т	0,16		0,16	
Опоры освещения ТАНС.12.035.000 граненные с покрытием "холодное цинкование"	шт	2		2	
Кронштейны специальные сварные	шт	2		2	

металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %					
Кронштейн "ТАНС " вылет 1,0м К-1-1-1	шт	2		2	
Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт	2		2	
Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт	2		2	
Арматура СИП					
Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт	2		2	
Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	4		4	
Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт	4		4	
Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт	2		2	
Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт	2		2	
Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	12		12	
Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт	2		2	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0024		0,0024	
Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт	6		6	
Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	111		111	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий	км	0,0969		0,0969	

электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 К=1,020;					
Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0102		0,0102	
Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00612		0,00612	
Заземление					
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5		5	
Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	5		5	
Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	9		9	
Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартр $м^2$	
		общая	жилая		общая	жила
Всего квартир,						

в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2020 года;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:9;
фактически, месяц:6;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство моста в п. Глубокое (по улице Ленина) Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директора ТОО «ОблШыгысЖол» Казанова Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)