Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" июля 2021 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района», БИН 130940009212, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ул. Б.Момышулы, дом № 10

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «15» июля 2021 года, ТОО «АСБ Электромонтаж», директор Хайроев Вакиф Павлович, Алматинская область Талгарский район, город Талгар, улица Абая 68, БИН 141240009070, телефон 87273067565

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «15» июля 2021 года, ТОО «Saulet Trans Servis», эксперт Тютебаев Жумагали Конысбекович, аттестат эксперта № KZ63VJE00050376 от 25.10.2019 года, БИН 110140018612, телефон 87074432227

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «15» июля 2021 года, ТОО «Игілік Стройпроект», эксперт Муканов Кайсар Нурмуханбетович, аттестат эксперта № KZ20VJE00056679 от 20.08.2020 года, БИН 090140008798.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Проведение уличного освещения улиц села Шубар Кербулакского района Алматинской области», новое строительство, II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным объектам

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Алматинская область, Кербулакский район, село Шубар.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Аппаратом акима Шубарского с/о от 19.08.2020 года № 11;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» № KZ61REA00217924 от 16.04.2021г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Игілік Стройпроект" № 38-06/2020, ГУ Аппарат акима Шубарского с/о, № 12 от 30.12.2020года

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «17» апреля 2021 года;

окончание работ «14» июля 2021 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;

фактически, месяц: 3 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность уличного освещения	Км		6,275		6,373

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: рабочий проект «Проведение уличного освещения улиц села Шубар Кербулакского района Алматинской области» выполнен согласно задания на проектирование и технических условий на электроснабжение №25-356/356 от 23.07.2020 года, выданное АО «ТАТЭК». Согласно проекта уличного освещения ул.Бактыбая, ул.Конекбаева, ул.Абая, ул.Куренбел села Шубар, выполнена установка светодиодных светильников на металлических опорах. Питание и управление светильников наружного освещения происходит от шкафов «ЯУО», источником электропитания которых является РУ-0,4кВ существующих ТП-10/0,4кВ №№28-03-08, 29-03-07, 29-03-08, 29-03-10. Распределительная сеть выполнена проводом марки СИП4 4*16мм².

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 61 602,595 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 61 298,857 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 303,738 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 55 442,340 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 55 153,076 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 289,264 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,89% и фактически применено 21% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Проведение уличного освещения улиц села Шубар Кербулакского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района» и.о. руководителя отдела Сопбеков Медет Кусаинович .
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Тютебаев Жумагали Конысбекович, аттестат № KZ63VJE00050376 от 25/10/2019года 15.07.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "Saulet Trans Servis",

Директор Борибаев Канат Сейдалиевич 15.07.2021г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

аттестованный эксперт Тютебаев Жумагали Конысбекович, аттестат № KZ63VJE00050376 от 25.10.2019года 15.07.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Игілік Стройпроект», эксперт Тайғожа Жомарт Бекболатұлы 15.07.2021г.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Игілік Стройпроект»,

директор Муканов Кайсар Нурмуханбетович 15.07.2021г,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт Муканов Кайсар Нурмуханбетович, аттестат № KZ20VJE00056679 от 20.08.2020 года 15.07.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Муканов Кайсар Нурмуханбетович, аттестат № KZ20VJE00056679 от 20.08.2020 года 15.07.2021г

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСБ Электромонтаж»,

директор Хайроев Вакиф Павлович.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	6,373
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	207
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	11
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	210
9	Арматура уличного освещения:		

	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	210
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района»
и.о. руководителя Сопбеков Медет Кусаинович _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Игілік Стройпроект"
эксперт Муканов Кайсар Нурмуханбетович _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"15" июля 2021 года

Технический надзор ТОО «Saulet Trans Servis», директор Борибаев Канат Сейдалиевич, Республика Казахстан, г.Алматы, Проспект Абая, 151, офис 1305

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Тютебаева Жумагали Конысбековича, аттестат эксперта № KZ63VJE00050376 от 25.10.2019года

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №210013/00 от 14.04.2021 г.

№ договора и дата

по объекту «Проведение уличного освещения улиц села Шубар Кербулакского района Алматинской области» ,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района», и.о. руководителя отдела Сопбеков М.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АСБ Электромонтаж» ГСЛ №20001946 от 03.02.2020 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Хайроева Вакифа Павловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2021 год;

месяц, год

окончание работ июль 2021 год ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяц; фактически 3 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 61 602,595 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 61 298,857 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 303,738 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 55 442,340 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 55 153,076 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 289,264 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "Игілік Стройпроект" № 38-06/2020,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ Аппарат акима Шубарского с/о, № 12 от 30.12.2020

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,89% и фактически применено 21% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: ТОО «Saulet Trans Servis», Директор Борибаев К.С.

организация наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

15.07.2021г.

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Тютебаева Ж. К. аттестат эксперта № KZ63VJE00050376 от 25.10.2019г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

15.07.21

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"15" июля 2021 года

Авторский надзор ТОО "Игілік Стройпроект", Муканов Кайсар Нурмуханбетович, город Алматы, Ауэзовский район, ул.Жандосова 150/2, кв (офис) 1

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице эксперта Муканов Кайсар Нурмуханбетови, № KZ20VJE00056679 от 20.08.2020 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договор о государственных закупках услуг №210010 от 18.03.2021 года

№ договора и дата

по объекту: «Проведение уличного освещения улиц села Шубар Кербулакского района Алматинской области»,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района " и.о. руководителя отдела Сопбеков М.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АСБ Электромонтаж» ГСЛ №20001946 от 03.02.2020 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директора Хайроева Вакифа Павловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2021 год;

месяц, год

окончание работ июль 2021 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;

фактически 3 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО "Игілік Стройпроект" № 38-06/2020,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ Аппарат акима Шубарского с/о, № 12 от 30.12.2020.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО "Игілік Стройпроект", директор Муканов К.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

15.07.21г

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору эксперт Муканов Кайсар Нурмуханбетови, № KZ20VJE00056679 от 20.08.2020 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

15.07.21г.

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"15 " июля 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСБ Электромонтаж», Алматинская область Талгарский район, город Талгар, улица Абая 68,

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Хайроева Вакифа Павловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Проведение уличного освещения улиц села Шубар Кербулакского района Алматинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района» и.о. руководителя отдела Сопбеков Медет Кусаинович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Игілік Стройпроект" № 38-06/2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ Аппарат акима Шубарского с/о, № 12 от 30.12.2020

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность уличного освещения	км		6,275		6,373

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: рабочий проект «Проведение уличного освещения улиц села Шубар Кербулакского района Алматинской области» выполнен согласно задания на проектирование и технических условий на электроснабжение №25-356/356 от 23.07.2020 года, выданное АО «ТАТЭК». Согласно проекта уличного освещения ул.Бактыбая, ул.Конекбаева, ул.Абая, ул.Куренбел села Шубар, выполнена установка светодиодных светильников на металлических опорах. Питание и управление светильников наружного освещения происходит от шкафов «ЯУО», источником электропитания которых является РУ-0,4кВ существующих ТП-10/0,4кВ №№28-03-08, 29-03-07, 29-03-08, 29-03-10. Распределительная сеть выполнена проводом марки СИП4 4*16мм².

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «17» апреля 2021 года;
окончание работ «14» июля 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 3 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,89% и фактически применено 21% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Проведение уличного освещения улиц села Шубар Кербулакского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Хайроев Вакиф Павлович 15.07.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«АСБ Электромонтаж»
Товарищество с ограниченной ответственностью