Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"01" ноября 2021 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района», БИН 130940009212, телефон 87284040017, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, ул. Б.Момышулы, дом № 10

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «01» ноября 2021 года, ТОО «АСБ Электромонтаж», директор Хайроев Вакиф Павлович, Алматинская область Талгарский район, город Талгар, улица Абая 68, БИН 141240009070, телефон 87273067565

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «01» ноября 2021 года, ТОО «Saulet Trans Servis», эксперт Бейсеев Жандос Берденович, аттестат эксперта № KZ03VJE00032250 от 13.11.2017 года, БИН 110140018612, телефон 87470362854.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «01» ноября 2021 года, ТОО «ПроектСтройАстана», главный специалист по авторскому надзору Галиев Рустем Сабитович, БИН 170840032961, телефон 87772815151.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Освещение улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области», новое строительство, II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным объектам.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Алматинская область, Кербулакский район, Сарыбастауский с.о., с.Сарыбастау.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Аппаратом акима Сарыбастауского с/о от 21.01.2021 года № 03;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» № KZ61REA00242562 от 21.09.2021г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПроектСтройАстана», 130340018405/200040, 07.2020г., Рабочий проект, ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района, № 5 от
05.04.2021 год

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «21» сентября 2021 года;
окончание работ «01» ноября 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;
фактически, месяц: 2 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность уличного освещения	Км		2,384		2,384

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: рабочий проект «Освещение улиц села Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области» выполнен согласно задания на проектирование и технических условий на электроснабжение №25-373/373/1 от 03.08.2020 года, выданное АО «ТАТЭК». Согласно проекта уличного освещения села Сарыбастау, выполнена установка светодиодных светильников на металлических опорах. Питание и управление светильников наружного освещения происходит от ящика «ЯУО», источником электропитания которых является РУ-0,4кВ существующей ТП-10/0,4кВ №39-02-30. Распределительная сеть выполнена кабелем марки АВБбШв 4*16мм².

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 31 950,453 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 31 737,735 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 212,718 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 28 755,407 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 28 542,689 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 212,718 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,55% и фактически применено 75,9% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Освещение улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района» руководитель отдела Сопбеков Медет Кусаинович.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)
Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "Saulet Trans Servis",
Директор Смагулов Байсадык Сембинович_____ _____01.11.2021г.
(наименование организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)
имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), Бейсеева Жандоса Берденовича, аттестат эксперта № KZ03VJE00032250 от 13.11.2017 года _____ 01.11.2021г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) экспертом №_____ от _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ПроектСтройАстана», главный специалист по авторскому надзору Галиев Рустем Сабитович _____ 01.11.2021г.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организацией_____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов)_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) Экспертом

от_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСБ Электромонтаж»,

директор Хайроев Вакиф Павлович_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

«АСБ Электромонтаж»
Товарищество с ограниченной ответственностью
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	2,384
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	89
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	89
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	89

10	Кабели:		
	1) марки... АВБбШв 4х16мм2 напряжением 0,66кВ	км	2,710
	2) марки... ВВГнг 4х10мм2 напряжением 0,66мм2.	км	0,015
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые 1КнТп-4-16/25-СЛ-нб	шт	1
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района»
руководитель Сопбеков Медет Кусаинович _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «ПроектСтройАстана»
главный специалист по авторскому надзору Галиев Рустем Сабитович _____.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"01" ноября 2021 года

Технический надзор ТОО «Saulet Trans Servis», директор Смагулов Байсадык Сембинович, Республика Казахстан, г.Алматы, Проспект Абая, 151, офис 1305

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Бейсеева Жандоса Берденовича, аттестат эксперта № KZ03VJE00032250 от 13.11.2017 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № 210024/00 от 26.07.2021 г.

№ договора и дата

по объекту «Освещение улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области»,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района», руководитель отдела Сопбеков М.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АСБ Электромонтаж» ГСЛ №20001946 от 03.02.2020 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Хайроева Вакифа Павловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2021 год;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2021 год ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц; фактически 2 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 31 950,453 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 31 737,735 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 212,718 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 28 755,407 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 28 542,689 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 212,718 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ПроектСтройАстана», 130340018405/200040, 07.2020г.

наименование проектной организации, номер проекта

ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района, № 5 от 05.04.2021 год

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,55% и фактически применено 75,9% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: ТОО «Saulet Trans Servis», Директор Смагулов Б. С.

организация наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Бейсеев Жандос Берденович, аттестат эксперта № KZ03VJE00032250 от 13.11.2017 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта

(экспертов) № аттестатов,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"01" ноября 2021 года

Авторский надзор ТОО «ПроектСтройАстана», Галиев Рустем Сабитович, город Талдыкорган, Акын Сара, 207А

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице главного специалиста по авторскому надзору Галиева Рустема Сабитовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договор о государственных закупках услуг №210021 от 15.06.2021 года

№ договора и дата

по объекту: «Освещение улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области»,

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района " руководитель отдела Сопбеков М.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «АСБ Электромонтаж» ГСЛ №20001946 от 03.02.2020 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директора Хайроева Вакифа Павловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2021 год;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2021 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;

фактически 2 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «ПроектСтройАстана», 130340018405/200040, 07.2020г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района, № 5 от 05.04.2021 год

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация ТОО «ПроектСтройАстана», директор Галиев Р.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)

главный специалист по авторскому надзору Галиев Рустем Сабитович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"01 " ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСБ Электромонтаж», Алматинская область Талгарский район, город Талгар, улица Абая 68,

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Хайроева Вакифа Павловича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Освещение улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района» руководитель отдела Сопбеков Медет Кусаинович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПроектСтройАстана», 130340018405/200040, 07.2020г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ Отдел ЖКХ и ЖИ Кербулакского района, № 5 от 05.04.2021 год

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность уличного освещения	км		2,384		2,384

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: рабочий проект «Освещение улиц села Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области» выполнен согласно задания на проектирование и технических условий на электроснабжение №25-373/373/1 от 03.08.2020 года, выданное АО «ТАТЭК». Согласно проекта уличного освещения села Сарыбастау, выполнена установка светодиодных светильников на металлических опорах. Питание и управление светильников наружного освещения происходит от ящика «ЯУО», источником электропитания которых является РУ-0,4кВ существующей ТП-10/0,4кВ №39-02-30. Распределительная сеть выполнена кабелем марки АВБбШв 4*16мм²

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «21» сентября 2021 года;
окончание работ «1» ноября 2021 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;
фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,55% и фактически применено 75,9% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Освещение улиц в селе Сарыбастау Кербулакского района Алматинской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Хайроев Вакиф Павлович 01.11.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

«АСБ Электромонтаж»